

Košice - Stavebné úpravy priestorov budovy 4 posch. VŠOÚG sv. Lukáša v KE Kód projektu: 13103-21-V34-00002		Celková cena
Poradie	Názov	
1.	Celková cena v EUR s DPH	756 436,42
1.1.	Celková cena v EUR bez DPH	614 988,96

Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
186 719,99	248 497,63	
151 804,87	202 030,59	261 153,50

PACIATIVA

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 01.8.2025 - 31.8.2025

Názov stavby

Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

BETPRES s.r.o.

31684343

SK2020527861

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 202 030,59	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 202 030,59
Dátum a podpis				6 z 202 030,59 46 467,04	
Objednávateľ				H (r. 23-24) 248 497,63	
Dátum a podpis				Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ				dnávateľa	
				a	
Dátum a podpis				+ -	

K

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 01.8.2025 - 31.8.2025

Zmluva o Dielo: 01/1860/2024

Názov diela: Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

Zhotoviteľ:	Združenie BETPRES - UNIRES-Bau
Adresa:	Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	31 684 343
IČ DPH:	SK2020527861
Označenie registra:	Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P
Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK07 0200 0000 0002 1904 1632

Objednávateľ:	Vysokošpecializovaný Odborný ústav Geriatrický sv. Lukáša v Košiciach
Adresa:	Strojárska 13, 040 01 Košice
IČO:	31256911
IČ DPH:	

REKAPITULAČNÝ PROTOKOL

	CENA CELKOM	
Rozpočtové náklady fakturovaného objektu v EUR	614 988,96	
DPH		

	Práce zaplatené za predchádzajúce fakturačné obdobia	Práce vykonané počas fakturačného obdobia	Celkové práce vykonané do konca fakturačného obdobia
Stavebné práce bez DPH v EUR	151 804,87	202 030,59	353 835,46
DPH v EUR	34 915,12	46 467,04	81 382,16
Stavebné práce vrátane DPH v EUR	186 719,99	248 497,63	435 217,62
Zádržné 0% v EUR	0,00	0,00	0,00
Spolu k úhrade	186 719,99	248 497,63	435 217,62

Vyhlásenie

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá skutočnosti zistení podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v danom období.

Za zi

B
E
T
P
R
E
S

V Košiciach

Za objednávateľa

Koľice - Stavebné úpravy priestorov budovy 4 posch. VŠOUIG sv. Lukáša v Košiciach

Pozadie		Kód	Názov	Množstvo	Merit jednotka	Jednotková cena	Celková cena
1.			Celková hodnota	1,23		614 988,96	756 436,43
1.1.			Stavebné úpravy priestorov 4. poschodnia budovy VŠOUIG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.			614 988,96	614 988,96
1.1.1.		HSV	Architektonicko-stavebné riešenie			346 766,09	346 766,09
1.1.1.1.			Práca a dodávky HSV			138 827,99	138 827,99
1.1.1.1.1.			Zrieďa a kompletne konštrukcie			13 368,69	13 368,69
1.1.1.1.1.1.			Keramikový preklad nosový šířky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	4	ks	15,45	61,80
1.1.1.1.1.2.			Keramikový preklad nosový šířky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	22	ks	20,4	448,80
1.1.1.1.1.3.			Keramikový preklad nosový šířky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	31	ks	23	713,00
1.1.1.1.1.4.			Keramikový preklad nosový šířky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	2	ks	28,51	57,02
1.1.1.1.1.5.			Keramikový preklad nosový šířky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2750 mm	2	ks	39,54	79,08
1.1.1.1.1.6.			Zamurovanie otvorov plochy nad 0,25 do 1 m ² z porobetonových tvárnic hrúbky 100 mm	1,83	m ²	48	87,94
1.1.1.1.1.7.			Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z porobetonových tvárnic hrúbky 100 mm	8,61	m ²	57	490,77
1.1.1.1.1.8.			Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z porobetonových tvárnic hrúbky 150 mm	29,11	m ²	48	1 397,28
1.1.1.1.1.9.			Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m ² z porobetonových tvárnic hrúbky 150 mm	1,845	m ²	53	97,79
1.1.1.1.1.10.			Príčky z porobetonových tvárnic hrúbky s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	353,156	m ²	35,4	12 501,72
1.1.1.1.1.11.			Príčky z porobetonových tvárnic hrúbky s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 150 mm	51,03	m ²	45,88	2 341,26
1.1.1.1.1.12.			Príčky z porobetonových tvárnic hrúbky s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 200 mm	1,8	m ²	51,3	92,34
1.1.1.1.2.		6	Úprava povrchov, podlahy, osadenie			80 819,97	80 819,97
1.1.1.1.2.1.			Príprava vnútorného podlažiu stien penetráciou základnou	2076,543	m ²	1,62	3 364,00
1.1.1.1.2.2.			Vnútorná omietka stien vápnomcementová štuková (lenajla), hr. 4 mm	1628,544	m ²	17,25	28 092,38
1.1.1.1.2.3.			Polianka vnútorných stien sklokeramickou mriežkou s celoplošným prílepikom	2076,543	m ²	6,6	13 705,18
1.1.1.1.2.4.			Trmelenie skla (s dodaním hmoty) s prírerezom 20 x 20 mm	125	m	7,35	918,75
1.1.1.1.2.5.			Zhotovenie jednonásobného penetráčného rázuru pre potery a sietky	814,02	m ²	2,25	1 831,55
1.1.1.1.2.6.			Penetrovací náter na nasakavé podlahy pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lpenia	167,688	kg	5,38	902,16
1.1.1.1.2.7.			Cementová samonivelizačná sietka, pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm	728,5	m ²	96,21	26 378,99
1.1.1.1.2.8.			Cementová samonivelizačná sietka, pevnosť v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	85,52	m ²	20,41	1 745,46
1.1.1.1.2.9.			Osadenie oceľ. zárušný profilový dvier 1 obetivový, jednobokový do 2,5 m ²	10	ks	165	1 650,00
1.1.1.1.2.10.			Zárušná podlaha oceľová, svahy 800x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E130	4	ks	178,9	715,60
1.1.1.1.2.11.			Zárušná podlaha oceľová, svahy 600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E160	4	ks	285	1 140,00
1.1.1.1.2.12.			Zárušná podlaha oceľová, svahy 600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, E160	1	ks	178,9	178,90
1.1.1.1.2.13.		9	Osadenie oceľ. zárušný profilový dvier 2 obetivový, jednobokový nad 2,5 do 6,5 m ²	1	ks	197	197,00
1.1.1.1.3.			Osadenie oceľ. zárušný profilový dvier 2 obetivový, jednobokový nad 2,5 do 6,5 m ²			33 836,47	33 836,47
1.1.1.1.3.1.			Lešenie rámkové pracovné pomôcky, s výškou lešenej povrchy do 1,20 m	864	m ²	3,99	3 447,36
1.1.1.1.3.2.			Výstavenie budov pri výške podlaží do 4 m	864	m ²	4,4	3 801,60
1.1.1.1.3.3.			Buranie prietok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m ² z tehál paleňých, plyných alebo drevných hr. do 150 mm, -0,196000	397,927	m ²	3,64	1 448,45
1.1.1.1.3.4.			Buranie existujúcich betónových podlah, zhrubenie hrúbky do 3 mm -0,006000	814,02	m ²	3,79	3 085,14
1.1.1.1.3.5.			Buranie diaľieb, bez podklad, ľahka z xypolít, alebo keramikových diaľieb hr. do 10 mm, -0,020000	337,9	m ²	2,24	75,69
1.1.1.1.3.6.			Demontáž dverí posuvných, 1bm obvod - 0,0121	20,1	m	35,6	715,56
1.1.1.1.3.7.			Vnvenenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m ² , -0,024000	57	ks	0,82	46,74
1.1.1.1.3.8.			Vnvenenie dreveného dverného krídla do súti plochy nad 2 m ² , -0,027000	11	ks	2,06	22,66
1.1.1.1.3.9.			Vyburanie kovových dverových zárušných plochy do 2 m ² , -0,076000	110,201	m ²	9,38	1 033,69
1.1.1.1.3.10.			Vyburanie otvorov v murive teh. plochy do 1 m ² hr. do 300 mm, -1,875000	14,606	m ²	5,75	83,98
1.1.1.1.3.11.			Vyburanie otvorov v murive teh. plochy do 1 m ² hr. do 300 mm, -1,875000	0,54	m ³	82,5	44,55
1.1.1.1.3.12.			Vysádzanie rýh v teh. murive pre váhok, nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,042000	43,75	m	3,92	171,50
1.1.1.1.3.13.			Osadenie a odobratie obkladov stien z obkladáčiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m ² , -0,068000	11,963	m ²	3,46	41,39
1.1.1.1.3.14.			Osadenie a odobratie obkladov stien z obkladáčiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , -0,068000	169,58	m ²	3,46	586,75
1.1.1.1.3.15.			Zrieďa doprava sutiny a vyburaných hmot z prvé podlažia nad alebo pod základným podlažím	119,715	t	14,28	1 709,53
1.1.1.1.3.16.			Zrieďa doprava sutiny a vyburaných hmot z každé ďalšie podlažia	478,86	t	9,8	4 692,83
1.1.1.1.3.17.			Odvoz sutiny a vyburaných hmot na skládku do 1 km	119,715	t	17,47	2 091,42
1.1.1.1.3.18.			Odvoz sutiny a vyburaných hmot na skládku za každý ďalší 1 km	2394,3	t	1,61	3 854,92
1.1.1.1.3.19.			Vnútrosťahovisková doprava sutiny a vyburaných hmot na skládku za každý ďalší 1 km	119,715	t	14,41	1 725,09
1.1.1.1.3.20.			Vnútrosťahovisková doprava sutiny a vyburaných hmot za každý ďalší 5 m	5985,75	t	1,62	969,69
1.1.1.1.3.21.			Poplatok za skládku - line odpady zo stavieb a demolicí (11 09), osadenie	119,715	t	35	4 190,03
1.1.1.1.4.		99	Presun hmoti pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pláštov výšky do 25 m			49,52	3 800,86
1.1.1.1.4.1.			Práca a dodávky PSV	76,754	t	49,52	3 800,86
1.1.1.1.4.2.			Izolácia proti vode a vlhkosti			207 456,80	207 456,80
1.1.1.1.4.3.		711	Izolácia proti vode a vlhkosti			13 365,06	13 365,06
1.1.1.1.4.4.			Prázdnu hr. 2,5 mm na ploche vodotmavej	85,52	m ²	23,11	1 976,37

BETPRES, s.r.o.		BETPRES, s.r.o.		SPOLU		ZOSTATOK	
1	3	Množstvo	Celková cena	Množstvo	Celková cena	Množstvo	Celková cena
1 6 2025 - 31 6 2025	1 6 2025 - 31 6 2025						
		Množstvo (3)	Celková cena (3)	Množstvo spolu	Celková cena spolu	Množstvo zostatok	Celková cena zostatok
			248 497,63		435 217,62		321 218,81
			202 030,59		353 835,46		261 153,50
			176 463,18		219 167,90		177 586,29
			68 311,37		68 311,37		68 311,37
			6 165,54		18 368,69		9 503,16
			-	4,00	61,80	-	-
			-	22,00	448,80	-	-
			1,00	31,00	713,00	-	-
			-	2,00	57,02	-	-
			-	2,00	79,08	-	-
			-	2,00	79,08	-	-
			-	1,83	87,94	-	-
			-	8,61	490,77	-	-
			-	29,11	1 397,28	-	-
			-	1,85	97,79	-	-
			133,16	353,16	12 501,72	-	-
			28,03	51,03	2 341,26	-	-
			-	1,80	92,34	-	-
			58 698,47	76 938,47	3 364,00	-	3 881,50
			2 149,00	2 076,54	3 364,00	-	-
			16 017,38	1 628,54	28 092,38	-	-
			8 795,18	2 076,54	13 705,18	-	-
			918,75	125,00	918,75	-	-
			1 831,55	814,02	1 831,55	-	-
			167,69	167,69	902,16	-	-
			728,50	728,50	26 378,99	-	-
			1 745,46	85,52	1 745,46	-	-
			-	-	10,00	1 650,00	-
			-	-	4,00	715,60	-
			-	-	4,00	1 140,00	-
			-	-	1,00	178,90	-
			-	-	1,00	197,00	-
			3 447,36	864,00	30 036,87	-	3 801,60
			3 447,36	864,00	3 447,36	-	864,00
			-	-	1 448,45	-	-
			-	-	814,02	-	-
			-	-	337,9	-	-
			-	-	715,56	-	-
			-	-	20,10	-	-
			-	-	57,00	-	-
			-	-	46,74	-	-
			-	-	11,00	-	-
			-	-	22,66	-	-
			-	-	1 033,69	-	-
			-	-	14,61	-	-
			-	-	83,98	-	-
			-	-	44,55	-	-
			-	-	171,50	-	-
			-	-	41,39	-	-
			-	-	586,75	-	-
			-	-	1 709,53	-	-
			-	-	4 692,83	-	-
			-	-	2 091,42	-	-
			-	-	3 854,92	-	-
			-	-	1 725,09	-	-
			-	-	969,69	-	-
			-	-	4 190,03	-	-
			-	-	1 980,80	-	1 820,06
			-	-	1 980,80	-	1 820,06
			-	-	90 242,97	-	117 213,83
			-	-	2 208,20	-	11 156,86
			924,40	40,00	924,40	45,52	1 051,97

BETPRES, s.r.o.
 Bolevy Nemovej 1098
 083 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 31694343
 IČ DPH: SK2020627861



40

1.1.1.1.2.1.2.	Isolácia proti povrchovej a podpovrchovej (tlakovej) vode 2-dobíkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou prírodnou hr. 2,5 mm na ploche všíalej	447,999	m2	24,64	11 038,70	45,00	1 108,80	45,00	1 108,80	403,00	1 108,80	9 979,90
1.1.1.1.2.1.3.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	KPL	350	350,00	0,50	175,00	0,50	175,00	0,50	175,00	175,00
1.1.1.1.2.2.	Zdravotníckotechnika - zariadenie predmiery	39	ks	5,5	3 963,75	-	-	-	-	-	-	3 963,75
1.1.1.1.2.2.1.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmiery (veštiaky, sklopné dosky, zrkadlá)	13	ks	26,25	214,50	-	-	-	-	-	-	214,50
1.1.1.1.2.2.2.	Veštiaky	11	ks	168	341,25	-	-	-	-	-	-	341,25
1.1.1.1.2.2.3.	Sklopná odliadacia doska	15	ks	102	1 530,00	-	-	-	-	-	-	1 530,00
1.1.1.1.2.2.4.	Zrkadlo nad umývadlo	1	KPL	30	30,00	-	-	-	-	-	-	30,00
1.1.1.1.2.2.5.	Presun hmôt pre zariadenovacie predmiery v objektoch výšky nad 12 do 24 m	328,97	m2	32,5	33 817,40	828,97	26 944,53	828,97	26 944,53	-	33 817,40	-
1.1.1.1.2.3.	Konštrukcie - drevozastavy	72,223	m2	89	6 427,85	72,223	6 427,85	72,223	6 427,85	-	-	-
1.1.1.1.2.3.1.	Kazetový podlahár 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela	8,146	t	55	448,03	8,15	448,03	8,15	448,03	-	-	-
1.1.1.1.2.3.2.	CD-UD, doska protipožiarna DF 15 mm, Tl 40 mm	8,146	t	55	448,03	8,15	448,03	8,15	448,03	-	-	-
1.1.1.1.2.4.	Konštrukcie stolárske	309,944	m2	8,55	61 990,92	-	-	-	-	-	-	59 984,10
1.1.1.1.2.4.1.	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	96	m	27	2 592,00	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2.4.2.	Montáž madel drevených typových priebežných	100,8	m	98	9 878,40	-	-	-	-	-	-	9 878,40
1.1.1.1.2.4.3.	Drevené madlo na stenu, kovové do steny	88	m2	25	2 200,00	-	-	-	-	-	-	2 200,00
1.1.1.1.2.4.4.	Montáž oblož. na stenu, kovové do steny	89,76	m2	52,5	4 712,40	-	-	-	-	-	-	4 712,40
1.1.1.1.2.4.5.	Doska dýhovaná /prírodná príbiela/ po dĺžke s investorm	10	ks	75,6	756,00	-	-	-	-	-	-	756,00
1.1.1.1.2.4.6.	Montáž dverí drevených s chodovými protipožiarňými do kovovej protipožiarnej zárubne	1	ks	745	745,00	-	-	-	-	-	-	745,00
1.1.1.1.2.4.7.	U1-Dvere požiarne oceľové, interierové, jednokridlové EI 60 D1, šírka 600x1970 mm, vrátane kování a vložky-vid výkaz, pred výrobou zamerať!	4	ks	745	2 980,00	-	-	-	-	-	-	2 980,00
1.1.1.1.2.4.8.	U2-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 30 D3, šírka 800x1970 mm, požiarna výplň, vrátane kování a vložky-vid výkaz, pred výrobou zamerať!	1	ks	976	976,00	-	-	-	-	-	-	976,00
1.1.1.1.2.4.9.	U3-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 30 D3, šírka 1600x1970 mm, požiarna výplň, vrátane kování a vložky-vid výkaz, pred výrobou zamerať!	4	ks	915	3 660,00	-	-	-	-	-	-	3 660,00
1.1.1.1.2.4.10.	U4-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 30 D3, šírka 1100x1970 mm, požiarna výplň, vrátane kování a vložky-vid výkaz, pred výrobou zamerať!	36	ks	75,6	2 721,60	-	-	-	-	-	-	2 721,60
1.1.1.1.2.4.11.	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového polidrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kování	36	ks	35	1 260,00	-	-	-	-	-	-	1 260,00
1.1.1.1.2.4.12.	Krídka dverová a rozeta 2x	44	ks	148,3	6 525,20	-	-	-	-	-	-	6 525,20
1.1.1.1.2.4.13.	Dřadlá na dvere	36	ks	360	12 960,00	-	-	-	-	-	-	12 960,00
1.1.1.1.2.4.14.	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-1100 mm, plné-vid výkaz	10	ks	9,75	97,50	-	-	-	-	-	-	97,50
1.1.1.1.2.4.15.	Montáž samozavárača pre dvere krídla s hmotnosťou nad 50 kg	10	ks	150	1 500,00	-	-	-	-	-	-	1 500,00
1.1.1.1.2.4.16.	Samozavárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	36	ks	75	2 700,00	-	-	-	-	-	-	2 700,00
1.1.1.1.2.4.17.	Montáž zárubní kovových pre dvere jednokridlové	36	ks	75,8	2 656,80	-	-	-	-	-	-	2 656,80
1.1.1.1.2.4.18.	Zárubňa vnútorná kovová, šírka 600-1100 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	1	KPL	420	420,00	-	-	-	-	-	-	420,00
1.1.1.1.2.4.19.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	300	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
1.1.1.1.2.5.	Konštrukcie doplnkové kovové	35	ks	10,68	373,80	-	-	-	-	-	-	373,80
1.1.1.1.2.5.1.	Montáž stien a priečok doplnkových častí - listy rohové	35	ks	15,6	546,00	-	-	-	-	-	-	546,00
1.1.1.1.2.5.2.	Ochrana rohov stien	201,7	m2	6,04	1 218,27	-	-	-	-	-	-	1 218,27
1.1.1.1.2.5.3.	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	201,7	m2	2,57	518,37	-	-	-	-	-	-	518,37
1.1.1.1.2.5.4.	Demontáž podhládov ostov, -0,00200t	1	ks	6350	6 350,00	-	-	-	-	-	-	6 350,00
1.1.1.1.2.5.5.	U24-Montáž a doškrta dverí hliníkových, posuných interierových rozmeru 1900x2240 mm s bočným svetlikom, prechod.šírka 8.1100 mm., požiarna odolnosť EI90 D1, automatické, napojené na EPS-vid výkaz	1	KPL	300	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
1.1.1.1.2.5.6.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	300	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
1.1.1.1.2.6.	Podlahy z dlaždíc	85,52	m2	28,7	2 454,42	85,52	2 454,42	85,52	2 454,42	-	-	-
1.1.1.1.2.6.1.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	88,94	m2	30	2 668,23	88,94	2 668,23	88,94	2 668,23	-	-	-
1.1.1.1.2.6.2.	Dlaždice keramické protišmykové	1	KPL	250	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	-	-	-
1.1.1.1.2.7.	Podlahy výškové a parketové	608,94	m	2,75	1 674,59	-	-	-	-	-	-	1 674,59
1.1.1.1.2.7.1.	Montáž podlahových soklikov alebo listů obvodových lepením	615,029	m	2,95	1 814,34	-	-	-	-	-	-	1 814,34
1.1.1.1.2.7.2.	Listy sokľové	24,5	m	7,55	184,98	-	-	-	-	-	-	184,98
1.1.1.1.2.7.3.	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	24,745	m	19,3	477,58	-	-	-	-	-	-	477,58
1.1.1.1.2.7.4.	Listy prechodové skrutkovaná, šírka 38 mm	1	KPL	270	270,00	-	-	-	-	-	-	270,00
1.1.1.1.2.7.5.	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	595,34	m	0,65	386,97	-	-	-	-	-	-	386,97
1.1.1.1.2.8.	Podlahy povlakové	618,04	m2	3,12	1 915,80	-	-	-	-	-	-	1 915,80
1.1.1.1.2.8.1.	Demontáž soklikov alebo listů	1628,04	m2	1,2	1 953,65	-	-	-	-	-	-	1 953,65
1.1.1.1.2.8.2.	Očistenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	150	KPL	150	150,00	-	-	-	-	-	-	150,00
1.1.1.1.2.8.3.	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	29 671,22	m2	21,74	15 837,59	728,50	15 837,59	728,50	15 837,59	-	-	15 837,59
1.1.1.1.2.8.4.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	13 133,63	m2	18,93	693,80	1,00	700,00	1,00	700,00	-	-	700,00
1.1.1.1.2.9.	Podlahy syntetické	1	KPL	700	700,00	-	-	-	-	-	-	700,00
1.1.1.1.2.9.1.	PVC krytina podlahová homogénna hr.2,0mm	1	m2	21,74	15 837,59	-	-	-	-	-	-	15 837,59
1.1.1.1.2.9.2.	Lepenie povlakových podláh z pásov plastových	1	m2	18,93	693,80	-	-	-	-	-	-	693,80
1.1.1.1.2.9.3.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	700	700,00	-	-	-	-	-	-	700,00
1.1.1.1.2.10.	Obklady	28 216,10	m2	700	28 216,10	-	-	-	-	-	-	28 216,10



1.1.1.2.2.3.3.	Plasthnikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	72	m	20,1	1 447,20	1 447,20	-	-	-
1.1.1.2.2.3.4.	Vývedenie a upravenie výpusky DN 15	97	ks	11,62	1 127,14	97,00	72,00	1 447,20	-
1.1.1.2.2.3.5.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	32	ks	5,92	189,44	32,00	32,00	1 447,20	-
1.1.1.2.2.3.6.	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklováná mosadz	32	ks	9,79	313,28	32,00	32,00	1 447,20	-
1.1.1.2.2.3.7.	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	54	ks	3,55	191,70	-	-	191,70	-
1.1.1.2.2.3.8.	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklováná mosadz	54	ks	13,1	707,40	-	-	707,40	-
1.1.1.2.2.3.9.	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	54	ks	4,2	226,80	-	-	226,80	-
1.1.1.2.2.3.10.	Hadica flexi nerovná 1/2", dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	54	ks	13,25	715,50	-	-	715,50	-
1.1.1.2.2.3.11.	Titková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	165	m	2,48	409,20	165,00	165,00	409,20	-
1.1.1.2.2.3.12.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	165	m	1,52	250,80	165,00	165,00	250,80	-
1.1.1.2.2.3.13.	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmot vnútorný vodovod vodovodne do 100 m z budov vys. do 12 m	0,32	t	122	39,04	0,32	0,32	39,04	-
1.1.1.2.2.3.14.	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL	65	65,00	1,00	1,00	65,00	-
1.1.1.2.2.4.	Zdravotníctva - zariadenia - predmety	38 478,33				12 268,50		26 209,83	
1.1.1.2.2.4.1.	Demontáž záchodu odsávacieho alebo kombináneho, -0,03420t	23	súb.	11,7	269,10	-	-	269,10	-
1.1.1.2.2.4.2.	Späťchová tlakovej prírody 1/2"	15	ks	22	330,00	-	-	330,00	-
1.1.1.2.2.4.3.	Montáž tlakového lajdilového splachovateľa	15	ks	91,5	1 372,50	-	-	1 372,50	-
1.1.1.2.2.4.4.	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	4	ks	32,5	130,00	-	-	130,00	-
1.1.1.2.2.4.5.	Misa záchodová keramickej závesná so splachovacím okruhom	4	ks	245	980,00	-	-	980,00	-
1.1.1.2.2.4.6.	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	11	ks	32,5	357,50	-	-	357,50	-
1.1.1.2.2.4.7.	Misa záchodová keramickej závesná bezbarierová, bez splachovacieho okruhu	11	ks	235	2 586,00	-	-	2 586,00	-
1.1.1.2.2.4.8.	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	15	ks	58,5	877,50	-	-	877,50	-
1.1.1.2.2.4.9.	Predstavený systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERT	11	ks	725	7 975,00	-	-	7 975,00	-
1.1.1.2.2.4.10.	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií	4	ks	365	1 460,00	-	-	1 460,00	-
1.1.1.2.2.4.11.	Montáž záchodu do predstaveného systému	15	ks	15,6	234,00	-	-	234,00	-
1.1.1.2.2.4.12.	Demontáž umývadiel alebo umývadliedok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	32	súb.	9,1	291,20	-	-	291,20	-
1.1.1.2.2.4.13.	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	11	ks	45,5	500,50	-	-	500,50	-
1.1.1.2.2.4.14.	umyvadlo pre telesne postihnutých 65 x 35 cm, s prepádom	11	ks	97	1 067,00	-	-	1 067,00	-
1.1.1.2.2.4.15.	Montáž umývadla keramickeho na skruťu do muriva, bez výtokovej armatúry	11	ks	45,5	500,50	-	-	500,50	-
1.1.1.2.2.4.16.	umyvadlo keramickej bežný typ	11	ks	62,4	686,40	-	-	686,40	-
1.1.1.2.2.4.17.	Demontáž vane latínovej rohovej, -0,09510t	21	súb.	23,5	493,50	-	-	493,50	-
1.1.1.2.2.4.18.	Montáž záchodového sedadla s poklopom	15	ks	3,9	58,50	-	-	58,50	-
1.1.1.2.2.4.19.	Záchodová doska klasické duralistová s poklopom	4	ks	45	180,00	-	-	180,00	-
1.1.1.2.2.4.20.	Doska keramickej toaletná biela pre WC imobilných	11	ks	82	902,00	-	-	902,00	-
1.1.1.2.2.4.21.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	44	ks	5,6	246,40	-	-	246,40	-
1.1.1.2.2.4.22.	Madlo keramickej univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, umyvadlo	11	ks	62	682,00	-	-	682,00	-
1.1.1.2.2.4.23.	Madlo k WC imobilných	22	ks	125	2 750,00	-	-	2 750,00	-
1.1.1.2.2.4.24.	Lomné madlo k sprche	11	ks	62	682,00	-	-	682,00	-
1.1.1.2.2.4.25.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedáče do sprchy alebo vane	11	ks	10,4	114,40	-	-	114,40	-
1.1.1.2.2.4.26.	Sprchová sedička nástenná sklápacia, nerez/plast	11	ks	399	4 389,00	-	-	4 389,00	-
1.1.1.2.2.4.27.	Montáž kuchynských drezov, jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	4	ks	26	104,00	-	-	104,00	-
1.1.1.2.2.4.28.	Kuchynský drez do dosky, nerez 730x510-195,1x1/P*+sifón(pop-up)	4	ks	260	1 040,00	-	-	1 040,00	-
1.1.1.2.2.4.29.	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojitých, dvojdrúzových, bez výtokových armatúr	2	ks	32,5	65,00	-	-	65,00	-
1.1.1.2.2.4.30.	Drez dvojdieleň	2	ks	143	286,00	-	-	286,00	-
1.1.1.2.2.4.31.	Montáž výleky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	2	ks	32,5	65,00	-	-	65,00	-
1.1.1.2.2.4.32.	Výlečka stojatá keramickej s plastovou mrežou	2	ks	255	510,00	-	-	510,00	-
1.1.1.2.2.4.33.	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	28	súb.	6,5	214,50	-	-	214,50	-
1.1.1.2.2.4.34.	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	28	ks	19,5	546,00	-	-	546,00	-
1.1.1.2.2.4.35.	Batéria umývadlovej stojankovej pákovej	22	ks	58	1 276,00	-	-	1 276,00	-
1.1.1.2.2.4.36.	Batéria drezová stojanková páková	6	ks	55	330,00	-	-	330,00	-
1.1.1.2.2.4.37.	Montáž batérie výlektovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	2	ks	15,6	31,20	-	-	31,20	-
1.1.1.2.2.4.38.	Batéria drezová nástenná jednopáková, chrom-pre výlečku	2	ks	56	112,00	-	-	112,00	-
1.1.1.2.2.4.39.	Demontáž prídusenstva pre sprchové nástenné, -0,00225t	23	ks	6,5	149,50	-	-	149,50	-
1.1.1.2.2.4.40.	Demontáž prídusenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	23	ks	3,9	89,70	-	-	89,70	-
1.1.1.2.2.4.41.	Montáž batérie sprchovacej nástennej pákovej, klasickej	13	ks	13	169,00	-	-	169,00	-
1.1.1.2.2.4.42.	Batéria sprchová nástenná páková+prídusenstvo	13	ks	150	1 950,00	-	-	1 950,00	-
1.1.1.2.2.4.43.	Montáž batérie sprchovacej nástennej, držiak sprchy s nastavitelnou výškou sprchy	13	ks	3,9	50,70	-	-	50,70	-
1.1.1.2.2.4.44.	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadla, drez, práčky, -0,00085t	33	ks	1,3	42,90	-	-	42,90	-
1.1.1.2.2.4.45.	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy, -0,00122t	23	ks	5,2	119,60	-	-	119,60	-
1.1.1.2.2.4.46.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	22	ks	10,5	231,00	-	-	231,00	-
1.1.1.2.2.4.47.	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadla DN 40	22	ks	13	286,00	-	-	286,00	-
1.1.1.2.2.4.48.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	4	ks	11,75	47,00	-	-	47,00	-
1.1.1.2.2.4.49.	Zápachová uzávierka- sifón pre jednotlivé drez DN 50	4	ks	16,9	67,60	-	-	67,60	-
1.1.1.2.2.4.50.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drez)	2	ks	14,35	28,70	-	-	28,70	-
1.1.1.2.2.4.51.	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drez DN 50	2	ks	42,5	85,00	-	-	85,00	-

32,00	643,20	72,00	1 447,20	-	-	-	-	-	-
65,00	755,30	97,00	1 127,14	-	-	-	-	-	-
32,00	313,28	32,00	189,44	-	-	-	-	-	-
32,00	313,28	32,00	313,28	-	-	-	-	-	-
-	-	-	54,00	54,00	191,70	-	-	191,70	-
-	-	-	54,00	54,00	707,40	-	-	707,40	-
-	-	-	54,00	54,00	226,80	-	-	226,80	-
75,00	186,00	165,00	409,20	-	-	-	-	409,20	-
164,00	249,28	165,00	250,80	-	-	-	-	250,80	-
0,32	39,04	0,32	39,04	-	-	-	-	39,04	-
1,00	65,00	1,00	65,00	-	-	-	-	65,00	-
-	-	-	12 268,50	-	-	-	-	26 209,83	-
-	-	-	269,10	-	-	-	-	269,10	-
-	-	-	15,00	-	-	-	-	15,00	-
-	-	-	15,00	-	-	-	-	15,00	-
-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00	-
-	-	-	130,00	-	-	-	-	130,00	-
-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00	-
-	-	-	11,00	-	-	-	-	11,00	-
-	-	-	11,00	-	-	-	-	11,00	-
-	-	-	11,00	-	-	-	-	11,00	-
-	-	-	21,00	-	-	-	-	21,00	-
-	-	-	493,50	-	-	-	-	493,50	-
-	-	-	15,00	-	-	-	-	15,00	-
-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00	-
-	-	-	180,00	-	-	-	-	180,00	-
-	-	-	11,00	-	-	-	-	11,00	-
-	-	-	44,00	-	-	-	-	44,00	-
-	-	-	246,40	-	-	-	-	246,40	-
-	-	-	62	-	-	-	-	62	-
-	-	-	682,00	-	-	-	-	682,00	-
-	-	-	22	-	-	-	-	22	-
-	-	-	2 750,00	-	-	-	-	2 750,00	-
-	-	-	11	-	-	-	-	11	-
-	-	-	682,00	-	-	-	-	682,00	-
-	-	-	10,4	-	-	-	-	10,4	-
-	-	-	399	-	-	-	-	399	-
-	-	-	26	-	-	-	-	26	-
-	-	-	260	-	-	-	-	260	-
-	-	-	32,5	-	-	-	-	32,5	-
-	-	-	143	-	-	-	-	143	-
-	-	-	32,5	-	-	-	-	32,5	-
-	-	-	255	-	-	-	-	255	-
-	-	-	6,5	-	-	-	-	6,5	-
-	-	-	19,5	-	-	-	-	19,5	-
-	-	-	58	-	-	-	-	58	-
-	-	-	55	-	-	-	-	55	-
-	-	-	15,6	-	-	-	-	15,6	-
-	-	-	56	-	-	-	-	56	-
-	-	-	6,5	-	-	-	-	6,5	-
-	-	-	3,9	-	-	-	-	3,9	-
-	-	-	13	-	-	-	-	13	-
-	-	-	150	-	-	-	-	150	-
-	-	-	3,9	-	-	-	-	3,9	-
-	-	-	42,90	-	-	-	-	42,90	-
-	-	-	5,2	-	-	-	-	5,2	-
-	-	-	10,5	-	-	-	-	10,5	-
-	-	-	13	-	-	-	-	13	-
-	-	-	11,75	-	-	-	-	11,75	-
-	-	-	16,9	-	-	-	-	16,9	-
-	-	-	14,35	-	-	-	-	14,35	-
-	-	-	42,5	-	-	-	-	42,5	-

1.1.1.5.1.1.13.	T - kus - Cu f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1	2	ks	13,3	26,60	1,00	13,30	2,00	26,60	-	-
1.1.1.5.1.1.14.	T - kus - Cu f12 x 1 - f10 x 1 - f12 x 1	10	ks	16,84	168,40	4,00	67,36	10,00	168,40	-	-
1.1.1.5.1.1.15.	Obľuk 90° - Cu f18 x 1	9	ks	11,22	100,98	-	-	9,00	100,98	-	-
1.1.1.5.1.1.16.	Obľuk 90° - Cu f12 x 1	10	ks	8,05	80,50	-	-	10,00	80,50	-	-
1.1.1.5.1.1.17.	Obľuk 90° - Cu f10 x 1	130	ks	6,34	824,20	-	-	130,00	824,20	-	-
1.1.1.5.1.1.18.	Prechod - Cu f12 x 1 - f10 x 1	22	ks	9,94	218,68	-	-	22,00	218,68	-	-
1.1.1.5.1.1.19.	Prechod - Cu f10 x 1 - f8 x 1	3	ks	8,91	26,73	-	-	3,00	26,73	-	-
1.1.1.5.1.1.20.	Zátka - Cu f18 x 1	32	ks	37,58	1202,56	-	-	32,00	1202,56	-	-
1.1.1.5.1.1.21.	Rôzne tvarovky pre montáž potrubia f18 x 1 - f10 x 1 - Cu	10	ks	12,93	129,30	-	-	10,00	129,30	-	-
1.1.1.5.1.1.22.	Šírok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík	50	ks	1,28	64,00	-	-	50,00	64,00	-	-
1.1.1.5.1.2.	Ostatné				1 559,06				1 559,06		
1.1.1.5.1.2.1.	Kyslík	4	ús	148,84	595,36	4,00	595,36	4,00	595,36	-	-
1.1.1.5.1.2.2.	Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11 DN15 - 200	33	ks	9,52	314,16	11,00	314,16	33,00	314,16	-	-
1.1.1.5.1.2.3.	Akrylátový protipožiarň tmel - obsah patróny 310 ml	3	ks	34,77	104,31	3,00	104,31	3,00	104,31	-	-
1.1.1.5.1.2.4.	Vyklenie otvoru v stene pre ventilovú skriňu 150x400mm - hĺbka 90mm	2	ks	146,4	292,80	2,00	292,80	2,00	292,80	-	-
1.1.1.5.1.2.5.	Frezovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene	4	m	3,42	13,68	2,00	6,84	4,00	13,68	-	-
1.1.1.5.1.2.6.	Frezovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene	55	m	2,93	161,15	19,00	55,67	55,00	161,15	-	-
1.1.1.5.1.2.7.	Ometka rýh v stene	2	m2	38,8	77,60	2,00	77,60	2,00	77,60	-	-
1.1.1.5.1.3.	Uloženie U1				1 108,35				1 108,35		
1.1.1.5.1.3.1.	Kovka zo závitom M8	40	ks	2,75	110,00	12,00	33,00	40,00	110,00	-	-
1.1.1.5.1.3.2.	Závitová tvč M8 - 280	40	ks	0,98	39,20	12,00	11,76	40,00	39,20	-	-
1.1.1.5.1.3.3.	Podložka 8	40	ks	0,61	24,40	12,00	7,32	40,00	24,40	-	-
1.1.1.5.1.3.4.	Matica M8	40	ks	0,43	17,20	12,00	5,16	40,00	17,20	-	-
1.1.1.5.1.3.5.	Objímka f18	40	ks	3,33	133,20	12,00	39,96	40,00	133,20	-	-
1.1.1.5.1.3.2.1.	Kovka zo závitom M8	116	ks	2,75	319,00	60,00	165,00	116,00	319,00	-	-
1.1.1.5.1.3.2.2.	Závitový kolík M8 - 40	116	ks	0,85	98,60	60,00	51,00	116,00	98,60	-	-
1.1.1.5.1.3.2.3.	Objímka f12	33	ks	2,84	93,72	11,00	31,24	33,00	93,72	-	-
1.1.1.5.1.3.2.4.	Objímka f10	83	ks	3,09	256,47	50,00	154,50	83,00	256,47	-	-
1.1.1.5.1.3.3.	Uloženie U3				16,56				16,56		
1.1.1.5.1.3.3.1.	Kovka zo závitom M8	2	ks	2,75	5,50	1,00	2,75	2,00	5,50	-	-
1.1.1.5.1.3.3.2.	Závitová tvč M8 - 120	2	ks	1,1	2,20	1,00	1,10	2,00	2,20	-	-
1.1.1.5.1.3.3.3.	Podložka 8	2	ks	0,61	1,22	1,00	0,61	2,00	1,22	-	-
1.1.1.5.1.3.3.4.	Matica M8	2	ks	0,43	0,86	1,00	0,43	2,00	0,86	-	-
1.1.1.5.1.3.3.5.	Objímka f18	2	ks	3,39	6,78	1,00	3,39	2,00	6,78	-	-
1.1.1.5.1.4.	Skúšky				1 761,80				1 395,80		366,00
1.1.1.5.1.4.1.	Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revízná kniha	1	ks	146	146,00	1,00	146,00	1,00	146,00	-	-
1.1.1.5.1.4.2.	Plakové skúšky	1	ks	813	813,00	1,00	813,00	1,00	813,00	-	-
1.1.1.5.1.4.3.	Úradná skúška	1	ks	220	220,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5.1.4.4.	Pridružené výkony	1	KPL	146,4	146,40	1,00	146,40	1,00	146,40	-	-
1.1.1.5.1.4.5.	Mimostavenská doprava	1	KPL	290	290,00	1,00	290,00	1,00	290,00	-	-
1.1.1.5.1.4.6.	Stavbná výpomoc	1	KPL	146,4	146,40	1,00	146,40	1,00	146,40	-	-
1.1.1.5.2.	MATERIA				1 091,48				1 091,48		
1.1.1.5.2.1.	Potrubie				799,71				799,71		
1.1.1.5.2.1.1.	1x základný náter S2000 - potrubie	11,5	m2	25,38	291,87	11,50	291,87	11,50	291,87	-	-
1.1.1.5.2.1.2.	2x krycí náter S2013 - potrubie odťien 1000 - biela	23	m2	22,08	507,84	23,00	507,84	23,00	507,84	-	-
1.1.1.5.2.2.	Chráničky				34,79				34,79		
1.1.1.5.2.2.1.	1x základný náter S2000 - chránička	0,5	m2	25,38	12,69	0,50	12,69	0,50	12,69	-	-
1.1.1.5.2.2.2.	2x krycí náter S2013 - chránička odťien 1000 - biela	1	m2	22,1	22,10	1,00	22,10	1,00	22,10	-	-
1.1.1.5.2.3.	Náterové hmoty				256,98				256,98		
1.1.1.5.2.3.1.	Farba S 2000 spotreba 120 g/m2	1,5	kg	15	22,50	1,50	22,50	1,50	22,50	-	-
1.1.1.5.2.3.2.	Farba S 2013 - 1000 spotreba 150 g/m2	4	kg	15	60,00	4,00	60,00	4,00	60,00	-	-
1.1.1.5.2.3.3.	Riedidlo S 6001-spotr. 20% náteru	1,5	kg	10,25	15,38	1,50	15,38	1,50	15,38	-	-
1.1.1.5.2.3.4.	Pridružené výkony	1	KPL	31	31,00	1,00	31,00	1,00	31,00	-	-
1.1.1.5.2.3.5.	Mimostavenská doprava	1	KPL	48,8	48,80	1,00	48,80	1,00	48,80	-	-
1.1.1.5.2.3.6.	Stavbná výpomoc	1	KPL	79,3	79,30	1,00	79,30	1,00	79,30	-	-
1.1.1.6.	Chladenie vzduchu				18 250,00				18 250,00		
1.1.1.6.1.	Práca a dodávky PSV				18 250,00				18 250,00		
1.1.1.6.1.1.	769 Montáže vzduchotechnických zariadení				1 062,50				1 062,50		
1.1.1.6.1.1.1.	Montáž VZT - Klimatizačné jednotky 11 ks iba pacietov	1	kpl	4250	4 250,00	0,25	1 062,50	0,75	3 187,50	-	-
1.1.1.6.1.1.2.	Dodávka VZT - Klimatizačné jednotky-3,5 kW 11 ks	1	kpl	14000	14 000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7.	Stolárske práce				29 685,00				29 685,00		
1.1.1.7.1.	Práca a dodávky PSV				29 685,00				29 685,00		
1.1.1.7.1.1.	766 Konštrukcie stolárske				29 685,00				29 685,00		
1.1.1.7.1.1.1.	Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.1300x500x2300 mm	11	ks	515	5 665,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7.1.1.2.	Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.800x500x2300 mm	11	ks	320	3 520,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7.1.1.3.	Montáž a dodávka vstavanej skrine - policovej dl.800x400x2300mm	11	ks	345	3 795,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7.1.1.4.	Dodávka a montáž vstavanej skrine na inštrmet 480x1640x2350 ambul. m.č.4.11	1	ks	768	768,00	-	-	-	-	-	-

1.1.1.5.1.1.13.	T - kus - Cu f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1	2	ks	13,3	26,60	1,00	13,30	2,00	26,60	-	-
1.1.1.5.1.1.14.	T - kus - Cu f12 x 1 - f10 x 1 - f12 x 1	10	ks	16,84	168,40	4,00	67,36	10,00	168,40	-	-
1.1.1.5.1.1.15.	Obľuk 90° - Cu f18 x 1	9	ks	11,22	100,98	-	-	9,00	100,98	-	-
1.1.1.5.1.1.16.	Obľuk 90° - Cu f12 x 1	10	ks	8,05	80,50	-	-	10,00	80,50	-	-
1.1.1.5.1.1.17.	Obľuk 90° - Cu f10 x 1	130	ks	6,34	824,20	-	-	130,00	824,20	-	-
1.1.1.5.1.1.18.	Prechod - Cu f12 x 1 - f10 x 1	22	ks	9,94	218,68	-	-	22,00	218,68	-	-
1.1.1.5.1.1.19.	Prechod - Cu f10 x 1 - f8 x 1	3	ks	8,91	26,73	-	-	3,00	26,73	-	-
1.1.1.5.1.1.20.	Zátka - Cu f18 x 1	32	ks	37,58	1202,56	-	-	32,00	1202,56	-	-
1.1.1.5.1.1.21.	Rôzne tvarovky pre montáž potrubia f18 x 1 - f10 x 1 - Cu	10	ks	12,93	129,30	-	-	10,00	129,30	-	-
1.1.1.5.1.1.22.	Šírok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík	50	ks	1,28	64,00	-	-	50,00	64,00	-	-
1.1.1.5.1.2.	Ostatné				1 559,06				1 559,06		
1.1.1.5.1.2.1.	Kyslík	4	ús	148,84	595,36	4,00	595,36	4,00	595,36	-	-
1.1.1.5.1.2.2.	Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11 DN15 - 200	33	ks	9,52	314,16	11,00	314,16	33,00	314,16	-	-
1.1.1.5.1.2.3.	Akrylátový protipožiarň tmel - obsah patróny 310 ml	3	ks	34,77	104,31	3,00	104,31	3,00	104,31	-	-
1.1.1.5.1.2.4.	Vyklenie otvoru v stene pre ventilovú skriňu 150x400mm - hĺbka 90mm	2	ks	146,4	292,80	2,00	292,80	2,00	292,80	-	-
1.1.1.5.1.2.5.	Frezovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene	4	m	3,42	13,68	2,00	6,84	4,00	13,68	-	-
1.1.1.5.1.2.6.	Frezovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene	55	m	2,93	161,15	19,00	55,67	55,00	161,15	-	-
1.1.1.5.1.2.7.	Ometka rýh v stene	2	m2	38,8	77,60	2,00	77,60	2,00	77,60	-	-
1.1.1.5.1.3.	Uloženie U1				1 108,35				1 108,35		
1.1.1.5.1.3.1.	Kovka zo závitom M8	40	ks	2,75	110,00	12,00	33,00	40,00	110,00	-	-
1.1.1.5.1.3.2.	Závitová tvč M8 - 280	40	ks	0,98	39,20	12,00	11,76	40,00	39,20	-	-
1.1.1.5.1.3.3.	Podložka 8	40	ks	0,61	24,40	12,00	7,32	40,00	24,40	-	-
1.1.1.5.1.3.4.	Matica M8	40	ks	0,43	17,20	12,00	5,16	40,00	17,20	-	-
1.1.1.5.1.3.5.	Objímka f18	40	ks	3,33	133,20	12,00	39,96	40,00	133,20	-	-
1.1.1.5.1.3.2.1.	Kovka zo závitom M8	116	ks	2,75	319,00	60,00	165,00	116,00	319,00	-	-
1.1.1.5.1.3.2.2.	Závitový kolík M8 - 40	116	ks	0,85	98,60	60,00	51,00	116,00	98,60	-	-
1.1.1.5.1.3.2.3.	Objímka f12	33	ks	2,84	93,72	11,00	31,24	33,00	93,72	-	-
1.1.1.5.1.3.2.4.	Objímka f10	83	ks	3,09	256,47	50,00	154,50	83,00	256,47	-	-
1.1.1.5.1.3.3.	Uloženie U3				16,56				16,56		
1.1.1.5.1.3.3.1.	Kovka zo závitom M8	2	ks	2,75	5,50	1,00	2,75	2,00	5,50	-	-
1.1.1.5.1.3.3.2.	Závitová tvč M8 - 120	2	ks	1,1	2,20	1,00	1,10	2,00	2,20	-	-
1.1.1.5.1.3.3.3.	Podložka 8	2	ks	0,61	1,22	1,00	0,61	2,00	1,22	-	-
1.1.1.5.1.3.3.4.	Matica M8	2	ks	0,43	0,86	1,00	0,43	2,00	0,86	-	-
1.1.1.5.1.3.3.5.	Objímka f18	2	ks	3,39	6,78	1,00	3,39	2,00	6,78	-	-
1.1.1.5.1.4.	Skúšky				1 761,80				1 395,80		366,00
1.1.1.5.1.4.1.	Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revízná kniha	1	ks	146	146,00	1,00	146,00	1,00	146,00	-	-
1.1.1.5.1.4.2.	Plakové skúšky	1	ks	813	813,00	1,00	813,00	1,00	813,00	-	-
1.1.1.5.1.4.3.	Úradná skúška	1	ks	220	220,00	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5.1.4.4.	Pridružené výkony	1	KPL	146,4	146,40	1,00	146,40	1,00	146,40	-	-
1.1.1											

