# F A K T Ú R A

**Dodávateľ :** **BETPRES, s.r.o.**

Boženy Němcovej 1698
09301 Vranov nad Topľou

IČO : 31684343 IČ DPH : SK2020527861
DIČ : 2020527861

Sro, Vl.č.1502/P-OR Prešov

Rad dokladov : **010**
Číslo dokladu : **250008**

**Faktúra číslo : 010250008**

Objednávka :

Telefón : 057/4870741 Fax : E-mail : sisakova@betpres.sk

**Banka:** Všeobecná úverová banka, a.s. **IBAN:** SK07 0200 0000 0002 1904 1632 **BIC:** SUBASKBX

**Príjemca :**

IČO : IČ DPH :

**Miesto určenia :**

IČO : IČ DPH :

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Dátum 13 -02- 2025
Číslo spisu KJG FA Vybavuje FU
Registratúrny znak a lehota Prílohy

**Odberateľ :** **Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.**
Strojárenská 1099/13
040 01 Košice - Staré Mesto

Účet: SK53 0200 0000 0050 5401 3758
DIČ : 2021823892
IČO : 31256911 IČ DPH: SK2021823892

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dátum splatnosti** | : | **12.4.2025** | |
| Dátum vyhotovenia dokladu | : | 11.2.2025 | |
| Dátum dodania/prijatia platby | : | 31.1.2025 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Forma úhrady** | : | **Platobným príkazom** |
| Popis dodávky | : | |
| Spôsob dopravy | : | |
| Zákazka | : | 18602024 |

| Textové položky | Cena bez DPH | Sadzba DPH | Čiastka DPH | Celkom s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č 01/1860/2024R20/4500082146 zo dňa 22.02.2024 na stavbe "Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o. " podľa priložených dokladov<br>Pavilón č. 1 - Strojárenská<br>Financovanie projektu v rámci programu "Plán obnovy a odolnosti"<br><br>názov projektu: "VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o." kód projektu: 11/02-21-V10-00019, Zmluva o poskytnutí PM na podporu obnovy a odolnosti č. 902/2023 | 1 070 907,60 | 0 | 0,00 | **1 070 907,60** |
| Pavilón č. 2 - Jesenná<br>Financovanie projektu v rámci programu "Plán obnovy a odolnosti"<br><br>názov projektu: "VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o." kód projektu: 11/02-21-V10-00019, Zmluva o poskytnutí PM na podporu obnovy a odolnosti č. 902/2023 | 305 904,87 | 0 | 0,00 | **305 904,87** |
| | 1 376 812,47 | | 0,00 | **1 376 812,47** |

***Celkom k úhrade EUR 1 376 812,47***


**Rekapitulácia DPH**

| Sadzba | % | Základ | DPH | Celkom |
|---|---|---|---|---|
| Nulová sadzba | 0 | 1 376 812,47 | 0,00 | 1 376 812,47 |
| | | **1 376 812,47** | **0,00** | **1 376 812,47** |

Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j.) zák.č. 222/2004 Zb.z. v znení neskorších predpisov

# F A K T Ú R A

| | |
|---|---|
| ***Dodávateľ*** **BETPRES, s.r.o.**<br><br>09301 Vranov nad Topľou | Rad dokladov : **010**<br>Číslo dokladu : **250008**<br>Faktúra číslo : **010250008** |



**ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH**

Obdobie: **01.11.2024 - 31.1.2025**

Zmluva o Dielo: 01/1860/2024

Názov diela: Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

| | |
|---|---|
| Zhotoviteľ: | Združenie BETPRES - UNIRES-Bau |
| Adresa: | Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou |
| IČO: | 31 684 343 |
| IČ DPH: | SK2020527861 |
| Označenie registra: | Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P |
| Peňažný ústav: | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| Číslo účtu: | SK07 0200 0000 0002 1904 1632 |

| | |
|---|---|
| Objednávateľ: | Vysokošpecializovaný Odborný ústav Geriatrický sv. Lukáša v Košiciach |
| Adresa: | Strojárenská 13, 040 01 Košice |
| IČO: | 31256911 |
| IČ DPH: | |

**REKAPITULAČNÝ PROTOKOL**

| | **CENA CELKOM** | |
|---|---|---|
| Rozpočtové náklady fakturovaného objektu v EUR | 4 387 845,01 | |
| DPH | 988 137,94 | |

| | Práce zaplatené za predchádzajúce fakturačné obdobia | Práce vykonané počas fakturačného obdobia | Celkové práce vykonané do konca fakturačného obdobia |
|---|---|---|---|
| Stavebné práce bez DPH v EUR | 702 213,73 | 1 376 812,47 | 2 079 026,20 |
| DPH v EUR | 140 442,75 | 316 666,87 | 457 109,61 |
| Stavebné práce vrátane DPH v EUR | 842 656,48 | 1 693 479,34 | 2 536 135,81 |
| Zádržné 0% v EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu k úhrade | 842 656,48 | 1 693 479,34 | 2 536 135,81 |

Vyhlásenie

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

| Za zhotoviteľa | Za objednávateľa |
|---|---|
| BETPRES, s.r.o.<br>Boženy Němcovej 1696<br>093 01 Vranov nad Topľou<br>IČO: 31684343<br>IČ DPH: SK2020527861<br>Betpres<br>podpis | Ing. Štefan Štromp<br>stavebný dozor<br>SKSI<br>Ev. č. 09529*10*<br>Komora stavebných inžinierov<br>podpis |

V Košiciach

Dátum: 31.1.2025

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

**Obdobie:** **01.11.2024 - 31.1.2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby | **Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach** | JKSO | |
| Názov objektu | | EČO | |
| | | Miesto | |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | BETPRES s.r.o. | 31684343 | SK2020527861 |
| Spracoval | | | |
| Rozpočet číslo | | CPV | |
| Dňa | 4.4.2023 | CPA | |

**Náklady čerpania v EUR**

| A | Základné rozp. náklady | | B | Doplnkové náklady | | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV Dodávky | | 8 | Práce cezčas | 0,00 | 13 | GZS | |
| 2 | Montáž | | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | |
| 3 | PSV Dodávky | | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky | |
| 4 | Montáž | | 11 | | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia | |
| 5 | "M" Dodávky | | | | | 17 | Iné VRN | |
| 6 | Montáž | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | |
| 7 | **ZRN (r. 1-6)** | 1 376 812,47 | 12 | DN (r. 8-11) | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | |
| 20 | HZS | | 21 | Kompl. činnosť | | 22 | Ostatné náklady | |

| | | | D | Celkové náklady | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Projektant** | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 1 376 812,47 |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | 24 | DPH 23,00 % z 1 376 812,47 | 316 666,87 |
| **Objednávateľ** | | | 25 | **Cena s DPH (r. 23-24)** | **1 693 479,34** |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | E | Prípočty a odpočty | |
| **Zhotoviteľ** | | | 26 | Dodávky objednávateľa | |
| BETPRES, s.r.o. Boženy Němcovej 1698 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 31684343 IČ DPH: SK2020527861 | | | 27 | Kĺzavá doložka | |
| Dátum a podpis | | Pečiatka | 28 | Zvýhodnenie + - | |

| | Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach | | |
|---|---|---|---|
| Poradie | Kód | Názov | Celkova cena |
| 1. | | Celková cena v EUR s DPH (vrátane dodatku č.1 a č.3) | 5 375 982,95 |
| 1.1. | | Celková cena v EUR bez DPH (vrátane dodatku č.1 a č.3) | 4 387 845,01 |
| 1.1.2. | | Pavilón č.1 (vrátane dodatku č.1 a č.3) | |
| 1.1.3. | | Pavilón č.2 (vrátane dodatku č.1 a č.3) | |

| predchádzajúce obdobia | 01.11.2024 - 31.1.2025 | zostatok |
|---|---|---|
| Cena celkom | Cena celkom | Cena celkom |
| 842 656,48 | 1 693 479,34 | 2 839 847,14 |
| 702 213,73 | **1 376 812,47** | 2 308 818,81 |
| 547 919,64 | 1 070 907,60 | |
| 154 294,09 | 305 904,87 | |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

Betpres

[redacted]

| Pavilón č.1 | Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach | | | Uchadzac: | Poradie: | 1 BETPRES. s.r.o. | | 2. fakturácia SPOLU: november 2024- január 2025 | | SPOLU | | ZOSTATOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poradie | Kód | Názov | Množstvo | Merná jednotka | Typ | Jednotkova cena | Celkova cena | Množstvo | Cena celkom | Množstvo | Cena celkom | Množstvo | Cena celkom |
| 1. | | Celková cena v EUR s DPH | | | | | 4 364 393,50 | | 715 392,08 | | 1 355 447,06 | | 3 008 946,43 |
| 1.1. | | Celková cena v EUR bez DPH | | | | | 3 636 994,58 | | 581 619,58 | | 1 129 539,22 | | 2 507 455,36 |
| 1.1.1. | | Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o. | | | | | 3 636 994,58 | | 581 619,58 | | 1 129 539,22 | | 2 507 455,36 |
| *1.1.1.1.* | | ***Stavebné úpravy priestorov budovy tretieho posch.VŠOÚG sv.Lukáša v Košiciach, n.o.*** | | | | | ***472 755,31*** | | ***0,00*** | | ***0,00*** | | ***472 755,31*** |
| 1.1.1.1.1. | v | Architektonicko-stavebné riešenie | | | | | 289 403,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 289 403,23 |
| 1.1.1.1.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 77 481,16 | | 0,00 | | 0,00 | | 77 481,16 |
| 1.1.1.1.1.1.1. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | | 8 165,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 8 165,07 |
| 1.1.1.1.1.1.1.1. | | Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm | 3 | ks | | 14,1 | 42,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 42,30 |
| 1.1.1.1.1.1.1.2. | | Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm | 20 | ks | | 17,09 | 341,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 341,80 |
| 1.1.1.1.1.1.1.3. | | Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm | 30 | ks | | 23,39 | 701,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 701,70 |
| 1.1.1.1.1.1.1.4. | | Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm | 1 | ks | | 26,98 | 26,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 26,98 |
| 1.1.1.1.1.1.1.5. | | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm | 24,088 | m2 | | 33,3 | 802,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,09 | 802,13 |
| 1.1.1.1.1.1.1.6. | | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm | 1,845 | m2 | | 57,22 | 105,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 | 105,57 |
| 1.1.1.1.1.1.1.7. | | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm | 248,885 | m2 | | 24 | 5973,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,89 | 5 973,24 |
| 1.1.1.1.1.1.1.8. | | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm | 3,33 | m2 | | 30,49 | 101,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 101,53 |
| 1.1.1.1.1.1.1.9. | | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm | 1,8 | m2 | | 38,79 | 69,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 69,82 |
| 1.1.1.1.1.1.2. | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | 45 347,27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 347,27 |
| 1.1.1.1.1.1.2.1. | | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | 1050,609 | m2 | | 7,55 | 7932,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,61 | 7 932,10 |
| 1.1.1.1.1.1.2.2. | | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | 2025,075 | m2 | | 1,6 | 3240,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025,08 | 3 240,12 |
| 1.1.1.1.1.1.2.3. | | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm | 1610,505 | m2 | | 10,68 | 17200,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610,51 | 17 200,19 |
| 1.1.1.1.1.1.2.4. | | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 559,896 | m2 | | 6,51 | 3644,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,90 | 3 644,92 |
| 1.1.1.1.1.1.2.5. | | Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm | 125 | m | | 6,8 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 850,00 |
| 1.1.1.1.1.1.2.6. | | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | 808,83 | m2 | | 1,1 | 889,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,83 | 889,71 |
| 1.1.1.1.1.1.2.7. | | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá | 166,619 | kg | | 5,05 | 841,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,62 | 841,43 |
| 1.1.1.1.1.1.2.8. | | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm | 731,88 | m2 | | 12,65 | 9258,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,88 | 9 258,28 |
| 1.1.1.1.1.1.2.9. | | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm | 76,95 | m2 | | 19,37 | 1490,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,95 | 1 490,52 |
| 1.1.1.1.1.1.3. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | 21 867,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 867,80 |
| 1.1.1.1.1.1.3.1. | | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | 808,83 | m2 | | 3,27 | 2644,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,83 | 2 644,87 |
| 1.1.1.1.1.1.3.2. | | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | 888,39 | m2 | | 3,1 | 2754,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,39 | 2 754,01 |
| 1.1.1.1.1.1.3.3. | | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | 261,058 | m2 | | 3,02 | 788,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,06 | 788,40 |
| 1.1.1.1.1.1.3.4. | | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t | 838,89 | m2 | | 3,79 | 3179,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,89 | 3 179,39 |
| 1.1.1.1.1.1.3.5. | | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | 17,8 | m2 | | 2,24 | 39,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,80 | 39,87 |
| 1.1.1.1.1.1.3.6. | | Demontáž dverí posuvných, 1 bm obvodu - 0,012t | 13,4 | m | | 35,6 | 477,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 477,04 |
| 1.1.1.1.1.1.3.7. | | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | 59 | ks | | 0,83 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 48,97 |
| 1.1.1.1.1.1.3.8. | | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t | 4 | ks | | 1,49 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,96 |
| 1.1.1.1.1.1.3.9. | | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | 107,466 | m2 | | 7,55 | 811,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,47 | 811,37 |
| 1.1.1.1.1.1.3.10. | | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 100 mm, -0,19100t | 9,635 | m2 | | 5,83 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 56,17 |
| 1.1.1.1.1.1.3.11. | | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t | 0,54 | m3 | | 75 | 40,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 40,50 |
| 1.1.1.1.1.1.3.12. | | Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t | 69 | m | | 7,89 | 544,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 544,41 |
| 1.1.1.1.1.1.3.13. | | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t | 11,91 | m2 | | 7,52 | 89,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,91 | 89,56 |
| 1.1.1.1.1.1.3.14. | | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t | 64,687 | m2 | | 3,48 | 225,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,69 | 225,11 |
| 1.1.1.1.1.1.3.15. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 86,091 | t | | 12,3 | 1058,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,09 | 1 058,92 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.1.3.16. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 258,273 | t | | 7,22 | 1864,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,27 | 1 864,73 |
| 1.1.1.1.1.1.3.17. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 86,091 | t | | 14,78 | 1272,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,09 | 1 272,42 |
| 1.1.1.1.1.1.3.18. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 1721,82 | t | | 1,65 | 2841 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721,82 | 2 841,00 |
| 1.1.1.1.1.1.3.19. | | Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 86,091 | t | | 10,45 | 899,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,09 | 899,65 |
| 1.1.1.1.1.1.3.20. | | Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 430,455 | t | | 1,17 | 503,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,46 | 503,63 |
| 1.1.1.1.1.1.3.21. | | Poplatok za skladovanie - (15 01 01, 02, 06) ostatné | 86,091 | t | | 20 | 1721,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,09 | 1 721,82 |
| 1.1.1.1.1.1.4. | 99 | Presun hmôt HSV | | | | | 2 101,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101,02 |
| 1.1.1.1.1.1.4.1. | | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 59,284 | t | | 35,44 | 2101,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,28 | 2 101,02 |
| **1.1.1.1.1.2.** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | | | | | **211 022,07** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **211 022,07** |
| 1.1.1.1.1.2.1. | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | 12 151,12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 151,12 |
| 1.1.1.1.1.2.1.1. | | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej | 76,95 | m2 | | 23,11 | 1778,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,95 | 1 778,31 |
| 1.1.1.1.1.2.1.2. | | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej | 406,77 | m2 | | 24,64 | 10022,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,77 | 10 022,81 |
| 1.1.1.1.1.2.1.3. | | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | 1 | KPL | | 350 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 350,00 |
| 1.1.1.1.1.2.2. | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | | | | | 3 481,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 481,46 |
| 1.1.1.1.1.2.2.1. | | Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (vešiaky,sklopné dosky,zrkadlá) | 34 | ks | | 3,99 | 135,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 135,66 |
| 1.1.1.1.1.2.2.2. | | Vešiaky | 10 | ks | | 26,25 | 262,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 262,50 |
| 1.1.1.1.1.2.2.3. | | Sklopná odkladacia doska | 10 | ks | | 167,48 | 1674,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1 674,80 |
| 1.1.1.1.1.2.2.4. | | Zrkadlo nad umývadlo | 14 | ks | | 99,75 | 1396,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 1 396,50 |
| 1.1.1.1.1.2.2.5. | | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 12 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12,00 |
| 1.1.1.1.1.2.3. | 763 | Konštrukcie - drevostavby | | | | | 22 743,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 743,46 |
| 1.1.1.1.1.2.3.1. | | Kazetový podhľad 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela | 738,36 | m2 | | 30,5 | 22519,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,36 | 22 519,98 |
| 1.1.1.1.1.2.3.2. | | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m | 6,306 | t | | 35,44 | 223,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | 223,48 |
| 1.1.1.1.1.2.4. | 766 | Konštrukcie stolárske | | | | | 58 659,27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 659,27 |
| 1.1.1.1.1.2.4.1. | | Demontáž drevených stien plných, -0,01695t | 374,578 | m2 | | 8,55 | 3202,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,58 | 3 202,64 |
| 1.1.1.1.1.2.4.2. | | Montáž madiel drevených typových priebežných | 99 | m | | 27 | 2673 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 2 673,00 |
| 1.1.1.1.1.2.4.3. | | Drevené madlo na stenu, kotvené do steny | 103,95 | m | | 98 | 10187,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,95 | 10 187,10 |
| 1.1.1.1.1.2.4.4. | | Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľ. nad 1,5 m2 | 72 | m2 | | 24,3 | 1749,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 1 749,60 |
| 1.1.1.1.1.2.4.5. | | Doska dyhovaná /prírodná príp.biela/ po dohode s investorom | 73,44 | m2 | | 40,5 | 2974,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,44 | 2 974,32 |
| 1.1.1.1.1.2.4.6. | | Montáž dverí drevených protipožiarnych do drevenej zárubne | 1 | ks | | 47,3 | 47,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 47,30 |
| 1.1.1.1.1.2.4.7. | | Dvere vnútorné protipožiarne so zárubňou dvojkrídlové 1300/1970 mm, rozmer hlavného krídla 800/1970 mm s pož.odol.EI30 D3 | 1 | ks | | 2280 | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 280,00 |
| 1.1.1.1.1.2.4.8. | | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | 46 | ks | | 26,3 | 1209,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 1 209,80 |
| 1.1.1.1.1.2.4.9. | | Kľučka dverová a rozeta 2x | 46 | ks | | 31,65 | 1455,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 1 455,90 |
| 1.1.1.1.1.2.4.10. | | Držadlá na dvere | 40 | ks | | 23 | 920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 920,00 |
| 1.1.1.1.1.2.4.11. | | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1100 mm, plné- viď výkaz | 46 | ks | | 360 | 16560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 16 560,00 |
| 1.1.1.1.1.2.4.12. | | Montáž samozatváracа pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg | 1 | ks | | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,75 |
| 1.1.1.1.1.2.4.13. | | Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm | 1 | ks | | 148,7 | 148,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 148,70 |
| 1.1.1.1.1.2.4.14. | | Montáž dverového krídla kompletiz.,koordinátor zatvárania | 1 | ks | | 13,8 | 13,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 13,80 |
| 1.1.1.1.1.2.4.15. | | Koordinátor zatvárania | 1 | eur | | 84,2 | 84,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 84,20 |
| 1.1.1.1.1.2.4.16. | | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | 46 | ks | | 47,46 | 2183,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 2 183,16 |
| 1.1.1.1.1.2.4.17. | | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1100 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere | 46 | ks | | 260 | 11960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 11 960,00 |
| 1.1.1.1.1.2.4.18. | | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 1000 | 1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 000,00 |
| 1.1.1.1.1.2.5. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | | 19 741,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 741,37 |
| 1.1.1.1.1.2.5.1. | | Montáž stien a priečok doplňujúcich častí - lišty rohové | 32 | ks | | 10,68 | 341,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 341,76 |
| 1.1.1.1.1.2.5.2. | | Ochrana rohov stien | 32 | ks | | 7,85 | 251,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 251,20 |
| 1.1.1.1.1.2.5.3. | | Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t | 201,2 | m2 | | 6,04 | 1215,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,20 | 1 215,25 |
| 1.1.1.1.1.2.5.4. | | Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t | 201,2 | m2 | | 1,47 | 295,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,20 | 295,76 |
| 1.1.1.1.1.2.5.5. | | Montáž okien hliníkovýchvrátane parapetov | 8,4 | m | | 8,5 | 71,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 71,40 |
| 1.1.1.1.1.2.5.6. | | Okno hliníkové dvojkrídlové protipožiarne EI 45 ,O 1200x900 mm,termoizolačné protipožiarne zasklenie so samozatváračom vrátane parapetov | 2 | ks | | 2198 | 4396 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4 396,00 |
| 1.1.1.1.1.2.5.7. | | Montáž dverí kovových posuvných jednokrídlových, posun na stenu | 2 | ks | | 350 | 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 700,00 |
| 1.1.1.1.1.2.5.8. | | Dvere hliníkové automatické 1100+800x2000+400 mm s bezpečnostným zasklením, otváranie cez EPS | 1 | ks | | 5520 | 5520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5 520,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.2.5.9. | | Dvere hliníkové automatické 1100+1000x2000+400 mm s bezpečnostným zasklením, otváraním cez EPS | 1 | ks | | 5850 | 5850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5 850,00 |
| 1.1.1.1.1.2.5.10. | | Montážny materiál pre posuvné dvere | 2 | ks | | 300 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 600,00 |
| 1.1.1.1.1.2.5.11. | | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 500,00 |
| 1.1.1.1.1.2.6. | 771 | Podlahy z dlaždíc | | | | | 3 845,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845,90 |
| 1.1.1.1.1.2.6.1. | | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore | 76,95 | m2 | | 24,5 | 1885,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,95 | 1 885,28 |
| 1.1.1.1.1.2.6.2. | | Dlaždice keramické protišmykové | 80,028 | m2 | | 22 | 1760,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,03 | 1 760,62 |
| 1.1.1.1.1.2.6.3. | | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 200,00 |
| 1.1.1.1.1.2.7. | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | | 3 100,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,14 |
| 1.1.1.1.1.2.7.1. | | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením | 589,51 | m | | 1,77 | 1043,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,51 | 1 043,43 |
| 1.1.1.1.1.2.7.2. | | Lišta soklová | 595,405 | m | | 2,9 | 1726,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,41 | 1 726,67 |
| 1.1.1.1.1.2.7.3. | | Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním | 16,9 | m | | 2,3 | 38,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 38,87 |
| 1.1.1.1.1.2.7.4. | | Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 38 mm | 17,069 | m | | 11,2 | 191,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,07 | 191,17 |
| 1.1.1.1.1.2.7.5. | | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 |
| 1.1.1.1.1.2.8. | 776 | Podlahy povlakové | 1 | | | | 3 573,98 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3 573,98 |
| 1.1.1.1.1.2.8.1. | | Demontáž soklíkov alebo líšt | 589,51 | m | | 0,42 | 247,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,51 | 247,59 |
| 1.1.1.1.1.2.8.2. | | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | 576,71 | m2 | | 3,07 | 1770,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,71 | 1 770,50 |
| 1.1.1.1.1.2.8.3. | | Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh | 1617,66 | m2 | | 0,9 | 1455,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617,66 | 1 455,89 |
| 1.1.1.1.1.2.8.4. | | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 |
| 1.1.1.1.1.2.9. | 777 | Podlahy syntetické | 1 | | | | 50 667,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 50 667,84 |
| 1.1.1.1.1.2.9.1. | | Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter | 731,88 | m2 | | 68 | 49767,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,88 | 49 767,84 |
| 1.1.1.1.1.2.9.2. | | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 900 | 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 900,00 |
| 1.1.1.1.1.2.10. | 781 | Obklady | 1 | | | | 23 182,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 23 182,51 |
| 1.1.1.1.1.2.10.1. | | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v | 406,77 | m2 | | 32 | 13016,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,77 | 13 016,64 |
| 1.1.1.1.1.2.10.2. | | Obkladačky keramické lxvxhr 298x598x10 mm biele | 431,176 | m2 | | 22 | 9485,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,18 | 9 485,87 |
| 1.1.1.1.1.2.10.3. | | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 680 | 680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 680,00 |
| 1.1.1.1.1.2.11. | 783 | Nátery | 1 | | | | 1 888,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 888,26 |
| 1.1.1.1.1.2.11.1. | | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stien dvojnásobný | 289,611 | m2 | | 6,52 | 1888,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,61 | 1 888,26 |
| 1.1.1.1.1.2.12. | 784 | Maľby | 1 | | | | 7 986,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7 986,76 |
| 1.1.1.1.1.2.12.1. | | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | 1618,305 | m2 | | 0,8 | 1294,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618,31 | 1 294,64 |
| 1.1.1.1.1.2.12.2. | | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | 600 | m2 | | 1,79 | 1074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1 074,00 |
| 1.1.1.1.1.2.12.3. | | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | 808,83 | m2 | | 0,95 | 768,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,83 | 768,39 |
| 1.1.1.1.1.2.12.4. | | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | 1328,694 | m2 | | 3,65 | 4849,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328,69 | 4 849,73 |
| 1.1.1.1.1.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 1 | | | | 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 900,00 |
| 1.1.1.1.1.3.1. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž a spätná montáž vstavaných skríň | 24 | hod | | 18 | 432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 432,00 |
| 1.1.1.1.1.3.2. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž kuchynskej linky | 10 | hod | | 18 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 180,00 |
| 1.1.1.1.1.3.3. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-preložka rozvodov stupačiek | 16 | hod | | 18 | 288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 288,00 |
| 1.1.1.1.2. | | Zdravotechnická inštalácia | 1 | | | | 44 862,69 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 44 862,69 |
| **1.1.1.1.2.1.** | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **1** | | | | **1 486,30** | | **-** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1 486,30** |
| 1.1.1.1.2.1.1. | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 | | | | 270,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 270,00 |
| 1.1.1.1.2.1.1.1. | | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy | 12 | m2 | | 22,5 | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 270,00 |
| 1.1.1.1.2.1.2. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 1 184,19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 184,19 |
| 1.1.1.1.2.1.2.1. | | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t | 80 | m | | 7,32 | 585,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 585,60 |
| 1.1.1.1.2.1.2.2. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 7,122 | t | | 12,3 | 87,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 87,60 |
| 1.1.1.1.2.1.2.3. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 21,366 | t | | 3,5 | 74,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,37 | 74,78 |
| 1.1.1.1.2.1.2.4. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 7,122 | t | | 14,78 | 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 105,26 |
| 1.1.1.1.2.1.2.5. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 64,098 | t | | 1,65 | 105,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,10 | 105,76 |
| 1.1.1.1.2.1.2.6. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 7,122 | t | | 10,45 | 74,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 74,42 |
| 1.1.1.1.2.1.2.7. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 7,122 | t | | 1,17 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 8,33 |
| 1.1.1.1.2.1.2.8. | | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 7,122 | t | | 20 | 142,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | 142,44 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.2.1.3. | 99 | Presun hmôt HSV | 1 | | | | 32,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 32,11 |
| 1.1.1.1.2.1.3.1. | | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | 0,906 | t | | 35,44 | 32,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 32,11 |
| **1.1.1.1.2.2.** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **1** | | | | **43376,39** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **43 376,39** |
| 1.1.1.1.2.2.1. | 713 | Izolácie tepelné | 1 | | | | 782,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 782,84 |
| 1.1.1.1.2.2.1.1. | | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | 154,5 | m | | 3,47 | 536,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,50 | 536,12 |
| 1.1.1.1.2.2.1.2. | | Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | 89,76 | m | | 1,02 | 91,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,76 | 91,56 |
| 1.1.1.1.2.2.1.3. | | Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | 67,83 | m | | 2,14 | 145,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,83 | 145,16 |
| 1.1.1.1.2.2.1.4. | | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | 1 | KPL | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.1.1.1.2.2.2. | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 1 | | | | 7 660,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7 660,72 |
| 1.1.1.1.2.2.2.1. | | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t | 45 | m | | 7,93 | 356,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 356,85 |
| 1.1.1.1.2.2.2.2. | | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené | 15 | m | | 53,15 | 797,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 797,25 |
| 1.1.1.1.2.2.2.3. | | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm zvislé | 5 | m | | 14,86 | 74,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 74,30 |
| 1.1.1.1.2.2.2.4. | | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné | 35 | m | | 14,65 | 512,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 512,75 |
| 1.1.1.1.2.2.2.5. | | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné | 20,5 | m | | 16,07 | 329,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 329,44 |
| 1.1.1.1.2.2.2.6. | | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm | 18 | ks | | 3,37 | 60,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 60,66 |
| 1.1.1.1.2.2.2.7. | | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm | 25 | ks | | 3,74 | 93,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 93,50 |
| 1.1.1.1.2.2.2.8. | | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm | 13 | ks | | 5,53 | 71,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 71,89 |
| 1.1.1.1.2.2.2.9. | | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu | 10 | ks | | 35,71 | 357,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 357,10 |
| 1.1.1.1.2.2.2.10. | | Žľab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 650 mm, montáž do priestoru | 10 | ks | | 306,74 | 3067,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3 067,40 |
| 1.1.1.1.2.2.2.11. | | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu | 2 | ks | | 43,45 | 86,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 86,90 |
| 1.1.1.1.2.2.2.12. | | Žľab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 750 mm, montáž do priestoru | 2 | ks | | 347,92 | 695,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 695,84 |
| 1.1.1.1.2.2.2.13. | | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50 | 10 | ks | | 2,1 | 21 | s 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 21,00 |
| 1.1.1.1.2.2.2.14. | | Privzdušňovacia hlavica HL 903-50 | 10 | ks | | 24,21 | 242,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 242,10 |
| 1.1.1.1.2.2.2.15. | | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | 75,5 | m | | 10,15 | 766,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50 | 766,33 |
| 1.1.1.1.2.2.2.16. | | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m | 0,671 | t | | 78,1 | 52,41 | p o 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 52,41 |
| 1.1.1.1.2.2.2.17. | | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 1 | KPL | | 75 | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 75,00 |
| 1.1.1.1.2.2.3. | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 1 | | | | 6 100,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6 100,55 |
| 1.1.1.1.2.2.3.1. | | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t | 130 | m | | 3 | 390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 390,00 |
| 1.1.1.1.2.2.3.2. | | Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm | 88 | m | | 12,43 | 1093,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 1 093,84 |
| 1.1.1.1.2.2.3.3. | | Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm | 66,5 | m | | 14,79 | 983,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 983,54 |
| 1.1.1.1.2.2.3.4. | | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | 92 | ks | | 9,79 | 900,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 900,68 |
| 1.1.1.1.2.2.3.5. | | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | 32 | ks | | 4,43 | 141,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 141,76 |
| 1.1.1.1.2.2.3.6. | | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz | 32 | ks | | 10,51 | 336,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 336,32 |
| 1.1.1.1.2.2.3.7. | | Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2 | 48 | ks | | 2,67 | 128,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 128,16 |
| 1.1.1.1.2.2.3.8. | | Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz | 48 | ks | | 14,72 | 706,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 706,56 |
| 1.1.1.1.2.2.3.9. | | Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2 | 48 | ks | | 3,26 | 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 156,48 |
| 1.1.1.1.2.2.3.10. | | Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu | 48 | ks | | 13,36 | 641,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 641,28 |
| 1.1.1.1.2.2.3.11. | | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | 154,5 | m | | 2,11 | 326 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,50 | 326,00 |
| 1.1.1.1.2.2.3.12. | | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | 154,5 | m | | 1,51 | 233,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,50 | 233,30 |
| 1.1.1.1.2.2.3.13. | | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m | 0,277 | t | | 78,1 | 21,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 21,63 |
| 1.1.1.1.2.2.3.14. | | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 1 | KPL | | 41 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 41,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4. | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety | 1 | | | | 27 214,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 27 214,78 |
| 1.1.1.1.2.2.4.1. | | Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t | 30 | súb. | | 8,4 | 252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 252,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.2. | | Montáž tlakového tlačidlového splachovača | 13 | ks | | 10,5 | 136,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 136,50 |
| 1.1.1.1.2.2.4.3. | | Splachovač tlakový prívod 1/2 " | 13 | ks | | 65,94 | 857,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 857,22 |
| 1.1.1.1.2.2.4.4. | | Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom | 3 | ks | | 31,5 | 94,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 94,50 |
| 1.1.1.1.2.2.4.5. | | Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom | 3 | ks | | 75,97 | 227,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 227,91 |
| 1.1.1.1.2.2.4.6. | | Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej | 10 | ks | | 31,5 | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 315,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.7. | | Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu | 10 | ks | | 188,96 | 1889,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1 889,60 |
| 1.1.1.1.2.2.4.8. | | Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou | 13 | ks | | 47,25 | 614,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 614,25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.2.2.4.9. | | Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT | 10 | ks | | 568,64 | 5686,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5 686,40 |
| 1.1.1.1.2.2.4.10. | | Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií | 3 | ks | | 282,36 | 847,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 847,08 |
| 1.1.1.1.2.2.4.11. | | Montáž záchodu do predstenového systému | 13 | ks | | 10,5 | 136,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 136,50 |
| 1.1.1.1.2.2.4.12. | | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | 31 | súb. | | 10,5 | 325,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 325,50 |
| 1.1.1.1.2.2.4.13. | | Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry | 10 | ks | | 36,75 | 367,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 367,50 |
| 1.1.1.1.2.2.4.14. | | umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepadom | 10 | ks | | 76,34 | 763,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 763,40 |
| 1.1.1.1.2.2.4.15. | | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | 8 | ks | | 36,75 | 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 294,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.16. | | Umývadlo keramické bežný typ | 8 | ks | | 61,41 | 491,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 491,28 |
| 1.1.1.1.2.2.4.17. | | Demontáž vane liatinovej rohovej, -0.09510t | 30 | súb. | | 21 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 630,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.18. | | Montáž záchodového sedadla s poklopom | 13 | ks | | 3,15 | 40,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 40,95 |
| 1.1.1.1.2.2.4.19. | | Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom | 3 | ks | | 35,43 | 106,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 106,29 |
| 1.1.1.1.2.2.4.20. | | Doska keramická toaletná biela pre WC imobilných | 10 | ks | | 61,87 | 618,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 618,70 |
| 1.1.1.1.2.2.4.21. | | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá | 40 | ks | | 3,89 | 155,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 155,60 |
| 1.1.1.1.2.2.4.22. | | Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, -umývadlo | 10 | ks | | 59,8 | 598 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 598,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.23. | | Madlo k WC imobilných | 20 | ks | | 90,89 | 1817,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 1 817,80 |
| 1.1.1.1.2.2.4.24. | | Lomené madlo k sprche | 10 | ks | | 91,42 | 914,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 914,20 |
| 1.1.1.1.2.2.4.25. | | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane | 10 | ks | | 7,35 | 73,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 73,50 |
| 1.1.1.1.2.2.4.26. | | Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast | 10 | ks | | 159 | 1590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1 590,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.27. | | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr | 4 | ks | | 26,25 | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 105,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.28. | | Kuchynský drez do dosky , nerez 730x510-195,1xL/P+sifón(pop-up) | 4 | ks | | 204,75 | 819 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 819,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.29. | | Montáž kuchynských drezov, ostantných typov dvojitých, dvojdrezových, bez výtokových armatúr | 2 | ks | | 31,5 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 63,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.30. | | Drez dvojdielny | 2 | ks | | 267,75 | 535,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 535,50 |
| 1.1.1.1.2.2.4.31. | | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | 2 | ks | | 31,5 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 63,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.32. | | Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou | 2 | ks | | 201,18 | 402,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 402,36 |
| 1.1.1.1.2.2.4.33. | | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m | 4,733 | t | | 76,1 | 360,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 360,18 |
| 1.1.1.1.2.2.4.34. | | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | 13 | ks | | 8,19 | 106,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 106,47 |
| 1.1.1.1.2.2.4.35. | | Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz | 13 | ks | | 10,52 | 136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 136,76 |
| 1.1.1.1.2.2.4.36. | | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | 31 | súb. | | 5,25 | 162,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 162,75 |
| 1.1.1.1.2.2.4.37. | | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | 24 | ks | | 15,75 | 378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 378,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.38. | | Batéria umývadlová stojanková páková | 18 | ks | | 56 | 1008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1 008,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.39. | | Batéria drezová stojanková páková | 6 | ks | | 89,25 | 535,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 535,50 |
| 1.1.1.1.2.2.4.40. | | Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | 2 | ks | | 10,5 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 21,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.41. | | Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm-pre výlevku | 2 | ks | | 78,41 | 156,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 156,82 |
| 1.1.1.1.2.2.4.42. | | Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t | 32 | ks | | 5,25 | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 168,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.43. | | Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t | 30 | ks | | 2,1 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 63,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.44. | | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | 12 | ks | | 10,5 | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 126,00 |
| 1.1.1.1.2.2.4.45. | | Batéria sprchová nástenná páková+príslušenstvo | 12 | ks | | 92,55 | 1110,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 1 110,60 |
| 1.1.1.1.2.2.4.46. | | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy | 12 | ks | | 3,15 | 37,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 37,80 |
| 1.1.1.1.2.2.4.47. | | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | 33 | ks | | 1,82 | 60,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 60,06 |
| 1.1.1.1.2.2.4.48. | | Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, vane, sprchy - 0,00122t | 30 | ks | | 4,81 | 144,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 144,30 |
| 1.1.1.1.2.2.4.49. | | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm | 18 | ks | | 8,74 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 157,32 |
| 1.1.1.1.2.2.4.50. | | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 | 18 | ks | | 23,12 | 416,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 416,16 |
| 1.1.1.1.2.2.4.51. | | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez) | 4 | ks | | 9,66 | 38,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 38,64 |
| 1.1.1.1.2.2.4.52. | | Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50 | 4 | ks | | 16,41 | 65,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 65,64 |
| 1.1.1.1.2.2.4.53. | | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy) | 2 | ks | | 11,83 | 23,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 23,66 |
| 1.1.1.1.2.2.4.54. | | Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50 | 2 | ks | | 13,29 | 26,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 26,58 |
| 1.1.1.1.2.2.4.55. | | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 1 | KPL | | 80 | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 80,00 |
| 1.1.1.1.2.2.5. | 763 | Konštrukcie - drevostavby | 1 | | | | 1 334,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 334,00 |
| 1.1.1.1.2.2.5.1. | | Revízne dvierka vývesné 150x300 mm | 18 | ks | | 72 | 1296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1 296,00 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.2.2.5.2. | | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m | 1 | KPL | | 38 | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 38,00 |
| 1.1.1.1.2.2.6. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 1 | | | | 283,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 283,50 |
| 1.1.1.1.2.2.6.1. | | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | 30 | kg | | 5,2 | 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 156,00 |
| 1.1.1.1.2.2.6.2. | | Oceľová konštrukcia | 30 | kg | | 3,75 | 112,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 112,50 |
| 1.1.1.1.2.2.6.3. | | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 1 | KPL | | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15,00 |
| 1.1.1.1.3. | | Termostatizácia, výmena vykurovacích telies | 1 | | | | 7 105,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7 105,59 |
| 1.1.1.1.3.1. | PSV | Práce a dodávky PSV | 1 | | | | 7 105,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7 105,59 |
| 1.1.1.1.3.1.1. | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. | 1 | | | | 97,5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 97,50 |
| 1.1.1.1.3.1.1.1. | | Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso | 2 | ks | | 7,35 | 14,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 14,70 |
| 1.1.1.1.3.1.1.2. | | HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | 2 | ks | | 12,24 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 24,48 |
| 1.1.1.1.3.1.1.3. | | HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C | 2 | ks | | 14,26 | 28,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 28,52 |
| 1.1.1.1.3.1.1.4. | | HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | 2 | ks | | 9,9 | 19,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 19,80 |
| 1.1.1.1.3.1.1.5. | | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | 1 | KPL | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.1.1.1.3.1.2. | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | 1 | | | | 7 008,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7 008,09 |
| 1.1.1.1.3.1.2.1. | | Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t | 55 | m2 | | 9,66 | 531,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 531,30 |
| 1.1.1.1.3.1.2.2. | | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | 1 | ks | | 15,75 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15,75 |
| 1.1.1.1.3.1.2.3. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 300x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS | 1 | ks | | 141,48 | 141,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 141,48 |
| 1.1.1.1.3.1.2.4. | | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | 1 | ks | | 15,75 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15,75 |
| 1.1.1.1.3.1.2.5. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS | 1 | ks | | 105,87 | 105,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 105,87 |
| 1.1.1.1.3.1.2.6. | | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | 30 | ks | | 15,75 | 472,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 472,50 |
| 1.1.1.1.3.1.2.7. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | 23 | ks | | 118,14 | 2717,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 2 717,22 |
| 1.1.1.1.3.1.2.8. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | 2 | ks | | 130,35 | 260,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 260,70 |
| 1.1.1.1.3.1.2.9. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | 5 | ks | | 142,6 | 713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 713,00 |
| 1.1.1.1.3.1.2.10. | | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | 5 | ks | | 15,75 | 78,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 78,75 |
| 1.1.1.1.3.1.2.11. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | 2 | ks | | 154,85 | 309,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 309,70 |
| 1.1.1.1.3.1.2.12. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | 3 | ks | | 179,34 | 538,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 538,02 |
| 1.1.1.1.3.1.2.13. | | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm | 1 | ks | | 21 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 21,00 |
| 1.1.1.1.3.1.2.14. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x2000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS | 1 | ks | | 277,35 | 277,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 277,35 |
| 1.1.1.1.3.1.2.15. | | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 48m | 15 | t | | 53,98 | 809,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 809,70 |
| 1.1.1.1.4. | | Elektroinštalácia | 1 | | | | 97 650,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 97 650,25 |
| 1.1.1.1.4.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 1 | | | | 1397,5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 397,50 |
| 1.1.1.1.4.1.1. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 1397,5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 397,50 |
| 1.1.1.1.4.1.1.1. | | Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátiky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t | 650 | ks | | 2,15 | 1397,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 1 397,50 |
| 1.1.1.1.4.2. | M | Práce a dodávky M | 1 | | | | 90 012,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 90 012,75 |
| 1.1.1.1.4.2.1. | A | Rozvádzače | 1 | | | | 17 073,79 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 17 073,79 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1. | A1 | Rozvádzač RS4 | 1 | | | | 4 839,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4 839,38 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.1. | | Modulárne vypínače 3P od 100 A do 125 A na DIN lištu | 1 | ks | | 9,35 | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,35 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.2. | | Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 100 A, 3 moduly | 1 | ks | | 42 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 42,00 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.3. | | Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 jednopólové do 63 A | 1 | ks | | 5,35 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,35 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.4. | | Odpínač valcových poistiek OPVP 14-1, 63A, veľkosť 14x51 | 1 | ks | | 9,65 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,65 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.4.2.1.1.5. | | Poistková vložka valcová PV14 16A gG, veľkosť 14x51 | 1 | ks | | 1,46 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,46 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.6. | | Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A | 1 | ks | | 8,21 | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,21 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.7. | | Odpínač valcových poistiek OPVP 22-3, 125A, veľkosť 22x58 | 1 | ks | | 45,34 | 45,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 45,34 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.8. | | Poistková vložka valcová PV22 80A gG, veľkosť 22x58 | 3 | ks | | 2,44 | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,32 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.9. | | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | 14 | ks | | 4,97 | 69,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 69,58 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.10. | | Istič 1P, 32 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul | 14 | ks | | 7,47 | 104,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 104,58 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.11. | | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | 1 | ks | | 6,68 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,68 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.12. | | Istič 3P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly | 1 | ks | | 23,5 | 23,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 23,50 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.13. | | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové | 36 | ks | | 7 | 252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 252,00 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.14. | | Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly | 9 | ks | | 62,4 | 561,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 561,60 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.15. | | Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly | 27 | ks | | 84 | 2268 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 2 268,00 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.16. | | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou štvorpólové | 1 | ks | | 8,21 | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,21 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.17. | | Prúdový chránič s istením 4P, charakteristika B, 16 A, 30 mA, typ A, 4 moduly | 1 | ks | | 140 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 140,00 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.18. | | Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól | 1 | ks | | 9,55 | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,55 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.19. | | Zvodič prepätia kombinovaný 3P+N, 100kA, limp= 25kA/pól, 6 modulov | 1 | ks | | 723 | 723 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 723,00 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.20. | | Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz | 1 | ks | | 15,8 | 15,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15,80 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.21. | | Napäťové relé monitorovacie pre kontrolu výpadku a sledu fáz v 3-fázových sieťach, 1-modulové, výstup 1x8A prepínací | 1 | ks | | 29,2 | 29,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 29,20 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.22. | | Domova rozvodnica do 198 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác | 1 | ks | | 59 | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 59,00 |
| 1.1.1.1.4.2.1.1.23. | | Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 6, modulov v rade 33, modulov celkom 198, PE+N, IP 40/20, protipožiarne dvierka | 1 | ks | | 440 | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 440,00 |
| 1.1.1.1.4.2.1.2. | A2 | Rozvádzač RB1 | 1 | | | | 197,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 197,41 |
| 1.1.1.1.4.2.1.2.1. | | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | 7 | ks | | 4,97 | 34,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 34,79 |
| 1.1.1.1.4.2.1.2.2. | | Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul | 6 | ks | | 5,52 | 33,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 33,12 |
| 1.1.1.1.4.2.1.2.3. | | Istič 1P, 10 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul | 1 | ks | | 7,1 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,10 |
| 1.1.1.1.4.2.1.2.4. | | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové | 1 | ks | | 7,1 | 7,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,10 |
| 1.1.1.1.4.2.1.2.5. | | Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 25 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly | 1 | ks | | 86,8 | 86,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 86,80 |
| 1.1.1.1.4.2.1.2.6. | | Domova rozvodnica do 14 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác | 1 | ks | | 12,4 | 12,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12,40 |
| 1.1.1.1.4.2.1.2.7. | | Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 1, modulov v rade 14, PE+N, IP40 | 1 | ks | | 16,1 | 16,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16,10 |
| 1.1.1.1.4.2.1.3. | A3 | Rozvádzač RB2 - RB12 | 1 | | | | 2 167,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 167,00 |
| 1.1.1.1.4.2.1.3.1. | | Rozvádzač RB 2 - 12, výzbroj a montáž podľa RB1 (odsek A2) | 11 | kpl | | 197 | 2167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 2 167,00 |
| 1.1.1.1.4.2.1.4. | A9 | Ústredňa CBS | 1 | | | | 9 870,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9 870,00 |
| 1.1.1.1.4.2.1.4.1. | | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | 1 | ks | | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 150,00 |
| 1.1.1.1.4.2.1.4.2. | | CBS ústredňa v požiarnej skrini PS60, 4 vývodová, 1500W, 3 hod. | 1 | ks | | 9720 | 9720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9 720,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2. | B | Káble a vodiče | 1 | | | | 22 308,50 | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 22 308,50 |
| 1.1.1.1.4.2.2.1. | | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x4 | 15 | m | | 1,18 | 17,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 17,70 |
| 1.1.1.1.4.2.2.2. | | Kábel pevný CXKH-R-J 3x4 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X] | 15 | m | | 2,8 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 42,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.3. | | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6 | 360 | m | | 1,3 | 468 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 468,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.4. | | Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový | 360 | m | | 4,83 | 1738,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 1 738,80 |
| 1.1.1.1.4.2.2.5. | | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x1,5 | 120 | m | | 1,1 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 132,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.6. | | Kábel pevný CXKH-R-J 5x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X] | 120 | m | | 1,8 | 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 216,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.7. | | Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4 | 480 | m | | 0,59 | 283,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 283,20 |
| 1.1.1.1.4.2.2.8. | | Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x4 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový | 480 | m | | 1,8 | 864 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 864,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.9. | | Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 6 | 360 | m | | 0,71 | 255,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 255,60 |
| 1.1.1.1.4.2.2.10. | | Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový | 360 | m | | 2,37 | 853,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 853,20 |
| 1.1.1.1.4.2.2.11. | | Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 35 | 60 | m | | 1,77 | 106,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 106,20 |
| 1.1.1.1.4.2.2.12. | | Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x25 B2cas1d0a1 bezhalogénový | 60 | m | | 5,14 | 308,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 308,40 |
| 1.1.1.1.4.2.2.13. | | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE 0,6/1,0 kV 3x1,5 | 2630 | m | | 0,78 | 2051,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630,00 | 2 051,40 |
| 1.1.1.1.4.2.2.14. | | Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý | 480 | m | | 1,96 | 940,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 940,80 |
| 1.1.1.1.4.2.2.15. | | Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X] | 1300 | m | | 1,18 | 1534 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 534,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.16. | | Kábel pevný CXKH-R-O 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X] | 850 | m | | 1,18 | 1003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 1 003,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.17. | | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5 | 2000 | m | | 1,13 | 2260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 260,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.18. | | Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový | 2000 | m | | 1,71 | 3420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 420,00 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.4.2.2.19. | | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x2,5 | 40 | m | | 1,28 | 51,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 51,20 |
| 1.1.1.1.4.2.2.20. | | Kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový | 40 | m | | 2,55 | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 102,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.21. | | Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu | 1500 | ks | | 0,83 | 1245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 245,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.22. | | Príchytka káblová kovová, požiarne odolná PS60 | 1500 | ks | | 0,25 | 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 375,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.23. | | Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva | 1500 | ks | | 1,07 | 1605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 605,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.24. | | Hmoždinka celokovová, požiarne odolná PS60 | 1500 | ks | | 0,49 | 735 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 735,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.25. | | Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu | 900 | ks | | 1,53 | 1377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1 377,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.26. | | Hmoždinka natĺkacia 8x45 mm | 900 | ks | | 0,36 | 324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 324,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3. | C | Inštalačný materiál | 1 | | | | 46 329,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 46 329,46 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1. | C1 | Osvetlenie | 1 | | | | 31 276,24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 31 276,24 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.1. | | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | 170 | ks | | 1,65 | 280,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 280,50 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.2. | | Krabica prístrojová KU 68-1901 KA pod omietku | 170 | ks | | 0,38 | 64,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 64,60 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.3. | | Spínače snímač pohybu do stropu | 1 | ks | | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.4. | | Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia | 1 | ks | | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 50,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.5. | | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | 4 | ks | | 4,54 | 18,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 18,16 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.6. | | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 | 4 | ks | | 5,3 | 21,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 21,20 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.7. | | Časové relé multifunkčné pod vypínač do inštalačnej krabice | 4 | ks | | 8,83 | 35,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 35,32 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.8. | | Impulzné relé do krabice, 26.02.8.230, 2 spínacie, 230V, 10A | 4 | ks | | 25,82 | 103,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 103,28 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.9. | | Krabica bezhalogénová z PP, 125x125 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | 57 | ks | | 16,95 | 966,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 966,15 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.10. | | Krabica s krytím IP66 PS600 bezhalogen KSK 125 2PO6 s tepelnou poistkou | 57 | ks | | 35,9 | 2046,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 2 046,30 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.11. | | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | 140 | ks | | 7 | 980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 980,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.12. | | Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom | 140 | ks | | 2,83 | 396,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 396,20 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.13. | | Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | 50 | ks | | 9,6 | 480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 480,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.14. | | Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5 | 50 | ks | | 7,13 | 356,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 356,50 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.15. | | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | 50 | ks | | 2,65 | 132,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 132,50 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.16. | | Prístroj spínača, radenie 1,1So | 50 | ks | | 5,56 | 278 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 278,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.17. | | Kryt spínača | 50 | ks | | 2,14 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 107,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.18. | | Rámček 1-násobný | 50 | ks | | 1,27 | 63,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 63,50 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.19. | | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5 | 30 | ks | | 3,48 | 104,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 104,40 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.20. | | Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5 | 30 | ks | | 7,51 | 225,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 225,30 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.21. | | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky | 30 | ks | | 1,17 | 35,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 35,10 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.22. | | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 | 36 | ks | | 3,06 | 110,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 110,16 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.23. | | Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6 | 36 | ks | | 5,95 | 214,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 214,20 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.24. | | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky | 36 | ks | | 1,17 | 42,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 42,12 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.25. | | Jednopólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia | 35 | ks | | 2,65 | 92,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 92,75 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.26. | | Ovládač prístroj polozapustený a zapustený, radenie 1/0, kryt | 35 | ks | | 3,61 | 126,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 126,35 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.27. | | Rámček 1-násobný | 35 | ks | | 1,27 | 44,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 44,45 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.28. | | Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného | 188 | ks | | 7 | 1316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 1 316,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.29. | | A - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20, RA90 | 5 | ks | | 82,8 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 414,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.30. | | B - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20 | 66 | ks | | 82,8 | 5464,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 5 464,80 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.31. | | C - LED lištové svietidlo 11W=790lm 3000K 550mm IP 20 | 6 | ks | | 48,7 | 292,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 292,20 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.32. | | D - SVIETIDLO NÁSTENNÉ IP 44 18W | 22 | ks | | 68,2 | 1500,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 1 500,40 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.33. | | E - LED STROPNÉ SVIETIDLO 36W IP 65 | 4 | ks | | 77 | 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 308,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.34. | | F - DOWNLIGHT D215 28W 2000lm, IP20 | 35 | ks | | 77 | 2695 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 2 695,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.35. | | G - DOWNLIGHT DO PODHLADU 19W IP 54 | 50 | ks | | 87 | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 4 350,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.36. | | Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - núdzový režim | 56 | ks | | 6,2 | 347,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 347,20 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.37. | | N - NÚDZOVÉ SVIETIDLO 3W IP 20 S PIKTOGRAMOM NAPOJENÉ Z CBS | 56 | ks | | 35 | 1960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 1 960,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.38. | | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim | 7 | ks | | 6,7 | 46,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 46,90 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.39. | | N1 - NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED 3x1W ASYMETRICKÉ 3hod | 7 | ks | | 36,6 | 256,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 256,20 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.40. | | Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového | 56 | ks | | 9,35 | 523,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 523,60 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.41. | | Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg | 28 | ks | | 14,1 | 394,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 394,80 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.42. | | Montáž svietidla interiérového na strop do 10 kg | 160 | ks | | 18 | 2880 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 2 880,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.43. | | Montáž svietidla exterierového na strop do 2 kg, núdzového | 7 | ks | | 12 | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 84,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.44. | | Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, vrátane zapojenia | 18 | ks | | 3,95 | 71,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 71,10 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.45. | | Ventilator odsávací s dobehom, 230V, IP20 | 18 | KS | | 55 | 990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 990,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2. | C2 | Zásuvková inštalácia | 1 | | | | 15 053,22 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15 053,22 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.1. | | Ekvipotenciálna svorkovnica v krabici KO 100 E - kúpeľňa | 13 | ks | | 18,5 | 240,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 240,50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.4.2.3.2.2. | | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E | 13 | ks | | 3,14 | 40,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 40,82 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.3. | | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP | 13 | ks | | 23,42 | 304,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 304,46 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.4. | | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E PA Ambulancia | 1 | ks | | 22,52 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 22,52 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.5. | | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E | 1 | ks | | 4,75 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,75 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.6. | | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP | 1 | ks | | 29,24 | 29,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 29,24 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.7. | | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | 250 | ks | | 1,65 | 412,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 412,50 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.8. | | Krabica prístrojová KU 68-1901 KA pod omietku | 250 | ks | | 0,38 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 95,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.9. | | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | 90 | ks | | 6,87 | 618,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 618,30 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.10. | | Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom | 90 | ks | | 2,83 | 254,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 254,70 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.11. | | Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpery | 280 | m | | 11,57 | 3239,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 3 239,60 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.12. | | Žľab káblový, šxv 125x100 mm, z pozinkovanej ocele, vrátane upevnenia | 280 | m | | 16,3 | 4564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 4 564,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.13. | | Kryt pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele | 280 | m | | 3,98 | 1114,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 1 114,40 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.14. | | Sporáková prípojka nástenná vrátane tlejivky | 1 | ks | | 7,2 | 7,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,20 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.15. | | Vypínač 400V/20A nástenná, biela | 1 | ks | | 26,3 | 26,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 26,30 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.16. | | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | 65 | ks | | 4,93 | 320,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 320,45 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.17. | | Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet | 65 | ks | | 4 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 260,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.18. | | Rámček 2-násobný vodorovný | 24 | ks | | 2,05 | 49,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 49,20 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.19. | | Rámček 4-násobný vodorovný | 9 | ks | | 4,2 | 37,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 37,80 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.20. | | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | 7 | ks | | 4,93 | 34,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 34,51 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.21. | | Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet, do DLP žľabu | 7 | ks | | 4 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 28,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.22. | | Rámček 4-násobný vodorovný | 2 | ks | | 4,2 | 8,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 8,40 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.23. | | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | 130 | ks | | 5,6 | 728 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 728,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.24. | | Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet | 130 | ks | | 5,5 | 715 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 715,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.25. | | Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE | 15 | ks | | 6,8 | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 102,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.26. | | Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44 | 15 | ks | | 12,7 | 190,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 190,50 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.27. | | Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE | 19 | ks | | 7,65 | 145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 145,35 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.28. | | Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP20 | 19 | ks | | 72,6 | 1379,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 1 379,40 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.29. | | Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE | 1 | ks | | 7,72 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,72 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.30. | | Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP20, do DLP žľabu | 1 | ks | | 72,6 | 72,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 72,60 |
| 1.1.1.1.4.2.4. | 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | 1 | | | | 4 301,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4 301,00 |
| 1.1.1.1.4.2.4.1. | | Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku | 23 | ks | | 5,2 | 119,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 119,60 |
| 1.1.1.1.4.2.4.2. | | Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD, komplet | 23 | ks | | 8,4 | 193,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 193,20 |
| 1.1.1.1.4.2.4.3. | | Montáž a inštalácia TV zásuvky | 13 | ks | | 9,1 | 118,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 118,30 |
| 1.1.1.1.4.2.4.4. | | Zásuvka TV koncová | 13 | ks | | 4,5 | 58,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 58,50 |
| 1.1.1.1.4.2.4.5. | | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | 800 | m | | 1,35 | 1080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1 080,00 |
| 1.1.1.1.4.2.4.6. | | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16 | 800 | m | | 0,7 | 560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 560,00 |
| 1.1.1.1.4.2.4.7. | | Kábel signálny uložený pevne JQTQ 750 V 2x0,8 | 480 | m | | 0,73 | 350,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 350,40 |
| 1.1.1.1.4.2.4.8. | | Kábel koaxiálny VCEOY 4,6/75 | 480 | M | | 1,85 | 888 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 888,00 |
| 1.1.1.1.4.2.4.9. | | Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, uloženého v lište | 300 | m | | 2,53 | 759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 759,00 |
| 1.1.1.1.4.2.4.10. | | S/FTP tienený kábel 4x2x0,55, kategória 6 bezhalogenový b2ca, s1 d1 a1 | 300 | m | | 0,58 | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 174,00 |
| 1.1.1.1.4.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 1 | | | | 6240 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6 240,00 |
| 1.1.1.1.4.3.1. | | Demontáž existujúcej elektroinštalácie vrátane ekologickej likvidácie | 100 | hod | | 18 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1 800,00 |
| 1.1.1.1.4.3.2. | | Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov | 120 | hod | | 18 | 2160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 2 160,00 |
| 1.1.1.1.4.3.3. | | Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky | 60 | hod | | 18 | 1080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 1 080,00 |
| 1.1.1.1.4.3.4. | | Odborná prehliadka a skúška | 48 | hod | | 25 | 1200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 1 200,00 |
| 1.1.1.1.5. | | Vzduchotechnika | 1 | | | | 13 733,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 13 733,55 |
| 1.1.1.1.5.1. | | Zariadenie č. 1 (Chladenie izieb) | 1 | | | | 13 733,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 13 733,55 |
| 1.1.1.1.5.1.1. | | Vonkajšia klimatizačná jednotka | 10 | ks | | 552 | 5520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5 520,00 |
| 1.1.1.1.5.1.2. | | Uloženie pre kondenzačnú jednotku: oceľová konzola | 10 | kpl | | 38,75 | 387,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 387,50 |
| 1.1.1.1.5.1.3. | | Pomocná oceľová nosná konštrukcia kotvená do stavebných konštrukcií (pre uchytenie konzoly) | 10 | kpl | | 95,6 | 956 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 956,00 |
| 1.1.1.1.5.1.4. | | Vnútorná klimatizačná jednotka nástenná | 10 | ks | | 375 | 3750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3 750,00 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1898
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.5.1.5. | | Vonkajšia klimatizačná jednotka | 2 | ks | | 480 | 960 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 960,00 |
| 1.1.1.1.5.1.6. | | Uloženie pre kondenzačnú jednotku: oceľová konzola | 2 | kpl | | 38,75 | 77,5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 77,50 |
| 1.1.1.1.5.1.7. | | Pomocná oceľová nosná konštrukcia kotvená do stavebných konštrukcií (pre uchytenie konzoly) | 2 | kpl | | 95,6 | 191,2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 191,20 |
| 1.1.1.1.5.1.8. | | Vnútorná klimatizačná jednotka nástenná | 2 | ks | | 325 | 650 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 650,00 |
| 1.1.1.1.5.1.9. | | Chladiarenské Cu potrubie DN10 vrátane izolácie kaučukovej čiernej hr. 13mm; K-Flex ST | 53 | bm | | 9,8 | 519,4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 519,40 |
| 1.1.1.1.5.1.10. | | Chladiarenské Cu potrubie DN6 vrátane izolácie kaučukovej čiernej hr. 13mm; K-Flex ST | 53 | bm | | 8,15 | 431,95 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 431,95 |
| 1.1.1.1.5.1.11. | | Prepojenia ovládacích obvodov - kabeláž vrátane chráničiek a pomocného materiálu | 1 | kpl | | 200 | 200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 200,00 |
| 1.1.1.1.5.1.12. | | Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál | 1 | kpl | | 90 | 90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 90,00 |
| 1.1.1.1.6. | | **Stolárske práce** | 1 | | | | 20 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20 000,00 |
| 1.1.1.1.6.1. | PSV | Práce a dodávky PSV | 1 | | | | 20 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20 000,00 |
| 1.1.1.1.6.1.1. | 766 | Konštrukcie stolárske | 1 | | | | 20 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20 000,00 |
| 1.1.1.1.6.1.1.1. | | Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.1300x500 mm | 10 | ks | | 775 | 7750 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 7 750,00 |
| 1.1.1.1.6.1.1.2. | | Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.800x500 mm | 10 | ks | | 610 | 6100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 6 100,00 |
| 1.1.1.1.6.1.1.3. | | Montáž a dodávka vstavanej skrine - policovej do kúpeľne 800x400 mm | 10 | ks | | 575 | 5750 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5 750,00 |
| 1.1.1.1.6.1.1.4. | | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 1 | kpl | | 400 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 400,00 |
| ***1.1.1.2.*** | | ***Stavebné úpravy priestorov budovy 6. a 7. posch.VŠOÚG sv.Lukáša v Košiciach, n.o.*** | *1* | | | | | | | ***222 644,58*** | | ***254 493,09*** | | ***494 487,38*** |
| 1.1.1.2.1. | | Architektonicko-stavebné riešenie | 1 | | | | ***748 980,47*** | | | 112 483,13 | 0,00 | 144 331,64 | 1,00 | 244 909,45 |
| **1.1.1.2.1.1.** | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | 1 | | | | 389 241,09 | | | **32 158,29** | **0,00** | **58 732,13** | **1,00** | **52 948,12** |
| 1.1.1.2.1.1.1. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 1 | | | | **111 680,25** | | | 2 357,74 | 0,00 | 11 174,44 | 1,00 | 1 988,26 |
| 1.1.1.2.1.1.1.1. | | Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm | 20 | ks | | 17,09 | 13 162,70 | | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 136,72 | 12,00 | 205,08 |
| 1.1.1.2.1.1.1.2. | | Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm | 41 | ks | | 23,39 | 341,8 | | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 421,02 | 23,00 | 537,97 |
| 1.1.1.2.1.1.1.3. | | Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm | 1 | ks | | 16,32 | 958,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16,32 |
| 1.1.1.2.1.1.1.4. | | Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm | 4 | ks | | 20,79 | 16,32 | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 41,58 | 2,00 | 41,58 |
| 1.1.1.2.1.1.1.5. | | Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm | 1 | ks | | 26,51 | 83,16 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 26,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.1.1.6. | | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm | 71,313 | m2 | | 33,3 | 26,51 | | 0,00 | 0,00 | 35,66 | 1 187,38 | 35,66 | 1 187,34 |
| 1.1.1.2.1.1.1.7. | | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm | 291,638 | m2 | | 24 | 2374,72 | | 45,51 | 1 092,24 | 291,64 | 6 999,34 | 0,00 | -0,03 |
| 1.1.1.2.1.1.1.8. | | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm | 21,6 | m2 | | 30,49 | 6999,31 | | 11,43 | 348,50 | 21,60 | 658,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.1.1.9. | | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm | 43,911 | m2 | | 38,79 | 658,58 | | 23,64 | 917,00 | 43,91 | 1 703,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.1.2. | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 | | | | 1703,31 | | | 22 146,95 | 0,00 | 28 186,47 | 1,00 | 37 557,36 |
| 1.1.1.2.1.1.2.1. | | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | 1753,589 | m2 | | 7,55 | 65 743,83 | | 876,79 | 6 619,76 | 876,79 | 6 619,76 | 876,80 | 6 619,84 |
| 1.1.1.2.1.1.2.2. | | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | 2467,887 | m2 | | 1,6 | 13239,6 | | 0,00 | 0,00 | 1 233,95 | 1 974,32 | 1 233,94 | 1 974,30 |
| 1.1.1.2.1.1.2.3. | | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm | 2467,887 | m2 | | 10,68 | 3948,62 | | 1 233,94 | 13 178,48 | 1 233,94 | 13 178,48 | 1 233,95 | 13 178,55 |
| 1.1.1.2.1.1.2.4. | | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 714,298 | m2 | | 6,51 | 26357,03 | | 89,84 | 584,86 | 714,29 | 4 650,06 | 0,00 | 0,02 |
| 1.1.1.2.1.1.2.5. | | Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm | 250 | m | | 6,8 | 4650,08 | | 100,00 | 680,00 | 100,00 | 680,00 | 150,00 | 1 020,00 |
| 1.1.1.2.1.1.2.6. | | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | 1012,78 | m2 | | 1,1 | 1700 | | 506,39 | 557,03 | 506,39 | 557,03 | 506,39 | 557,03 |
| 1.1.1.2.1.1.2.7. | | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá | 208,633 | kg | | 5,05 | 1114,06 | | 104,32 | 526,82 | 104,32 | 526,82 | 104,31 | 526,78 |
| 1.1.1.2.1.1.2.8. | | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm | 883,44 | m2 | | 12,65 | 1053,6 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,44 | 11 175,52 |
| 1.1.1.2.1.1.2.9. | | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm | 129,34 | m2 | | 19,37 | 11175,52 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,34 | 2 505,32 |
| 1.1.1.2.1.1.3. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 2505,32 | | | 6 218,74 | 0,00 | 17 738,36 | 1,00 | 11 769,63 |
| 1.1.1.2.1.1.3.1. | | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | 1323,57 | m2 | | 3,27 | 29 507,99 | | 661,79 | 2 164,05 | 661,79 | 2 164,05 | 661,78 | 2 164,02 |
| 1.1.1.2.1.1.3.2. | | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | 1323,57 | m2 | | 3,1 | 4328,07 | | 688,86 | 2 135,47 | 688,86 | 2 135,47 | 634,71 | 1 967,60 |
| 1.1.1.2.1.1.3.3. | | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | 285,766 | m2 | | 3,02 | 4103,07 | | 0,00 | 0,00 | 176,78 | 533,88 | 108,99 | 329,13 |
| 1.1.1.2.1.1.3.4. | | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | 1,695 | m3 | | 85 | 863,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 72,04 | 0,85 | 72,04 |
| 1.1.1.2.1.1.3.5. | | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t | 1012,78 | m2 | | 3,79 | 144,08 | | 506,39 | 1 919,22 | 506,39 | 1 919,22 | 506,39 | 1 919,22 |
| 1.1.1.2.1.1.3.6. | | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | 11,3 | m2 | | 2,24 | 3838,44 | | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 12,66 | 5,65 | 12,65 |
| 1.1.1.2.1.1.3.7. | | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t | 4,2 | m | | 8,2 | 25,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 34,44 |
| 1.1.1.2.1.1.3.8. | | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | 163 | ks | | 0,83 | 34,44 | | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 57,27 | 94,00 | 78,02 |
| 1.1.1.2.1.1.3.9. | | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 | 3 | ks | | 1,49 | 135,29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,47 |
| 1.1.1.2.1.1.3.10. | | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | 136,915 | m2 | | 7,55 | 4,47 | | 0,00 | 0,00 | 57,96 | 437,60 | 78,96 | 596,11 |
| | | | | | | | 1033,71 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.1.1.3.11. | | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t | 6,501 | m2 | | 7,55 | 49,08 | | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 24,54 | 3,25 | 24,54 |
| 1.1.1.2.1.1.3.12. | | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t | 59,485 | m2 | | 4,89 | 290,88 | | 0,00 | 0,00 | 29,74 | 145,43 | 29,75 | 145,45 |
| 1.1.1.2.1.1.3.13. | | Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t | 82,25 | m | | 7,89 | 648,95 | | 0,00 | 0,00 | 41,12 | 324,44 | 41,13 | 324,51 |
| 1.1.1.2.1.1.3.14. | | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t | 14,9 | m2 | | 7,52 | 112,05 | | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 56,02 | 7,45 | 56,03 |
| 1.1.1.2.1.1.3.15. | | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t | 37,735 | m2 | | 3,48 | 131,32 | | 0,00 | 0,00 | 18,87 | 65,67 | 18,87 | 65,65 |
| 1.1.1.2.1.1.3.16. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 113,88 | t | | 12,3 | 1400,72 | | 0,00 | 0,00 | 80,99 | 996,17 | 32,89 | 404,55 |
| 1.1.1.2.1.1.3.17. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 797,16 | t | | 3,5 | 2790,06 | | 0,00 | 0,00 | 566,93 | 1 984,26 | 230,23 | 805,80 |
| 1.1.1.2.1.1.3.18. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 113,88 | t | | 14,78 | 1683,15 | | 0,00 | 0,00 | 80,99 | 1 197,03 | 32,89 | 486,12 |
| 1.1.1.2.1.1.3.19. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 2277,6 | t | | 1,65 | 3758,04 | | 0,00 | 0,00 | 1 619,80 | 2 672,68 | 657,80 | 1 085,36 |
| 1.1.1.2.1.1.3.20. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 113,88 | t | | 10,45 | 1190,05 | | 0,00 | 0,00 | 80,99 | 846,34 | 32,89 | 343,71 |
| 1.1.1.2.1.1.3.21. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 569,4 | t | | 1,17 | 666,2 | | 0,00 | 0,00 | 404,95 | 473,79 | 164,45 | 192,41 |
| 1.1.1.2.1.1.3.22. | | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 113,88 | t | | 20 | 2277,6 | | 0,00 | 0,00 | 80,99 | 1 619,80 | 32,89 | 657,80 |
| 1.1.1.2.1.1.4. | 99 | Presun hmôt HSV | 1 | | | | 3 265,73 | | | 1 434,86 | 0,00 | 1 632,86 | 1,00 | 1 632,87 |
| 1.1.1.2.1.1.4.1. | | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 92,148 | t | | 35,44 | 3265,73 | | 40,49 | 1 434,86 | 46,07 | 1 632,86 | 46,07 | 1 632,87 |
| **1.1.1.2.1.2.** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **1** | | | | **276 948,84** | | | **80 324,84** | **0,00** | **85 599,51** | **1,00** | **191 349,33** |
| 1.1.1.2.1.2.1. | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 1 | | | | 19 368,67 | | | 6 778,86 | 0,00 | 6 778,86 | 1,00 | 12 589,81 |
| 1.1.1.2.1.2.1.1. | | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej | 129,34 | m2 | | 23,11 | 2989,05 | | 45,56 | 1 052,89 | 45,56 | 1 052,89 | 83,78 | 1 936,16 |
| 1.1.1.2.1.2.1.2. | | Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej | 641,827 | m2 | | 24,64 | 15814,62 | | 220,92 | 5 443,47 | 220,92 | 5 443,47 | 420,91 | 10 371,15 |
| 1.1.1.2.1.2.1.3. | | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | 1 | KPL | | 565 | 565 | | 0,50 | 282,50 | 0,50 | 282,50 | 0,50 | 282,50 |
| 1.1.1.2.1.2.2. | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | 1 | | | | 2 116,00 | | | 887,60 | 0,00 | 887,60 | 1,00 | 1 228,40 |
| 1.1.1.2.1.2.2.1. | | Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (vešiaky,sklopné dosky,zrkadlá) | 48 | ks | | 12,5 | 600 | | 20,00 | 250,00 | 20,00 | 250,00 | 28,00 | 350,00 |
| 1.1.1.2.1.2.2.2. | | Vešiaky | 16 | ks | | 15,2 | 243,2 | | 6,00 | 91,20 | 6,00 | 91,20 | 10,00 | 152,00 |
| 1.1.1.2.1.2.2.3. | | Sklopná odkladacia doska | 16 | ks | | 45 | 720 | | 6,00 | 270,00 | 6,00 | 270,00 | 10,00 | 450,00 |
| 1.1.1.2.1.2.2.4. | | Zrkadlo nad umývadlo | 16 | ks | | 28,3 | 452,8 | | 8,00 | 226,40 | 8,00 | 226,40 | 8,00 | 226,40 |
| 1.1.1.2.1.2.2.5. | | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 100 | 100 | | 0,50 | 50,00 | 0,50 | 50,00 | 0,50 | 50,00 |
| 1.1.1.2.1.2.3. | 763 | Konštrukcie - drevostavby | 1 | | | | 30 602,77 | | | 12 014,46 | 0,00 | 12 014,46 | 1,00 | 18 588,31 |
| 1.1.1.2.1.2.3.1. | | Kazetový podhľad 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela | 993,51 | m2 | | 30,5 | 30302,06 | | 388,99 | 11 864,19 | 388,99 | 11 864,19 | 604,52 | 18 437,87 |
| 1.1.1.2.1.2.3.2. | | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m | 8,485 | t | | 35,44 | 300,71 | | 4,24 | 150,27 | 4,24 | 150,27 | 4,25 | 150,44 |
| 1.1.1.2.1.2.4. | 766 | Konštrukcie stolárske | 1 | | | | 82 350,40 | | | 26 825,12 | 0,00 | 30 264,19 | 1,00 | 52 086,21 |
| 1.1.1.2.1.2.4.1. | | Demontáž drevených stien plných, -0,01695t | 402,23 | m2 | | 8,55 | 3439,07 | | 0,00 | 0,00 | 402,23 | 3 439,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.2.4.2. | | Montáž madiel drevených typových priebežných | 125,5 | m | | 27 | 3388,5 | | 65,93 | 1 780,11 | 65,93 | 1 780,11 | 59,57 | 1 608,39 |
| 1.1.1.2.1.2.4.3. | | Drevené madlo na stenu, kotvené do steny, nerez, buk | 131,775 | m | | 129 | 16998,98 | | 69,22 | 8 929,38 | 69,22 | 8 929,38 | 62,56 | 8 069,60 |
| 1.1.1.2.1.2.4.4. | | Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľ. nad 1,5 m2 | 139,25 | m2 | | 24,3 | 3383,78 | | 65,23 | 1 585,09 | 65,23 | 1 585,09 | 74,02 | 1 798,69 |
| 1.1.1.2.1.2.4.5. | | Doska dyhovaná /prírodná príp.biela/ po dohode s investorom | 142,035 | m2 | | 40,5 | 5752,42 | | 68,49 | 2 773,84 | 68,49 | 2 773,84 | 73,55 | 2 978,58 |
| 1.1.1.2.1.2.4.6. | | Montáž okna dreveného na PUR penu | 4,6 | m | | 8,5 | 39,1 | | 4,60 | 39,10 | 4,60 | 39,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.2.4.7. | | Drevené okno vnútorné 1200x1100 mm s jednoduchým zasklením výsuvné | 1 | ks | | 465 | 465 | | 1,00 | 465,00 | 1,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.2.4.8. | | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | 65 | ks | | 26,3 | 1709,5 | # | 26,00 | 683,80 | 26,00 | 683,80 | 39,00 | 1 025,70 |
| 1.1.1.2.1.2.4.9. | | Kľučka dverová a rozeta 2x | 65 | ks | | 31,65 | 2057,25 | # | 26,00 | 822,90 | 26,00 | 822,90 | 39,00 | 1 234,35 |
| 1.1.1.2.1.2.4.10. | | Držadlá na dvere | 22 | ks | | 23 | 506 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 506,00 |
| 1.1.1.2.1.2.4.11. | | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné- viď výkaz | 65 | ks | | 360 | 23400 | # | 26,00 | 9 360,00 | 26,00 | 9 360,00 | 39,00 | 14 040,00 |
| 1.1.1.2.1.2.4.12. | | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm | 1 | ks | | 8,5 | 8,5 | | 1,00 | 8,50 | 1,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.2.4.13. | | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech | 1,2 | m | | 14,5 | 17,4 | | 1,20 | 17,40 | 1,20 | 17,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1.2.4.14. | | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | 65 | ks | | 47,46 | 3084,9 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 3 084,90 |
| 1.1.1.2.1.2.4.15. | | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere | 65 | ks | | 260 | 16900 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 16 900,00 |
| 1.1.1.2.1.2.4.16. | | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 1200 | 1200 | | 0,30 | 360,00 | 0,30 | 360,00 | 0,70 | 840,00 |
| 1.1.1.2.1.2.5. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 1 | | | | 13 334,50 | | | 1 701,94 | 0,00 | 2 094,41 | 1,00 | 11 240,09 |
| 1.1.1.2.1.2.5.1. | | Montáž stien a priečok doplňujúcich častí - lišty rohové | 71 | ks | | 10,68 | 758,28 | | 48,00 | 512,64 | 48,00 | 512,64 | 23,00 | 245,64 |
| 1.1.1.2.1.2.5.2. | | Ochrana rohov stien | 71 | ks | | 7,85 | 557,35 | | 48,00 | 376,80 | 48,00 | 376,80 | 23,00 | 180,55 |
| 1.1.1.2.1.2.5.3. | | Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t | 180,27 | m2 | | 6,04 | 1088,83 | | 0,00 | 0,00 | 52,26 | 315,65 | 128,01 | 773,18 |
| 1.1.1.2.1.2.5.4. | | Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t | 180,3 | m2 | | 1,47 | 265,04 | | 0,00 | 0,00 | 52,26 | 76,82 | 128,04 | 188,22 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.1.2.5.5. | | Montáž dverí kovových posuvných jednokrídlových, posun na stenu | 2 | ks | | 350 | 700 | | 1,00 | 350,00 | 1,00 | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| 1.1.1.2.1.2.5.6. | | Dvere hliníkové automatické 1100x2000 mm s jednoduchým zasklením, otváranie cez EPS | 2 | ks | | 4520 | 9040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 9 040,00 |
| 1.1.1.2.1.2.5.7. | | Montážny materiál pre posuvné dvere | 1 | ks | | 300 | 300 | | 0,50 | 150,00 | 0,50 | 150,00 | 0,50 | 150,00 |
| 1.1.1.2.1.2.5.8. | | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 625 | 625 | | 0,50 | 312,50 | 0,50 | 312,50 | 0,50 | 312,50 |
| 1.1.1.2.1.2.6. | 771 | Podlahy z dlaždíc | 1 | | | | 6 308,14 | | | 3 486,10 | 0,00 | 3 486,10 | 1,00 | 2 822,04 |
| 1.1.1.2.1.2.6.1. | | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore | 129,34 | m2 | | 24,5 | 3168,83 | | 71,35 | 1 748,08 | 71,35 | 1 748,08 | 57,99 | 1 420,75 |
| 1.1.1.2.1.2.6.2. | | Dlaždice keramické protišmykové | 134,514 | m2 | | 22 | 2959,31 | | 74,91 | 1 648,02 | 74,91 | 1 648,02 | 59,60 | 1 311,29 |
| 1.1.1.2.1.2.6.3. | | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 180 | 180 | | 0,50 | 90,00 | 0,50 | 90,00 | 0,50 | 90,00 |
| 1.1.1.2.1.2.7. | 775 | Podlahy vlysové a parketové | 1 | | | | 3 832,24 | | | 1 910,95 | 0,00 | 1 910,95 | 1,00 | 1 921,29 |
| 1.1.1.2.1.2.7.1. | | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením | 724,35 | m | | 1,77 | 1282,1 | | 360,57 | 638,21 | 360,57 | 638,21 | 363,78 | 643,89 |
| 1.1.1.2.1.2.7.2. | | Lišta soklová | 731,594 | m | | 2,9 | 2121,62 | | 378,60 | 1 097,94 | 378,60 | 1 097,94 | 352,99 | 1 023,68 |
| 1.1.1.2.1.2.7.3. | | Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním | 23,4 | m | | 2,3 | 53,82 | | 8,80 | 20,24 | 8,80 | 20,24 | 14,60 | 33,58 |
| 1.1.1.2.1.2.7.4. | | Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 38 mm | 23,634 | m | | 11,2 | 264,7 | | 8,89 | 99,56 | 8,89 | 99,56 | 14,74 | 165,14 |
| 1.1.1.2.1.2.7.5. | | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 110 | 110 | | 0,50 | 55,00 | 0,50 | 55,00 | 0,50 | 55,00 |
| 1.1.1.2.1.2.8. | 776 | Podlahy povlakové | 1 | | | | 6 766,26 | | | 1 823,00 | 0,00 | 3 266,13 | 1,00 | 3 500,13 |
| 1.1.1.2.1.2.8.1. | | Demontáž soklíkov alebo líšt | 1207,1 | m | | 0,42 | 506,98 | | 0,00 | 0,00 | 603,50 | 253,47 | 603,60 | 253,51 |
| 1.1.1.2.1.2.8.2. | | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | 786,08 | m2 | | 3,07 | 2413,27 | | 0,00 | 0,00 | 387,51 | 1 189,66 | 398,57 | 1 223,61 |
| 1.1.1.2.1.2.8.3. | | Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh | 4051,12 | m2 | | 0,9 | 3646,01 | | 2 025,56 | 1 823,00 | 2 025,56 | 1 823,00 | 2 025,56 | 1 823,01 |
| 1.1.1.2.1.2.8.4. | | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 200 | 200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 200,00 |
| 1.1.1.2.1.2.9. | 777 | Podlahy syntetické | 1 | | | | 60 973,92 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 60 973,92 |
| 1.1.1.2.1.2.9.1. | | Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter | 883,44 | m2 | | 68 | 60073,92 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,44 | 60 073,92 |
| 1.1.1.2.1.2.9.2. | | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 900 | 900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 900,00 |
| 1.1.1.2.1.2.10. | 781 | Obklady | 1 | | | | 36 173,46 | | | 17 556,94 | 0,00 | 17 556,94 | 1,00 | 18 616,52 |
| 1.1.1.2.1.2.10.1. | | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm | 641,827 | m2 | | 32 | 20538,46 | | 311,26 | 9 960,32 | 311,26 | 9 960,32 | 330,57 | 10 578,14 |
| 1.1.1.2.1.2.10.2. | | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x200 mm | 667,5 | m2 | | 22 | 14685 | | 323,71 | 7 121,62 | 323,71 | 7 121,62 | 343,79 | 7 563,38 |
| 1.1.1.2.1.2.10.3. | | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 950 | 950 | | 0,50 | 475,00 | 0,50 | 475,00 | 0,50 | 475,00 |
| 1.1.1.2.1.2.11. | 783 | Nátery | 1 | | | | 1 054,77 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 054,77 |
| 1.1.1.2.1.2.11.1. | | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stien dvojnásobný | 161,775 | m2 | | 6,52 | 1054,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,78 | 1 054,77 |
| 1.1.1.2.1.2.12. | 784 | Maľby | 1 | | | | 14 067,71 | | | 7 033,87 | 0,00 | 7 033,87 | 1,00 | 7 033,84 |
| 1.1.1.2.1.2.12.1. | | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | 2476,477 | m2 | | 0,8 | 1981,18 | | 1 238,24 | 990,59 | 1 238,24 | 990,59 | 1 238,24 | 990,59 |
| 1.1.1.2.1.2.12.2. | | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | 1000 | m2 | | 1,79 | 1790 | | 500,00 | 895,00 | 500,00 | 895,00 | 500,00 | 895,00 |
| 1.1.1.2.1.2.12.3. | | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | 1323,57 | m2 | | 0,95 | 1257,39 | | 661,79 | 628,70 | 661,79 | 628,70 | 661,78 | 628,69 |
| 1.1.1.2.1.2.12.4. | | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | 2476,477 | m2 | | 3,65 | 9039,14 | | 1 238,24 | 4 519,58 | 1 238,24 | 4 519,58 | 1 238,24 | 4 519,56 |
| 1.1.1.2.1.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 1 | | | | 612 | | | 306,00 | 0,00 | 306,00 | 1,00 | 306,00 |
| 1.1.1.2.1.3.1. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž a spätná montáž vstavaných skríň | 24 | hod | | 18 | 432 | | 12,00 | 216,00 | 12,00 | 216,00 | 12,00 | 216,00 |
| 1.1.1.2.1.3.2. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž kuchynskej linky | 10 | hod | | 18 | 180 | | 5,00 | 90,00 | 5,00 | 90,00 | 5,00 | 90,00 |
| **1.1.1.2.2.** | | **Zdravotechnická inštalácia** | 1 | | | | 72 185,62 | | | 36 308,18 | 0,00 | 36 308,18 | 1,00 | 35 877,44 |
| **1.1.1.2.2.1.** | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | 1 | | | | **2 576,11** | | | **1 321,87** | **0,00** | **1 321,87** | **1,00** | **1 254,24** |
| 1.1.1.2.2.1.1. | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 | | | | 506,25 | | | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 1,00 | 236,25 |
| 1.1.1.2.2.1.1.1. | | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy | 22,5 | m2 | | 22,5 | 506,25 | | 12,00 | 270,00 | 12,00 | 270,00 | 10,50 | 236,25 |
| 1.1.1.2.2.1.2. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 2 009,65 | | | 1 021,75 | 0,00 | 1 021,75 | 1,00 | 987,90 |
| 1.1.1.2.2.1.2.1. | | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t | 150 | m | | 7,32 | 1098 | | 75,00 | 549,00 | 75,00 | 549,00 | 75,00 | 549,00 |
| 1.1.1.2.2.1.2.2. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 9,642 | t | | 12,3 | 118,6 | | 5,00 | 61,50 | 5,00 | 61,50 | 4,64 | 57,10 |
| 1.1.1.2.2.1.2.3. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 57,852 | t | | 3,5 | 202,48 | | 30,00 | 105,00 | 30,00 | 105,00 | 27,85 | 97,48 |
| 1.1.1.2.2.1.2.4. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 9,642 | t | | 14,78 | 142,51 | | 5,00 | 73,90 | 5,00 | 73,90 | 4,64 | 68,61 |
| 1.1.1.2.2.1.2.5. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 86,778 | t | | 1,65 | 143,18 | | 45,00 | 74,25 | 45,00 | 74,25 | 41,78 | 68,93 |
| 1.1.1.2.2.1.2.6. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 9,642 | t | | 10,45 | 100,76 | | 5,00 | 52,25 | 5,00 | 52,25 | 4,64 | 48,51 |
| 1.1.1.2.2.1.2.7. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 9,642 | t | | 1,17 | 11,28 | | 5,00 | 5,85 | 5,00 | 5,85 | 4,64 | 5,43 |
| 1.1.1.2.2.1.2.8. | | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 9,642 | t | | 20 | 192,84 | | 5,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 4,64 | 92,84 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.2.1.3. | 99 | Presun hmôt HSV | 1 | | | | 60,21 | | | 30,12 | 0,00 | 30,12 | 1,00 | 30,09 |
| 1.1.1.2.2.1.3.1. | | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | 1,699 | t | | 35,44 | 60,21 | 0,85 | 30,12 | 0,85 | 30,12 | 0,85 | 30,09 |
| **1.1.1.2.2.2.** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **1** | | | | **69 609,51** | | **34 986,31** | **0,00** | **34 986,31** | **1,00** | **34 623,20** |
| 1.1.1.2.2.2.1. | 713 | Izolácie tepelné | 1 | | | | 976,68 | | 489,84 | 0,00 | 489,84 | 1,00 | 486,84 |
| 1.1.1.2.2.2.1.1. | | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | 195 | m | | 3,48 | 678,6 | 98,00 | 341,04 | 98,00 | 341,04 | 97,00 | 337,56 |
| 1.1.1.2.2.2.1.2. | | Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | 127,5 | m | | 1,01 | 128,78 | 65,00 | 65,65 | 65,00 | 65,65 | 62,50 | 63,13 |
| 1.1.1.2.2.2.1.3. | | Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | 71,4 | m | | 2,14 | 152,8 | 35,00 | 74,90 | 35,00 | 74,90 | 36,40 | 77,90 |
| 1.1.1.2.2.2.1.4. | | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m | 1 | KPL | | 16,5 | 16,5 | 0,50 | 8,25 | 0,50 | 8,25 | 0,50 | 8,25 |
| 1.1.1.2.2.2.2. | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 1 | | | | 12 957,60 | | 6 559,12 | 0,00 | 6 559,12 | 1,00 | 6 398,48 |
| 1.1.1.2.2.2.2.1. | | Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t | 50 | m | | 7,94 | 397 | 25,00 | 198,50 | 25,00 | 198,50 | 25,00 | 198,50 |
| 1.1.1.2.2.2.2.2. | | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené | 47 | m | | 53,15 | 2498,05 | 25,00 | 1 328,60 | 25,00 | 1 328,60 | 22,00 | 1 169,45 |
| 1.1.1.2.2.2.2.3. | | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm zvislé | 10 | m | | 14,86 | 148,6 | 5,00 | 74,30 | 5,00 | 74,30 | 5,00 | 74,30 |
| 1.1.1.2.2.2.2.4. | | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné | 65 | m | | 14,66 | 952,9 | 32,50 | 476,45 | 32,50 | 476,45 | 32,50 | 476,45 |
| 1.1.1.2.2.2.2.5. | | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné | 58 | m | | 16,07 | 932,06 | 29,00 | 466,03 | 29,00 | 466,03 | 29,00 | 466,03 |
| 1.1.1.2.2.2.2.6. | | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm | 28 | ks | | 3,37 | 94,36 | 14,00 | 47,18 | 14,00 | 47,18 | 14,00 | 47,18 |
| 1.1.1.2.2.2.2.7. | | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm | 28 | ks | | 3,75 | 105 | 14,00 | 52,50 | 14,00 | 52,50 | 14,00 | 52,50 |
| 1.1.1.2.2.2.2.8. | | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm | 23 | ks | | 5,53 | 127,19 | 11,50 | 63,60 | 11,50 | 63,60 | 11,50 | 63,59 |
| 1.1.1.2.2.2.2.9. | | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu | 16 | ks | | 35,71 | 571,36 | 8,00 | 285,68 | 8,00 | 285,68 | 8,00 | 285,68 |
| 1.1.1.2.2.2.2.10. | | Žľab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 600 mm, montáž do priestoru | 16 | ks | | 295,23 | 4723,68 | 8,00 | 2 361,84 | 8,00 | 2 361,84 | 8,00 | 2 361,84 |
| 1.1.1.2.2.2.2.11. | | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž do stredu | 4 | ks | | 47,25 | 189 | 2,00 | 94,50 | 2,00 | 94,50 | 2,00 | 94,50 |
| 1.1.1.2.2.2.2.12. | | Žľab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 900 mm, montáž do priestoru | 4 | ks | | 444,5 | 1778 | 2,00 | 889,00 | 2,00 | 889,00 | 2,00 | 889,00 |
| 1.1.1.2.2.2.2.13. | | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | 180 | m | | 1,15 | 207 | 90,00 | 103,50 | 90,00 | 103,50 | 90,00 | 103,50 |
| 1.1.1.2.2.2.2.14. | | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 36 m | 0,746 | t | | 105,1 | 78,4 | 0,38 | 39,94 | 0,38 | 39,94 | 0,37 | 38,46 |
| 1.1.1.2.2.2.2.15. | | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 155 | 155 | 0,50 | 77,50 | 0,50 | 77,50 | 0,50 | 77,50 |
| 1.1.1.2.2.2.3. | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 1 | | | | 7 153,03 | | 3 571,00 | 0,00 | 3 571,00 | 1,00 | 3 582,03 |
| 1.1.1.2.2.2.3.1. | | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t | 200 | m | | 3 | 600 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 |
| 1.1.1.2.2.2.3.2. | | Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm | 125 | m | | 12,43 | 1553,75 | 62,50 | 776,88 | 62,50 | 776,88 | 62,50 | 776,87 |
| 1.1.1.2.2.2.3.3. | | Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm | 70 | m | | 14,8 | 1036 | 35,00 | 518,00 | 35,00 | 518,00 | 35,00 | 518,00 |
| 1.1.1.2.2.2.3.4. | | Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | 141 | ks | | 9,79 | 1380,39 | 70,00 | 685,30 | 70,00 | 685,30 | 71,00 | 695,09 |
| 1.1.1.2.2.2.3.5. | | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | 60 | ks | | 4,43 | 265,8 | 30,00 | 132,90 | 30,00 | 132,90 | 30,00 | 132,90 |
| 1.1.1.2.2.2.3.6. | | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz | 60 | ks | | 10,51 | 630,6 | 30,00 | 315,30 | 30,00 | 315,30 | 30,00 | 315,30 |
| 1.1.1.2.2.2.3.7. | | Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2 | 53 | ks | | 3,26 | 172,78 | 26,00 | 84,76 | 26,00 | 84,76 | 27,00 | 88,02 |
| 1.1.1.2.2.2.3.8. | | Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu | 53 | ks | | 13,36 | 708,08 | 26,00 | 347,36 | 26,00 | 347,36 | 27,00 | 360,72 |
| 1.1.1.2.2.2.3.9. | | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | 195 | m | | 2,11 | 411,45 | 100,00 | 211,00 | 100,00 | 211,00 | 95,00 | 200,45 |
| 1.1.1.2.2.2.3.10. | | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | 195 | m | | 1,51 | 294,45 | 100,00 | 151,00 | 100,00 | 151,00 | 95,00 | 143,45 |
| 1.1.1.2.2.2.3.11. | | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 36 m | 0,426 | t | | 105 | 44,73 | 0,20 | 21,00 | 0,20 | 21,00 | 0,23 | 23,73 |
| 1.1.1.2.2.2.3.12. | | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 55 | 55 | 0,50 | 27,50 | 0,50 | 27,50 | 0,50 | 27,50 |
| 1.1.1.2.2.2.4. | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety | 1 | | | | 45 954,20 | | 22 353,35 | 0,00 | 22 353,35 | 1,00 | 23 600,85 |
| 1.1.1.2.2.2.4.1. | | Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t | 38 | súb. | | 8,4 | 319,2 | 19,00 | 159,60 | 19,00 | 159,60 | 19,00 | 159,60 |
| 1.1.1.2.2.2.4.2. | | Montáž tlakového tlačidlového splachovača | 21 | ks | | 10,5 | 220,5 | 11,00 | 115,50 | 11,00 | 115,50 | 10,00 | 105,00 |
| 1.1.1.2.2.2.4.3. | | Splachovač tlakový prívod 1/2 " | 21 | ks | | 65,94 | 1384,74 | 11,00 | 725,34 | 11,00 | 725,34 | 10,00 | 659,40 |
| 1.1.1.2.2.2.4.4. | | Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom | 3 | ks | | 31,5 | 94,5 | 2,00 | 63,00 | 2,00 | 63,00 | 1,00 | 31,50 |
| 1.1.1.2.2.2.4.5. | | Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom | 3 | ks | | 76 | 228 | 2,00 | 152,00 | 2,00 | 152,00 | 1,00 | 76,00 |
| 1.1.1.2.2.2.4.6. | | Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej | 18 | ks | | 31,5 | 567 | 9,00 | 283,50 | 9,00 | 283,50 | 9,00 | 283,50 |
| 1.1.1.2.2.2.4.7. | | Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu | 18 | ks | | 188,96 | 3401,28 | 9,00 | 1 700,64 | 9,00 | 1 700,64 | 9,00 | 1 700,64 |
| 1.1.1.2.2.2.4.8. | | Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou | 21 | ks | | 47,25 | 992,25 | 11,00 | 519,75 | 11,00 | 519,75 | 10,00 | 472,50 |
| 1.1.1.2.2.2.4.9. | | Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT | 18 | ks | | 568,65 | 10235,7 | 9,00 | 5 117,85 | 9,00 | 5 117,85 | 9,00 | 5 117,85 |
| 1.1.1.2.2.2.4.10. | | Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií | 3 | ks | | 282,35 | 847,05 | 2,00 | 564,70 | 2,00 | 564,70 | 1,00 | 282,35 |


BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.2.2.4.11. | | Montáž záchodu do predstenového systému | 21 | ks | | 10,5 | 220,5 |
| 1.1.1.2.2.2.4.12. | | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | 40 | súb. | | 10,5 | 420 |
| 1.1.1.2.2.2.4.13. | | Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry | 18 | ks | | 36,75 | 661,5 |
| 1.1.1.2.2.2.4.14. | | umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepadom | 18 | ks | | 76,34 | 1374,12 |
| 1.1.1.2.2.2.4.15. | | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | 8 | ks | | 36,75 | 294 |
| 1.1.1.2.2.2.4.16. | | Umývadlo keramické bežný typ | 8 | ks | | 61,41 | 491,28 |
| 1.1.1.2.2.2.4.17. | | Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t | 37 | súb. | | 31,5 | 1165,5 |
| 1.1.1.2.2.2.4.18. | | Montáž záchodového sedadla s poklopom | 21 | ks | | 3,15 | 66,15 |
| 1.1.1.2.2.2.4.19. | | Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom | 3 | ks | | 35,43 | 106,29 |
| 1.1.1.2.2.2.4.20. | | Doska keramická toaletná biela pre WC imobilných | 18 | ks | | 61,87 | 1113,66 |
| 1.1.1.2.2.2.4.21. | | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá | 95 | ks | | 3,9 | 370,5 |
| 1.1.1.2.2.2.4.22. | | Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, -umývadlo | 40 | ks | | 59,8 | 2392 |
| 1.1.1.2.2.2.4.23. | | Madlo k WC imobilných | 40 | ks | | 90 | 3600 |
| 1.1.1.2.2.2.4.24. | | Lomené madlo k sprche | 15 | ks | | 91,4 | 1371 |
| 1.1.1.2.2.2.4.25. | | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane | 15 | ks | | 7,35 | 110,25 |
| 1.1.1.2.2.2.4.26. | | Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast | 15 | ks | | 159 | 2385 |
| 1.1.1.2.2.2.4.27. | | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr | 4 | ks | | 26,25 | 105 |
| 1.1.1.2.2.2.4.28. | | Kuchynský drez do dosky , nerez 730x510-195,1xL/P+sifón(pop-up) | 2 | ks | | 204,75 | 409,5 |
| 1.1.1.2.2.2.4.29. | | Kuchynský drez nerezový, sifón,voľný | 2 | ks | | 210 | 420 |
| 1.1.1.2.2.2.4.30. | | Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojitých, dvojdrezových, bez výtokových armatúr | 3 | ks | | 31,5 | 94,5 |
| 1.1.1.2.2.2.4.31. | | Drez dvojdielny | 3 | ks | | 267,75 | 803,25 |
| 1.1.1.2.2.2.4.32. | | Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry | 2 | ks | | 31,75 | 63,5 |
| 1.1.1.2.2.2.4.33. | | závesná výlevka so zadnou stenou a mriežkou s odtokom dn 50 | 2 | ks | | 232,05 | 464,1 |
| 1.1.1.2.2.2.4.34. | | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | 2 | ks | | 31,5 | 63 |
| 1.1.1.2.2.2.4.35. | | Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou | 2 | ks | | 201,18 | 402,36 |
| 1.1.1.2.2.2.4.36. | | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 36 m | 5,77 | t | | 105,48 | 608,62 |
| 1.1.1.2.2.2.4.37. | | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | 53 | ks | | 8,19 | 434,07 |
| 1.1.1.2.2.2.4.38. | | Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz | 53 | ks | | 10,52 | 557,56 |
| 1.1.1.2.2.2.4.39. | | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | 77 | súb. | | 5,25 | 404,25 |
| 1.1.1.2.2.2.4.40. | | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | 37 | ks | | 15,75 | 582,75 |
| 1.1.1.2.2.2.4.41. | | Batéria umývadlová stojanková páková | 26 | ks | | 56 | 1456 |
| 1.1.1.2.2.2.4.42. | | Batéria drezová stojanková páková | 11 | ks | | 89,25 | 981,75 |
| 1.1.1.2.2.2.4.43. | | Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t | 37 | ks | | 5,25 | 194,25 |
| 1.1.1.2.2.2.4.44. | | Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t | 37 | ks | | 2,1 | 77,7 |
| 1.1.1.2.2.2.4.45. | | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | 18 | ks | | 10,5 | 189 |
| 1.1.1.2.2.2.4.46. | | Batéria sprchová nástenná páková+príslušenstvo | 18 | ks | | 92,55 | 1665,9 |
| 1.1.1.2.2.2.4.47. | | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy | 18 | ks | | 3,15 | 56,7 |
| 1.1.1.2.2.2.4.48. | | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | 77 | ks | | 1,82 | 140,14 |
| 1.1.1.2.2.2.4.49. | | Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, vane, sprchy -0,00122t | 37 | ks | | 4,8 | 177,6 |
| 1.1.1.2.2.2.4.50. | | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm | 26 | ks | | 8,74 | 227,24 |
| 1.1.1.2.2.2.4.51. | | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 | 26 | ks | | 23,1 | 600,6 |
| 1.1.1.2.2.2.4.52. | | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez) | 7 | ks | | 9,66 | 67,62 |
| 1.1.1.2.2.2.4.53. | | Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50 | 7 | ks | | 16,41 | 114,87 |
| 1.1.1.2.2.2.4.54. | | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 160,4 | 160,4 |
| 1.1.1.2.2.2.5. | 763 | Konštrukcie - drevostavby | 1 | | | | 2 190,00 |
| 1.1.1.2.2.2.5.1. | | Revízne dvierka vývesné 150x300 mm | 30 | ks | | 72 | 2160 |
| 1.1.1.2.2.2.5.2. | | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 24 do 52 m | 1 | KPL | | 30 | 30 |
| 1.1.1.2.2.2.6. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 1 | | | | 378,00 |
| 1.1.1.2.2.2.6.1. | | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | 40 | kg | | 5,2 | 208 |
| 1.1.1.2.2.2.6.2. | | Oceľová konštrukcia | 40 | kg | | 3,75 | 150 |
| 1.1.1.2.2.2.6.3. | | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 20 | 20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,00 | 115,50 | 11,00 | 115,50 | 10,00 | 105,00 | |
| 20,00 | 210,00 | 20,00 | 210,00 | 20,00 | 210,00 | |
| 9,00 | 330,75 | 9,00 | 330,75 | 9,00 | 330,75 | |
| 9,00 | 687,06 | 9,00 | 687,06 | 9,00 | 687,06 | |
| 4,00 | 147,00 | 4,00 | 147,00 | 4,00 | 147,00 | |
| 4,00 | 245,64 | 4,00 | 245,64 | 4,00 | 245,64 | |
| 18,00 | 567,00 | 18,00 | 567,00 | 19,00 | 598,50 | |
| 11,00 | 34,65 | 11,00 | 34,65 | 10,00 | 31,50 | |
| 2,00 | 70,86 | 2,00 | 70,86 | 1,00 | 35,43 | |
| 9,00 | 556,83 | 9,00 | 556,83 | 9,00 | 556,83 | |
| 45,00 | 175,50 | 45,00 | 175,50 | 50,00 | 195,00 | |
| 20,00 | 1 196,00 | 20,00 | 1 196,00 | 20,00 | 1 196,00 | |
| 20,00 | 1 800,00 | 20,00 | 1 800,00 | 20,00 | 1 800,00 | |
| 8,00 | 731,20 | 8,00 | 731,20 | 7,00 | 639,80 | |
| 8,00 | 58,80 | 8,00 | 58,80 | 7,00 | 51,45 | |
| 8,00 | 1 272,00 | 8,00 | 1 272,00 | 7,00 | 1 113,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 105,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 409,50 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 420,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 94,50 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 803,25 | |
| 1,00 | 31,75 | 1,00 | 31,75 | 1,00 | 31,75 | |
| 1,00 | 232,05 | 1,00 | 232,05 | 1,00 | 232,05 | |
| 1,00 | 31,50 | 1,00 | 31,50 | 1,00 | 31,50 | |
| 1,00 | 201,18 | 1,00 | 201,18 | 1,00 | 201,18 | |
| 2,50 | 263,70 | 2,50 | 263,70 | 3,27 | 344,92 | |
| 26,00 | 212,94 | 26,00 | 212,94 | 27,00 | 221,13 | |
| 26,00 | 273,52 | 26,00 | 273,52 | 27,00 | 284,04 | |
| 37,00 | 194,25 | 37,00 | 194,25 | 40,00 | 210,00 | |
| 18,00 | 283,50 | 18,00 | 283,50 | 19,00 | 299,25 | |
| 12,00 | 672,00 | 12,00 | 672,00 | 14,00 | 784,00 | |
| 6,00 | 535,50 | 6,00 | 535,50 | 5,00 | 446,25 | |
| 18,00 | 94,50 | 18,00 | 94,50 | 19,00 | 99,75 | |
| 18,00 | 37,80 | 18,00 | 37,80 | 19,00 | 39,90 | |
| 9,00 | 94,50 | 9,00 | 94,50 | 9,00 | 94,50 | |
| 9,00 | 832,95 | 9,00 | 832,95 | 9,00 | 832,95 | |
| 9,00 | 28,35 | 9,00 | 28,35 | 9,00 | 28,35 | |
| 38,00 | 69,16 | 38,00 | 69,16 | 39,00 | 70,98 | |
| 19,00 | 91,20 | 19,00 | 91,20 | 18,00 | 86,40 | |
| 13,00 | 113,62 | 13,00 | 113,62 | 13,00 | 113,62 | |
| 13,00 | 300,30 | 13,00 | 300,30 | 13,00 | 300,30 | |
| 3,00 | 28,98 | 3,00 | 28,98 | 4,00 | 38,64 | |
| 3,00 | 49,23 | 3,00 | 49,23 | 4,00 | 65,64 | |
| 0,50 | 80,20 | 0,50 | 80,20 | 0,50 | 80,20 | |
| | 1 824,00 | 0,00 | 1 824,00 | 1,00 | 366,00 | |
| 25,00 | 1 800,00 | 25,00 | 1 800,00 | 5,00 | 360,00 | |
| 0,80 | 24,00 | 0,80 | 24,00 | 0,20 | 6,00 | |
| | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 1,00 | 189,00 | |
| 20,00 | 104,00 | 20,00 | 104,00 | 20,00 | 104,00 | |
| 20,00 | 75,00 | 20,00 | 75,00 | 20,00 | 75,00 | |
| 0,50 | 10,00 | 0,50 | 10,00 | 0,50 | 10,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.3. | | Elektroinštalácia | 1 | | | | 118 956,58 | | | 30 527,01 | 0,00 | 30 527,01 | 1,00 | 88 429,57 |
| 1.1.1.2.3.1. | | Rozvádzače | 1 | | | | 30 735,00 | | | 3 220,00 | 0,00 | 3 220,00 | 1,00 | 27 515,00 |
| 1.1.1.2.3.1.1. | | Rozvádzač R7.1 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový | 1 | ks | | 1370 | 1370 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 370,00 |
| 1.1.1.2.3.1.2. | | Rozvádzač R7.1.1 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový | 1 | ks | | 1370 | 1370 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 370,00 |
| 1.1.1.2.3.1.3. | | Rozvádzač R7.2 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový | 1 | ks | | 1370 | 1370 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 370,00 |
| 1.1.1.2.3.1.4. | | Rozvádzač R7.2.1 plastového vyhotovenia, zapustený, 72 modulový | 1 | ks | | 980 | 980 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 980,00 |
| 1.1.1.2.3.1.5. | | Rozvádzač R8.1 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový | 1 | ks | | 1370 | 1370 | | 1,00 | 1 370,00 | 1,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.3.1.6. | | Rozvádzač R8.1.1 plastového vyhotovenia, zapustený, 72 modulový | 1 | ks | | 980 | 980 | | 1,00 | 980,00 | 1,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.3.1.7. | | Rozvádzač R8.2 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový | 1 | ks | | 1370 | 1370 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 370,00 |
| 1.1.1.2.3.1.8. | | Rozvádzač R8.2.1 plastového vyhotovenia, zapustený, 72 modulový | 1 | ks | | 980 | 980 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 980,00 |
| 1.1.1.2.3.1.9. | | Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RS | 1 | ks | | 60 | 60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 60,00 |
| 1.1.1.2.3.1.10. | | Dozbrojenie existujúceho rozvádzača v rozvodni (suterén) | 1 | ks | | 120 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 120,00 |
| 1.1.1.2.3.1.11. | | Protipožiarne dvierka | 9 | ks | | 435 | 3915 | | 2,00 | 870,00 | 2,00 | 870,00 | 7,00 | 3 045,00 |
| 1.1.1.2.3.1.12. | | Záložný zdroj napr. Powerwat+ 3330X, 30kVA / 27kW | 1 | ks | | 16850 | 16850 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16 850,00 |
| 1.1.1.2.3.2. | | Káble a vodiče | 1 | | | | 13 482,41 | | | 5 046,81 | 0,00 | 5 046,81 | 1,00 | 8 435,60 |
| 1.1.1.2.3.2.1. | | CXKH-V-J 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1 | 1000 | m | | 1,27 | 1270 | | 500,00 | 635,00 | 500,00 | 635,00 | 500,00 | 635,00 |
| 1.1.1.2.3.2.2. | | CXKH-V-O 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1 | 15 | m | | 1,31 | 19,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 19,65 |
| 1.1.1.2.3.2.3. | | CXKH-R-O 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1 | 730 | m | | 1,66 | 1211,8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 1 211,80 |
| 1.1.1.2.3.2.4. | | CXKH-R-J 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1 | 2800 | m | | 1,61 | 4508 | | 1 545,00 | 2 487,45 | 1 545,00 | 2 487,45 | 1 255,00 | 2 020,55 |
| 1.1.1.2.3.2.5. | | CXKH-R-O 5x2,5 B2ca - s1, d1, a1 | 20 | m | | 2,92 | 58,4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 58,40 |
| 1.1.1.2.3.2.6. | | CXKH-R-J 5x2,5 B2ca - s1, d1, a1 | 310 | m | | 2,44 | 756,4 | | 100,00 | 244,00 | 100,00 | 244,00 | 210,00 | 512,40 |
| 1.1.1.2.3.2.7. | | CYSY 5x2,5 | 4 | m | | 2,34 | 9,36 | | 4,00 | 9,36 | 4,00 | 9,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.3.2.8. | | CXKH-R-J 5x6 B2ca - s1, d1, a1 | 180 | m | | 4,87 | 876,6 | | 95,00 | 462,65 | 95,00 | 462,65 | 85,00 | 413,95 |
| 1.1.1.2.3.2.9. | | CXKH-V-J 5x10 B2ca - s1, d1, a1 | 70 | m | | 9,74 | 681,8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 681,80 |
| 1.1.1.2.3.2.10. | | kábel koaxiálny B2ca-s1,d1,a1 | 900 | m | | 0,97 | 873 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 873,00 |
| 1.1.1.2.3.2.11. | | kábel satelitný | 50 | m | | 0,58 | 29 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 29,00 |
| 1.1.1.2.3.2.12. | | kábel STP 4x2x0,6 cat6A B2ca-s1,d1,a1 | 300 | m | | 0,88 | 264 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 264,00 |
| 1.1.1.2.3.2.13. | | Patch kábel FOCC vysokovýkonný Cat6, Cat7, 24 AWG, RJ45 Ethernet | 300 | m | | 0,97 | 291 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 291,00 |
| 1.1.1.2.3.2.14. | | CYA 25 zž | 10 | m | | 4,87 | 48,7 | | 10,00 | 48,70 | 10,00 | 48,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.3.2.15. | | vodič CXKH-R-J 1x4 B2ca - s1, d1, a1 | 800 | m | | 0,97 | 776 | | 350,00 | 339,50 | 350,00 | 339,50 | 450,00 | 436,50 |
| 1.1.1.2.3.2.16. | | vodič CXKH-R-J 1x6 B2ca - s1, d1, a1 | 450 | m | | 1,75 | 787,5 | | 225,00 | 393,75 | 225,00 | 393,75 | 225,00 | 393,75 |
| 1.1.1.2.3.2.17. | | vodič CXKH-R-J 1x10 B2ca - s1, d1, a1 | 30 | m | | 2,24 | 67,2 | | 20,00 | 44,80 | 20,00 | 44,80 | 10,00 | 22,40 |
| 1.1.1.2.3.2.18. | | vodič CXKH-R-J 1x25 B2ca - s1, d1, a1 | 200 | m | | 4,77 | 954 | | 80,00 | 381,60 | 80,00 | 381,60 | 120,00 | 572,40 |
| 1.1.1.2.3.3. | | Inštalačný materiál | 1 | | | | 64 489,17 | | | 16 500,20 | 0,00 | 16 500,20 | 1,00 | 47 988,97 |
| 1.1.1.2.3.3.1. | | LED núdzové svietidlo 3W s piktogramom – typ pre CBS | 112 | ks | | 116,8 | 13081,6 | | 57,00 | 6 657,60 | 57,00 | 6 657,60 | 55,00 | 6 424,00 |
| 1.1.1.2.3.3.2. | | LED núdzové svietidlo 3W protipanikové do podhľadu – typ pre CBS | 19 | ks | | 126 | 2394 | | 7,00 | 882,00 | 7,00 | 882,00 | 12,00 | 1 512,00 |
| 1.1.1.2.3.3.3. | | LED núdzové svietidlo 3W protipanikové stropné – typ pre CBS | 11 | ks | | 126 | 1386 | | 8,00 | 1 008,00 | 8,00 | 1 008,00 | 3,00 | 378,00 |
| 1.1.1.2.3.3.4. | | LED núdzové svietidlo 8W pre CBS – napr. TRIPLELUX2 + 2x piktogram | 4 | ks | | 126 | 504 | | 2,00 | 252,00 | 2,00 | 252,00 | 2,00 | 252,00 |
| 1.1.1.2.3.3.5. | | LED svietidlo stropné 14W 1450lm 4000K 80Ra | 21 | ks | | 34 | 714 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 714,00 |
| 1.1.1.2.3.3.6. | | LED svietidlo zapustené 14W 1450lm 4000K 80Ra | 6 | ks | | 48 | 288 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 288,00 |
| 1.1.1.2.3.3.7. | sv2 | LED svietidlo nášten., resp. strop. 2300lm 4000K 25W | 8 | ks | | 48 | 384 | | 8,00 | 384,00 | 8,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.3.3.8. | | LED svietidlo nášten., resp. strop. 2300lm 4000K 25W, ale so senzor.pohybu | 34 | ks | | 68 | 2312 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 2 312,00 |
| 1.1.1.2.3.3.9. | | LED svietidlo zapustené 2300lm 4000K 25W | 10 | ks | | 45 | 450 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 450,00 |
| 1.1.1.2.3.3.10. | | LED svietidlo stropné 2200lm 3000K 25W | 38 | ks | | 32 | 1216 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 1 216,00 |
| 1.1.1.2.3.3.11. | | detto, ale zapustené | 50 | ks | | 48 | 2400 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2 400,00 |
| 1.1.1.2.3.3.12. | | LED svietidlo stropné 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20 | 5 | ks | | 42,3 | 211,5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 211,50 |
| 1.1.1.2.3.3.13. | | LED svietidlo zapustené 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20 | 2 | ks | | 63,3 | 126,6 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 126,60 |
| 1.1.1.2.3.3.14. | | LED svietidlo zapustené, napr. OMS PRETTUS XS IP40 8W 800lm 3000K | 82 | ks | | 97,4 | 7986,8 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 7 986,80 |
| 1.1.1.2.3.3.15. | | detto, ale 11W, 1100lm, 3000K | 2 | ks | | 116 | 232 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 232,00 |
| 1.1.1.2.3.3.16. | sv8 | LED svietidlo prisadené – pod kuchynskú linku – 9W, 650 lm, 80Ra | 7 | ks | | 48 | 336 | | 3,00 | 144,00 | 3,00 | 144,00 | 4,00 | 192,00 |
| 1.1.1.2.3.3.17. | sv9 | LED panelové svietidlo zapustené 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra, IP 20 | 5 | ks | | 68 | 340 | | 5,00 | 340,00 | 5,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.3.3.18. | sv10 | detto, ale 90 Ra | 5 | ks | | 97,4 | 487 | | 5,00 | 487,00 | 5,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.3.3.19. | | LED panelové svietidlo stropné 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra | 5 | ks | | 53,5 | 267,5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 267,50 |
| 1.1.1.2.3.3.20. | | detto, ale 90 Ra | 5 | ks | | 87,2 | 436 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 436,00 |
| 1.1.1.2.3.3.21. | | senzor pohybu | 8 | ks | | 48,5 | 388 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 388,00 |
| 1.1.1.2.3.3.22. | | relé FINDER 26.02.8.230 do rozvodnej krabice | 2 | ks | | 13,6 | 27,2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 27,20 |
| 1.1.1.2.3.3.23. | | vypínače | 199 | ks | | 11,7 | 2328,3 | | 51,00 | 596,70 | 51,00 | 596,70 | 148,00 | 1 731,60 |
| 1.1.1.2.3.3.24. | | tlačítko TOTAL STOP v červenej skrinke so sklom | 1 | ks | | 48 | 48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 48,00 |
| 1.1.1.2.3.3.25. | | zásuvky 16A 230V | 245 | ks | | 11,4 | 2793 | | 78,00 | 889,20 | 78,00 | 889,20 | 167,00 | 1 903,80 |
| 1.1.1.2.3.3.26. | | detto, ale s prepäťovou ochranou typu 3 | 45 | ks | | 29,2 | 1314 | | 13,00 | 379,60 | 13,00 | 379,60 | 32,00 | 934,40 |
| 1.1.1.2.3.3.27. | | 1f zásuvka jednoduchá do parapetného žľabu 230 V, 16 A | 12 | ks | | 24,35 | 292,2 | | 6,00 | 146,10 | 6,00 | 146,10 | 6,00 | 146,10 |
| 1.1.1.2.3.3.28. | | detto, ale s prepäťovou ochranou typu 3 | 6 | ks | | 48,7 | 292,2 | | 3,00 | 146,10 | 3,00 | 146,10 | | |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.3.3.29. | | TV zásuvka polozapustená | 30 | ks | | 14,6 | 438 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 438,00 |
| 1.1.1.2.3.3.30. | | dátová zásuvka dvojitá polozapustená 2xRJ45 | 5 | ks | | 19,5 | 97,5 | 5,00 | 97,50 | 5,00 | 97,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.3.3.31. | | detto, ale do parapetného žľabu | 6 | ks | | 34,2 | 205,2 | 6,00 | 205,20 | 6,00 | 205,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.3.3.32. | | požiarne odolná elektroinštalačná krabica PS60 Napr. KSK 125 _P06P | 125 | ks | | 29,2 | 3650 | 60,00 | 1 752,00 | 60,00 | 1 752,00 | 65,00 | 1 898,00 |
| 1.1.1.2.3.3.33. | | rozvodná krabica bezhalogénová napr. KO 97 V/1 HF | 150 | ks | | 5,3 | 795 | 70,00 | 371,00 | 70,00 | 371,00 | 80,00 | 424,00 |
| 1.1.1.2.3.3.34. | | prístrojová krabica bezhalogénová (hlbšia ako rozvodná) napr. ASDT 70 | 227 | ks | | 0,49 | 111,23 | 100,00 | 49,00 | 100,00 | 49,00 | 127,00 | 62,23 |
| 1.1.1.2.3.3.35. | | wago svorka trojitá (5ks/1ks krabica) | 1135 | ks | | 0,39 | 442,65 | 900,00 | 351,00 | 900,00 | 351,00 | 235,00 | 91,65 |
| 1.1.1.2.3.3.36. | | prístrojová krabica KP 64/LD HF_HA | 274 | ks | | 1,56 | 427,44 | 150,00 | 234,00 | 150,00 | 234,00 | 124,00 | 193,44 |
| 1.1.1.2.3.3.37. | | sporákový vypínač zapustený | 2 | ks | | 29,2 | 58,4 | 1,00 | 29,20 | 1,00 | 29,20 | 1,00 | 29,20 |
| 1.1.1.2.3.3.38. | | upevňovací materiál – klince, skrutky, hmoždinky a pod. | 5 | kg | | 65 | 325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 325,00 |
| 1.1.1.2.3.3.39. | | prípojnica potencionálneho vyrovnania 1804UP – v zapustenej krabici | 26 | ks | | 29,2 | 759,2 | 7,00 | 204,40 | 7,00 | 204,40 | 19,00 | 554,80 |
| 1.1.1.2.3.3.40. | | krabica pospájania pre 10 pripojení – PA – pod omietku | 2 | ks | | 29,2 | 58,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 58,40 |
| 1.1.1.2.3.3.41. | | svorka potenciálového vyrovnania v krabici pod omietkou | 2 | ks | | 9,75 | 19,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 19,50 |
| 1.1.1.2.3.3.42. | | rozvodnica CENTRÁLNY BATERIOVÝ SYSTÉM pre 12 vetiev | 1 | ks | | 9745 | 9745 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9 745,00 |
| 1.1.1.2.3.3.43. | | switch pre 8 pc | 2 | ks | | 189 | 378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 378,00 |
| 1.1.1.2.3.3.44. | | zosilovač pre sateliztný rozvod | 1 | ks | | 315 | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 315,00 |
| 1.1.1.2.3.3.45. | | rozbočovač pre sateliztný rozvod | 2 | ks | | 130 | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 260,00 |
| 1.1.1.2.3.3.46. | | PVC rúrka ?16 s vťahovacím drôtom | 1500 | m | | 0,49 | 735 | 200,00 | 98,00 | 200,00 | 98,00 | 1 300,00 | 637,00 |
| 1.1.1.2.3.3.47. | | PVC rúrka ?25 s vťahovacím drôtom | 300 | m | | 0,34 | 102 | 50,00 | 17,00 | 50,00 | 17,00 | 250,00 | 85,00 |
| 1.1.1.2.3.3.48. | | PVC rúrka ?32 s vťahovacím drôtom | 40 | m | | 0,39 | 15,6 | 10,00 | 3,90 | 10,00 | 3,90 | 30,00 | 11,70 |
| 1.1.1.2.3.3.49. | | PVC rúrka ?63, s vťahovacím drôtom | 50 | m | | 0,47 | 23,5 | 10,00 | 4,70 | 10,00 | 4,70 | 40,00 | 18,80 |
| 1.1.1.2.3.3.50. | | parapetný žľab 100/60, vrátane obybov s spojov | 20 | m | | 2,92 | 58,4 | 10,00 | 29,20 | 10,00 | 29,20 | 10,00 | 29,20 |
| 1.1.1.2.3.3.51. | | žľab 60/40, vrátane obybov s spojov a upevnenia | 25 | m | | 14,61 | 365,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 365,25 |
| 1.1.1.2.3.3.52. | | kábelový rošt 200x60 - slaboprúd – vrátane uchytenia, spojov, ohybov a pod | 100 | m | | 19,48 | 1948 | 35,00 | 681,80 | 35,00 | 681,80 | 65,00 | 1 266,20 |
| 1.1.1.2.3.3.53. | | PVC úchyty káblov na pevno rôznych priemerov | 500 | ks | | 0,24 | 120 | 250,00 | 60,00 | 250,00 | 60,00 | 250,00 | 60,00 |
| 1.1.1.2.3.4. | | Ostatné | 1 | | | | 10 250,00 | | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 1,00 | 4 490,00 |
| 1.1.1.2.3.4.1. | | sekanie drážok a ich omietnutie | 100 | hod | | 18 | 1800 | 80,00 | 1 440,00 | 80,00 | 1 440,00 | 20,00 | 360,00 |
| 1.1.1.2.3.4.2. | | vŕtanie otvorov v stene a uloženie káblov | 50 | hod | | 18 | 900 | 40,00 | 720,00 | 40,00 | 720,00 | 10,00 | 180,00 |
| 1.1.1.2.3.4.3. | | osadenie svietidiel a ich zapojenie | 250 | hod | | 18 | 4500 | 120,00 | 2 160,00 | 120,00 | 2 160,00 | 130,00 | 2 340,00 |
| 1.1.1.2.3.4.4. | | ukončenie káblov, pripojenie vodičov doplnkového pospájania a uzemnenia | 100 | hod | | 18 | 1800 | 80,00 | 1 440,00 | 80,00 | 1 440,00 | 20,00 | 360,00 |
| 1.1.1.2.3.4.5. | | Odborná prehliadka a skúška | 50 | hod | | 25 | 1250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1 250,00 |
| 1.1.1.2.4. | | Termostatizácia, výmena vykurovacích telies | 1 | | | | 10 906,48 | | 5 560,51 | 0,00 | 5 560,51 | 1,00 | 5 345,97 |
| 1.1.1.2.4.1. | PSV | Práce a dodávky PSV | 1 | | | | 10 906,48 | | 5 560,51 | 0,00 | 5 560,51 | 1,00 | 5 345,97 |
| 1.1.1.2.4.1.1. | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. | 1 | | | | 61,10 | | 61,10 | 0,00 | 61,10 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.4.1.1.1. | | Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso | 2 | ks | | 7,35 | 14,7 | 2,00 | 14,70 | 2,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.4.1.1.2. | | Termostat Giacomini | 1 | ks | | 14,26 | 14,26 | 1,00 | 14,26 | 1,00 | 14,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.4.1.1.3. | | HERZ ventil priamy TS-90 3/8" obj.č.1772390 | 1 | ks | | 12,24 | 12,24 | 1,00 | 12,24 | 1,00 | 12,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.4.1.1.4. | | HERZ ventil spiatočkový RL-5, priamy 3/8 obj.č.1392300 | 1 | ks | | 9,9 | 9,9 | 1,00 | 9,90 | 1,00 | 9,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.4.1.1.5. | | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | 1 | KPL | | 10 | 10 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.4.1.2. | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | 1 | | | | 10 845,38 | | 5 499,41 | 0,00 | 5 499,41 | 1,00 | 5 345,97 |
| 1.1.1.2.4.1.2.1. | | Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t | 42 | m2 | | 9,66 | 405,72 | 21,00 | 202,86 | 21,00 | 202,86 | 21,00 | 202,86 |
| 1.1.1.2.4.1.2.2. | | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm | 4 | ks | | 15,75 | 63 | 2,00 | 31,50 | 2,00 | 31,50 | 2,00 | 31,50 |
| 1.1.1.2.4.1.2.3. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | 3 | ks | | 83,54 | 250,62 | 2,00 | 167,08 | 2,00 | 167,08 | 1,00 | 83,54 |
| 1.1.1.2.4.1.2.4. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | 1 | ks | | 93,6 | 93,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 93,60 |
| 1.1.1.2.4.1.2.5. | | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 550 mm/ dĺžky 700-900 mm | 44 | ks | | 15,75 | 693 | 22,00 | 346,50 | 22,00 | 346,50 | 22,00 | 346,50 |
| 1.1.1.2.4.1.2.6. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | 19 | ks | | 123,1 | 2338,9 | 10,00 | 1 231,00 | 10,00 | 1 231,00 | 9,00 | 1 107,90 |
| 1.1.1.2.4.1.2.7. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | 1 | ks | | 130,35 | 130,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 130,35 |
| 1.1.1.2.4.1.2.8. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | 24 | ks | | 142,6 | 3422,4 | 12,00 | 1 711,20 | 12,00 | 1 711,20 | 12,00 | 1 711,20 |
| 1.1.1.2.4.1.2.9. | | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | 13 | ks | | 15,75 | 204,75 | 6,00 | 94,50 | 6,00 | 94,50 | 7,00 | 110,25 |
| 1.1.1.2.4.1.2.10. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | 8 | ks | | 155 | 1240 | 4,00 | 620,00 | 4,00 | 620,00 | 4,00 | 620,00 |
| 1.1.1.2.4.1.2.11. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | 5 | ks | | 179,34 | 896,7 | 2,00 | 358,68 | 2,00 | 358,68 | 3,00 | 538,02 |
| 1.1.1.2.4.1.2.12. | | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | 2 | ks | | 15,75 | 31,5 | 1,00 | 15,75 | 1,00 | 15,75 | 1,00 | 15,75 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.4.1.2.13. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | 1 | ks | | 217 | 217 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 217,00 |
| 1.1.1.2.4.1.2.14. | | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE | 1 | ks | | 252,84 | 252,84 | | 1,00 | 252,84 | 1,00 | 252,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.4.1.2.15. | | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 48m | 11 | t | | 55 | 605 | | 8,50 | 467,50 | 8,50 | 467,50 | 2,50 | 137,50 |
| 1.1.1.2.5. | | Vzduchotechnika | 1 | | | | 125 680,70 | | | 24 330,75 | 0,00 | 24 330,75 | 1,00 | 101 349,95 |
| 1.1.1.2.5.1. | | Zariadenie č. 1 - Vetranie hygienických zariadení na 7.NP a 8.NP - odvod vzduchu | 1 | | | | 9 808,90 | | | 260,35 | 0,00 | 260,35 | 1,00 | 9 548,55 |
| 1.1.1.2.5.1.1. | | Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio IT - 80 až 120 m3/h,180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A | 28 | ks | | 245 | 6860 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 6 860,00 |
| 1.1.1.2.5.1.2. | | sada montáž do stropu | 28 | ks | | 18,55 | 519,4 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 519,40 |
| 1.1.1.2.5.1.3. | | Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio T - 80 až 120 m3/h,180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A | 4 | ks | | 205 | 820 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 820,00 |
| 1.1.1.2.5.1.4. | | Odsávač pár Elektrolux LFU 215 X svetlý, s tukovým filtrom, bez uhlíkového filtra, el. príkon 100+40 W, 230 V, 50 Hz | 2 | ks | | 148,5 | 297 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 297,00 |
| 1.1.1.2.5.1.5. | | Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky | 9 | bm | | 27,3 | 245,7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 245,70 |
| 1.1.1.2.5.1.6. | | Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu- z pozinkovaného plechu do obvodu 100, 25 % tvarovky | 42 | bm | | 25,4 | 1066,8 | | 10,25 | 260,35 | 10,25 | 260,35 | 31,75 | 806,45 |
| 1.1.1.2.5.2. | | Zariadenie č. 2 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 7.NP | 1 | | | | 46 330,30 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 46 330,30 |
| 1.1.1.2.5.2.1. | | Vonkajšia kondenzačná jednotka U-10LE1E8, tepelné čerpadlo, R410A | 1 | ks | | 10857 | 10857 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10 857,00 |
| 1.1.1.2.5.2.2. | | Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-28MM1E5B | 10 | ks | | 1375 | 13750 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 13 750,00 |
| 1.1.1.2.5.2.3. | | Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-22MM1E5B | 1 | ks | | 1620 | 1620 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 620,00 |
| 1.1.1.2.5.2.4. | | refnet CZ-P680BK2BM | 1 | ks | | 273 | 273 | ? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 273,00 |
| 1.1.1.2.5.2.5. | | refnet CZ-P224BK2BM | 9 | ks | | 143,2 | 1288,8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1 288,80 |
| 1.1.1.2.5.2.6. | | nástenný dialkový ovládač CZ-RTC5B | 11 | ks | | 213 | 2343 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 2 343,00 |
| 1.1.1.2.5.2.7. | | Potrubný rozvodný systém | 138 | ks | | 47,85 | 6603,3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 6 603,30 |
| 1.1.1.2.5.2.8. | | Doplnkové chladivo R 410 A | 6 | kg | | 68,9 | 413,4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 413,40 |
| 1.1.1.2.5.2.9. | | Mono Split inverter - tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka U-36PZH3E5 | 1 | ks | | 1648 | 1648 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 648,00 |
| 1.1.1.2.5.2.10. | | Vnútorná podstropná jednotka Panasonic, typ S-3650PT3E | 1 | ks | | 1316 | 1316 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 316,00 |
| 1.1.1.2.5.2.11. | | nástenný dialkový ovládač CZ-RTC6 | 1 | ks | | 213 | 213 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 213,00 |
| 1.1.1.2.5.2.12. | | Potrubný rozvodný systém | 25 | ks | | 31,2 | 780 | ? | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 780,00 |
| 1.1.1.2.5.2.13. | | Doplnkové chladivo R 32 | 2 | kg | | 75,2 | 150,4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 150,40 |
| 1.1.1.2.5.2.14. | | Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-800x150-R1-UR-V-AN | 18 | ks | | 122,7 | 2208,6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 2 208,60 |
| 1.1.1.2.5.2.15. | | Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-500x200-R1-UR-V-AN | 2 | ks | | 103 | 206 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 206,00 |
| 1.1.1.2.5.2.16. | | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1900 | 26 | bm | | 102,3 | 2659,8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 2 659,80 |
| 1.1.1.2.5.3. | | Zariadenie č. 3 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 8.NP | 1 | | | | 59 256,50 | | | 22 412,10 | 0,00 | 22 412,10 | 1,00 | 36 844,40 |
| 1.1.1.2.5.3.1. | | Vonkajšia kondenzačná jednotka U-10LE1E8, tepelné čerpadlo, R410A | 1 | ks | | 10857 | 10857 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10 857,00 |
| 1.1.1.2.5.3.2. | | Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-28MM1E5B | 4 | ks | | 1375 | 5500 | | 4,00 | 5 500,00 | 4,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.5.3.3. | | Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-22MM1E5B | 11 | ks | | 1620 | 17820 | # | 5,00 | 8 100,00 | 5,00 | 8 100,00 | 6,00 | 9 720,00 |
| 1.1.1.2.5.3.4. | | refnet CZ-P680BK2BM | 1 | ks | | 273 | 273 | | 1,00 | 273,00 | 1,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.5.3.5. | | refnet CZ-P224BK2BM | 13 | ks | | 143,2 | 1861,6 | # | 8,00 | 1 145,60 | 8,00 | 1 145,60 | 5,00 | 716,00 |
| 1.1.1.2.5.3.6. | | nástenný dialkový ovládač CZ-RTC5B | 15 | ks | | 213 | 3195 | # | 10,00 | 2 130,00 | 10,00 | 2 130,00 | 5,00 | 1 065,00 |
| 1.1.1.2.5.3.7. | | Potrubný rozvodný systém | 140 | ks | | 47,85 | 6699 | # | 110,00 | 5 263,50 | 110,00 | 5 263,50 | 30,00 | 1 435,50 |
| 1.1.1.2.5.3.8. | | Doplnkové chladivo R 410 A | 8 | kg | | 68,9 | 551,2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 551,20 |
| 1.1.1.2.5.3.9. | | Mono Split inverter - tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka U-36PZH3E5 | 2 | ks | | 1648 | 3296 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3 296,00 |
| 1.1.1.2.5.3.10. | | Vnútorná podstropná jednotka Panasonic, typ S-3650PT3E | 2 | ks | | 1316 | 2632 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2 632,00 |
| 1.1.1.2.5.3.11. | | nástenný dialkový ovládač CZ-RTC6 | 2 | ks | | 213 | 426 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 426,00 |
| 1.1.1.2.5.3.12. | | Potrubný rozvodný systém | 18 | ks | | 31,2 | 561,6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 561,60 |
| 1.1.1.2.5.3.13. | | Doplnkové chladivo R 32 | 1 | kg | | 75,2 | 75,2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 75,20 |
| 1.1.1.2.5.3.14. | | Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-800x150-R1-UR-V-AN | 19 | ks | | 122,7 | 2331,3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 2 331,30 |
| 1.1.1.2.5.3.15. | | Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-500x200-R1-UR-V-AN | 9 | ks | | 103 | 927 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 927,00 |
| 1.1.1.2.5.3.16. | | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1900 | 22 | bm | | 102,3 | 2250,6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 2 250,60 |
| 1.1.1.2.5.4. | | Pomocný materiál a práce | 1 | | | | 6 085,00 | | | 558,30 | 0,00 | 558,30 | 1,00 | 5 526,70 |
| 1.1.1.2.5.4.1. | | Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka | 1 | kpl | | 200 | 200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 200,00 |
| 1.1.1.2.5.4.2. | | Izolácia sacieho prívodného potrubia vzt - Izoflex 15 zo samolepom | 100 | m2 | | 22,3 | 2230 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2 230,00 |
| 1.1.1.2.5.4.3. | | Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m | 12 | ks | | 12 | 144 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 144,00 |
| 1.1.1.2.5.4.4. | | Držiak potrubia IMOS - DPL, DPK 100, 125 | 300 | ks | | 5,27 | 1581 | | 50,00 | 263,50 | 50,00 | 263,50 | 250,00 | 1 317,50 |
| 1.1.1.2.5.4.5. | | Závesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6, | 150 | ks | | 2,78 | 417 | | 10,00 | 27,80 | 10,00 | 27,80 | 140,00 | 389,20 |
| 1.1.1.2.5.4.6. | | Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia HILTI | 8 | ks | | 89 | 712 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 712,00 |
| 1.1.1.2.5.4.7. | | Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál | 45 | kg | | 17,8 | 801 | # | 15,00 | 267,00 | 15,00 | 267,00 | 30,00 | 534,00 |
| 1.1.1.2.5.5. | | Ostatné | 1 | | | | 4 200,00 | | | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1,00 | 3 100,00 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.5.5.1. | | Doprava | 1 | kpl | | 1000 | 1000 |
| 1.1.1.2.5.5.2. | | Zaregulovanie VZT | 1 | kpl | | 2000 | 2000 |
| 1.1.1.2.5.5.3. | | Presun materiálu | 1 | kpl | | 700 | 700 |
| 1.1.1.2.5.5.4. | | PPV | 1 | kpl | | 500 | 500 |
| **1.1.1.2.6.** | | **Stolárske práce** | **1** | | | | **32 010,00** |
| **1.1.1.2.6.1.** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **1** | | | | **32 010,00** |
| 1.1.1.2.6.1.1. | 766 | Konštrukcie stolárske | 1 | | | | 32 010,00 |
| 1.1.1.2.6.1.1.1. | | Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.1300x500 mm | 16 | ks | | 775 | 12400 |
| 1.1.1.2.6.1.1.2. | | Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.800x500 mm | 16 | ks | | 610 | 9760 |
| 1.1.1.2.6.1.1.3. | | Montáž a dodávka vstavanej skrine - policovej do kúpeľne 800x400 mm | 16 | ks | | 575 | 9200 |
| 1.1.1.2.6.1.1.4. | | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 650 | 650 |
| ***1.1.1.3.*** | | ***Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv.Lukáša v KE,n.o.*** | ***1*** | | | | ***1 789 787,07*** |
| **1.1.1.3.1.** | | **SO 01 - 1. pavilón** | **1** | | | | **1 749 789,59** |
| **1.1.1.3.1.1.** | | **Zateplenie obvodového plášťa** | **1** | | | | **925 693,80** |
| **1.1.1.3.1.1.1.** | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **1** | | | | **538 594,85** |
| 1.1.1.3.1.1.1.1. | 2 | Zakladanie | 1 | | | | 7 955,77 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.1. | | Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb | 5132,755 | m2 | | 1,55 | 7955,77 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.2. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 1 | | | | 47,61 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.2.1. | | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú | 0,207 | m3 | | 230 | 47,61 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3. | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 | | | | 440 019,62 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.1. | | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | 1252,263 | m2 | | 1,85 | 2316,69 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.2. | | Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou | 1092,991 | m2 | | 1,6 | 1748,79 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.3. | | Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm | 1092,991 | m2 | | 13,2 | 14427,48 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.4. | | Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 1092,991 | m2 | | 6,51 | 7115,37 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.5. | | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých | 5132,755 | m2 | | 3,2 | 16424,82 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.6. | | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou | 5307,635 | m2 | | 1,6 | 8492,22 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.7. | | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm | 5307,635 | m2 | | 13,2 | 70060,78 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.8. | | Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková | 314,868 | m2 | | 26,23 | 8258,99 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.9. | | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 133,765 | m2 | | 6,51 | 870,81 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.10. | | Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm | 2500 | m | | 5,3 | 13250 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.11. | | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy | 35,74 | m2 | | 37,18 | 1328,81 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.12. | | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy | 167,011 | m2 | | 51,6 | 8617,77 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.13. | | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy | 17,017 | m2 | | 57,53 | 978,99 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.14. | | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm | 19,68 | m2 | | 37,25 | 733,08 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.15. | | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy | 993,818 | m2 | | 34,2 | 33988,58 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.16. | | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy | 3603,852 | m2 | | 39,8 | 143433,31 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.17. | | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm | 192,39 | m2 | | 40,72 | 7834,12 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.18. | | Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 50 mm, lepené | 42,135 | m2 | | 45,02 | 1896,92 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.19. | 1 | Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené | 841,866 | m2 | | 37,1 | 31233,23 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.20. | | Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 150 mm, lepené | 96,18 | m2 | | 57,83 | 5562,09 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.21. | | Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 200 mm, lepené | 13,51 | m2 | | 72,3 | 976,77 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.22. | | Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžií bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom | 693,62 | m2 | | 41 | 28438,42 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.23. | | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | 693,62 | m2 | | 1,1 | 762,98 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.24. | | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá | 142,886 | kg | | 5,05 | 721,57 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.25. | | Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm | 693,62 | m2 | | 19,74 | 13692,06 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.3.26. | | Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilačnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm | 693,62 | m2 | | 24,3 | 16854,97 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.4. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 81 236,46 |
| 1.1.1.3.1.1.1.1.4.1. | | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | 998,985 | m2 | | 2,81 | 2807,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 500,00 | 0,50 | 500,00 | 0,50 | 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 000,00 |
| 0,50 | 350,00 | 0,50 | 350,00 | 0,50 | 350,00 |
| 0,50 | 250,00 | 0,50 | 250,00 | 0,50 | 250,00 |
| | 13 435,00 | 0,00 | 13 435,00 | 1,00 | 18 575,00 |
| | 13 435,00 | 0,00 | 13 435,00 | 1,00 | 18 575,00 |
| | 13 435,00 | 0,00 | 13 435,00 | 1,00 | 18 575,00 |
| 7,00 | 5 425,00 | 7,00 | 5 425,00 | 9,00 | 6 975,00 |
| 6,00 | 3 660,00 | 6,00 | 3 660,00 | 10,00 | 6 100,00 |
| 7,00 | 4 025,00 | 7,00 | 4 025,00 | 9,00 | 5 175,00 |
| 0,50 | 325,00 | 0,50 | 325,00 | 0,50 | 325,00 |
| | ***230 236,47*** | | ***619 796,49*** | | ***1 169 990,58*** |
| | 198 392,99 | 0,00 | 587 953,01 | 1,00 | 1 161 836,58 |
| | 114 286,91 | 0,00 | 269 880,51 | 1,00 | 655 813,29 |
| | 97 034,33 | 0,00 | 236 772,08 | 1,00 | 301 822,77 |
| | 465,00 | 0,00 | 4 185,00 | 1,00 | 3 770,77 |
| 300,00 | 465,00 | 2 700,00 | 4 185,00 | 2 432,76 | 3 770,77 |
| | 0,00 | 0,00 | 47,61 | 1,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,21 | 47,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 76 396,71 | 0,00 | 177 258,60 | 1,00 | 262 761,02 |
| 270,00 | 499,50 | 770,00 | 1 424,50 | 482,26 | 892,19 |
| 110,00 | 176,00 | 310,00 | 496,00 | 782,99 | 1 252,79 |
| 310,00 | 4 092,00 | 310,00 | 4 092,00 | 782,99 | 10 335,48 |
| 150,00 | 976,50 | 350,00 | 2 278,50 | 742,99 | 4 836,87 |
| 1 050,00 | 3 360,00 | 2 550,00 | 8 160,00 | 2 582,76 | 8 264,82 |
| 920,00 | 1 472,00 | 1 620,00 | 2 592,00 | 3 687,64 | 5 900,22 |
| 963,00 | 12 711,60 | 1 363,00 | 17 991,60 | 3 944,64 | 52 069,18 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,87 | 8 258,99 |
| 133,77 | 870,81 | 133,77 | 870,81 | 0,00 | 0,00 |
| 410,00 | 2 173,00 | 410,00 | 2 173,00 | 2 090,00 | 11 077,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,74 | 1 328,81 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,01 | 8 617,77 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,02 | 978,99 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,68 | 733,08 |
| 50,00 | 1 710,00 | 520,00 | 17 784,00 | 473,82 | 16 204,58 |
| 730,00 | 29 054,00 | 1 880,00 | 74 824,00 | 1 723,85 | 68 609,31 |
| 50,00 | 2 036,00 | 152,39 | 6 205,32 | 40,00 | 1 628,80 |
| 20,00 | 900,40 | 20,00 | 900,40 | 22,14 | 996,52 |
| 40,00 | 1 484,00 | 440,00 | 16 324,00 | 401,87 | 14 909,23 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,18 | 5 562,09 |
| 0,00 | 0,00 | 13,51 | 976,77 | 0,00 | 0,00 |
| 230,00 | 9 430,00 | 230,00 | 9 430,00 | 463,62 | 19 008,42 |
| 230,00 | 253,00 | 230,00 | 253,00 | 463,62 | 509,98 |
| 70,00 | 353,50 | 70,00 | 353,50 | 72,89 | 368,07 |
| 110,00 | 2 171,40 | 230,00 | 4 540,20 | 463,62 | 9 151,86 |
| 110,00 | 2 673,00 | 230,00 | 5 589,00 | 463,62 | 11 265,97 |
| | 18 287,62 | 0,00 | 48 175,87 | 1,00 | 33 060,59 |
| 0,00 | 0,00 | 750,00 | 2 107,50 | 248,99 | 699,65 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.1.1.1.4.2. | | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m | 2996,955 | m2 | | 1,49 | 4465,46 | 996,96 | 1 485,47 | 2 496,96 | 3 720,47 | 500,00 | 744,99 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.3. | | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | 998,985 | m2 | | 1,94 | 1938,03 | 498,99 | 968,04 | 498,99 | 968,04 | 500,00 | 969,99 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.4. | | Závesná klietka (lavička) s príslušenstvom, s elektrickým zdvihom do výšky 50 m, dĺžky nad 1,20 do 6,00 m | 1800 | deň | | 8 | 14400 | 105,00 | 840,00 | 1 005,00 | 8 040,00 | 795,00 | 6 360,00 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.5. | | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m | 16 | hod | | 38 | 608 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.6. | | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | 693,92 | m2 | | 3,1 | 2151,15 | 60,00 | 186,00 | 300,00 | 930,00 | 393,92 | 1 221,15 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.7. | | Systémový priamy balkónový profil (hliníkový) | 623 | m | | 28,5 | 17755,5 | 230,00 | 6 555,00 | 230,00 | 6 555,00 | 393,00 | 11 200,50 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.8. | | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | 20,818 | m3 | | 85 | 1769,53 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 918,85 | 10,01 | 850,68 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.9. | | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t | 693,92 | m2 | | 2,24 | 1554,38 | 200,00 | 448,00 | 500,00 | 1 120,00 | 193,92 | 434,38 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.10. | | Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t | 5132,755 | m2 | | 0,65 | 3336,29 | 420,00 | 273,00 | 2 485,00 | 1 615,25 | 2 647,76 | 1 721,04 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.11. | | Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t | 133,765 | m2 | | 7,41 | 991,2 | 100,00 | 741,00 | 100,00 | 741,00 | 33,77 | 250,20 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.12. | | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t | 483,508 | m2 | | 3,48 | 1682,61 | 164,40 | 572,11 | 459,40 | 1 598,71 | 24,11 | 83,90 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.13. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 219,196 | t | | 12,3 | 2696,11 | 50,00 | 615,00 | 150,00 | 1 845,00 | 69,20 | 851,11 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.14. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 1753,568 | t | | 3,5 | 6137,49 | 400,00 | 1 400,00 | 1 200,00 | 4 200,00 | 553,57 | 1 937,49 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.15. | | Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m | 5 | ks | | 34,23 | 171,15 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 171,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.16. | | Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky | 100 | m | | 3,02 | 302 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.17. | | Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 30 m | 5 | ks | | 8,08 | 40,4 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 40,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.18. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 219,196 | t | | 14,78 | 3239,72 | 50,00 | 739,00 | 150,00 | 2 217,00 | 69,20 | 1 022,72 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.19. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 4383,92 | t | | 1,65 | 7233,47 | 1 000,00 | 1 650,00 | 3 050,00 | 5 032,50 | 1 333,92 | 2 200,97 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.20. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 219,196 | t | | 10,45 | 2290,6 | 50,00 | 522,50 | 150,00 | 1 567,50 | 69,20 | 723,10 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.21. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 1095,98 | t | | 1,17 | 1282,3 | 250,00 | 292,50 | 750,00 | 877,50 | 345,98 | 404,80 |
| 1.1.1.3.1.1.1.4.22. | | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 219,196 | t | | 20 | 4383,92 | 50,00 | 1 000,00 | 150,00 | 3 000,00 | 69,20 | 1 383,92 |
| 1.1.1.3.1.1.1.5. | 99 | Presun hmôt HSV | 1 | | | | 9 335,39 | | 1 885,00 | 0,00 | 7 105,00 | 1,00 | 2 230,39 |
| 1.1.1.3.1.1.1.5.1. | | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m | 321,91 | t | | 29 | 9335,39 | 65,00 | 1 885,00 | 245,00 | 7 105,00 | 76,91 | 2 230,39 |
| **1.1.1.3.1.1.2.** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **1** | | | | **386 018,95** | | **17 252,58** | **0,00** | **32 028,43** | **1,00** | **353 990,52** |
| 1.1.1.3.1.1.2.1. | 713 | Izolácie tepelné | 1 | | | | 5 931,46 | | 975,90 | 0,00 | 1 958,70 | 1,00 | 3 972,76 |
| 1.1.1.3.1.1.2.1.1. | | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla | 693,62 | m2 | | 0,93 | 645,07 | 110,00 | 102,30 | 230,00 | 213,90 | 463,62 | 431,17 |
| 1.1.1.3.1.1.2.1.2. | | Doska XPS 300 hr. 40 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | 707,492 | m2 | | 7,26 | 5136,39 | 110,00 | 798,60 | 230,00 | 1 669,80 | 477,49 | 3 466,59 |
| 1.1.1.3.1.1.2.1.3. | | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m | 1 | KPL | | 150 | 150 | 0,50 | 75,00 | 0,50 | 75,00 | 0,50 | 75,00 |
| 1.1.1.3.1.1.2.2. | 766 | Konštrukcie stolárske | 1 | | | | 55 445,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 55 445,96 |
| 1.1.1.3.1.1.2.2.1. | | Montáž HPL stien plných | 516,6 | m2 | | 29 | 14981,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,60 | 14 981,40 |
| 1.1.1.3.1.1.2.2.2. | | DS-Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo úpravená - imitácia dreva | 521,766 | m2 | | 62,5 | 32610,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,77 | 32 610,38 |
| 1.1.1.3.1.1.2.2.3. | | Spojovací materiál na deliace steny | 516,6 | m2 | | 12,3 | 6354,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,60 | 6 354,18 |
| 1.1.1.3.1.1.2.2.4. | | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 1500 | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 500,00 |
| 1.1.1.3.1.1.2.3. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 1 | | | | 15 922,25 | | 3 266,93 | 0,00 | 13 423,98 | 1,00 | 2 498,27 |
| 1.1.1.3.1.1.2.3.1. | | Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t | 674 | m2 | | 3,56 | 2399,44 | 234,00 | 833,04 | 674,00 | 2 399,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.1.2.3.2. | | Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t | 990 | m2 | | 4,55 | 4504,5 | 192,60 | 876,33 | 782,60 | 3 560,83 | 207,40 | 943,67 |
| 1.1.1.3.1.1.2.3.3. | | Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t | 990 | m2 | | 1,98 | 1960,2 | 192,60 | 381,35 | 782,60 | 1 549,55 | 207,40 | 410,65 |
| 1.1.1.3.1.1.2.3.4. | | Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu, -0,0019t | 2 | ks | | 130 | 260 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.1.2.3.5. | | Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t | 1073,74 | m2 | | 3,8 | 4080,21 | 223,19 | 848,12 | 958,19 | 3 641,12 | 115,55 | 439,09 |
| 1.1.1.3.1.1.2.3.6. | | Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t | 1073,74 | m2 | | 1,47 | 1578,4 | 223,19 | 328,09 | 958,19 | 1 408,54 | 115,55 | 169,86 |
| 1.1.1.3.1.1.2.3.7. | | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | 390 | kg | | 1,55 | 604,5 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 604,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.1.2.3.8. | | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 535 | 535 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 535,00 |
| 1.1.1.3.1.1.2.4. | 771 | Podlahy z dlaždíc | 1 | | | | 35 281,28 | | 13 009,75 | 0,00 | 13 009,75 | 1,00 | 22 271,53 |
| 1.1.1.3.1.1.2.4.1. | | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm | 643,05 | m | | 2,15 | 1382,56 | 240,00 | 516,00 | 240,00 | 516,00 | 403,05 | 866,56 |
| 1.1.1.3.1.1.2.4.2. | | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | 693,62 | m2 | | 24,5 | 16993,69 | 230,00 | 5 635,00 | 230,00 | 5 635,00 | 463,62 | 11 358,69 |
| 1.1.1.3.1.1.2.4.3. | | Dlaždice keramické mrazuvzdorné, lxvxhr 297x297x8 mm | 721,365 | m2 | | 22 | 15870,03 | 300,00 | 6 600,00 | 300,00 | 6 600,00 | 421,37 | 9 270,03 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527881
Betpres

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.1.1.2.4.4. | | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 1035 | 1035 | | 0,25 | 258,75 | 0,25 | 258,75 | 0,75 | 776,25 |
| 1.1.1.3.1.1.2.5. | 783 | Dokončovacie práce - nátery | 1 | | | | 7 878,00 | | | 0,00 | 0,00 | 3 636,00 | 1,00 | 4 242,00 |
| 1.1.1.3.1.1.2.5.1. | | Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou | 650 | m2 | | 1,17 | 760,5 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 351,00 | 350,00 | 409,50 |
| 1.1.1.3.1.1.2.5.2. | | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | 650 | m2 | | 7,52 | 4888 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2 256,00 | 350,00 | 2 632,00 |
| 1.1.1.3.1.1.2.5.3. | | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | 650 | m2 | | 3,43 | 2229,5 | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1 029,00 | 350,00 | 1 200,50 |
| 1.1.1.3.1.1.2.6. | 787 | Dokončovacie práce - zasklievanie | 1 | | | | 265 560,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 265 560,00 |
| 1.1.1.3.1.1.2.6.1. | | Zasklievanie balkónového zábradlia bezpečnostným sklom kaleným VSG/ESG 8/8/2 | 652 | m2 | | 65 | 42380 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 42 380,00 |
| 1.1.1.3.1.1.2.6.2. | | Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo kalené VSG/ESG 8.8.2 vrátane kotvenia terčami R50SSS | 652 | m2 | | 340 | 221680 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 221 680,00 |
| 1.1.1.3.1.1.2.6.3. | | Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 1500 | 1500 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 500,00 |
| 1.1.1.3.1.1.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 1 | | | | 1 080,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.1.3.1. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž a spätná montáž antén,držiakov rozvodov,demontáž sieťok,demontáž a spätná montáž rebríka na strechu strojovne s úpravou... | 60 | hod | | 18 | 1080 | | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2. | | Zateplenie strešného plášťa | 1 | | | | 148 194,96 | | | 6 840,23 | 0,00 | 134 965,00 | 1,00 | 13 229,96 |
| 1.1.1.3.1.2.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 1 | | | | 5 564,50 | | | 0,00 | 0,00 | 5 564,50 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.1. | 4 | Vodorovné konštrukcie | 1 | | | | 2 965,27 | | | 0,00 | 0,00 | 2 965,27 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.1.1. | | Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm | 1,44 | m2 | | 48,65 | 70,06 | | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 70,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.1.2. | | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 | 8,158 | m3 | | 125 | 1019,75 | | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 1 019,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.1.3. | | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | 65,26 | m2 | | 11,52 | 751,8 | | 0,00 | 0,00 | 65,26 | 751,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.1.4. | | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | 65,26 | m2 | | 3,71 | 242,11 | | 0,00 | 0,00 | 65,26 | 242,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.1.5. | | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216 | 0,12 | t | | 1350 | 162 | | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.1.6. | | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) | 0,533 | t | | 1350 | 719,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 719,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.2. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 1 902,73 | | | 0,00 | 0,00 | 1 902,73 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.2.1. | | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky) | 10 | ks | | 5,4 | 54 | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.2.2. | | Kotevná skrutka do betónu M14 | 10 | ks | | 8,65 | 86,5 | | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 86,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.2.3. | | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicou do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M16 | 30 | ks | | 11 | 330 | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.2.4. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 7,386 | t | | 12,3 | 90,85 | | 0,00 | 0,00 | 7,39 | 90,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.2.5. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 59,088 | t | | 3,5 | 206,81 | | 0,00 | 0,00 | 59,09 | 206,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.2.6. | | Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m | 5 | ks | | 34,23 | 171,15 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 171,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.2.7. | | Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky | 100 | m | | 3,02 | 302 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.2.8. | | Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 30 m | 5 | ks | | 8,08 | 40,4 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 40,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.2.9. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 7,386 | t | | 14,78 | 109,17 | | 0,00 | 0,00 | 7,39 | 109,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.2.10. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 147,72 | t | | 1,65 | 243,74 | | 0,00 | 0,00 | 147,72 | 243,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.2.11. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 7,386 | t | | 10,45 | 77,18 | | 0,00 | 0,00 | 7,39 | 77,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.2.12. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 36,93 | t | | 1,17 | 43,21 | | 0,00 | 0,00 | 36,93 | 43,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.2.13. | | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 7,386 | t | | 20 | 147,72 | | 0,00 | 0,00 | 7,39 | 147,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.3. | 99 | Presun hmôt HSV | 1 | | | | 696,50 | | | 0,00 | 0,00 | 696,50 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.1.3.1. | | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m | 19,653 | t | | 35,44 | 696,5 | | 0,00 | 0,00 | 19,65 | 696,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 1 | | | | 139 264,46 | | | 6 840,23 | 0,00 | 126 034,50 | 1,00 | 13 229,96 |
| 1.1.1.3.1.2.2.1. | 712 | Izolácie striech | 1 | | | | 57 279,14 | | | 5 771,46 | 0,00 | 57 279,16 | 1,00 | -0,02 |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.1. | | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | 28 | m2 | | 4,83 | 135,24 | | 28,00 | 135,24 | 28,00 | 135,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.2. | | Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky | 32,2 | m2 | | 6,75 | 217,35 | | 32,20 | 217,35 | 32,20 | 217,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.3. | | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t | 1771,98 | m2 | | 1,36 | 2409,89 | | -2,08 | -2,83 | 1 771,98 | 2 409,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.4. | | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | 1774,06 | m2 | | 7,9 | 14015,07 | | 200,00 | 1 580,00 | 1 774,06 | 14 015,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.5. | | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech | 2150,417 | m2 | | 9 | 19353,75 | | 266,00 | 2 394,00 | 2 150,42 | 19 353,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.6. | | Kotviaca technika - Vrut na upevnenie do dosiek | 6550 | ks | | 0,53 | 3471,5 | | 898,00 | 475,94 | 6 550,00 | 3 471,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.7. | | Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi | 958,68 | m | | 2,88 | 2761 | | 50,00 | 144,00 | 958,68 | 2 761,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.8. | | Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m | 95,868 | m2 | | 35,5 | 3403,31 | | 0,00 | 0,00 | 95,87 | 3 403,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.9. | | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju | 95,868 | m2 | | 7,9 | 757,36 | | 0,00 | 0,00 | 95,87 | 757,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.10. | | Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P | 1 | kg | | 19,18 | 19,18 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 19,18 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.1.2.2.1.11. | | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | 1771,98 | m2 | | 1,26 | 2232,69 | | 197,92 | 249,38 | 1 771,98 | 2 232,70 | 0,00 | -0,01 |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.12. | | Separačná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE | 2037,777 | m2 | | 3,78 | 7702,8 | | 153,01 | 578,38 | 2 037,78 | 7 702,81 | 0,00 | -0,01 |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.13. | | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 800 | 800 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.2. | 713 | Izolácie tepelné | 1 | | | | 47 786,67 | | | -141,75 | 0,00 | 47 644,92 | 1,00 | 141,75 |
| 1.1.1.3.1.2.2.2.1. | | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením | 314,175 | m2 | | 2,41 | 757,16 | | 0,00 | 0,00 | 314,18 | 757,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.2.2. | | Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech | 229,435 | m2 | | 12,5 | 2867,94 | | 0,00 | 0,00 | 229,44 | 2 867,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.2.3. | | Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech | 63,325 | m2 | | 6,25 | 395,78 | | 0,00 | 0,00 | 63,33 | 395,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.2.4. | | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením | 1678,7 | m2 | | 2,78 | 4666,79 | | 0,00 | 0,00 | 1 678,70 | 4 666,79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.2.5. | | Polystyrén EPS 150 S S, hrúbka 150 mm | 2950,52 | m2 | | 10,5 | 30980,46 | # | -13,50 | -141,75 | 2 937,02 | 30 838,71 | 13,50 | 141,75 |
| 1.1.1.3.1.2.2.2.6. | | Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech | 452,639 | m2 | | 16,5 | 7468,54 | | 0,00 | 0,00 | 452,64 | 7 468,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.2.7. | | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m | 1 | KPL | | 650 | 650 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.3. | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 1 | | | | 7 368,50 | | | 276,50 | 0,00 | 5 786,50 | 1,00 | 1 582,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.3.1. | | Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t | 27 | ks | | 5,5 | 148,5 | | 3,00 | 16,50 | 23,00 | 126,50 | 4,00 | 22,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.3.2. | | Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125 | 27 | ks | | 23 | 621 | | 1,00 | 23,00 | 21,00 | 483,00 | 6,00 | 138,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.3.3. | | Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 125, záchytný kôš D 180 mm | 27 | ks | | 157 | 4239 | | 1,00 | 157,00 | 21,00 | 3 297,00 | 6,00 | 942,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.3.4. | | Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP | 27 | ks | | 80 | 2160 | | 1,00 | 80,00 | 21,00 | 1 680,00 | 6,00 | 480,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.3.5. | | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 200 | 200 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.4. | 762 | Konštrukcie tesárske | 1 | | | | 1 222,22 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 222,22 |
| 1.1.1.3.1.2.2.4.1. | | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 | 15,1 | m | | 5,99 | 90,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 90,45 |
| 1.1.1.3.1.2.2.4.2. | | Dodávka reziva | 1,055 | m3 | | 350 | 369,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 369,25 |
| 1.1.1.3.1.2.2.4.3. | | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou | 28 | m2 | | 4,65 | 130,2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 130,20 |
| 1.1.1.3.1.2.2.4.4. | | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | 26 | m | | 4,35 | 113,1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 113,10 |
| 1.1.1.3.1.2.2.4.5. | | Montáž kontralát pre sklon do 22° | 49,1 | m | | 4,39 | 215,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,10 | 215,55 |
| 1.1.1.3.1.2.2.4.6. | | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | 1,055 | m3 | | 68,53 | 72,3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 72,30 |
| 1.1.1.3.1.2.2.4.7. | | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm | 8,8 | m2 | | 20,61 | 181,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 181,37 |
| 1.1.1.3.1.2.2.4.8. | | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m | 1 | KPL | | 50 | 50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 50,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 1 | | | | 18 822,81 | | | 934,02 | 0,00 | 9 924,70 | 1,00 | 8 898,11 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.1. | | Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30° | 23 | m | | 16,55 | 380,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 380,65 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.2. | | Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30° | 20 | m | | 12,47 | 249,4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 249,40 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.3. | | Lapač snehu sedlový pozink farebný, r.š. do 307 mm, sklon strechy do 30° | 8 | m | | 45 | 360 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 360,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.4. | | Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° | 34 | m2 | | 65 | 2210 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 2 210,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.5. | | Úžľabie zhotovené zo zvitkov pozink farebný, r.š. 660 mm | 32 | m | | 31,4 | 1004,8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 1 004,80 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.6. | | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t | 57,913 | m2 | | 3,15 | 182,43 | | 57,91 | 182,43 | 57,91 | 182,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.7. | | Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek | 41 | m2 | | 45,3 | 1857,3 | # | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 1 857,30 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.8. | | Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm | 14 | m | | 12,47 | 174,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 174,58 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.9. | | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm | 14 | m | | 14,35 | 200,9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 200,90 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.10. | | Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t | 1 | ks | | 42,3 | 42,3 | | 1,00 | 42,30 | 1,00 | 42,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.11. | | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | 1176,77 | m | | 1,15 | 1353,29 | | 616,77 | 709,29 | 1 176,77 | 1 353,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.12. | | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm | 18 | m | | 26,7 | 480,6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 480,60 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.13. | | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm | 37 | m | | 12,47 | 461,39 | | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 461,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.14. | | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm | 388 | m | | 16,55 | 6421,4 | | 0,00 | 0,00 | 388,00 | 6 421,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.15. | | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm | 47 | m | | 19,87 | 933,89 | | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 933,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.16. | | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm | 68,3 | m | | 27,6 | 1885,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,30 | 1 885,08 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.17. | | Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm | 4 | ks | | 23,7 | 94,8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 94,80 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.18. | | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 530 | 530 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

Betpres

[redacted]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.1.2.2.6. | 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé | 1 | | | | 317,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 317,31 |
| 1.1.1.3.1.2.2.6.1. | | Montáž strešnej fólie, na plné debnenie | 34 | m2 | | 3,19 | 108,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 108,46 |
| 1.1.1.3.1.2.2.6.2. | | Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 270 g/m2 | 39,1 | m2 | | 4,83 | 188,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,10 | 188,85 |
| 1.1.1.3.1.2.2.6.3. | | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.7. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 1 | | | | 5 399,22 | | 0,00 | 0,00 | 5 399,22 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.1. | | Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, kruhového pri priechode svetla nad 2 do 2,5 m2 -0,0372t | 4 | m | | 35 | 140 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.2. | | Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, kruhovéhostavebný otvor nad 0,6 do 1 m2 | 4 | ks | | 185 | 740 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.3. | | SV-Bodový strešný svetlík pevný kruhový, pre svetlosť: D 90 cm, pre strešný rozmer D92 cm, kupola | 4 | ks | | 924 | 3696 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.4. | | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | 72,78 | kg | | 5,2 | 378,46 | 0,00 | 0,00 | 72,78 | 378,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.5. | | Oceľové konštrukcie so spracovaním | 78,602 | kg | | 3,75 | 294,76 | 0,00 | 0,00 | 78,60 | 294,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.6. | | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.8. | 783 | Dokončovacie práce - nátery | 1 | | | | 1 068,59 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 068,59 |
| 1.1.1.3.1.2.2.8.1. | | Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm | 100 | m2 | | 8,23 | 823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 823,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.8.2. | | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná | 86,172 | m2 | | 2,85 | 245,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,17 | 245,59 |
| 1.1.1.3.1.2.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 1 | | | | 3 366,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 366,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.3.1. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž a spätná montáž antén,držiakov rozvodov,demontáž sieťok,demontáž a spätná montáž rebríka na strechu strojovne s úpravou... | 60 | hod | | 18 | 1080 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.3.2. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava strechy okolo vpustov | 27 | hod | | 18 | 486 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.3.3. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- rozrezanie a vysušenie chybných miest streš.podkladu | 100 | hod | | 18 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.3. | | Výmena otvorových konštrukcií | 1 | | | | 539 339,69 | | 71 302,36 | 0,00 | 172 960,94 | 1,00 | 366 378,75 |
| 1.1.1.3.1.3.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 1 | | | | 70 208,67 | | 36 766,75 | 0,00 | 69 454,30 | 1,00 | 754,37 |
| 1.1.1.3.1.3.1.1. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 1 | | | | 372,60 | | 0,00 | 0,00 | 372,60 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.3.1.1.1. | | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú | 1,62 | m3 | | 230 | 372,6 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 372,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.3.1.2. | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 | | | | 29 673,98 | | 6 667,23 | 0,00 | 29 440,92 | 1,00 | 233,06 |
| 1.1.1.3.1.3.1.2.1. | | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | 2553,25 | m | | 2,15 | 5489,49 | 1 088,00 | 2 339,20 | 2 528,00 | 5 435,20 | 25,25 | 54,29 |
| 1.1.1.3.1.3.1.2.2. | | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | 765,975 | m2 | | 12,3 | 9421,49 | -204,03 | -2 509,57 | 765,97 | 9 421,43 | 0,00 | 0,06 |
| 1.1.1.3.1.3.1.2.3. | | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | 570 | m | | 9,6 | 5472 | 264,00 | 2 534,40 | 563,10 | 5 405,76 | 6,90 | 66,24 |
| 1.1.1.3.1.3.1.2.4. | | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech | 570 | m | | 16,3 | 9291 | 264,00 | 4 303,20 | 563,10 | 9 178,53 | 6,90 | 112,47 |
| 1.1.1.3.1.3.1.3. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 39 055,24 | | 29 624,52 | 0,00 | 38 558,93 | 1,00 | 496,31 |
| 1.1.1.3.1.3.1.3.1. | | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | 9221,32 | m2 | | 2,95 | 27202,89 | 8 030,00 | 23 688,50 | 9 160,00 | 27 022,00 | 61,32 | 180,89 |
| 1.1.1.3.1.3.1.3.2. | | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t | 21 | m | | 2,78 | 58,38 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 58,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.3.1.3.3. | | Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t | 1133,1 | m | | 3,25 | 3682,58 | 700,00 | 2 275,00 | 1 133,10 | 3 682,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.3.1.3.4. | | Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t | 113,2 | m | | 3,25 | 367,9 | 0,00 | 0,00 | 63,20 | 205,40 | 50,00 | 162,50 |
| 1.1.1.3.1.3.1.3.5. | | Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t | 52,018 | m2 | | 4,78 | 248,65 | 0,00 | 0,00 | 52,02 | 248,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.3.1.3.6. | | Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t | 1808,5 | m | | 2,78 | 5027,63 | 883,50 | 2 456,13 | 1 783,50 | 4 958,13 | 25,00 | 69,50 |
| 1.1.1.3.1.3.1.3.7. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 19,836 | t | | 12,3 | 243,98 | 9,70 | 119,31 | 19,20 | 236,16 | 0,64 | 7,82 |
| 1.1.1.3.1.3.1.3.8. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 158,688 | t | | 3,5 | 555,41 | 78,80 | 275,80 | 154,80 | 541,80 | 3,89 | 13,61 |
| 1.1.1.3.1.3.1.3.9. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 19,836 | t | | 14,78 | 293,18 | 9,70 | 143,37 | 19,20 | 283,78 | 0,64 | 9,40 |
| 1.1.1.3.1.3.1.3.10. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 396,72 | t | | 1,65 | 654,59 | 188,00 | 310,20 | 378,00 | 623,70 | 18,72 | 30,89 |
| 1.1.1.3.1.3.1.3.11. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 19,836 | t | | 10,45 | 207,29 | 9,70 | 101,37 | 19,20 | 200,65 | 0,64 | 6,64 |
| 1.1.1.3.1.3.1.3.12. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 99,18 | t | | 1,17 | 116,04 | 52,00 | 60,84 | 97,18 | 113,70 | 2,00 | 2,34 |
| 1.1.1.3.1.3.1.3.13. | | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 19,836 | t | | 20 | 396,72 | 9,70 | 194,00 | 19,20 | 384,00 | 0,64 | 12,72 |
| 1.1.1.3.1.3.1.4. | 99 | Presun hmôt HSV | 1 | | | | 1 106,85 | | 475,00 | 0,00 | 1 081,85 | 1,00 | 25,00 |
| 1.1.1.3.1.3.1.4.1. | | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m | 44,274 | t | | 25 | 1106,85 | 19,00 | 475,00 | 43,27 | 1 081,85 | 1,00 | 25,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 1 | | | | 467 331,02 | | 34 535,61 | 0,00 | 102 786,64 | 1,00 | 364 544,38 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.1.3.2.1. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 1 | | | | 11 607,90 | | | 2 714,00 | 0,00 | 3 108,14 | 1,00 | 8 499,76 |
| 1.1.1.3.1.3.2.1.1. | | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | 498,35 | m | | 1,27 | 632,9 | | 181,10 | 230,00 | 491,45 | 624,14 | 6,90 | 8,76 |
| 1.1.1.3.1.3.2.1.2. | | Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm | 575 | m | | 17 | 9775 | | 132,00 | 2 244,00 | 132,00 | 2 244,00 | 443,00 | 7 531,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.1.3. | | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 1200 | 1200 | | 0,20 | 240,00 | 0,20 | 240,00 | 0,80 | 960,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2. | 766 | Konštrukcie stolárske | 1 | | | | 270 185,71 | | | 26 486,61 | 0,00 | 53 949,76 | 1,00 | 216 235,95 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.1. | | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | 3072,46 | m | | 14,5 | 44550,67 | | 1 448,00 | 20 996,00 | 3 035,50 | 44 014,75 | 36,96 | 535,92 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.2. | | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | 3221,673 | m | | 1,32 | 4252,61 | | 1 527,90 | 2 016,83 | 3 167,90 | 4 181,63 | 53,77 | 70,98 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.3. | | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | 3221,673 | m | | 1,39 | 4478,13 | | 1 527,90 | 2 123,78 | 3 167,90 | 4 403,38 | 53,77 | 74,75 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.4. | | PO1-Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x900 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz | 30 | ks | | 145 | 4350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 4 350,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.5. | | PO2 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x1500 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz | 241 | ks | | 168,5 | 40608,5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 | 40 608,50 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.6. | | PO3 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1450x1500 mm, izolačné trojsklo -viď výkaz | 12 | ks | | 245 | 2940 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 2 940,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.7. | | PO4 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1500x1500 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz | 6 | ks | | 248 | 1488 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1 488,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.8. | | PO5 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1150x600 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz | 6 | ks | | 108 | 648 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 648,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.9. | | PO6 - Plastové okno jednokrídlové OS,1150x1250 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz | 1 | ks | | 185 | 185 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 185,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.10. | | PO7 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x1800 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz | 28 | ks | | 195 | 5460 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 5 460,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.11. | | PO8 - Plastové okno jednokrídlové OS,950x1400 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz | 1 | ks | | 170 | 170 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 170,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.12. | | PO9 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x600 mm, izolačné dvojsklo- viď výkaz | 51 | ks | | 110 | 5610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 5 610,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.13. | | PO10 - Plastové okno jednokrídlové OS, 600x600 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz | 4 | ks | | 73,2 | 292,8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 292,80 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.14. | | PO11 - Plastové okno dvojkrídlové OS 2100x1500 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz | 2 | ks | | 360 | 720 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 720,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.15. | | PD1-Plastové dvere plné vonkajšie 900x2020 mm zateplené otváravé-viď výkaz | 2 | ks | | 1017 | 2034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2 034,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.16. | | PD2-Plastové balkónové dvere 1000x2250 mm otváravo-sklopné s izolačným trojsklom - viď výkaz | 167 | ks | | 865 | 144455 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 144 455,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.17. | | PD3 - Plastové dvere plné vonkajšie 1100x2020 mm zateplené otváravé-viď výkaz | 1 | ks | | 1110 | 1110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 110,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.18. | | PD4-Plastové okno 1800x2200 mm dvojkrídlové otváravé s izolačným trojsklom - viď výkaz | 1 | ks | | 1575 | 1575 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 575,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.19. | | PD5-Plastové dvere plné vonkajšie 1000x2020 mm zateplené - viď výkaz | 1 | ks | | 1060 | 1060 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 060,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.20. | | PD6-Plastové okno 1800x2250 mm dvojkrídlové otváravé s izolačným trojsklom - viď výkaz | 1 | ks | | 1598 | 1598 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 598,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.21. | | PD7 - Plastové dvere plné vonkajšie 1200x2200 mm zateplené otváravé-viď výkaz | 1 | ks | | 1250 | 1250 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 250,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.22. | | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 1350 | 1350 | | 1,00 | 1 350,00 | 1,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 1 | | | | 182 626,70 | | | 5 335,00 | 0,00 | 42 818,03 | 1,00 | 139 808,67 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.1. | | Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | 419,4 | m | | 14,5 | 6081,3 | # | 0,00 | 0,00 | 312,32 | 4 528,64 | 107,08 | 1 552,66 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.2. | | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | 440,37 | m | | 1,32 | 581,29 | # | 0,00 | 0,00 | 327,97 | 432,92 | 112,40 | 148,37 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.3. | | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | 440,37 | m | | 1,59 | 700,19 | # | 0,00 | 0,00 | 327,97 | 521,47 | 112,40 | 178,72 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.4. | | PU1-Okno hliníkové jednokrídlové požiarne EI 30 D1-C,OS, vxš 1200x1800 mm, izolačné trojsklo so samozatváračom - viď výkaz | 2 | ks | | 2198 | 4396 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4 396,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.5. | | HS1-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 4800x2500 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz | 8 | ks | | 4775 | 38200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 38 200,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.6. | | HS2-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 5250x2500 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz | 5 | ks | | 5215 | 26075 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 26 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.7. | | HS3-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 4800x1500 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz | 1 | ks | | 3025 | 3025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3 025,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.8. | | HS4-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 5000x3100 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz | 1 | ks | | 6445 | 6445 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6 445,00 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

Betpres

[redacted]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.1.3.2.3.9. | | HS5-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 4800x3100 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz | 1 | ks | | 5910 | 5910 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5 910,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.10. | | HS6-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 3600x2350 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz | 4 | ks | | 3624 | 14496 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 14 496,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.11. | | HS7-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 3000x2350 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz | 1 | ks | | 2980 | 2980 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 980,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.12. | | HD1-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1600x2950 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz | 4 | ks | | 3155 | 12620 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 12 620,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.13. | | HD2-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1400x3250 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz | 1 | ks | | 2995 | 2995 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 995,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.14. | | HD3-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1600x2650 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz | 1 | ks | | 2975 | 2975 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 975,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.15. | | HD4-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1800x2200 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz | 1 | ks | | 2950 | 2950 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 950,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.16. | | HO4-Vonkajšie jednokrídlové hliníkové okno 1500x1500 s oplechovaním - viď výkaz | 5 | ks | | 1185 | 5925 | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.17. | | HO7-Vonkajšie jednokrídlové hliníkové okno 1200x1800 s oplechovaním - viď výkaz | 4 | ks | | 1140 | 4560 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4 560,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.18. | | Montáž interiérovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej | 1270,473 | m2 | | 8 | 10163,78 | # | 160,00 | 1 280,00 | 160,00 | 1 280,00 | 1 110,47 | 8 883,78 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.19. | | Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela,s vedením | 1270,473 | m2 | | 22,5 | 28585,64 | # | 160,00 | 3 600,00 | 160,00 | 3 600,00 | 1 110,47 | 24 985,64 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.20. | | Montáž mreží pevných skrutkovaním | 55 | m2 | | 12,5 | 687,5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 687,50 |
| 1.1.1.3.1.3.2.3.21. | | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 2275 | 2275 | | 0,20 | 455,00 | 0,20 | 455,00 | 0,80 | 1 820,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.4. | 784 | Dokončovacie práce - maľby | 1 | | | | 2 910,71 | | | 0,00 | 0,00 | 2 910,71 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.4.1. | | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | 765,975 | m2 | | 0,8 | 612,78 | | 0,00 | 0,00 | 765,98 | 612,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.3.2.4.2. | | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | 765,975 | m2 | | 3 | 2297,93 | | 0,00 | 0,00 | 765,98 | 2 297,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.3.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 1 | | | | 1 800,00 | | | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1,00 | 1 080,00 |
| 1.1.1.3.1.3.3.1. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž a spätná montáž mreží, sieťok.. | 40 | hod | | 18 | 720 | | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.3.3.2. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín--úprava mreží okien 1.pp | 60 | hod | | 18 | 1080 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 1 080,00 |
| 1.1.1.3.1.4. | | Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií | 1 | | | | 111 441,73 | | | 343,89 | 0,00 | 535,86 | 1,00 | 110 905,87 |
| 1.1.1.3.1.4.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 1 | | | | 100 362,00 | | | 343,89 | 0,00 | 444,66 | 1,00 | 99 917,34 |
| 1.1.1.3.1.4.1.1. | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 | | | | 84 106,95 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 84 106,95 |
| 1.1.1.3.1.4.1.1.1. | | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou | 1305 | m2 | | 1,6 | 2088 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305,00 | 2 088,00 |
| 1.1.1.3.1.4.1.1.2. | | Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm | 1305 | m2 | | 14,55 | 18987,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305,00 | 18 987,75 |
| 1.1.1.3.1.4.1.1.3. | | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 1305 | m2 | | 6,51 | 8495,55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305,00 | 8 495,55 |
| 1.1.1.3.1.4.1.1.4. | | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | 59,135 | m2 | | 1,6 | 94,62 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,14 | 94,62 |
| 1.1.1.3.1.4.1.1.5. | | Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm | 59,135 | m2 | | 12,78 | 755,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,14 | 755,75 |
| 1.1.1.3.1.4.1.1.6. | | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 59,135 | m2 | | 6,51 | 384,97 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,14 | 384,97 |
| 1.1.1.3.1.4.1.1.7. | | Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené | 1345,405 | m2 | | 39 | 52470,8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345,41 | 52 470,80 |
| 1.1.1.3.1.4.1.1.8. | | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | 25 | m2 | | 1,1 | 27,5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 27,50 |
| 1.1.1.3.1.4.1.1.9. | | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá | 5,15 | kg | | 5,05 | 26,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 26,01 |
| 1.1.1.3.1.4.1.1.10. | | Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 20 mm | 25 | m2 | | 19,74 | 493,5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 493,50 |
| 1.1.1.3.1.4.1.1.11. | | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm | 25 | m2 | | 11,3 | 282,5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 282,50 |
| 1.1.1.3.1.4.1.2. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 15 019,82 | | | 343,89 | 0,00 | 444,66 | 1,00 | 14 575,16 |
| 1.1.1.3.1.4.1.2.1. | | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | 1345,405 | m2 | | 3,27 | 4399,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345,41 | 4 399,47 |
| 1.1.1.3.1.4.1.2.2. | | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | 1345,405 | m2 | | 3,1 | 4170,76 | | 45,00 | 139,50 | 45,00 | 139,50 | 1 300,41 | 4 031,26 |
| 1.1.1.3.1.4.1.2.3. | | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | 20,88 | m2 | | 3,02 | 63,06 | | 0,00 | 0,00 | 20,88 | 63,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.4.1.2.4. | | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t | 7,4 | m2 | | 2,24 | 16,58 | | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 16,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.4.1.2.5. | | Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t | 1 | ks | | 0,83 | 0,83 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.4.1.2.6. | | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | 1,576 | m2 | | 7,55 | 11,9 | | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 11,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.4.1.2.7. | | Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t | 2,4 | m | | 3,5 | 8,4 | | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 8,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.4.1.2.8. | | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t | 1305 | m2 | | 3,45 | 4502,25 | | 45,00 | 155,25 | 45,00 | 155,25 | 1 260,00 | 4 347,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.1.4.1.2.9. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 17,862 | t | | 12,3 | 219,7 | 0,50 | 6,15 | 0,50 | 6,15 | 17,36 | 213,55 |
| 1.1.1.3.1.4.1.2.10. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 35,724 | t | | 3,5 | 125,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,72 | 125,03 |
| 1.1.1.3.1.4.1.2.11. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 17,862 | t | | 14,78 | 264 | 0,50 | 7,39 | 0,50 | 7,39 | 17,36 | 256,61 |
| 1.1.1.3.1.4.1.2.12. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 357,24 | t | | 1,65 | 589,45 | 10,50 | 17,33 | 10,50 | 17,33 | 346,74 | 572,12 |
| 1.1.1.3.1.4.1.2.13. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 17,862 | t | | 10,45 | 186,66 | 0,50 | 5,23 | 0,50 | 5,23 | 17,36 | 181,43 |
| 1.1.1.3.1.4.1.2.14. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 89,31 | t | | 1,17 | 104,49 | 2,60 | 3,04 | 2,60 | 3,04 | 86,71 | 101,45 |
| 1.1.1.3.1.4.1.2.15. | | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 17,862 | t | | 20 | 357,24 | 0,50 | 10,00 | 0,50 | 10,00 | 17,36 | 347,24 |
| 1.1.1.3.1.4.1.3. | 99 | Presun hmôt HSV | 1 | | | | 1 235,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 235,23 |
| 1.1.1.3.1.4.1.3.1. | | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m | 34,854 | t | | 35,44 | 1235,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,85 | 1 235,23 |
| **1.1.1.3.1.4.2.** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **1** | | | | **11 079,73** | | **0,00** | **0,00** | **91,20** | **1,00** | **10 988,53** |
| 1.1.1.3.1.4.2.1. | 712 | Izolácie striech | 1 | | | | 528,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 528,81 |
| 1.1.1.3.1.4.2.1.1. | | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | 40,405 | m2 | | 4,83 | 195,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,41 | 195,16 |
| 1.1.1.3.1.4.2.1.2. | | Parozábrana , PE fólia bez spevňujúcej mriežky | 46,466 | m2 | | 6,75 | 313,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,47 | 313,65 |
| 1.1.1.3.1.4.2.1.3. | | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20,00 |
| 1.1.1.3.1.4.2.2. | 763 | Konštrukcie - drevostavby | 1 | | | | 770,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 770,08 |
| 1.1.1.3.1.4.2.2.1. | | Kazetový podhľad 600 x 600 mm, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm | 25 | m2 | | 30,5 | 762,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 762,50 |
| 1.1.1.3.1.4.2.2.2. | | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m | 0,214 | t | | 35,44 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 7,58 |
| 1.1.1.3.1.4.2.3. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 1 | | | | 1 300,49 | | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 1,00 | 1 209,29 |
| 1.1.1.3.1.4.2.3.1. | | Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t | 15,405 | m2 | | 2,35 | 36,2 | 0,00 | 0,00 | 15,41 | 36,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.4.2.3.2. | | Montáž podhľadov lamelový systém HUNTER DOUGLAS alebo 84 R zatvorených | 15,405 | m2 | | 78,5 | 1209,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,41 | 1 209,29 |
| 1.1.1.3.1.4.2.3.3. | | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 55 | 55 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.4.2.4. | 771 | Podlahy z dlaždíc | 1 | | | | 1 400,97 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 400,97 |
| 1.1.1.3.1.4.2.4.1. | | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm | 16,7 | m | | 2,15 | 35,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 35,91 |
| 1.1.1.3.1.4.2.4.2. | | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm | 25 | m2 | | 24,5 | 612,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 612,50 |
| 1.1.1.3.1.4.2.4.3. | | Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, | 27,389 | m2 | | 22 | 602,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,39 | 602,56 |
| 1.1.1.3.1.4.2.4.4. | | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 150,00 |
| 1.1.1.3.1.4.2.5. | 776 | Podlahy povlakové | 1 | | | | 50,66 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 50,66 |
| 1.1.1.3.1.4.2.5.1. | | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | 16,5 | m2 | | 3,07 | 50,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 50,66 |
| 1.1.1.3.1.4.2.6. | 784 | Dokončovacie práce - maľby | 1 | | | | 7 028,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7 028,72 |
| 1.1.1.3.1.4.2.6.1. | | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | 1364,135 | m2 | | 0,8 | 1091,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364,14 | 1 091,31 |
| 1.1.1.3.1.4.2.6.2. | | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | 500 | m2 | | 1,79 | 895 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 895,00 |
| 1.1.1.3.1.4.2.6.3. | | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | 1000 | m2 | | 0,95 | 950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 950,00 |
| 1.1.1.3.1.4.2.6.4. | | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | 1364,135 | m2 | | 3 | 4092,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364,14 | 4 092,41 |
| **1.1.1.3.1.5.** | | **Termostatizácia** | **1** | | | | **12 073,36** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **12 073,36** |
| **1.1.1.3.1.5.1.** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **1** | | | | **10 172,36** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **10 172,36** |
| 1.1.1.3.1.5.1.1. | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 1 | | | | 2 029,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 029,72 |
| 1.1.1.3.1.5.1.1.1. | | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 | 2636 | m | | 0,77 | 2029,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,00 | 2 029,72 |
| 1.1.1.3.1.5.1.2. | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. | 1 | | | | 6 286,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6 286,72 |
| 1.1.1.3.1.5.1.2.1. | | Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso | 236 | ks | | 7,35 | 1734,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 1 734,60 |
| 1.1.1.3.1.5.1.2.2. | | HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C | 80 | ks | | 14,8 | 1184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 1 184,00 |
| 1.1.1.3.1.5.1.2.3. | | HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | 15 | ks | | 12,24 | 183,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 183,60 |
| 1.1.1.3.1.5.1.2.4. | | HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | 15 | ks | | 12,24 | 183,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 183,60 |
| 1.1.1.3.1.5.1.2.5. | | HERZ Ventil TS-90 DN 20, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | 5 | ks | | 19,9 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 99,50 |
| 1.1.1.3.1.5.1.2.6. | | HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | 160 | ks | | 9,9 | 1584 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 1 584,00 |
| 1.1.1.3.1.5.1.2.7. | | HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | 123 | ks | | 9,9 | 1217,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 1 217,70 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.1.5.1.2.8. | | HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 20, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | 5 | ks | | 14,34 | 71,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 71,70 |
| 1.1.1.3.1.5.1.2.9. | | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m | 0,1 | t | | 80,2 | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 8,02 |
| 1.1.1.3.1.5.1.2.10. | | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | 1 | KPL | | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20,00 |
| 1.1.1.3.1.5.1.3. | 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | 1 | | | | 1 855,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 855,92 |
| 1.1.1.3.1.5.1.3.1. | | Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových | 407 | m2 | | 2,38 | 968,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 968,66 |
| 1.1.1.3.1.5.1.3.2. | | Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových | 407 | m2 | | 0,56 | 227,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 227,92 |
| 1.1.1.3.1.5.1.3.3. | | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | 407 | m2 | | 0,56 | 227,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 227,92 |
| 1.1.1.3.1.5.1.3.4. | | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies | 407 | m2 | | 1,06 | 431,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 431,42 |
| 1.1.1.3.1.5.2. | OST | Ostatné | 1 | | | | 1 901,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 901,00 |
| 1.1.1.3.1.5.2.1. | | Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky | 24 | hod | | 26 | 624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 624,00 |
| 1.1.1.3.1.5.2.2. | | Kompletné vyskúšanie systému | 1 | ks | | 105 | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 105,00 |
| 1.1.1.3.1.5.2.3. | | Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h) | 72 | hod | | 10,5 | 756 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 756,00 |
| 1.1.1.3.1.5.2.4. | | Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky | 16 | hod | | 26 | 416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 416,00 |
| 1.1.1.3.1.6. | | Elektroinštalácia | 1 | | | | 13 046,05 | | 5 619,60 | 0,00 | 9 610,70 | 1,00 | 3 435,35 |
| 1.1.1.3.1.6.1. | | Rozvádzače | 1 | | | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 |
| 1.1.1.3.1.6.1.1. | | Dozbrojenie HR | 1 | ks | | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 |
| 1.1.1.3.1.6.2. | | Káble a vodiče | 1 | | | | 1 116,85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 116,85 |
| 1.1.1.3.1.6.2.1. | | CHKE-R-J 3x1,5 | 75 | m | | 2,15 | 161,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 161,25 |
| 1.1.1.3.1.6.2.2. | | CHKE-R-J 5x6 | 45 | m | | 13,8 | 621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 621,00 |
| 1.1.1.3.1.6.2.3. | | telefónny kábel x0,6 | 130 | m | | 1,47 | 191,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 191,10 |
| 1.1.1.3.1.6.2.4. | | CYA 16 mm2 | 25 | m | | 5,74 | 143,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 143,50 |
| 1.1.1.3.1.6.3. | | Inštalačný materiál | 1 | | | | 773,10 | | 119,60 | 0,00 | 119,60 | 1,00 | 653,50 |
| 1.1.1.3.1.6.3.1. | | rúrka do ?16 s vťahovacím drôtom | 80 | m | | 1,38 | 110,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 110,40 |
| 1.1.1.3.1.6.3.2. | | rúrka do ?25 s vťahovacím drôtom | 30 | m | | 2,17 | 65,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 65,10 |
| 1.1.1.3.1.6.3.3. | | rúrka do ?50 s vťahovacím drôtom | 20 | m | | 5,98 | 119,6 | 20,00 | 119,60 | 20,00 | 119,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.6.3.4. | | lišta L 40/20 | 100 | m | | 4,78 | 478 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 478,00 |
| 1.1.1.3.1.6.4. | | Bleskozvod a uzemnenie | 1 | | | | 8 591,10 | | 4 600,00 | 0,00 | 8 591,10 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.6.4.1. | | AlMgSi 50/ PV 21 | 80 | m | | 8,74 | 699,2 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 699,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.6.4.2. | | AlMgSi 50/PVC | 80 | m | | 6,83 | 546,4 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 546,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.6.4.3. | | FeZn o10 zvodové a zemniace vedenie | 50 | m | | 6,83 | 341,5 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 341,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.6.4.4. | | krabica 476010 + popis.štítok | 6 | m | | 55,6 | 333,6 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 333,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.6.4.5. | | aktívny bleskozvod AFB 1062 2D | 1 | ks | | 4600 | 4600 | 1,00 | 4 600,00 | 1,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.6.4.6. | | nadstavovacia tyč 5m AFC 2003 MR | 1 | ks | | 410 | 410 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.6.4.7. | | trojnožka nastaviteľná | 1 | ks | | 310 | 310 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.6.4.8. | | čítač zásahu bleskom AFV 0907 CF | 2 | ks | | 500 | 1000 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.6.4.9. | | zemniaca tyč 2 m | 6 | ks | | 37,5 | 225 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.6.4.10. | | svorky SZ, SJ02, So, Sk, SP1... | 22 | ks | | 5,7 | 125,4 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 125,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.6.5. | | Zemné práce | 1 | | | | 525,00 | | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.6.5.1. | | výkop a zásyp ryhy pre zemniace vedenie o rozm. 35x70 cm | 30 | m | | 17,5 | 525 | 30,00 | 525,00 | 30,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.6.6. | | Ostatné | 1 | | | | 1 940,00 | | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 1,00 | 1 565,00 |
| 1.1.1.3.1.6.6.1. | | demontáž ex. inštalácie, sekanie drážok, otvorov cez stenu, zapojenie inštalácie, uvedenie zariadenia do prevádzky | 80 | hod | | 18 | 1440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 1 440,00 |
| 1.1.1.3.1.6.6.2. | | Odborná prehliadka a skúška | 20 | hod | | 25 | 500 | 15,00 | 375,00 | 15,00 | 375,00 | 5,00 | 125,00 |
| 1.1.1.3.3. | | SO 02 - Obnoviteľné zdroje energie | 1 | | | | 39 997,48 | | 31 843,48 | 0,00 | 31 843,48 | 1,00 | 8 154,00 |
| 1.1.1.3.3.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 1 | | | | 17,1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 17,10 |
| 1.1.1.3.3.1.1. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 17,1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 17,10 |
| 1.1.1.3.3.1.1.1. | | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t | 2 | ks | | 8,55 | 17,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 17,10 |
| 1.1.1.3.3.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 1 | | | | 39 980,38 | | 31 843,48 | 0,00 | 31 843,48 | 1,00 | 8 136,90 |
| 1.1.1.3.3.2.1. | 713 | Izolácie tepelné | 1 | | | | 133,95 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 133,95 |
| 1.1.1.3.3.2.1.1. | | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70 | 24 | m | | 3,5 | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 84,00 |
| 1.1.1.3.3.2.1.2. | | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | 6 | m | | 1,76 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 10,56 |
| 1.1.1.3.3.2.1.3. | | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX | 18 | m | | 2,06 | 37,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 37,08 |
| 1.1.1.3.3.2.1.4. | | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m | 1 | KPL | | 2,31 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,31 |
| 1.1.1.3.3.2.2. | 732 | Ústredné kúrenie, strojovne | 1 | | | | 505,56 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 505,56 |
| 1.1.1.3.3.2.2.1. | | Demontáž ohrievača zásobníkového ležatého objemu nad 630 do 1600 l, -0,70920t | 2 | ks | | 66 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 132,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.3.2.2.2. | | Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu nad 630 do 1600 l | 2 | ks | | 94,73 | 189,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 189,46 |
| 1.1.1.3.3.2.2.3. | | Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 630 do 1600 l | 2 | ks | | 31,5 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 63,00 |
| 1.1.1.3.3.2.2.4. | | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m | 1,418 | t | | 85,4 | 121,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 121,10 |
| 1.1.1.3.3.2.3. | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 1 | | | | 672,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 672,81 |
| 1.1.1.3.3.2.3.1. | | Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t | 4 | m | | 2,63 | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 10,52 |
| 1.1.1.3.3.2.3.2. | | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6 | 6 | m | | 21,28 | 127,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 127,68 |
| 1.1.1.3.3.2.3.3. | | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9 | 18 | m | | 27,63 | 497,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 497,34 |
| 1.1.1.3.3.2.3.4. | | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5 | 30 | m | | 0,9 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 27,00 |
| 1.1.1.3.3.2.3.5. | | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 10,27 | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,27 |
| 1.1.1.3.3.2.4. | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. | 1 | | | | 824,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 824,58 |
| 1.1.1.3.3.2.4.1. | | Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t | 2 | ks | | 10,09 | 20,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,18 |
| 1.1.1.3.3.2.4.2. | | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | 5 | ks | | 1,13 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,65 |
| 1.1.1.3.3.2.4.3. | | HERZ Odvzdušňovací ventilček, PN 10, DN 15, obj.č.1263701 | 2 | ks | | 1,23 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,46 |
| 1.1.1.3.3.2.4.4. | | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 | 2 | ks | | 6,5 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 13,00 |
| 1.1.1.3.3.2.4.5. | | HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 32, z DR mosadze | 3 | ks | | 18,9 | 56,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 56,70 |
| 1.1.1.3.3.2.4.6. | | HERZ Ventil spätný pružinový DN 32, teleso z mosadze, NBR tesnenie | 1 | ks | | 16,75 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 16,75 |
| 1.1.1.3.3.2.4.7. | | HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 32, PN 16 | 1 | ks | | 23,2 | 23,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 23,20 |
| 1.1.1.3.3.2.4.8. | | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 | 8 | ks | | 8,23 | 65,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 65,84 |
| 1.1.1.3.3.2.4.9. | | HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 50, z DR mosadze | 6 | ks | | 49,4 | 296,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 296,40 |
| 1.1.1.3.3.2.4.10. | | HERZ Ventil spätný pružinový DN 50, teleso z mosadze, NBR tesnenie | 2 | ks | | 33,95 | 67,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 67,90 |
| 1.1.1.3.3.2.4.11. | | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2 | 1 | ks | | 10,1 | 10,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,10 |
| 1.1.1.3.3.2.4.12. | | Termostatický zmiešavací ventil Giacomini R156, 2" | 1 | ks | | 196,4 | 196,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 196,40 |
| 1.1.1.3.3.2.4.13. | | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 50,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5. | | Solárne zariadenie - dodávka Viessmann | 1 | | | | 31 843,48 | | 31 843,48 | 0,00 | 31 843,48 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.1. | | Vitosol 100-F SH1A 2,3m2<br>Obj. č.: 7417762 | 16 | ks | | 560 | 8960 | 16,00 | 8 960,00 | 16,00 | 8 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.2. | | pripojovacia sada Vitosol 100-F/200-F<br>Obj. č.: 7248240 | 8 | ks | | 66,36 | 530,88 | 8,00 | 530,88 | 8,00 | 530,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.3. | | spojovacie rúry (2 ks)<br>Obj. č.: 7248239 | 8 | ks | | 32,76 | 262,08 | 8,00 | 262,08 | 8,00 | 262,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.4. | | sada ponorných púzdier<br>Obj. č.: 7174993 | 1 | ks | | 35,28 | 35,28 | 1,00 | 35,28 | 1,00 | 35,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.5. | | rýchly odvzdušňovač (mosadz)<br>s uzatváracím kohútom 22 mm<br>Obj. č.: 7316789 | 8 | ks | | 48,72 | 389,76 | 8,00 | 389,76 | 8,00 | 389,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.6. | | podpery pre ploché strechy<br>25 až 45°, 2 kolektory, vodorovne<br>Obj. č.: Z005484 | 8 | ks | | 650 | 5200 | 8,00 | 5 200,00 | 8,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.7. | | Solar-Divicon PS20<br>s vysoko účinným čerpadlom<br>Obj. č.: Z012027 | 1 | ks | | 885 | 885 | 1,00 | 885,00 | 1,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.8. | | solárny poistný ventil 8bar pre PS 20 Obj. č.: ZK02458 | 1 | ks | | 22,68 | 22,68 | 1,00 | 22,68 | 1,00 | 22,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.9. | | predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 15x1 | 28 | m | | 13,46 | 376,88 | 28,00 | 376,88 | 28,00 | 376,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.10. | | predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 18x1 | 8 | m | | 14,28 | 114,24 | 8,00 | 114,24 | 8,00 | 114,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.11. | | predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 22x1 | 16 | m | | 15,48 | 247,68 | 16,00 | 247,68 | 16,00 | 247,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.12. | | predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 28x1,5 | 23 | m | | 15,8 | 363,4 | 23,00 | 363,40 | 23,00 | 363,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.13. | | predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 32x1,5 | 80 | m | | 29,45 | 2356 | 80,00 | 2 356,00 | 80,00 | 2 356,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.14. | | solárna expanzná nádoba s uzatváracím ventilom a upevňovacími nohami REGULUS.Objem 200 l Prevádzkový tlak 10 bar | 2 | ks | | 790 | 1580 | 2,00 | 1 580,00 | 2,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.15. | | teplonosné médium Tyfocor-LS 25L<br>Obj. č.: 7159727 | 4 | ks | | 112,5 | 450 | 4,00 | 450,00 | 4,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.16. | | solárna ručná plniaca pumpa<br>Obj. č.: 7188624 | 1 | ks | | 97,3 | 97,3 | 1,00 | 97,30 | 1,00 | 97,30 | 0,00 | 0,00 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.3.2.5.17. | | Vitosolic 200 typ SD4<br>Obj. č.: Z007388 | 1 | ks | | 670,3 | 670,3 | 1,00 | 670,30 | 1,00 | 670,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.18. | | solárny ohrievač TUV smaltovaný 1000 l<br>Obj. č.: Z007458 | 1 | ks | | 4236 | 4236 | 1,00 | 4 236,00 | 1,00 | 4 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.19. | | Vitocell 100-V typ CVA 1000l<br>Obj. č.: Z004045 | 1 | ks | | 4560 | 4560 | 1,00 | 4 560,00 | 1,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.2.5.20. | | obehové čerpadlo UPS 25-60 B s káblom<br>Obj. č.: 7820403 | 1 | ks | | 506 | 506 | 1,00 | 506,00 | 1,00 | 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.3.3. | M | M | 1 | | | | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6 000,00 |
| 1.1.1.3.3.3.1. | | Solárne zariadenie - montáž | 1 | | | | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6 000,00 |
| 1.1.1.3.3.3.1.1. | | Montáž, spustenie, vyskúšanie solárneho zariadenia + presun hmôt | 1 | ks | | 6000 | 6000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6 000,00 |
| ***1.1.1.4.*** | | ***Nadstavba vedľajšieho schodiska budovy VŠOUG sv.Lukáša, n.o.*** | ***1*** | | | | ***299 478,66*** | | ***41 043,87*** | | ***163 565,11*** | | ***135 913,55*** |
| 1.1.1.4.1. | | Stavebná časť | 1 | | | | 268 793,22 | | 30 229,07 | 0,00 | 152 750,31 | | 116 042,91 |
| 1.1.1.4.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 1 | | | | 115 144,04 | | 12 277,56 | 0,00 | 101 854,34 | | 13 289,70 |
| 1.1.1.4.1.1.1. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 1 | | | | 2 695,64 | | 0,00 | 0,00 | 2 695,64 | | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.1.1. | | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú | 0,356 | m3 | | 230 | 81,88 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 81,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.1.2. | | Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm | 1,581 | m3 | | 228,5 | 361,26 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 361,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.1.3. | | Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm | 11 | ks | | 17,09 | 187,99 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 187,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.1.4. | | Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm | 1 | ks | | 23,39 | 23,39 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 23,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.1.5. | | Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm | 4 | ks | | 26,98 | 107,92 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 107,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.1.6. | | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm | 80,55 | m2 | | 24 | 1933,2 | 0,00 | 0,00 | 80,55 | 1 933,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.2. | 4 | Vodorovné konštrukcie | 1 | | | | 78 188,12 | | 0,00 | 0,00 | 78 188,12 | | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.2.1. | | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 | 4,164 | m3 | | 128,5 | 535,07 | 0,00 | 0,00 | 4,16 | 535,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.2.2. | | Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 50 mm hr. 0,8 mm | 55,52 | m2 | | 48,65 | 2701,05 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 2 701,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.2.3. | | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm | 55,52 | m2 | | 1350 | 74952 | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 74 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.3. | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 | | | | 24 645,82 | | 11 356,12 | 0,00 | 11 356,12 | | 13 289,70 |
| 1.1.1.4.1.1.3.1. | | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková | 157,51 | m2 | | 6,55 | 1031,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,51 | 1 031,69 |
| 1.1.1.4.1.1.3.2. | | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou | 157,51 | m2 | | 1,6 | 252,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,51 | 252,02 |
| 1.1.1.4.1.1.3.3. | | Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm | 157,51 | m2 | | 12,68 | 1997,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,51 | 1 997,23 |
| 1.1.1.4.1.1.3.4. | | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plohca nad 5 do 10 % štuková | 348,63 | m2 | | 6,55 | 2283,53 | 100,00 | 655,00 | 100,00 | 655,00 | 248,63 | 1 628,53 |
| 1.1.1.4.1.1.3.5. | | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | 509,73 | m2 | | 1,6 | 815,57 | 447,00 | 715,20 | 447,00 | 715,20 | 62,73 | 100,37 |
| 1.1.1.4.1.1.3.6. | | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm | 509,73 | m2 | | 10,68 | 5443,92 | 447,00 | 4 773,96 | 447,00 | 4 773,96 | 62,73 | 669,96 |
| 1.1.1.4.1.1.3.7. | | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 161,1 | m2 | | 6,51 | 1048,76 | 161,10 | 1 048,76 | 161,10 | 1 048,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.3.8. | | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | 259,71 | m2 | | 1,1 | 285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,71 | 285,68 |
| 1.1.1.4.1.1.3.9. | | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá | 53,5 | kg | | 5,05 | 270,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 270,18 |
| 1.1.1.4.1.1.3.10. | | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm | 259,71 | m2 | | 14,36 | 3729,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,71 | 3 729,44 |
| 1.1.1.4.1.1.3.11. | | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 | 1 | ks | | 75 | 75 | 1,00 | 75,00 | 1,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.3.12. | | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1100x1970x100 mm P | 1 | ks | | 115 | 115 | 1,00 | 115,00 | 1,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.3.13. | | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 | 15 | ks | | 165 | 2475 | 10,00 | 1 650,00 | 10,00 | 1 650,00 | 5,00 | 825,00 |
| 1.1.1.4.1.1.3.14. | | Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, šxvxhr 800x1970x120 mm, ľavá | 12 | ks | | 178,9 | 2146,8 | 8,00 | 1 431,20 | 8,00 | 1 431,20 | 4,00 | 715,60 |
| 1.1.1.4.1.1.3.15. | | Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, šxvxhr1100x1970x120 mm | 3 | ks | | 285 | 855 | 1,00 | 285,00 | 1,00 | 285,00 | 2,00 | 570,00 |
| 1.1.1.4.1.1.3.16. | | Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2 | 3 | ks | | 197 | 591 | 1,00 | 197,00 | 1,00 | 197,00 | 2,00 | 394,00 |
| 1.1.1.4.1.1.3.17. | | Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 1500x2100x100 mm, bez povrchovej úpravy | 3 | ks | | 410 | 1230 | 1,00 | 410,00 | 1,00 | 410,00 | 2,00 | 820,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 7 772,47 | | 0,00 | 0,00 | 7 772,47 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.1. | | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | 291 | m2 | | 2,81 | 817,71 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 817,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.2. | | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m | 291 | m2 | | 1,49 | 433,59 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 433,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.3. | | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | 291 | m2 | | 1,94 | 564,54 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 564,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.4. | | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | 100,05 | m2 | | 3,27 | 327,16 | 0,00 | 0,00 | 100,05 | 327,16 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.1.1.4.5. | | Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m | 30 | hod | | 38 | 1140 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.6. | | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | 257,56 | m2 | | 3,1 | 798,44 | 0,00 | 0,00 | 257,56 | 798,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.7. | | Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 150 mm, -0,07500t | 18 | m2 | | 3,02 | 54,36 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 54,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.8. | | Búranie muriva z pórobetónu hr. do 300 mm, -0,15000t | 2,125 | m2 | | 75 | 159,38 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 159,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.9. | | Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t | 9 | m3 | | 125 | 1125 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.10. | | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | 11 | ks | | 0,83 | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 9,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.11. | | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | 5,319 | m2 | | 7,55 | 40,16 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 40,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.12. | | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t | 10,256 | m2 | | 7,55 | 77,43 | 0,00 | 0,00 | 10,26 | 77,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.13. | | Demontáž okien plastových s rámom, 1 bm obvodu - 0,007t | 12 | m | | 2,78 | 33,36 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 33,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.14. | | Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t | 0,25 | m | | 7,55 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.15. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 20,944 | t | | 12,3 | 257,61 | 0,00 | 0,00 | 20,94 | 257,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.16. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 146,608 | t | | 3,5 | 513,13 | 0,00 | 0,00 | 146,61 | 513,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.17. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 20,944 | t | | 14,78 | 309,55 | 0,00 | 0,00 | 20,94 | 309,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.18. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 418,88 | t | | 1,65 | 691,15 | 0,00 | 0,00 | 418,88 | 691,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.4.19. | | Poplatok za skládku - odpad, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 20,944 | t | | 20 | 418,88 | 0,00 | 0,00 | 20,94 | 418,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.5. | 99 | Presun hmôt HSV | 1 | | | | 1 841,99 | | 921,44 | 0,00 | 1 841,99 | | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.1.5.1. | | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 51,975 | t | | 35,44 | 1841,99 | 26,00 | 921,44 | 51,98 | 1 841,99 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1.4.1.2.** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **1** | | | | **153 145,18** | | **17 879,51** | **0,00** | **50 391,97** | | **102 753,21** |
| 1.1.1.4.1.2.1. | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny | 1 | | | | 3 207,60 | | 3 207,60 | 0,00 | 3 207,60 | | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.1. | | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | 35 | m2 | | 4,83 | 169,05 | 35,00 | 169,05 | 35,00 | 169,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.2. | | Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm | 40,25 | m2 | | 6,75 | 271,69 | 40,25 | 271,69 | 40,25 | 271,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.3. | | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t | 33,063 | m2 | | 0,96 | 31,74 | 33,06 | 31,74 | 33,06 | 31,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.4. | | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | 30,228 | m2 | | 7,9 | 238,8 | 30,23 | 238,80 | 30,23 | 238,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.5. | | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom | 15,4 | m2 | | 7,9 | 121,66 | 15,40 | 121,66 | 15,40 | 121,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.6. | | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech | 52,472 | m2 | | 11,3 | 592,93 | 52,47 | 592,93 | 52,47 | 592,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.7. | | Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek | 218 | ks | | 0,79 | 172,22 | 218,00 | 172,22 | 218,00 | 172,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.8. | | Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE položenou voľne | 30,228 | m2 | | 12,78 | 386,31 | 30,23 | 386,31 | 30,23 | 386,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.9. | | Zhotovenie vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech vytiahnutím AL/PE fólie na atiku prikotvením | 15,4 | m2 | | 12,78 | 196,81 | 15,40 | 196,81 | 15,40 | 196,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.10. | | Separačná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE | 52,472 | m2 | | 3,78 | 198,34 | 52,47 | 198,34 | 52,47 | 198,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.11. | | Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135° | 22 | m | | 6 | 132 | 22,00 | 132,00 | 22,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.12. | | Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135° | 22 | m | | 6,32 | 139,04 | 22,00 | 139,04 | 22,00 | 139,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.13. | | Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm | 6 | m | | 5,74 | 34,44 | 6,00 | 34,44 | 6,00 | 34,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.14. | | Plech poplastovaný pre detaily z PVC-P fólií, rozmer 1x2 m | 5,477 | m2 | | 35,5 | 194,43 | 5,48 | 194,43 | 5,48 | 194,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.15. | | Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín a fólií | 45,628 | m2 | | 5 | 228,14 | 45,63 | 228,14 | 45,63 | 228,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.1.16. | | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 100 | 100 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.2. | 713 | Izolácie tepelné | 1 | | | | 1 173,26 | | 1 066,48 | 0,00 | 1 173,27 | | -0,01 |
| 1.1.1.4.1.2.2.1. | | Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z perlitbetonu hr. nad 10 cm -0,00462t | 33,063 | m2 | | 3,23 | 106,79 | 0,00 | 0,01 | 33,07 | 106,80 | 0,00 | -0,01 |
| 1.1.1.4.1.2.2.2. | | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve | 30,228 | m2 | | 3,98 | 120,31 | 30,23 | 120,31 | 30,23 | 120,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.2.3. | | Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 60/40x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy | 11,526 | m2 | | 16,37 | 188,68 | 11,53 | 188,68 | 11,53 | 188,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.2.4. | | Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 40/20x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy | 11,526 | m2 | | 13,59 | 156,64 | 11,53 | 156,64 | 11,53 | 156,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.2.5. | | Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 80/60x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy | 7,781 | m2 | | 23,25 | 180,91 | 7,78 | 180,91 | 7,78 | 180,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.2.6. | | Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech | 13,544 | m2 | | 19,93 | 269,93 | 13,54 | 269,93 | 13,54 | 269,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.2.7. | | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 1 | KPL | | 150 | 150 | 1,00 | 150,00 | 1,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.3. | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 1 | | | | 171,50 | | 171,50 | 0,00 | 171,50 | | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.3.1. | | Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre mPVC izolácie DN 75 | 1 | ks | | 23 | 23 | 1,00 | 23,00 | 1,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.1.2.3.2. | | Strešný vtok s PVC límcom, vertikálny odtok DN 75, záchytný kôš D 180 mm, pre zabudovanie do tepelných izolácií 100 - 160 mm | 1 | ks | | 138,5 | 138,5 | 1,00 | 138,50 | 1,00 | 138,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.3.3. | | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 10 | 10 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.4. | 762 | Konštrukcie tesárske | 1 | | | | 485,59 | | 485,59 | 0,00 | 485,59 | | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.4.1. | | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm | 16,2 | m2 | | 28,74 | 465,59 | 16,20 | 465,59 | 16,20 | 465,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.4.2. | | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m | 1 | KPL | | 20 | 20 | 1,00 | 20,00 | 1,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.5. | 763 | Konštrukcie - drevostavby | 1 | | | | 5 550,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 550,20 |
| 1.1.1.4.1.2.5.1. | | Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej zdvojenej oceľovej podkonštrukcií, doska protipožiarna DF 2x12.5 mm | 100,05 | m2 | | 42,5 | 4252,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,05 | 4 252,13 |
| 1.1.1.4.1.2.5.2. | | SDK obklady dažďovej kanalizácie prierezu nad 280 cm2, doska štandardná A 12,5 mm | 3,3 | m | | 43,9 | 144,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 144,87 |
| 1.1.1.4.1.2.5.3. | | SDK obklady oceľových stĺpov prierezu nad 400 cm2 s ochranným uholníkom, doska protipožiarna DF 2x15 mm | 18,3 | m | | 54 | 988,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 988,20 |
| 1.1.1.4.1.2.5.4. | | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m | 1 | KPL | | 165 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 165,00 |
| 1.1.1.4.1.2.6. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 1 | | | | 576,44 | | 496,80 | 0,00 | 576,44 | | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.6.1. | | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | 3 | m | | 1,76 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.6.2. | | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 550 mm | 18 | m | | 27,6 | 496,8 | 18,00 | 496,80 | 18,00 | 496,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.6.3. | | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | 12 | m | | 2,03 | 24,36 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 24,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.6.4. | | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.7. | 766 | Konštrukcie stolárske | 1 | | | | 28 406,06 | | 10 950,51 | 0,00 | 10 950,51 | | 17 455,55 |
| 1.1.1.4.1.2.7.1. | | Demontáž drevených stien plných, -0,01695t | 18,75 | m2 | | 8,55 | 160,31 | 18,75 | 160,31 | 18,75 | 160,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.7.2. | | Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne | 18 | ks | | 75,6 | 1360,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1 360,80 |
| 1.1.1.4.1.2.7.3. | | PU1-Dvere požiarne oceľové, interiérové, jednokrídlové EI 60 D1, šxv 800x1970 mm | 2 | ks | | 1550 | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3 100,00 |
| 1.1.1.4.1.2.7.4. | | PU2-Dvere požiarne oceľové, interiérové, dvojkridlové EI 60 D1, šxv 1000x1970 mm | 1 | ks | | 2085 | 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 085,00 |
| 1.1.1.4.1.2.7.5. | | PU3-Dvere požiarne oceľové, interiérové, dvojkrídlové EI 60 D1, šxv 1500x2100 mm | 2 | ks | | 2665 | 5330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5 330,00 |
| 1.1.1.4.1.2.7.6. | | PU4-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1500x2100 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát | 1 | ks | | 1745 | 1745 | 1,00 | 1 745,00 | 1,00 | 1 745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.7.7. | | PU5-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, | 10 | ks | | 805 | 8050 | 8,00 | 6 440,00 | 8,00 | 6 440,00 | 2,00 | 1 610,00 |
| 1.1.1.4.1.2.7.8. | | PU6-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1100x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, | 2 | ks | | 900 | 1800 | 1,00 | 900,00 | 1,00 | 900,00 | 1,00 | 900,00 |
| 1.1.1.4.1.2.7.9. | | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | 1 | ks | | 26,3 | 26,3 | 1,00 | 26,30 | 1,00 | 26,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.7.10. | | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený | 1 | ks | | 35 | 35 | 1,00 | 35,00 | 1,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.7.11. | | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100x1970 mm,plné | 1 | ks | | 979 | 979 | 1,00 | 979,00 | 1,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.7.12. | | Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg | 21 | ks | | 9,75 | 204,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 204,75 |
| 1.1.1.4.1.2.7.13. | | Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm | 21 | ks | | 105 | 2205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 2 205,00 |
| 1.1.1.4.1.2.7.14. | | Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t | 2 | ks | | 2,45 | 4,9 | 2,00 | 4,90 | 2,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.7.15. | | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 1320 | 1320 | 0,50 | 660,00 | 0,50 | 660,00 | 0,50 | 660,00 |
| 1.1.1.4.1.2.8. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 1 | | | | 90 498,03 | | 0,00 | 0,00 | 32 326,03 | 1,00 | 58 172,00 |
| 1.1.1.4.1.2.8.1. | | Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných, -0,03300t | 49,5 | m2 | | 25,3 | 1252,35 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 1 252,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.8.2. | | Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t | 24,6 | m2 | | 6,04 | 148,58 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 148,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.8.3. | | Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t | 24,6 | m2 | | 1,47 | 36,16 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 36,16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.8.4. | | Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg | 50 | m | | 27,8 | 1390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1 390,00 |
| 1.1.1.4.1.2.8.5. | | Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm | 39 | m2 | | 28 | 1092 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 1 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.8.6. | | Strešný panel s izolačným jadrom z miner.vlny K-ROC hr.200 mm pre ploché stechy s dodatočnou membránovou krytinou | 39 | m2 | | 90 | 3510 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 3 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.8.7. | | Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t | 33,7 | m2 | | 6,04 | 203,55 | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 203,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.8.8. | | Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t | 33,7 | m2 | | 1,47 | 49,54 | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 49,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.8.9. | | Montáž a dodávka hliníkovej fasády lištovej MC WALL s kaleným izolačným trojsklom s Ug=0,6 Wm2/K | 97,9 | m2 | | 580 | 56782 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,90 | 56 782,00 |
| 1.1.1.4.1.2.8.10. | | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | 5577 | kg | | 1,25 | 6971,25 | 0,00 | 0,00 | 5 577,00 | 6 971,25 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.1.2.8.11. | | Oceľová konštrukcia so spracovaním | 7101 | kg | | 2,6 | 18462,6 | 0,00 | 0,00 | 7 101,00 | 18 462,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.8.12. | | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 600 | 600 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.9. | 776 | Podlahy povlakové | 1 | | | | 13 869,77 | | 688,97 | 0,00 | 688,97 | 1,00 | 13 180,80 |
| 1.1.1.4.1.2.9.1. | | Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné | 104,4 | m | | 12,6 | 1315,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,40 | 1 315,44 |
| 1.1.1.4.1.2.9.2. | | Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice | 104,4 | m | | 12,6 | 1315,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,40 | 1 315,44 |
| 1.1.1.4.1.2.9.3. | | Lepenie schodových hrán | 104,4 | m | | 12,6 | 1315,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,40 | 1 315,44 |
| 1.1.1.4.1.2.9.4. | | Schodová hrana | 106,488 | m | | 6,8 | 724,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,49 | 724,12 |
| 1.1.1.4.1.2.9.5. | | Demontáž soklíkov alebo líšt | 121,95 | m | | 1,32 | 160,97 | 121,95 | 160,97 | 121,95 | 160,97 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.9.6. | | Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím | 180,63 | m | | 3,55 | 641,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,63 | 641,24 |
| 1.1.1.4.1.2.9.7. | | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | 165 | m2 | | 3,2 | 528 | 165,00 | 528,00 | 165,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.9.8. | | Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch | 259,71 | m2 | | 9,62 | 2498,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,71 | 2 498,41 |
| 1.1.1.4.1.2.9.9. | | Podlaha PVC heterogénna , hrúbka 2 mm | 282,385 | m2 | | 16 | 4518,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,39 | 4 518,16 |
| 1.1.1.4.1.2.9.10. | | Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh | 259,71 | m2 | | 1,55 | 402,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,71 | 402,55 |
| 1.1.1.4.1.2.9.11. | | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | 1 | KPL | | 450 | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 450,00 |
| 1.1.1.4.1.2.10. | 783 | Nátery | 1 | | | | 4 952,80 | | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 1,00 | 4 722,80 |
| 1.1.1.4.1.2.10.1. | | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním | 250 | m2 | | 1,17 | 292,5 | 50,00 | 58,50 | 50,00 | 58,50 | 200,00 | 234,00 |
| 1.1.1.4.1.2.10.2. | | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | 483,86 | m2 | | 7,52 | 3638,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,86 | 3 638,63 |
| 1.1.1.4.1.2.10.3. | | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | 210,4 | m2 | | 3,43 | 721,67 | 50,00 | 171,50 | 50,00 | 171,50 | 160,40 | 550,17 |
| 1.1.1.4.1.2.10.4. | | | 250 | m2 | | 1,2 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 300,00 |
| 1.1.1.4.1.2.11. | 784 | Maľby | 1 | | | | 4 253,93 | | 582,06 | 0,00 | 582,06 | 1,00 | 3 671,87 |
| 1.1.1.4.1.2.11.1. | | Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t | 506,14 | m2 | | 1,15 | 582,06 | 506,14 | 582,06 | 506,14 | 582,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.2.11.2. | | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky do 3,80 m | 785,59 | m2 | | 0,8 | 628,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,59 | 628,47 |
| 1.1.1.4.1.2.11.3. | | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | 300 | m2 | | 1,79 | 537 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 537,00 |
| 1.1.1.4.1.2.11.4. | | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | 157,51 | m2 | | 0,95 | 149,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,51 | 149,63 |
| 1.1.1.4.1.2.11.5. | | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m | 785,59 | m2 | | 3 | 2356,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,59 | 2 356,77 |
| **1.1.1.4.1.3.** | **HZS** | **Hodinové zúčtovacie sadzby** | **1** | | | | **504,00** | | **72,00** | **0,00** | **504,00** | **1,00** | **0,00** |
| 1.1.1.4.1.3.1. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- úpraviť pôvodnú strechu-doplnenie lepenky, vrátane dilatačnej lišty a oplechovania | 24 | hod | | 18 | 432 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.1.3.2. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny-napojenie dažďovej kanalizácie | 4 | hod | | 18 | 72 | 4,00 | 72,00 | 4,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2. | | Elektroinštalácia | 1 | | | | 18 732,05 | | 8 204,80 | 0,00 | 8 204,80 | 1,00 | 10 527,25 |
| **1.1.1.4.2.1.** | **M** | **Práce a dodávky M** | **1** | | | | **16 447,05** | | **6 569,80** | **0,00** | **6 569,80** | **1,00** | **9 877,25** |
| 1.1.1.4.2.1.1. | 21-M | Elektromontáže | 1 | | | | 16 447,05 | | 6 569,80 | 0,00 | 6 569,80 | 1,00 | 9 877,25 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1. | A | Rozvádzače | 1 | | | | 4 853,25 | | 275,25 | 0,00 | 275,25 | 1,00 | 4 578,00 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1.1. | A1 | Rozvádzač RS | 1 | | | | 275,25 | | 275,25 | 0,00 | 275,25 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1.1.1. | | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | 2 | ks | | 4,97 | 9,94 | 2,00 | 9,94 | 2,00 | 9,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1.1.2. | | Istič 1P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul | 1 | ks | | 7,47 | 7,47 | 1,00 | 7,47 | 1,00 | 7,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1.1.3. | | Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul | 1 | ks | | 8,2 | 8,2 | 1,00 | 8,20 | 1,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1.1.4. | | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové | 2 | ks | | 7 | 14 | 2,00 | 14,00 | 2,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1.1.5. | | Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly | 2 | ks | | 62,4 | 124,8 | 2,00 | 124,80 | 2,00 | 124,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1.1.6. | | Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz | 1 | ks | | 15,8 | 15,8 | 1,00 | 15,80 | 1,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1.1.7. | | Napäťové relé monitorovacie pre kompletnú kontrolu v 3-fázových sieťach, výstup 2x16A prepínací | 1 | ks | | 49,2 | 49,2 | 1,00 | 49,20 | 1,00 | 49,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1.1.8. | | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2 | 10 | ks | | 1,18 | 11,8 | 10,00 | 11,80 | 10,00 | 11,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1.1.9. | | Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20 | 10 | ks | | 0,51 | 5,1 | 10,00 | 5,10 | 10,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1.1.10. | | Príložka PRS/25/0 | 2 | ks | | 0,42 | 0,84 | 2,00 | 0,84 | 2,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1.1.11. | | Koncová zvierka RSD-88 | 2 | ks | | 0,25 | 0,5 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1.1.12. | | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 10 mm2 | 2 | ks | | 1,93 | 3,86 | 2,00 | 3,86 | 2,00 | 3,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1.1.13. | | Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20 | 2 | ks | | 0,87 | 1,74 | 2,00 | 1,74 | 2,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.2.1.1.1.1.14. | | Podružný materiál | 1 | KPL | | 12 | 12 | 1,00 | 12,00 | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.2.1.1.1.15. | | Podiel pridružených výkonov | 1 | KPL | | 10 | 10 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.2. | A3 | Ústredňa CBS | 1 | | | | 4 578,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4 578,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.2.1. | | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | 1 | ks | | 58 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 58,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.2.2. | | CBS ústredňa v požiarnej skrini PS60, 2 vývodová, 1000W, 3 hod. | 1 | ks | | 4520 | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4 520,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.2. | C | Káble a vodiče | 1 | | | | 2 682,10 | | 2 647,60 | 0,00 | 2 647,60 | 1,00 | 34,50 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.2.1. | | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 | 100 | m | | 1,13 | 113 | 100,00 | 113,00 | 100,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.2.2. | | Kábel pevný CXKH-V-O 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou (CHKE-V, PRAFlaDur | 100 | m | | 1,74 | 174 | 100,00 | 174,00 | 100,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.2.3. | | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5 | 700 | m | | 1,19 | 833 | 700,00 | 833,00 | 700,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.2.4. | | Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý | 350 | m | | 2,34 | 819 | 350,00 | 819,00 | 350,00 | 819,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.2.5. | | Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový | 350 | m | | 1,93 | 675,5 | 350,00 | 675,50 | 350,00 | 675,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.2.6. | | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x4 | 10 | m | | 1,31 | 13,1 | 10,00 | 13,10 | 10,00 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.2.7. | | Kábel medený bezhalogenový CXKH-V-J 3x4 mm2 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý | 10 | m | | 3,45 | 34,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 34,50 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.2.8. | | Murárske výpomoci | 1 | KPL | | 10 | 10 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.2.9. | | Podiel pridružených výkonov | 1 | KPL | | 10 | 10 | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3. | D | Inštalačný materiál | 1 | | | | 8 581,65 | | 3 646,95 | 0,00 | 3 646,95 | 1,00 | 4 934,70 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.1. | | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená pevne | 100 | m | | 2,38 | 238 | 100,00 | 238,00 | 100,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.2. | | Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm | 100 | m | | 0,97 | 97 | 100,00 | 97,00 | 100,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.3. | | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | 35 | ks | | 4,87 | 170,45 | 35,00 | 170,45 | 35,00 | 170,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.4. | | Krabica inštalačná s krytím IP66 PO E90 bezhalogen KSK 125 PO6P, požiarne odolná, vrátane keramickej svorky a poistky. resp. alternatíva | 35 | ks | | 43,2 | 1512 | 35,00 | 1 512,00 | 35,00 | 1 512,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.5. | | Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | 30 | ks | | 16,22 | 486,6 | 30,00 | 486,60 | 30,00 | 486,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.6. | | Krabica bezhalogénová KSK 100, IP 66, z PP/ABS | 30 | ks | | 4,78 | 143,4 | 30,00 | 143,40 | 30,00 | 143,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.7. | | Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia | 50 | m | | 1,93 | 96,5 | 50,00 | 96,50 | 50,00 | 96,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.8. | | Lišta hranatá, bezhalogénová z PVC, 20x20 mm | 50 | m | | 1,2 | 60 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.9. | | Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva | 200 | ks | | 0,95 | 190 | 200,00 | 190,00 | 200,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.10. | | Hmoždinka celokovová, požiarne odolná | 200 | ks | | 0,04 | 8 | 200,00 | 8,00 | 200,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.11. | | Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva | 300 | ks | | 0,95 | 285 | 300,00 | 285,00 | 300,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.12. | | Hmoždinka celokovová, požiarne odolná | 300 | ks | | 0,04 | 12 | 300,00 | 12,00 | 300,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.13. | | Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm | 0,25 | m2 | | 485 | 121,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 121,25 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.14. | | Protipožiarna pena CFS-F FX | 3 | ks | | 65 | 195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 195,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.15. | | PROTIPOŽIARNY ŠTÍTOK | 20 | ks | | 0,51 | 10,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10,20 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.16. | | Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1 | 1 | ks | | 4,25 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,25 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.17. | | Tlačidlo požiarne 13183 M131830000 100x100x50mm IP55 do steny, TOTAL STOP CBS | 1 | ks | | 41,2 | 41,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 41,20 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.18. | | Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného | 32 | ks | | 7 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 224,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.19. | | Led svietidlo so snímačom pohybu (nástenné/stropné), 230V, IP20, 2190lm, 25W | 32 | ks | | 47,3 | 1513,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 1 513,60 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.20. | | Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim | 39 | ks | | 7 | 273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 273,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.21. | | LED svietidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS | 39 | ks | | 42,3 | 1649,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 1 649,70 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.22. | | Montáž svietidla interiérového, núdzového na stenu do 2 kg | 39 | ks | | 9,35 | 364,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 364,65 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.23. | | Montáž svietidla interiérového na strop/stenu do 5 kg | 32 | ks | | 14,1 | 451,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 451,20 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.24. | | Ekvipotenciálna svorkovnica HUP | 1 | ks | | 18,5 | 18,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 18,50 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.25. | | Svorka ekvipotenciálna OBO 5015073 1809 | 1 | KS | | 8,15 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,15 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.26. | | Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu | 300 | ks | | 0,97 | 291 | 300,00 | 291,00 | 300,00 | 291,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.27. | | Príchytka káblová kovová, požiarne odolná | 300 | ks | | 0,19 | 57 | 300,00 | 57,00 | 300,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.28. | | Podružný materiál | 1 | KPL | | 30 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 30,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.3.29. | | Podiel pridružených výkonov | 1 | KPL | | 30 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 30,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.4. | E | Bleskozvod | 1 | | | | 330,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 330,05 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.4.1. | | Svorka FeZn spojovacia SS, resp. SK, PV01 | 50 | ks | | 2,17 | 108,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 108,50 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.4.2. | | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou | 50 | ks | | 0,84 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 42,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.4.3. | | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm | 50 | m | | 2,38 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 119,00 | |
| 1.1.1.4.2.1.1.4.4. | | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al | 7 | kg | | 8,65 | 60,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 60,55 | |
| **1.1.1.4.2.2.** | **HZS** | **Hodinové zúčtovacie sadzby** | **1** | | | | **2 285,00** | | **1 635,00** | **0,00** | **1 635,00** | **1,00** | **650,00** | |
| 1.1.1.4.2.2.1. | | Drobné stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, demontáž/úprava bleskozvodu | 70 | hod | | 18 | 1260 | 70,00 | 1 260,00 | 70,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.2.2.2. | | Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, práce v existujúcom rozvádzači, uvedenie zariadenia do prevádzky | 25 | hod | | 25 | 625 | 15,00 | 375,00 | 15,00 | 375,00 | 10,00 | 250,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.2.2.3. | | Odborná prehliadka a skúška | 16 | hod | | 25 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 400,00 |
| 1.1.1.4.3. | | Vzduchotechnika | 1 | | | | 11 953,39 | | 2 610,00 | 0,00 | 2 610,00 | 1,00 | 9 343,39 |
| 1.1.1.4.3.1. | | | 1 | | | | 9 343,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9 343,39 |
| 1.1.1.4.3.1.1. | | Ventilátor potrubný kruhový axiálny, napr.: VENTRA ALM 500-150-5/15°-2/2,2 VS; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 1 | kpl | | 2065 | 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 065,00 |
| 1.1.1.4.3.1.2. | | Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr. SKG-A 500 (prípadne plnohodnotná náhrada) | 1 | ks | | 78,5 | 78,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 78,50 |
| 1.1.1.4.3.1.3. | | Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A-TP; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 1 | ks | | 163,2 | 163,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 163,20 |
| 1.1.1.4.3.1.4. | | Regulačná klapka hranatá ručná napr.: RK-315x200-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 2 | ks | | 83,2 | 166,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 166,40 |
| 1.1.1.4.3.1.5. | | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1250x800-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 1 | ks | | 437 | 437 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 437,00 |
| 1.1.1.4.3.1.6. | | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-900x800-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 1 | ks | | 378,5 | 378,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 378,50 |
| 1.1.1.4.3.1.7. | | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-400x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 1 | ks | | 115 | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 115,00 |
| 1.1.1.4.3.1.8. | | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-315x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 2 | ks | | 103 | 206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 206,00 |
| 1.1.1.4.3.1.9. | | Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 900x800 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 1 | ks | | 915 | 915 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 915,00 |
| 1.1.1.4.3.1.10. | | Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 315x200 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 3 | ks | | 131,2 | 393,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 393,60 |
| 1.1.1.4.3.1.11. | | Krycia mriežka hranatá si sitom s okami 10x10mm, zinková napr.: KMH 900x800 ZN; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 1 | ks | | 147,5 | 147,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 147,50 |
| 1.1.1.4.3.1.12. | | Krycia mriežka hranatá si sitom s okami 10x10mm, zinková napr.: KMH 315x200 ZN; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 3 | ks | | 19,8 | 59,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 59,40 |
| 1.1.1.4.3.1.13. | | Výustka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-625x325-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 4 | ks | | 108,6 | 434,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 434,40 |
| 1.1.1.4.3.1.14. | | Výustka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-625x225-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 1 | ks | | 93,1 | 93,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 93,10 |
| 1.1.1.4.3.1.15. | | Výustka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-425x225-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 2 | ks | | 64,2 | 128,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 128,40 |
| 1.1.1.4.3.1.16. | | Výustka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-225x225-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 1 | ks | | 46,87 | 46,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 46,87 |
| 1.1.1.4.3.1.17. | | VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 5000mm | 3 | m2 | | 44,2 | 132,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 132,60 |
| 1.1.1.4.3.1.18. | | VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - tvarovky do obvodu 5000mm | 3 | m2 | | 74,5 | 223,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 223,50 |
| 1.1.1.4.3.1.19. | | VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 2520mm | 15 | m2 | | 46,2 | 693 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 693,00 |
| 1.1.1.4.3.1.20. | | VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - tvarovky do obvodu 2520mm | 5 | m2 | | 75,4 | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 377,00 |
| 1.1.1.4.3.1.21. | | VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 1800mm | 30 | m2 | | 44,58 | 1337,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1 337,40 |
| 1.1.1.4.3.1.22. | | VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - tvarovky do obvodu 1800mm | 5 | m2 | | 58,63 | 293,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 293,15 |
| 1.1.1.4.3.1.23. | | VZT potrubie kruhové sk.I. z pozinkovaného plechu SPIRO - DN 500 - rovné rúry | 1 | bm | | 46,87 | 46,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 46,87 |
| 1.1.1.4.3.1.24. | | Izolácia potrubia samolepiaca zo syntetického kaučuku s hliníkovou fóliou vystuženou sklotextilnou mriežkou (ALS) s hrúbkou steny 19mm | 10 | m2 | | 32,7 | 327 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 327,00 |
| 1.1.1.4.3.1.25. | | Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál | 1 | kpl | | 85 | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 85,00 |
| 1.1.1.4.3.2. | | Pridružené stavebné práce | 1 | | | | 2 610,00 | | 2 610,00 | 0,00 | 2 610,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.3.2.1. | | Prieraz 1250x800mm cez obvodovú stenu | 1 | kpl | | 600 | 600 | 1,00 | 600,00 | 1,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.3.2.2. | | Prieraz 400x200mm cez obvodovú stenu | 1 | kpl | | 150 | 150 | 1,00 | 150,00 | 1,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.3.2.3. | | Prieraz 315x200mm cez obvodovú stenu | 2 | kpl | | 100 | 200 | 2,00 | 200,00 | 2,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.3.2.4. | | Prieraz 315x200mm cez vnútornú priečku | 4 | kpl | | 25 | 100 | 4,00 | 100,00 | 4,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.3.2.5. | | Prieraz 710x400mm cez stropnú železobetónovú konštrukciu | 1 | kpl | | 1560 | 1560 | 1,00 | 1 560,00 | 1,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.1.1.5.*** | | ***Stavebné úpravy priestorov pre evakuačný výťah budovy VŠOUG sv.Lukáša,n.o.*** | ***1*** | | | | ***325 993,07*** | | ***87 694,66*** | | ***91 684,53*** | | ***234 308,54*** |
| 1.1.1.5.1. | | Architektonicko-stavebné riešenie | 1 | | | | 267 806,69 | | 87 026,01 | 0,00 | 91 015,88 | 1,00 | 176 790,81 |
| **1.1.1.5.1.1.** | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **1** | | | | **16 878,10** | | **526,78** | **0,00** | **2 416,65** | **1,00** | **14 461,45** |
| 1.1.1.5.1.1.1. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 1 | | | | 3 075,54 | | 377,65 | 0,00 | 377,65 | 1,00 | 2 697,89 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.5.1.1.1.1. | | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm | 4 | ks | | 7,56 | 30,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 30,24 |
| 1.1.1.5.1.1.1.2. | | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 10, lxšxv 1250x100x85 mm | 4 | ks | | 17,09 | 68,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 68,36 |
| 1.1.1.5.1.1.1.3. | | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm | 10 | ks | | 26,98 | 269,8 | 1,00 | 26,98 | 1,00 | 26,98 | 9,00 | 242,82 |
| 1.1.1.5.1.1.1.4. | | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 10, lxšxv 2000x100x85 mm | 10 | ks | | 31,47 | 314,7 | 1,00 | 31,47 | 1,00 | 31,47 | 9,00 | 283,23 |
| 1.1.1.5.1.1.1.5. | | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm | 99,685 | m2 | | 24 | 2392,44 | 13,30 | 319,20 | 13,30 | 319,20 | 86,39 | 2 073,24 |
| 1.1.1.5.1.1.2. | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 | | | | 11 458,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 11 458,21 |
| 1.1.1.5.1.1.2.1. | | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | 187,993 | m2 | | 1,6 | 300,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,99 | 300,79 |
| 1.1.1.5.1.1.2.2. | | Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm | 187,993 | m2 | | 10,68 | 2007,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,99 | 2 007,77 |
| 1.1.1.5.1.1.2.3. | | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 187,993 | m2 | | 4,51 | 847,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,99 | 847,85 |
| 1.1.1.5.1.1.2.4. | | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 | 5 | ks | | 165 | 825 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 825,00 |
| 1.1.1.5.1.1.2.5. | | Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 800x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30, | 2 | ks | | 178,9 | 357,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 357,80 |
| 1.1.1.5.1.1.2.6. | | Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 900x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30, | 2 | ks | | 213,5 | 427 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 427,00 |
| 1.1.1.5.1.1.2.7. | | Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 1100x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30, | 1 | ks | | 285 | 285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 285,00 |
| 1.1.1.5.1.1.2.8. | | Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2 | 11 | ks | | 197 | 2167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 2 167,00 |
| 1.1.1.5.1.1.2.9. | | Zárubňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm, jednodielna zamurovacia požiarna | 3 | ks | | 320 | 960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 960,00 |
| 1.1.1.5.1.1.2.10. | | Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 | 8 | ks | | 410 | 3280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 3 280,00 |
| 1.1.1.5.1.1.3. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 1 699,98 | | 149,13 | 0,00 | 1 394,63 | 1,00 | 305,35 |
| 1.1.1.5.1.1.3.1. | | Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t | 3 | ks | | 0,83 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,49 |
| 1.1.1.5.1.1.3.2. | | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | 4,925 | m2 | | 7,55 | 37,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 37,18 |
| 1.1.1.5.1.1.3.3. | | Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t | 32,4 | m | | 8,2 | 265,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,40 | 265,68 |
| 1.1.1.5.1.1.3.4. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 12,124 | t | | 12,3 | 149,13 | 12,12 | 149,13 | 12,12 | 149,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.1.1.3.5. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 84,868 | t | | 3,5 | 297,04 | 0,00 | 0,00 | 84,87 | 297,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.1.1.3.6. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 12,124 | t | | 14,78 | 179,19 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 179,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.1.1.3.7. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 242,48 | t | | 1,65 | 400,09 | 0,00 | 0,00 | 242,48 | 400,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.1.1.3.8. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 12,124 | t | | 10,45 | 126,7 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 126,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.1.1.3.9. | | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 12,124 | t | | 20 | 242,48 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 242,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.1.1.4. | 99 | Presun hmôt HSV | 1 | | | | 644,37 | | 0,00 | 0,00 | 644,37 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.1.1.4.1. | | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 18,182 | t | | 35,44 | 644,37 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 644,37 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1.5.1.2.** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | 1 | | | | **73 006,59** | | **440,73** | **0,00** | **440,73** | **1,00** | **72 565,86** |
| 1.1.1.5.1.2.1. | 763 | Konštrukcie - drevostavby | 1 | | | | 8 609,42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8 609,42 |
| 1.1.1.5.1.2.1.1. | | Šachtová SDK predsadená stena hr.80 mm, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou RF 2x15 mm | 61,92 | m2 | | 36 | 2229,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,92 | 2 229,12 |
| 1.1.1.5.1.2.1.2. | | Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm,bez TI | 64,32 | m2 | | 32,8 | 2109,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,32 | 2 109,70 |
| 1.1.1.5.1.2.1.3. | | Predsadená SDK stena hr. 55 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou vysokopevnostnou DFRIH1 12.5 mm, TI 40 mm | 94 | m2 | | 40 | 3760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 3 760,00 |
| 1.1.1.5.1.2.1.4. | | Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm | 10,4 | m2 | | 30,5 | 317,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 317,20 |
| 1.1.1.5.1.2.1.5. | | Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t | 10,4 | m2 | | 3,78 | 39,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 39,31 |
| 1.1.1.5.1.2.1.6. | | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m | 4,348 | t | | 35,44 | 154,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 154,09 |
| 1.1.1.5.1.2.2. | 766 | Konštrukcie stolárske | 1 | | | | 58 616,76 | | 440,73 | 0,00 | 440,73 | 1,00 | 58 176,03 |
| 1.1.1.5.1.2.2.1. | | Demontáž drevených stien z fošní, -0,01695t | 136,5 | m2 | | 8,55 | 1167,08 | 14,50 | 123,98 | 14,50 | 123,98 | 122,00 | 1 043,10 |
| 1.1.1.5.1.2.2.2. | | Montáž madiel schodiskových drevených typových čiastkových | 251 | m | | 27 | 6777 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | 6 777,00 |
| 1.1.1.5.1.2.2.3. | | Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk | 263,55 | m | | 70 | 18448,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,55 | 18 448,50 |
| 1.1.1.5.1.2.2.4. | | Demontáž madiel schodiskových drevených -0,0019t | 90,5 | m | | 3,5 | 316,75 | 90,50 | 316,75 | 90,50 | 316,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.1.2.2.5. | | Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t | 94 | m2 | | 8,55 | 803,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 803,70 |
| 1.1.1.5.1.2.2.6. | | Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t | 94 | m2 | | 1,47 | 138,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 138,18 |
| 1.1.1.5.1.2.2.7. | | Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnych | 16 | ks | | 75,6 | 1209,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 1 209,60 |
| 1.1.1.5.1.2.2.8. | | PU3-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát | 2 | ks | | 1147 | 2294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2 294,00 |
| 1.1.1.5.1.2.2.9. | | PU4-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát | 2 | ks | | 1332 | 2664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2 664,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.5.1.2.2.10. | | PU5-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1100x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát | 1 | ks | | 1530 | 1530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 530,00 |
| 1.1.1.5.1.2.2.11. | | PU7-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1400x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát,hlavné krídlo 1100 mm | 1 | ks | | 1698 | 1698 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 698,00 |
| 1.1.1.5.1.2.2.12. | | PU8-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1500x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát,hlavné krídlo 900 mm | 1 | ks | | 1745 | 1745 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 745,00 |
| 1.1.1.5.1.2.2.13. | | PU9-Dvere vnútorné protipožiarne drevené atyp EI EW 30 D3, šxv 1500x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát,hlavné krídlo 1100 mm | 1 | ks | | 2155 | 2155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 155,00 |
| 1.1.1.5.1.2.2.14. | | PU6,PU10-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1600x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát | 8 | ks | | 1590 | 12720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 12 720,00 |
| 1.1.1.5.1.2.2.15. | | Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie nastavovač krídla | 11 | ks | | 13,8 | 151,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 151,80 |
| 1.1.1.5.1.2.2.16. | | Montážny materiál pre dvere- koordinátor zatvárania | 11 | eur | | 20 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 220,00 |
| 1.1.1.5.1.2.2.17. | | Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg | 27 | ks | | 9,75 | 263,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 263,25 |
| 1.1.1.5.1.2.2.18. | | Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 1050 mm | 27 | ks | | 148,7 | 4014,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 4 014,90 |
| 1.1.1.5.1.2.2.19. | | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 300,00 |
| 1.1.1.5.1.2.3. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 1 | | | | 3 255,71 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3 255,71 |
| 1.1.1.5.1.2.3.1. | | Demontáž stien a priečok pre zasklenie skrutkovaných, -0,03300t | 83,475 | m2 | | 8,55 | 713,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,48 | 713,71 |
| 1.1.1.5.1.2.3.2. | | Montáž doplnkov dverí, stavač krídla | 1 | ks | | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 |
| 1.1.1.5.1.2.3.3. | | Stavač dverí | 1 | ks | | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 |
| 1.1.1.5.1.2.3.4. | | Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie | 1 | ks | | 25 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25,00 |
| 1.1.1.5.1.2.3.5. | | Panikové kovanie dverové pre šírku dverného krídla do 1300 mm | 1 | ks | | 160 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 160,00 |
| 1.1.1.5.1.2.3.6. | | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | 1380 | kg | | 0,85 | 1173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380,00 | 1 173,00 |
| 1.1.1.5.1.2.3.7. | | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | 1380 | kg | | 0,85 | 1173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380,00 | 1 173,00 |
| 1.1.1.5.1.2.4. | 783 | Nátery | 1 | | | | 159,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 159,31 |
| 1.1.1.5.1.2.4.1. | | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | 21,185 | m2 | | 7,52 | 159,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,19 | 159,31 |
| 1.1.1.5.1.2.5. | 784 | Maľby | 1 | | | | 2 365,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 365,39 |
| 1.1.1.5.1.2.5.1. | | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | 490,76 | m2 | | 0,8 | 392,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,76 | 392,61 |
| 1.1.1.5.1.2.5.2. | | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | 200 | m2 | | 1,79 | 358 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 358,00 |
| 1.1.1.5.1.2.5.3. | | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | 150 | m2 | | 0,95 | 142,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 142,50 |
| 1.1.1.5.1.2.5.4. | | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | 490,76 | m2 | | 3 | 1472,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,76 | 1 472,28 |
| **1.1.1.5.1.3.** | **M** | **Práce a dodávky M** | **1** | | | | **165 570,00** | | **86 058,50** | **0,00** | **86 058,50** | | **79 511,50** |
| 1.1.1.5.1.3.1. | 33-M | Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh | 1 | | | | 165 570,00 | | 86 058,50 | 0,00 | 86 058,50 | | 79 511,50 |
| 1.1.1.5.1.3.1.1. | | montáž | 1 | ks | | 156470 | 156470 | 0,55 | 86 058,50 | 0,55 | 86 058,50 | | 70 411,50 |
| 1.1.1.5.1.3.1.2. | | Úprava šachtových automatických výťahových dverí - protipožiarne EI30 D3-C - PU 11 | 2 | ks | | 4550 | 9100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 9 100,00 |
| **1.1.1.5.1.4.** | **HZS** | **Hodinové zúčtovacie sadzby** | **1** | | | | **252,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **252,00** |
| 1.1.1.5.1.4.1. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž drevenej konštrukcie nad pultom vrátnice | 10 | hod | | 18 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 180,00 |
| 1.1.1.5.1.4.2. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž kovania dverí s úpravou pre nové kovanie | 4 | hod | | 18 | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 72,00 |
| **1.1.1.5.1.5.** | **VRN** | **Investičné náklady neobsiahnuté v cenách** | **1** | | | | **2 100,00** | | **0,00** | **0,00** | **2 100,00** | **1,00** | **0,00** |
| 1.1.1.5.1.5.1. | | Projektové práce - časť statika. náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie - vytvorenie priehlbne | 1 | eur | | 2100 | 2100 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.2. | | Elektroinštalácia | 1 | | | | 49 784,02 | | 668,65 | 0,00 | 668,65 | 1,00 | 49 115,37 |
| **1.1.1.5.2.1.** | **M** | **Práce a dodávky M** | **1** | | | | **47 319,02** | | **43,65** | **0,00** | **43,65** | **1,00** | **47 275,37** |
| 1.1.1.5.2.1.1. | 21-M | Elektromontáže | 1 | | | | 47 319,02 | | 43,65 | 0,00 | 43,65 | 1,00 | 47 275,37 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1. | A | Rozvádzače | 1 | | | | 7 260,99 | | 43,65 | 0,00 | 43,65 | 1,00 | 7 217,34 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1. | A1 | Rozvádzač R_DA1 | 1 | | | | 429,56 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 429,56 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1. | | Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu | 1 | ks | | 6,43 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,43 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2. | | Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly | 1 | ks | | 22,83 | 22,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 22,83 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.3. | | Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A | 1 | ks | | 6,43 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,43 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.4. | | Poistková vložka valcová PV14 32A gG, veľkosť 14x51 | 1 | ks | | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,24 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.5. | | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | 1 | ks | | 4,52 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,52 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.6. | | Istič 1P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul | 1 | ks | | 6,86 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,86 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.7. | | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové | 1 | ks | | 6,43 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,43 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1.8. | | Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly | 1 | ks | | 58,5 | 58,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 58,50 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1.9. | | Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól | 1 | ks | | 8,7 | 8,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,70 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1.10. | | Zvodič prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), SLP-275 V/4, lxšxv 123x83x80 mm alebo ekvivalent | 1 | ks | | 114,2 | 114,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 114,20 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1.11. | | Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz | 1 | ks | | 14,65 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14,65 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1.12. | | Napäťové relé monitorovacie pre strážením napájacieho napätia, 1-fázové, výstup 1x16A prepínací napr.: HRN-33 alebo ekvivalent | 1 | ks | | 33,1 | 33,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 33,10 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1.13. | | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2 | 10 | ks | | 1,27 | 12,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 12,70 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1.14. | | Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20 | 10 | ks | | 0,58 | 5,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,80 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1.15. | | Príložka PRS/25/0 | 1 | ks | | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,42 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1.16. | | Koncová zvierka RSD-88 | 1 | ks | | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,21 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1.17. | | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 10 mm2 | 8 | ks | | 1,9 | 15,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 15,20 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1.18. | | Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20 | 8 | ks | | 0,73 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 5,84 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1.19. | | Domova rozvodnica do 56 M povrchová montáž IP 40 | 1 | ks | | 22 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 22,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1.20. | | Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP40 | 1 | ks | | 63,5 | 63,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 63,50 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1.21. | | Podružný materiál | 1 | KPL | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.1.22. | | Podiel pridružených výkonov | 1 | KPL | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2. | A2 | Rozvádzač R_DA2 | 1 | | | | 530,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 530,78 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.1. | | Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu | 1 | ks | | 6,43 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,43 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.2. | | Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly | 1 | ks | | 22,83 | 22,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 22,83 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.3. | | Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A | 1 | ks | | 6,43 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,43 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.4. | | Poistková vložka valcová PV14 32A gG, veľkosť 14x51 | 1 | ks | | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,24 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.5. | | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové | 1 | ks | | 6,43 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,43 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.6. | | Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly | 1 | ks | | 58,4 | 58,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 58,40 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.7. | | Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól | 1 | ks | | 8,7 | 8,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,70 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.8. | | Zvodič prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), SLP-275 V/4, lxšxv 123x83x80 mm alebo ekvivalent | 1 | ks | | 114,1 | 114,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 114,10 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.9. | | Motorové spúšťače trojpólové MPX do 32 A | 3 | ks | | 14,65 | 43,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 43,95 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.10. | | Motorový spúšťač 1.0-1.6 A, Ir=1,32A | 1 | ks | | 45,82 | 45,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 45,82 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.11. | | Motorový spúšťač 4-6 A, Ir=5,6A | 2 | ks | | 45,82 | 91,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 91,64 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.12. | | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2 | 10 | ks | | 1,17 | 11,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 11,70 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.13. | | Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20 | 10 | ks | | 0,45 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4,50 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.14. | | Príložka PRS/25/0 | 1 | ks | | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,38 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.15. | | Koncová zvierka RSD-88 | 1 | ks | | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,21 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.16. | | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 10 mm2 | 4 | ks | | 1,9 | 7,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 7,60 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.17. | | Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20 | 4 | ks | | 0,73 | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,92 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.18. | | Domova rozvodnica do 56 M povrchová montáž IP 40 | 1 | ks | | 22,5 | 22,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 22,50 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.19. | | Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP40 | 1 | ks | | 55 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 55,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.20. | | Podružný materiál | 1 | KPL | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.2.21. | | Podiel pridružených výkonov | 1 | KPL | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.3. | A3 | Ústredňa CBS | 1 | | | | 6 257,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6 257,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.3.1. | | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | 1 | ks | | 65 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 65,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.3.2. | | CBS ústredňa v požiarnej skrini PS60, 2 vývodová, 1000W, 3 hod. | 1 | ks | | 6192 | 6192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6 192,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.4. | A4 | Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RH na stavbe | 1 | | | | 43,65 | | 43,65 | 0,00 | 43,65 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.4.1. | | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | 1 | ks | | 6,09 | 6,09 | 1,00 | 6,09 | 1,00 | 6,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.4.2. | | Istič 3P, 40 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly | 1 | ks | | 25,86 | 25,86 | 1,00 | 25,86 | 1,00 | 25,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.4.3. | | Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 10 mm2 | 4 | ks | | 1,9 | 7,6 | 4,00 | 7,60 | 4,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.4.4. | | Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20 | 4 | ks | | 0,73 | 2,92 | 4,00 | 2,92 | 4,00 | 2,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.4.5. | | Príložka PRS/25/0 | 2 | ks | | 0,38 | 0,76 | 2,00 | 0,76 | 2,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.1.4.6. | | Koncová zvierka RSD-88 | 2 | ks | | 0,21 | 0,42 | 2,00 | 0,42 | 2,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.2. | B | Dieselagragát | 1 | | | | 29 881,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 29 881,50 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.5.2.1.1.2.1. | | Motorgenerator MG Applipower GP33S/B-N Záložný výkon (LTP) 33 kVA / 26,4 kW, Menovitý výkon (PRP) 30 kVA / 24 kW Hlavný istič MG + riadiaci rozvádzač s riadiacou jednotkou, GSM modul,Nabíjačka, Predohrev chladiacej kvapaliny, Ručná olejová pumpa, Náplne o | 1 | ks | | 24650 | 24650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 24 650,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.2.2. | | Výfukové potrubie DN80 ukončené 4m nad úrovňou terénu | 1 | kpl. | | 3200 | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3 200,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.2.3. | | Doprava a uloženie MG do miestnosti (auto s rukou) | 1 | kpl. | | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 500,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.2.4. | | Montážne práce zapojenie MG na vopred pripravené káblové rozvody a uzemnenie uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | 1 | kpl. | | 850 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 850,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.2.5. | | Drobný montážny a spojovací materiál: tlmiace dosky pod MG sada ochranných pomôcok | 1 | kpl. | | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 50,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.2.6. | | Palivo na skúšobnú prevádzku - vrátane manipulácie s PHM | 100 | l | | 1,65 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 165,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.2.7. | | Palivo po skúškach - vrátane manipulácie s PHM | 10 | l | | 1,65 | 16,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 16,50 |
| 1.1.1.5.2.1.1.2.8. | | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektro dotknutej časti | 1 | kpl. | | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 200,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.2.9. | | Správa z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky prepojenie MG a uzemnenie podľa postupov uvedených v STN 33 2000-6 v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 33 2000-1 | 1 | kpl. | | 250 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 250,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.3. | C | Káble a vodiče | 1 | | | | 3 587,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3 587,90 |
| 1.1.1.5.2.1.1.3.1. | | Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 35 | 75 | m | | 1,62 | 121,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 121,50 |
| 1.1.1.5.2.1.1.3.2. | | Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x25 B2cas1d0a1 bezhalogénový | 75 | m | | 3,44 | 258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 258,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.3.3. | | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5 | 700 | m | | 1,03 | 721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 721,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.3.4. | | Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý | 325 | m | | 2,04 | 663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 663,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.3.5. | | Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový | 375 | m | | 1,62 | 607,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 607,50 |
| 1.1.1.5.2.1.1.3.6. | | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6 | 5 | m | | 1,2 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 6,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.3.7. | | Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x6 B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý | 5 | m | | 3,87 | 19,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 19,35 |
| 1.1.1.5.2.1.1.3.8. | | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10 | 60 | m | | 2,18 | 130,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 130,80 |
| 1.1.1.5.2.1.1.3.9. | | Kábel pevný 1-CXKH-V-J 5x10 B2cas1d1a1 s funkčnou odolnosťou hnedý | 60 | m | | 9,85 | 591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 591,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.3.10. | | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16 | 25 | m | | 2,36 | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 59,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.3.11. | | Kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x16 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový | 25 | m | | 15,63 | 390,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 390,75 |
| 1.1.1.5.2.1.1.3.12. | | Murárske výpomoci | 1 | KPL | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.3.13. | | Podiel pridružených výkonov | 1 | KPL | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4. | D | Inštalačný materiál | 1 | | | | 6 588,63 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6 588,63 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.1. | | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená pevne | 100 | m | | 2 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.2. | | Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm | 100 | m | | 0,89 | 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 89,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.3. | | Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | 15 | ks | | 4,14 | 62,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 62,10 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.4. | | Krabica inštalačná KSK 100 PO 101x101x45mm požiarne odolná | 15 | ks | | 31,72 | 475,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 475,80 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.5. | | Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | 25 | ks | | 13,35 | 333,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 333,75 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.6. | | Krabica bezhalogénová KSK 100, IP 66, z PP/ABS | 25 | ks | | 3,83 | 95,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 95,75 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.7. | | Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva | 200 | ks | | 0,89 | 178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 178,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.8. | | Hmoždinka celokovová, požiarne odolná | 200 | ks | | 0,43 | 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 86,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.9. | | Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm | 0,25 | m2 | | 365 | 91,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 91,25 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.10. | | Protipožiarna pena CFS-F FX | 3 | ks | | 65 | 195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 195,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.11. | | PROTIPOŽIARNY ŠTÍTOK | 20 | ks | | 0,3 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 6,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.12. | | Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1 | 9 | ks | | 4,18 | 37,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 37,62 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.13. | | Tlačidlo požiarne GW42201 120x120x50mm IP55 na stenu | 8 | ks | | 32,68 | 261,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 261,44 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.14. | | Tlačidlo požiarne 13183 M131830000 100x100x50mm IP55 do steny, TOTAL STOP CBS | 1 | ks | | 38,33 | 38,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 38,33 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.15. | | Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného | 36 | ks | | 6,43 | 231,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 231,48 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.16. | | Led svietidlo so snímačom pohybu (nástenné/stropné), 230V, IP20, 2300lm, 25W | 36 | ks | | 41,28 | 1486,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 1 486,08 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.17. | | Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim | 37 | ks | | 5,91 | 218,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 218,67 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.18. | | LED svietidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS | 29 | ks | | 42,95 | 1245,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 1 245,55 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.19. | | LED svietidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS - stropné, antipanikové | 8 | ks | | 42,95 | 343,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 343,60 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.20. | | Montáž svietidla interiérového, núdzového na stenu do 2 kg | 29 | ks | | 8,52 | 247,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 247,08 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.21. | | Montáž svietidla interiérového núdzového na strop do 2 kg | 8 | ks | | 9 | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 72,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.22. | | Montáž svietidla interiérového na strop/stenu do 5 kg | 36 | ks | | 9,54 | 343,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 343,44 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.23. | | Ekvipotenciálna svorkovnica HUP | 1 | ks | | 20,52 | 20,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 20,52 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.24. | | Svorka ekvipotenciálna OBO 5015073 1809 | 1 | KS | | 8,17 | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,17 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.25. | | Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu | 200 | ks | | 0,79 | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 158,00 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.5.2.1.1.4.26. | | Príchytka káblová kovová, požiarne odolná | 200 | ks | | 0,22 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 44,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.27. | | Podružný materiál | 1 | KPL | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.1.1.5.2.1.1.4.28. | | Podiel pridružených výkonov | 1 | KPL | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| **1.1.1.5.2.2.** | **HZS** | **Hodinové zúčtovacie sadzby** | **1** | | | | **2 465,00** | | **625,00** | **0,00** | **625,00** | **1,00** | **1 840,00** |
| 1.1.1.5.2.2.1. | | Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, stavbné úpravy pre osadenie výfuku | 80 | hod | | 18 | 1440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 1 440,00 |
| 1.1.1.5.2.2.2. | | Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, práce v existujúcom rozvádzači, uvedenie zariadenia do prevádzky | 25 | hod | | 25 | 625 | 25,00 | 625,00 | 25,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.2.2.3. | | Odborná prehliadka a skúška | 16 | hod | | 25 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 400,00 |
| **1.1.1.5.3.** | | **Vzduchotechnika** | **1** | | | **8402,36** | **8 402,36** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **8 402,36** |
| **1.1.1.5.3.1.** | | **Vetranie CHÚC-AE - prívod vzduchu** | **1** | | | **1271,2** | **1 271,20** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1 271,20** |
| 1.1.1.5.3.1.1. | | Odstredivý potrubný ventilátor Lineo 315 | 1 | ks | | 573 | 573 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 573,00 |
| 1.1.1.5.3.1.2. | | Včítane rychlospon CA-FU 315 - 2 ks | 2 | ks | | 41 | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 82,00 |
| 1.1.1.5.3.1.3. | | Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 400 x 400 - UR | 1 | ks | | 110 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 110,00 |
| 1.1.1.5.3.1.4. | | Výustka do štvorhranného potrubia Nova-B-1-1-400x400-UR-V-ZN | 1 | ks | | 37,4 | 37,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 37,40 |
| 1.1.1.5.3.1.5. | | Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1600 | 1 | bm | | 110 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 110,00 |
| 1.1.1.5.3.1.6. | | Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu do obvodu 315, 30 % tvarovky | 6 | bm | | 59,8 | 358,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 358,80 |
| **1.1.1.5.3.2.** | | **Vetranie CHÚC-AE - prívod vzduchu** | **1** | | | **4050** | **4 050,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **4 050,00** |
| 1.1.1.5.3.2.1. | | Stenový odvodný ventilátor, AW 560 E4 Sileo, pri 150 Pa | 2 | ks | | 1455 | 2910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2 910,00 |
| 1.1.1.5.3.2.2. | | včítane rele tepelnej ochrany S-ET 10, 0,4 až 10 A, IP 585 | 2 | ks | | 92,5 | 185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 185,00 |
| 1.1.1.5.3.2.3. | | Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-1200x500-R1-UR-H-AN | 1 | ks | | 223 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 223,00 |
| 1.1.1.5.3.2.4. | | Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu do obvodu 630, 40 % tvarovky | 12 | bm | | 61 | 732 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 732,00 |
| **1.1.1.5.3.3.** | | **Pomocný materiál a práce** | **1** | | | **3081,16** | **3 081,16** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **3 081,16** |
| 1.1.1.5.3.3.1. | | Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka | 1 | celok | | 240 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 240,00 |
| 1.1.1.5.3.3.2. | | Požiarná izolácia potrubia vzt - Nobasil EI30 | 30 | m2 | | 55,3 | 1659 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1 659,00 |
| 1.1.1.5.3.3.3. | | Izolácia sacieho prívodného potrubia v stene vzt - Izoflex 15 zo samolepom | 4 | m2 | | 15,2 | 60,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 60,80 |
| 1.1.1.5.3.3.4. | | Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m | 4 | ks | | 9,55 | 38,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 38,20 |
| 1.1.1.5.3.3.5. | | Držiak potrubia IMOS - DPK 630, 315 | 16 | ks | | 4,56 | 72,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 72,96 |
| 1.1.1.5.3.3.6. | | Závesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6, | 16 | ks | | 3,25 | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 52,00 |
| 1.1.1.5.3.3.7. | | Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia | 12 | bm | | 10,85 | 130,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 130,20 |
| 1.1.1.5.3.3.8. | | Spojovací, kotviaci a tesiací materiál | 15 | kg | | 5,2 | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 78,00 |
| 1.1.1.5.3.3.9. | | Doprava | 1 | KPL | | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 300,00 |
| 1.1.1.5.3.3.10. | | Zaregulovanie VZT | 1 | KPL | | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 300,00 |
| 1.1.1.5.3.3.11. | | Presun materiálu | 1 | KPL | | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 |
| 1.1.1.5.3.3.12. | | PPV | 1 | KPL | | 50 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 50,00 |
| 1.2. | | Lehota výstavby | 1 | počet dní | | 530 | | | | | | | |

**Pavilón č.1**
**Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach**

| Kód | Názov | Množstvo | m.j. | Jednotkova cena | Celkova cena | 2. fakturácia SPOLU: do január 2024 Množstvo | 2. fakturácia SPOLU: do január 2024 Cena celkom | SPOLU Množstvo | SPOLU Cena celkom | ZOSTATOK Množstvo | ZOSTATOK Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Dodatok č.1** | | | | **514 406,13** | | **370 689,50** | | **370 689,50** | | **143 716,64** |
| | **ZL č.1 a 2- Výplne otvorov na fasáde** | | | | ***316 143,89*** | | ***295 462,89*** | | ***295 462,89*** | | ***20 681,00*** |
| | **Plastové výplne otvorov skutočnosť ku 19.8.2024** | | | | | | | | | | |
| | **Pavilon 1** | | | | ***259 292,89*** | | ***253 051,89*** | | 253 051,89 | | |
| 6 | **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** | | | | | - | | | | | |
| | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | 87,4 | m | 2,15 | 187,91 | 87,40 | 187,91 | 87,40 | 187,91 | - | - |
| | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | 8,4 | m | 9,6 | 80,64 | 8,40 | 80,64 | 8,40 | 80,64 | - | - |
| | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech | 8,4 | m | 16,3 | 136,92 | 8,40 | 136,92 | 8,40 | 136,92 | - | - |
| PSV | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 766 | **Konštrukcie stolárske** | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | 15,26 | m | 14,5 | 221,27 | 15,26 | 221,27 | 15,26 | 221,27 | - | - |
| | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | 15,26 | m | 1,32 | 20,14 | 15,26 | 20,14 | 15,26 | 20,14 | - | - |
| | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | 15,26 | m | 1,39 | 21,21 | 15,26 | 21,21 | 15,26 | 21,21 | - | - |
| | PO1-Plastové okno jednokrídlové OS, | 27 | | 145 | 3 915,00 | 27,00 | 3 915,00 | 27,00 | 3 915,00 | - | - |
| | *rozpis:* | | | | | - | - | | | | |
| | *PO1- OS, 1150x830 mm, izolačné trojsklo , 7k* | | | | | - | - | | | | |
| | *PO1- OS, 1175x830 mm združené 1x2=2 +2+16=20 ks* | | | | | - | - | | | | |
| | PO2 - Plastové okno jednokrídlové OS | 222 | | 168,5 | 37 407,00 | 222,00 | 37 407,00 | 222,00 | 37 407,00 | - | - |
| | rozpis: počet spolu | | | | | - | - | | | | |
| | PO2 - OS, 1185x1440 mm 5*2=10 ks združené | | | | | - | - | | | | |
| | PO2 - OS, 1185x1440 mm 2*2=4 ks združené | | | | | - | - | | | | |
| | PO2 - OS, 1185x1450 mm 1*2=2 ks združené | | | | | - | - | | | | |
| | PO2 - OS+fix, 1141+1228x1440 mm, 8*2=16 ks združené | | | | | - | - | | | | |
| | PO2 - OS+fix, 1141+1228x1440 mm, 5*2=10 ks združené | | | | | - | - | | | | |
| | PO2 - OS+fix, 1141+1228x1440 mm, 4*2=8 združené | | | | | - | - | | | | |
| | PO2-OS 1202x1430=1+5+12+12+14+14+14+14+14+14+12+12+12+12=162 | | | | | - | - | | | | |
| | PO2-OS 1102x1430=2 | | | | | - | - | | | | |
| | PO2 - OS+fix, 856+943x1440 mm, 1*2=2+2+2+2= 8 združené , južna strana | | | | | - | - | | | | |
| | PO 02 odpočet za fix prevedenie | 17 | | -20 | - 340,00 | 17,00 | - 340,00 | 17,00 | - 340,00 | - | - |
| | PO3 - Plastové okno jednokrídlové OS | 2 | | 245 | 490,00 | 2,00 | 490,00 | 2,00 | 490,00 | - | - |
| | *rozpis: , počet* | | | | | - | - | | | | |
| | *PO3 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1450x1150 mm, izolačné trojsklo = 1ks* | | | | | - | - | | | | |
| | *PO3 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1450x1400 mm, izolačné trojsklo = 1ks* | | | | | - | - | | | | |
| | Požiarne okno EI30 1300/1400 -pôvodne plastové P03 | 11 | | 3312 | 36 432,00 | 11,00 | 36 432,00 | 11,00 | 36 432,00 | - | - |
| | Požiarne okná EI30 1150/830-pôvodne plastové P01 | 5 | | 1580 | 7 900,00 | 5,00 | 7 900,00 | 5,00 | 7 900,00 | - | - |
| | PO4 - Plastové okno jednokrídlové OS | 3 | | 248 | 744,00 | 3,00 | 744,00 | 3,00 | 744,00 | - | - |
| | *rozpis: , počet* | | | | | - | - | | | | |
| | *PO4 OS, 1450x1440 mm=1ks* | | | | | - | - | | | | |
| | *PO4 -OS 1470x1450=2ks* | | | | | - | - | | | | |
| r | PO5 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1150x510 mm, izolačné trojsklo | 6 | ks | 108 | 648,00 | 6,00 | 648,00 | 6,00 | 648,00 | - | - |
| r | PO7 - Plastové okno jednokrídlové OS | 28 | ks | 195 | 5 460,00 | 28,00 | 5 460,00 | 28,00 | 5 460,00 | - | - |
| | *rozpis,počet* | | | | | - | - | | | | |
| | *PO7 - OS, 1185x1730= 6*2 =12,združené* | | | | | - | - | | | | |
| | *PO7 - OS, 1185x1730= 4*2 =8,združené* | | | | | - | - | | | | |
| | *PO7 - OS, 1185x1730= 2*2 =4,združené* | | | | | - | - | | | | |
| | *PO7 - OS, 1170x1730= 2*2 =4,združené* | | | | | - | - | | | | |
| r | PO8 - Plastové okno jednokrídlové OS,950x1430 mm, izolačné trojsklo | 1 | ks | 170 | 170,00 | 1,00 | 170,00 | 1,00 | 170,00 | - | - |
| | PO9 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x600 mm | 44 | | 110 | 4 840,00 | 44,00 | 4 840,00 | 44,00 | 4 840,00 | - | - |
| | *rozpis, počet:* | | | | | - | - | | | | |
| | *P09 O 1130x530 =5* | | | | | - | - | | | | |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *P09 O 1140x600=1* | | | | | - | - | | | | | |
| | *P09 O 1160x550=15*2=30 , združené* | | | | | - | - | | | | | |
| | *P09 O 1170x550=2*3=6 , združené* | | | | | - | - | | | | | |
| | *P09 O 1040x550=1*2=2 , združené* | | | | | - | - | | | | | |
| r | PO10 - Plastové okno jednokrídlové OS, 560x550 mm, izolačné trojsklo | 4 | ks | 73,2 | 292,80 | 4,00 | 292,80 | 4,00 | 292,80 | - | - | |
| r | PO11 - Plastové okno dvojkrídlové OS 2080x1440 mm, izolačné trojsklo | 2 | ks | 360 | 720,00 | 2,00 | 720,00 | 2,00 | 720,00 | - | - | |
| r | PD1-Plastové dvere plné vonkajšie 900x2020 mm zateplené otváravé | 2 | ks | 1017 | 2 034,00 | 2,00 | 2 034,00 | 2,00 | 2 034,00 | - | - | |
| | *PD1-800/2200 =1* | | | | | - | - | | | | | |
| | *PD1-1000/2000 =1* | | | | | - | - | | | | | |
| | PD2-Plastové balkónové dvere 1000x2250 mm otváravo-sklopné | | | | | | | | | | | |
| | *rozpis, počet:* | 166 | ks | 865 | 143 590,00 | 166,00 | 143 590,00 | 166,00 | 143 590,00 | - | - | |
| | *PD2 OS , 950x2150 =1+1+5+2+4+2+4+2+4+2+3+3* | | | | | - | - | | | | | |
| | *PD2 FIX , 950x2150=4+18+23+23+23+21+21* | | | | | - | - | | | | | |
| | PD2 odpočet za fix prevedenie | | | | | - | - | | | | | |
| r | PD3 - Plastové dvere plné vonkajšie 900x2020 mm zateplené otváravé | 133 | | -19 | - 2 527,00 | 133,00 | - 2 527,00 | 133,00 | - 2 527,00 | - | - | |
| r | PD4-Plastové dvere 1740x2370 mm dvojkrídlové otváravé s izolačným trojsklom | 1 | ks | 1110 | 1 110,00 | 1,00 | 1 110,00 | 1,00 | 1 110,00 | - | - | |
| r | PD5-Plastové dvere plné vonkajšie 1000x2300 mm zateplené | 1 | ks | 1575 | 1 575,00 | 1,00 | 1 575,00 | 1,00 | 1 575,00 | - | - | |
| | Dvere 1000/2200 sklad pod terasou-nová požiadavka | 1 | ks | 1060 | 1 060,00 | 1,00 | 1 060,00 | 1,00 | 1 060,00 | - | - | |
| | Okno fix štvordielne 2370/2860 , zmena pôvodne AL HS4 | 1 | | 1060 | 1 060,00 | 1,00 | 1 060,00 | 1,00 | 1 060,00 | - | - | |
| | Dvere s nadsvetlikom 980/2880-nová požiadavka balkon prízemie | 1 | | 2402 | 2 402,00 | 1,00 | 2 402,00 | 1,00 | 2 402,00 | - | - | |
| | Okno 2370/1450 zamena pôvodne AL HS3 | 1 | | 1230 | 1 230,00 | 1,00 | 1 230,00 | 1,00 | 1 230,00 | - | - | |
| | Okno 2370/1450 zamena pôvodne AL HS1 | 2 | | 725 | 1 450,00 | - | - | - | - | 2,00 | 1 450,00 | |
| | Dvere 1800/1440 OS/Fix južná strana(pôv.P02) | 2 | | 725 | 1 450,00 | - | - | - | - | 2,00 | 1 450,00 | |
| r | PD6-Plastové 1750x21800 mm dvojkrídlové otváravé s izolačným trojsklom | 4 | | 573 | 2 292,00 | 1,00 | 573,00 | 1,00 | 573,00 | 3,00 | 1 719,00 | |
| r | PD7 - Plastové dvere plné vonkajšie 1580x2320 mm zateplené otváravé | 1 | ks | 1598 | 1 598,00 | 1,00 | 1 598,00 | 1,00 | 1 598,00 | - | - | |
| | PD 7 bočný svetlík doplnenie | 1 | ks | 1250 | 1 250,00 | - | - | - | - | 1,00 | 1 250,00 | |
| | **Hliníkové výplne otvorov skutočnosť ku 19.8.2024** | 1 | | 372 | 372,00 | - | - | - | - | 1,00 | 372,00 | |
| | **SO 01 Pavilon 1** | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | ***56 851,00*** | | ***42 411,00*** | | 42 411,00 | - | 14 440,00 | |
| | PU1- požiarne EI 30 1185x1730 mm,združené 2*1= 2 k= úprava popisu bez dopadu na cenu | | | | | - | - | - | - | | | |
| | HS1-Vonkajšia hliníková zasklenná stena | 2 | ks | 2198 | 4 396,00 | 2,00 | 4 396,00 | 2,00 | 4 396,00 | - | - | |
| | HS5-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 4800x2875 | 5 | ks | 4775 | 23 875,00 | 5,00 | 23 875,00 | 5,00 | 23 875,00 | - | - | |
| | HS 5180 x 2900 nová položka ,požiadavka investora prízemie balkon | 1 | ks | 5910 | 5 910,00 | 1,00 | 5 910,00 | 1,00 | 5 910,00 | - | - | |
| | HD4-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1770x2390 | 1 | ks | 3915 | 3 915,00 | 1,00 | 3 915,00 | 1,00 | 3 915,00 | - | - | |
| | HO 1450 x 1975 nová položka požiadavka investora , vedľa balkona | 1 | ks | 2950 | 2 950,00 | 1,00 | 2 950,00 | 1,00 | 2 950,00 | - | - | |
| | Hliníkové automatické dvere interiér 2200x2000 - nová požiadavka | 1 | | 1365 | 1 365,00 | 1,00 | 1 365,00 | 1,00 | 1 365,00 | - | - | |
| | Hliníkové automatické dvere exteriér 1400x2000 - nová požiadavka | 1 | | 6955 | 6 955,00 | - | - | - | - | 1,00 | 6 955,00 | |
| | | 1 | | 7485 | 7 485,00 | - | - | - | - | 1,00 | 7 485,00 | |
| | **ZL č.5- Deliace steny na balkónoch,garážová brána,OK medzistienky** | | | | | | | | | | | |
| 766 | Konštrukcie stolárske | | | | ***3 192,50*** | | ***3 192,50*** | | ***3 192,50*** | | - | |
| | **Demontáž oceľovej konštrukcie medzistienok** | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | západná strana | 3150 | kg | 0,95 | 2 992,50 | 3 150,00 | 2 992,50 | 3 150,00 | 2 992,50 | - | - | |
| | východná strana | 1225 | | | | - | - | | | | | |
| | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1925 | | | | - | - | | | | | |
| | | 1 | KPL | 200 | 200,00 | 1,00 | 200,00 | 1,00 | 200,00 | - | - | |
| | **ZL č.6- Príprava územia,sokle, okapovy chodnik** | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | **Výrub drevín , príprava územia** | | | | ***10 936,20*** | | ***3 788,30*** | | ***3 788,30*** | | ***7 147,90*** | |
| | Stavebno montážne práce | | | | ***1 140,00*** | | ***1 140,00*** | | 1 140,00 | - | - | |
| | Odstránenie stromu a krovín do 1000 m2 | 34 | hod | 18 | 612,00 | 34,00 | 612,00 | 34,00 | 612,00 | - | - | |
| | Likvidácia s odvozom | 200 | m2 | 2,24 | 448,00 | 200,00 | 448,00 | 200,00 | 448,00 | - | - | |
| | **Osekávanie obkladu sokla** | 200 | m2 | 0,4 | 80,00 | 200,00 | 80,00 | 200,00 | 80,00 | - | - | |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | ***3 269,21*** | | ***476,30*** | | 476,30 | - | 2 792,91 | |
| | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | Pavilon 1 | 310,00 | m2 | 3,48 | 1 078,80 | 55,84 | 194,32 | 55,84 | 194,32 | 254,16 | 884,48 | |
| | | 310,00 | | | | - | - | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pavilon 2 | 153,00 | | | | - | - | | | | | |
| | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 27,19 | t | 14,78 | 401,87 | 3,50 | 51,73 | 3,50 | 51,73 | 23,69 | 350,14 |
| | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 494,52 | t | 1,65 | 815,96 | 63,65 | 105,02 | 63,65 | 105,02 | 430,87 | 710,94 |
| | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 27,19 | t | 10,45 | 284,14 | 3,50 | 36,58 | 3,50 | 36,58 | 23,69 | 247,56 |
| | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 123,63 | t | 1,17 | 144,65 | 15,94 | 18,65 | 15,94 | 18,65 | 107,69 | 126,00 |
| | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 27,19 | t | 20 | 543,80 | 3,50 | 70,00 | 3,50 | 70,00 | 23,69 | 473,80 |
| | **Okapový chodník** | | | | ***4 354,99*** | | - | | - | - | 4 354,99 |
| | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | 168,00 | m | 10,25 | 1 722,00 | - | - | - | - | 168,00 | 1 722,00 |
| | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný | 185,00 | ks | 3,05 | 564,25 | - | - | - | - | 185,00 | 564,25 |
| | Zriadenie vrstvy z geotextilie | 207,75 | m2 | 1,76 | 365,64 | - | - | - | - | 207,75 | 365,64 |
| | Geotextília 300g/m2 | 238,00 | m2 | 1,29 | 307,02 | - | - | - | - | 238,00 | 307,02 |
| | Podklad zo štrkodrvy + dunajský štrk hr.100 mm | 207,75 | m2 | 6,72 | 1 396,08 | - | - | - | - | 207,75 | 1 396,08 |
| | **Demontáž a likvidácia azbestu z boletického plášťa SO 01** | | | | ***2 172,00*** | | ***2 172,00*** | | 2 172,00 | - | - |
| | Demontáž AZC dosiek 2 x 6 mm z boletického plášťa vrátane ekologickej likvidácie | 60 | m2 | 36,2 | 2 172,00 | 60,00 | 2 172,00 | 60,00 | 2 172,00 | - | - |
| | **ZL č.7- Balkónové zábradlia pavilón 1** | | | | ***184 133,54*** | | ***68 245,80*** | | ***68 245,80*** | | ***115 887,74*** |
| | **Nové riešenie balkónov- doska HPL obojstranná kapotáž-viac práce** | | | | | - | - | | | | |
| 766 | Konštrukcie stolárske | | | | | | | | | | |
| | Montáž HPL dosiek plných | 1205 | m2 | 29 | 34 945,00 | 450,00 | 13 050,00 | 450,00 | 13 050,00 | 755,00 | 21 895,00 |
| | Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo upravená 6mm +formátovanie+stratné,Fundermax, Kronospan | 1205 | m2 | 85,2 | 102 666,00 | 450,00 | 38 340,00 | 450,00 | 38 340,00 | 755,00 | 64 326,00 |
| | Spojovací materiál **nerez**-podložky, nity | 1205 | m2 | 28,3 | 34 101,50 | 450,00 | 12 735,00 | 450,00 | 12 735,00 | 755,00 | 21 366,50 |
| | Zhotovenie výrezu do HPL -jestv.kotvenie zvislých "tienitiek" | 512 | ks | 5,6 | 2 867,20 | - | - | - | - | 512,00 | 2 867,20 |
| | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | 2500 | 2 500,00 | - | - | - | - | 1,00 | 2 500,00 |
| 783 | Dokončovacie práce - nátery naviac výmera oproti výkazu výmer | | | | | | | | | | |
| | Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou -**viac práce** | 582 | m2 | 1,17 | 680,94 | 340,00 | 397,80 | 340,00 | 397,80 | 242,00 | 283,14 |
| | profily zábradlia skutočnosť | 1038,8 | | | | - | - | | | | |
| | zvislé "tienitka" na fasade | 193,2 | | | | - | - | | | | |
| | pôvodné zadanie | -650 | | | | - | - | | | | |
| | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm-**viac práce** | 582 | m2 | 7,52 | 4 376,64 | 340,00 | 2 556,80 | 340,00 | 2 556,80 | 242,00 | 1 819,84 |
| | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm-**viac práce** | 582 | m2 | 3,43 | 1 996,26 | 340,00 | 1 166,20 | 340,00 | 1 166,20 | 242,00 | 830,06 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

Betpres

**Pavilón č.1**

**Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach**

| Kód | Názov | m.j. | Množstvo | J. cena materiál | cena materiál | J. cena montáž | cena montáž | 2. fakturácia SPOLU: do január 2024 Množstvo | 2. fakturácia SPOLU: do január 2024 Cena celkom | SPOLU Množstvo | SPOLU Cena celkom | ZOSTATOK Množstvo | ZOSTATOK Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ZLČ.8 - Vzduchotechnika -CHÚC** | | | | **109 015,17** | | **36 857,27** | | **13 092,00** | | **13 092,00** | | **132 780,43** |
| | *Zariadenie č. 1 - Havarijné vetranie CHÚC typu C (schodisko a chodby)* | | | | *63 192,44* | | *20 738,97* | | *2 512,99* | | *2 512,99* | | *81 418,43* |
| 1.1 | VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru;<br>napr.: SALDA AmberAir 5-KR MD50 N S; (prípadne plnohodnotná náhrada)<br>Qvp=9250m3/h; pex=450Pa; Pel=4,45kW; 3N/400V/50Hz<br>Zloženie VZT jednotky:<br>nasávacia protidažďová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta | kpl | 1 | 5 135,00 EUR | 5 135,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | - | - | - | - | 1,00 | 6 285,00 |
| 1.2 | VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru;<br>napr.: SALDA AmberAir 7-KR MD50 N S; (prípadne plnohodnotná náhrada)<br>Qvp=14800m3/h; pex=400Pa; Pel=5,8kW; 3N/400V/50Hz<br>Zloženie VZT jednotky:<br>nasávacia protidažďová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta | kpl | 1 | 10 247,00 EUR | 10 247,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | - | - | - | - | 1,00 | 11 627,00 |
| 1.3 | VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; 1 kpl<br>napr.: SALDA AmberAir 10-KR MD50 N S; (prípadne plnohodnotná náhrada)<br>Qvp=27600m3/h; pex=400Pa; Pel=8,5kW; 3N/400V/50Hz<br>Zloženie VZT jednotky:<br>nasávacia protidažďová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta | kpl | 1 | 10 678,00 EUR | 10 678,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | - | - | - | - | 1,00 | 12 978,00 |
| 1.4 | Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom<br>napr.: RK-800x400-R; (prípadne plnohodnotná náhrada)<br>Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz<br>napr.: LM230A; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 7 | 292,22 EUR | 2 045,51 | 97,20 | 680,43 | - | - | - | - | 7,00 | 2 725,93 |
| 1.5 | Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom<br>napr.: RK-800x315-R; (prípadne plnohodnotná náhrada)<br>Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz<br>napr.: LM230A; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 2 | 273,16 EUR | 546,32 | 90,86 | 181,73 | - | - | - | - | 2,00 | 728,04 |
| 1.6 | Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom<br>napr.: RK-500x500-R; (prípadne plnohodnotná náhrada)<br>Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz<br>napr.: LM230A; (prípadne plnohodnotná náhrada | ks | 1 | 279,51 EUR | 279,51 | 92,98 | 92,98 | - | - | - | - | 1,00 | 372,49 |
| 1.7 | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková<br>napr.: PZAL-1000x800-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 227,78 EUR | 227,78 | 75,77 | 75,77 | - | - | - | - | 1,00 | 303,55 |
| 1.8 | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková<br>napr.: PZAL-1250x500-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 191,48 EUR | 191,48 | 63,70 | 63,70 | - | - | - | - | 1,00 | 255,18 |
| 1.9 | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková<br>napr.: PZAL-800x400-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 7 | 124,33 EUR | 870,29 | 41,36 | 289,50 | 6,00 | 994,11 | 6,00 | 994,11 | 1,00 | 165,68 |
| 1.10 | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková<br>napr.: PZAL-800x315-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 111,62 EUR | 111,62 | 37,13 | 37,13 | - | - | - | - | 1,00 | 148,75 |
| 1.11 | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková<br>napr.: PZAL-500x500-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 111,62 EUR | 111,62 | 37,13 | 37,13 | - | - | - | - | 1,00 | 148,75 |
| 1.12 | Samočinná klapka pretlaková s nastaviteľnou hodnotou pretlaku (50Pa), do štvorhranného potrubia<br>napr.: ARK2-1000x675-50Pa; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 2 642,00 EUR | 2 642,00 | 104,22 | 104,22 | - | - | - | - | 1,00 | 2 746,22 |
| 1.13 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-1200x500-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 2 | 156,09 EUR | 312,18 | 51,92 | 103,85 | - | - | - | - | 2,00 | 416,03 |
| 1.14 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-800x400-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 14 | 102,55 EUR | 1 435,67 | 34,11 | 477,57 | - | - | - | - | 14,00 | 1 913,23 |
| 1.15 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-800x300-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 2 | 90,02 EUR | 180,05 | 29,95 | 59,89 | - | - | - | - | 2,00 | 239,94 |
| 1.16 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-500x500-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 78,05 EUR | 78,05 | 25,96 | 25,96 | - | - | - | - | 1,00 | 104,01 |
| 1.17 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-500x300-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 61,07 EUR | 61,07 | 20,32 | 20,32 | - | - | - | - | 1,00 | 81,39 |
| 1.18 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-300x150-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 2 | 37,48 EUR | 74,96 | 12,47 | 24,93 | - | - | - | - | 2,00 | 99,89 |
| 1.19 | Vírivá výustka štvorcová s nastaviteľnými lamelami; 600x600mm<br>napr.: VVKR-A-S-600-48-SW-SW; (alebo ekvivalentná náhrada)<br>Vrátane pretlakovej krabice prívodnej s reguláciou v nástavci; 600x600mm, nástavec Dn250mm<br>napr.: PB-VVK-S-600-250-S-H-D1; (alebo ekvivalentná náhrada) | ks | 7 | 142,48 EUR | 997,34 | 47,39 | 331,76 | - | - | - | - | 7,00 | 1 329,10 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1696
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

Betpres

[redacted]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | Vírivá výustka štvorcová s nastaviteľnými lamelami; 600x600mm<br>napr.: VVKR-A-S-600-48-SW-SW; (alebo ekvivalentná náhrada)<br>Vrátane pretlakovej krabice odvodnej s reguláciou v nástavci; 600x600mm, nástavec Dn250mm<br>napr.: PB-VVK-S-600-250-E-H-D1; (alebo ekvivalentná náhrada) | ks | 5 | 132,50 EUR | 662,48 | 44,07 | 220,37 | - | - | - | - | 5,00 | 882,84 |
| | **VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm** | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | tvarovky do obvodu 6500mm | m2 | 4 | 44,72 EUR | 178,89 | 14,88 | 59,51 | - | - | - | - | 4,00 | 238,40 |
| | rovné rúry do obvodu 5000mm | m2 | 50 | 39,46 EUR | 1 973,13 | 13,13 | 656,35 | - | - | - | - | 50,00 | 2 629,48 |
| | tvarovky do obvodu 5000mm | m2 | 20 | 44,72 EUR | 894,45 | 14,88 | 297,53 | - | - | - | - | 20,00 | 1 191,98 |
| | rovné rúry do obvodu 3200mm | m2 | 190 | 31,91 EUR | 6 063,33 | 10,62 | 2 016,93 | 20,00 | 850,55 | 20,00 | 850,55 | 170,00 | 7 229,70 |
| | tvarovky do obvodu 3200mm | m2 | 70 | 36,16 EUR | 2 531,15 | 12,03 | 841,97 | - | - | - | - | 70,00 | 3 373,13 |
| | rovné rúry do obvodu 1800mm | m2 | 100 | 27,89 EUR | 2 789,13 | 9,28 | 927,79 | 10,00 | 371,69 | 10,00 | 371,69 | 90,00 | 3 345,22 |
| | tvarovky do obvodu 1800mm | m2 | 26 | 31,62 EUR | 822,05 | 10,52 | 273,45 | 6,00 | 252,81 | 6,00 | 252,81 | 20,00 | 842,69 |
| | **VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO** | | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| | DN 250 - rovné rúry | bm | 18 | 11,23 EUR | 202,23 | 9,61 | 172,98 | - | - | - | - | 18,00 | 375,21 |
| | DN 250 - tvarovky | bm | 4 | 27,10 EUR | 108,39 | 23,18 | 92,72 | - | - | - | - | 4,00 | 201,11 |
| IS1 | Protipožiarná izolácie VZT potrubia<br>- Protipožiarna izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie.<br>napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne plnohodnotná náhrada) | m2 | 70 | 12,71 EUR | 889,35 | 10,26 | 718,46 | - | - | - | - | 70,00 | 1 607,81 |
| IS2 | Tepelné izolácie VZT potrubia do interiéru<br>Izolácia potrubia minerálna zo sklených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm<br>napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne plnohodnotná náhrada) | m2 | 20 | 8,77 EUR | 175,45 | 5,84 | 116,73 | 3,00 | 43,83 | 3,00 | 43,83 | 17,00 | 248,35 |
| IS3 | Tepelné izolácie VZT potrubia do exteriéru<br>Izolácia potrubia minerálna zo sklených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 50mm<br>napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne plnohodnotná náhrada) | m2 | 110 | 14,82 EUR | 1 630,48 | 6,34 | 697,33 | - | - | - | - | 110,00 | 2 327,81 |
| | Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéry | m2 | 180 | 36,30 EUR | 6 534,00 | 34,50 | 6 210,00 | - | - | - | - | 180,00 | 12 744,00 |
| | Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál | kpl | 1 | 1 512,50 EUR | 1 512,50 | | - | - | - | - | - | 1,00 | 1 512,50 |
| | | | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Zariadenie č. 2 - Havarijné vetranie evakuačného výťahu typu C (sever)** | | | | *11 088,00* | | *3 485,64* | | - | | - | | *14 573,64* |
| 2.1 | VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; 1 kpl<br>napr.: SALDA AmberAir 2-KR MD50 N S; (prípadne plnohodnotná náhrada)<br>Qvp=3100m3/h; pex=400Pa; Pel=1,52kW; 1N/230V/50Hz<br>Zloženie VZT jednotky:<br>nasávacia protidažďová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta | kpl | 1 | 5 698,00 EUR | 5 698,00 | 862,50 | 862,50 | - | - | - | - | 1,00 | 6 560,50 |
| 2.2 | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková<br>napr.: PZAL-560x500-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 117,07 EUR | 117,07 | 38,94 | 38,94 | - | - | - | - | 1,00 | 156,01 |
| 2.3 | Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková<br>napr.: SKHP 400x400 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 69,09 EUR | 69,09 | 22,98 | 22,98 | - | - | - | - | 1,00 | 92,07 |
| 2.4 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-500x400-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 69,61 EUR | 69,61 | 23,15 | 23,15 | - | - | - | - | 1,00 | 92,76 |
| | **VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm** | | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| | rovné rúry do obvodu 3200mm | m2 | 4 | 31,91 EUR | 127,65 | 10,62 | 42,46 | - | - | - | - | 4,00 | 170,11 |
| | tvarovky do obvodu 3200mm | m2 | 4 | 36,16 EUR | 144,64 | 12,03 | 48,11 | - | - | - | - | 4,00 | 192,75 |
| | rovné rúry do obvodu 1800mm | m2 | 70 | 27,89 EUR | 1 952,39 | 9,28 | 649,45 | - | - | - | - | 70,00 | 2 601,84 |
| | tvarovky do obvodu 1800mm | m2 | 20 | 31,62 EUR | 632,35 | 10,52 | 210,35 | - | - | - | - | 20,00 | 842,69 |
| IS1 | Protipožiarna izolácie VZT potrubia<br>- Protipožiarna izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie.<br>napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne plnohodnotná náhrada) | m2 | 86 | 12,71 EUR | 1 092,63 | 10,26 | 882,68 | - | - | - | - | 86,00 | 1 975,31 |
| IS2 | Tepelné izolácie VZT potrubia do interiéru<br>Izolácia potrubia minerálna zo sklených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm<br>napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne plnohodnotná náhrada) | m2 | 4 | 8,77 EUR | 35,09 | 3,75 | 15,01 | - | - | - | - | 4,00 | 50,10 |
| | Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéry 20 m2 | m2 | 20 | 36,30 EUR | 726,00 | 34,50 | 690,00 | - | - | - | - | 20,00 | 1 416,00 |
| | Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál | kpl | 1 | 423,50 EUR | 423,50 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 423,50 |
| | **Zariadenie č. 3 - Havarijné vetranie evakuačného výťahu typu C (juh)** | | | | *9 761,25* | | *3 438,98* | | - | | - | | *13 200,23* |
| 3.1 | VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru;<br>napr.: SALDA AmberAir 3-KR MD50 N S; (prípadne plnohodnotná náhrada)<br>Qvp=4600m3/h; pex=400Pa; Pel=2,3kW; 3N/400V/50Hz<br>Zloženie VZT jednotky:<br>nasávacia protidažďová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta | kpl | 1 | 4 320,00 EUR | 4 320,00 | 862,50 | 862,50 | - | - | - | - | 1,00 | 5 182,50 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková<br>napr.: PZAL-800x500-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 142,48 EUR | 142,48 | 47,39 | 47,39 | - | - | - | - | 1,00 | 189,87 |
| 3.3 | Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková<br>napr.: SKHP 500x315 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 40,58 EUR | 40,58 | 13,50 | 13,50 | - | - | - | - | 1,00 | 54,08 |
| 3.4 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-800x400-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 2 | 102,55 EUR | 205,10 | 34,11 | 68,22 | - | - | - | - | 2,00 | 273,32 |
| | **VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm** | | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| | rovné rúry do obvodu 4000mm | m2 | 2 | 31,91 EUR | 63,82 | 10,62 | 21,23 | - | - | - | - | 2,00 | 85,06 |
| | tvarovky do obvodu 4000mm | m2 | 4 | 36,16 EUR | 144,64 | 12,03 | 48,11 | - | - | - | - | 4,00 | 192,75 |
| | rovné rúry do obvodu 1800mm | m2 | 80 | 27,89 EUR | 2 231,30 | 9,28 | 742,23 | - | - | - | - | 80,00 | 2 973,53 |
| | tvarovky do obvodu 1800mm | m2 | 6 | 31,62 EUR | 189,70 | 10,52 | 63,10 | - | - | - | - | 6,00 | 252,81 |
| IS1 | Protipožiarná izolácie VZT potrubia<br>- Protipožiarna izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. 86 m2<br>napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne plnohodnotná náhrada) | m2 | 86 | 12,71 EUR | 1 092,63 | 10,26 | 882,68 | - | - | - | - | 86,00 | 1 975,31 |
| | Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéry | m2 | 20 | 36,30 EUR | 726,00 | 34,50 | 690,00 | - | - | - | - | 20,00 | 1 416,00 |
| | Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál | kpl | 1 | 605,00 EUR | 605,00 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 605,00 |
| | **Zariadenie č. 4 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby južná strana)** | | | | *16 317,74* | | *6 036,56* | | - | | - | | *22 354,30* |
| 4.1 | VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru;<br>napr.: SALDA AmberAir 2-KR MD50 N S; (prípadne plnohodnotná náhrada)<br>Qvp=3850m3/h; pex=350Pa; Pel=1,52kW; 1N/230V/50Hz<br>Zloženie VZT jednotky:<br>nasávacia protidažďová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta | kpl | 1 | 5 002,44 EUR | 5 002,44 | 862,50 | 862,50 | - | - | - | - | 1,00 | 5 864,94 |
| 4.2 | Ventilátor potrubný kruhový axiálny;<br>napr.: VENTRA ALM 400-110-6/20°-2/1,1 VS; (prípadne plnohodnotná náhrada)<br>Qvp=4850m3/h; pex=350Pa; Pel=1,1kW; 3N/400V/50Hz<br>Príslušenstvo:<br>- Tlmiaca vložka, napr.: FMA-400; (prípadne plnohodnotná náhrada) ... 2ks<br>- Sada montážnych konzol, napr.: MKA-400; (prípadne plnohodnotná náhrada) ... 1kpl<br>- Sada izolátorov chvenia ... 1kpl | kpl | 1 | 1 802,31 EUR | 1 802,31 | 575,00 | 575,00 | - | - | - | - | 1,00 | 2 377,31 |
| 4.2A | Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom<br>napr.: SKG-A 400; (prípadne plnohodnotná náhrada)<br>Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz 1 ks<br>napr.: LM230A-TP; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | | - | | - | - | - | - | - | 1,00 | - |
| 4.3 | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková<br>napr.: PZAL-1000x500-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 162,44 EUR | 162,44 | 54,04 | 54,04 | - | - | - | - | 1,00 | 216,48 |
| 4.4 | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková<br>napr.: PZAL-800x400-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 124,33 EUR | 124,33 | 41,36 | 41,36 | - | - | - | - | 1,00 | 165,68 |
| 4.5 | Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková<br>napr.: SKHP 800x400 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 98,19 EUR | 98,19 | 32,66 | 32,66 | - | - | - | - | 1,00 | 130,85 |
| 4.6 | Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková<br>napr.: SKHP 800x200 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 69,80 EUR | 69,80 | 23,22 | 23,22 | - | - | - | - | 1,00 | 93,02 |
| 4.7 | Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková<br>napr.: SKHP 200x200 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 47,96 EUR | 47,96 | 15,95 | 15,95 | - | - | - | - | 1,00 | 63,92 |
| 4.8 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-800x400-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 3 | 102,55 EUR | 307,64 | 34,11 | 102,34 | - | - | - | - | 3,00 | 409,98 |
| 4.9 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-500x200-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 3 | 52,36 EUR | 157,09 | 17,42 | 52,25 | - | - | - | - | 3,00 | 209,34 |
| 4.10 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-400x200-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 2 | 46,37 EUR | 92,75 | 15,43 | 30,85 | - | - | - | - | 2,00 | 123,60 |
| | **VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm** | | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| | rovné rúry do obvodu 3200mm | m2 | 40 | 31,91 EUR | 1 276,49 | 10,62 | 424,62 | - | - | - | - | 40,00 | 1 701,11 |
| | tvarovky do obvodu 3200mm | m2 | 20 | 36,16 EUR | 723,19 | 12,03 | 240,56 | - | - | - | - | 20,00 | 963,75 |
| | rovné rúry do obvodu 1800mm | m2 | 76 | 27,89 EUR | 2 119,74 | 9,28 | 705,12 | - | - | - | - | 76,00 | 2 824,85 |
| | tvarovky do obvodu 1800mm | m2 | 22 | 31,62 EUR | 695,58 | 10,52 | 231,38 | - | - | - | - | 22,00 | 926,96 |
| | **VZT potrubie kruhové sk.I. z pozinkovaného plechu SPIRO** | | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| | - DN 400 - rovné rúry | bm | 1 | 21,10 EUR | 21,10 | 18,05 | 18,05 | - | - | - | - | 1,00 | 39,16 |
| IS1 | Protipožiarná izolácie VZT potrubia<br>- Protipožiarna izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie.<br>napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne plnohodnotná náhrada) | m2 | 120 | 12,71 EUR | 1 524,60 | 10,26 | 1 231,65 | - | - | - | - | 120,00 | 2 756,25 |
| IS2 | Tepelné izolácie VZT potrubia do interiéru<br>Izolácia potrubia minerálna zo sklených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm<br>napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne plnohodnotná náhrada) | m2 | 4 | 8,77 EUR | 35,09 | 3,75 | 15,01 | - | - | - | - | 4,00 | 50,10 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéry | m2 | 40 | 36,30 EUR | 1 452,00 | 34,50 | 1 380,00 | - | - | - | - | 40,00 | 2 832,00 |
| | Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál | kpl | 1 | 605,00 EUR | 605,00 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 605,00 |
| | **Zariadenie č. 5 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby severná strana)** | | | | 8 655,73 | | 3 157,11 | | 10 579,02 | | 10 579,02 | | 1 233,83 |
| 5.1 | Ventilátor potrubný kruhový axiálny;<br>napr.: VENTRA ALM 500-150-5/18°-2/2,2 VS; (prípadne plnohodnotná náhrada)<br>Qvp=9750m3/h; pex=350Pa; Pel=2,2kW; 3N/400V/50Hz<br>Príslušenstvo:<br>- Tlmiaca vložka, napr.: FMA-500; (prípadne plnohodnotná náhrada) ... 2ks<br>- Sada montážnych konzol, napr.: MKA-500; (prípadne plnohodnotná náhrada) ... 1kpl<br>- Sada izolátorov chvenia ... 1kpl | kpl | 1 | 2 022,32 EUR | 2 022,32 | 575,00 | 575,00 | 1,00 | 2 597,32 | 1,00 | 2 597,32 | - | - |
| 5.1A | Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 500; (prípadne plnohodnotná náhrada)<br>Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz<br>napr.: LM230A-TP; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 0,00 EUR | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - |
| 5.2 | Regulačná klapka hranatá ručná<br>napr.: RK-450x200-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 67,16 EUR | 67,16 | 22,34 | 22,34 | 1,00 | 89,49 | 1,00 | 89,49 | - | - |
| 5.3 | Regulačná klapka hranatá ručná<br>napr.: RK-250x200-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 55,36 EUR | 55,36 | 18,41 | 18,41 | 1,00 | 73,77 | 1,00 | 73,77 | - | - |
| 5.4 | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková<br>napr.: PZAL-1250x800-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 272,25 EUR | 272,25 | 90,56 | 90,56 | 1,00 | 362,81 | 1,00 | 362,81 | - | - |
| 5.5 | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková<br>napr.: PZAL-1000x630-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 191,48 EUR | 191,48 | 63,70 | 63,70 | - | - | - | - | 1,00 | 255,18 |
| 5.6 | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková<br>napr.: PZAL-500x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 75,32 EUR | 75,32 | 25,06 | 25,06 | 1,00 | 100,38 | 1,00 | 100,38 | - | - |
| 5.7 | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková<br>napr.: PZAL-400x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 68,97 EUR | 68,97 | 22,94 | 22,94 | 1,00 | 91,91 | 1,00 | 91,91 | - | - |
| 5.8 | Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková<br>napr.: PZAL-315x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 2 | 65,34 EUR | 130,68 | 21,74 | 43,47 | 1,00 | 87,08 | 1,00 | 87,08 | 1,00 | 87,08 |
| 5.9 | Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková<br>napr.: SKHP 1000x500 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 78,64 EUR | 78,64 | 26,16 | 26,16 | - | - | - | - | 1,00 | 104,80 |
| 5.10 | Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková<br>napr.: SKHP 315x200 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 4 | 28,77 EUR | 115,07 | 9,57 | 38,28 | 4,00 | 153,35 | 4,00 | 153,35 | - | - |
| 5.11 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-1000x500-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 136,40 EUR | 136,40 | 45,37 | 45,37 | - | - | - | - | 1,00 | 181,77 |
| 5.12 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-600x200-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 4 | 60,44 EUR | 241,76 | 20,10 | 80,42 | 4,00 | 322,18 | 4,00 | 322,18 | - | - |
| 5.13 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-500x200-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 2 | 52,36 EUR | 104,73 | 17,42 | 34,84 | 2,00 | 139,56 | 2,00 | 139,56 | - | - |
| 5.14 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníkova<br>napr.: NOVA-E-1-400x200-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 2 | 46,37 EUR | 92,75 | 15,43 | 30,85 | 2,00 | 123,60 | 2,00 | 123,60 | - | - |
| 5.15 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-300x200-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 4 | 40,38 EUR | 161,54 | 13,43 | 53,73 | 4,00 | 215,27 | 4,00 | 215,27 | - | - |
| 5.16 | Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková<br>napr.: NOVA-E-1-200x200-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada) | ks | 1 | 34,49 EUR | 34,49 | 11,47 | 11,47 | 1,00 | 45,96 | 1,00 | 45,96 | - | - |
| | **VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm** | | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| | rovné rúry do obvodu 5000mm | m2 | 4 | 39,46 EUR | 157,85 | 13,13 | 52,51 | 4,00 | 210,36 | 4,00 | 210,36 | - | - |
| | tvarovky do obvodu 5000mm | m2 | 4 | 44,72 EUR | 178,89 | 14,88 | 59,51 | 4,00 | 238,40 | 4,00 | 238,40 | - | - |
| | rovné rúry do obvodu 3200mm | m2 | 10 | 31,91 EUR | 319,12 | 10,62 | 106,15 | 10,00 | 425,28 | 10,00 | 425,28 | - | - |
| | tvarovky do obvodu 3200mm | m2 | 12 | 36,16 EUR | 433,91 | 12,03 | 144,34 | 12,00 | 578,25 | 12,00 | 578,25 | - | - |
| | rovné rúry do obvodu 1800mm | m2 | 54 | 27,89 EUR | 1 506,13 | 9,28 | 501,01 | 54,00 | 2 007,13 | 54,00 | 2 007,13 | - | - |
| | tvarovky do obvodu 1800mm | m2 | 12 | 31,62 EUR | 379,41 | 10,52 | 126,21 | 12,00 | 505,62 | 12,00 | 505,62 | - | - |
| | **VZT potrubie kruhové sk.I. z pozinkovaného plechu SPIRO** | | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| | - DN 500 - rovné rúry | bm | 1 | 30,44 EUR | 30,44 | 26,04 | 26,04 | 1,00 | 56,47 | 1,00 | 56,47 | - | - |
| IS1 | Protipožiarna izolácie VZT potrubia<br>- Protipožiarna izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie.<br>napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne plnohodnotná náhrada) | m2 | 90 | 12,71 EUR | 1 143,45 | 10,26 | 923,74 | 90,00 | 2 067,19 | 90,00 | 2 067,19 | - | - |
| IS2 | Tepelné izolácie VZT potrubia do interiéru<br>Izolácia potrubia minerálna zo sklených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm<br>napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne plnohodnotná náhrada) | m2 | 6 | 8,77 EUR | 52,64 | 5,84 | 35,02 | 6,00 | 87,65 | 6,00 | 87,65 | - | - |
| | Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál | kpl | 1 | 605,00 EUR | 605,00 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 605,00 |

**Pavilón č.1**
**Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach**

| Kód | | Názov | Množstvo | m.j. | | Jednotk. cena | Celkova cena | 2. fakturácia SPOLU: november 2024- január 2025 Množstvo | 2. fakturácia SPOLU: november 2024- január 2025 Cena celkom | SPOLU Množstvo | SPOLU Cena celkom | ZOSTATOK Množstvo | ZOSTATOK Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dodatok č.3** | | | | | **208 126,88** | | **105 506,53** | | **105 506,53** | | **96 655,17** |
| **ZLč.10** | | **Pavilon 01 strecha , VZT komory** | | | | | **29 514,32** | | **29 514,32** | | **29 514,32** | | **0,00** |
| | **1** | **Zmena izolácie pod závažia anten** | | | | | ***985,50*** | | ***985,50*** | | ***985,50*** | | - |
| 283750002600 | | Styrodur XPS hr.200 mm | 13,5 | m2 | | 51 | 688,50 | 13,50 | 688,50 | 13,50 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| 283750002100 | | Styrodur XPS hr.100 mm | 13,5 | m2 | | 22 | 297,00 | 13,50 | 297,00 | 13,50 | 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **2** | **Rozdiely výkaz výmer /skuročnosť dopočet** | | | | | ***11 296,43*** | | ***11 296,43*** | | ***11 296,43*** | | - |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.7. | | Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi | 667,07 | m | | 2,88 | 1 921,16 | 667,07 | 1 921,16 | 667,07 | 1 921,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | skutočnosť | 1625,75 | | | | | | | | | | |
| | | pôvodné zadanie | -958,68 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.8. | | Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m | 118,172 | m2 | | 35,5 | 4 195,11 | 118,17 | 4 195,11 | 118,17 | 4 195,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | skutočnosť | 214,04 | | | | | | | | | | |
| | | pôvodné zadanie | -95,868 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.10. | | Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P | 37 | kg | | 19,18 | 709,66 | 37,00 | 709,66 | 37,00 | 709,66 | 0,00 | 0,00 |
| PC | | Dodávka a osadenie vnútorný kút-kužeľ pvc tvarovka | 61 | ks | | 1,35 | 82,35 | 61,00 | 82,35 | 61,00 | 82,35 | 0,00 | 0,00 |
| PC | | Dodávka a osadenie vonkajší roh-vlnovec pvc tvarovka | 107 | ks | | 1,35 | 144,45 | 107,00 | 144,45 | 107,00 | 144,45 | 0,00 | 0,00 |
| PC | | Dodávka a osadenie prestup pre antény , príprava pre reklamu 16-34 | 114 | ks | | 8,9 | 1 014,60 | 114,00 | 1 014,60 | 114,00 | 1 014,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.13. | | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 100 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.5.1. | | Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30° | 55 | m | | 16,55 | 910,25 | 55,00 | 910,25 | 55,00 | 910,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | skutočnosť | 78 | | | | | | | | | | |
| | | pôvodné zadanie | -23 | | | | | | | | | | |
| PC | | PU tmel odhad pre detail K14 | 16 | ks | | 9,2 | 147,20 | 16,00 | 147,20 | 16,00 | 147,20 | 0,00 | 0,00 |
| PC | | Vyplnanie okrajov tepelnej izolácie PUR penou | 123 | ks | | 7,15 | 879,45 | 123,00 | 879,45 | 123,00 | 879,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.1.5. | | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech | 45,8 | m2 | | 9 | 412,20 | 45,80 | 412,20 | 45,80 | 412,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.3.2. | | Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125 | 3 | ks | | 23 | 69,00 | 3,00 | 69,00 | 3,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.3.3. | | Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 125, záchytný kôš D 180 mm | 3 | ks | | 157 | 471,00 | 3,00 | 471,00 | 3,00 | 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.1.2.2.3.4. | | Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP | 3 | ks | | 80 | 240,00 | 3,00 | 240,00 | 3,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **3** | **Úprava VZT komory** | | | | | ***12 634,57*** | | ***12 634,57*** | | ***12 634,57*** | | - |
| | | Rozpis jednotkovej ceny | | | | | | | | | | | |
| | | Demontáž vetracích hlavic | 1 | pár | 6,7 | | | | | | | | |
| | | Demontáž oplechovania VZT jednotiek | 1 | ks | 3,76 | | | | | | | | |
| | | Demontáž odvetr.kanálov vrátane kolien | 1 | pár | 14,6 | | | | | | | | |
| | | Dodávka a montáž záklopu OSB s prespádovaním | 1 | ks | 106 | | | | | | | | |
| | | Dodávka a montáž odvetr.kanála(vrátane tvaroviek, spoj.materiálu) | 1 | ks | 198 | | | | | | | | |
| | | Dodávka a montáž hydroizolácie vetr.kanalu vrátane detailov | 1 | ks | 205 | | | | | | | | |
| | | Dodávka a osadenie vetracej rotačnej turbíny TWO TUR 160PVC, Dekplan 70D | 1 | ks | 210 | | | | | | | | |
| | | | | | **743** | | | | | | | | |
| | PC | Úpravy VZT komory | 17 | ks | | 743,21 | 12 634,57 | 17,00 | 12 634,57 | 17,00 | 12 634,57 | 0,00 | 0,00 |
| | **4** | **Odvetranie kanalov** | | | | | ***3 451,50*** | | ***3 451,50*** | | ***3 451,50*** | | - |
| PC | | Dodávka a montáž predĺženia na odvetranie kanála do 0,5 m | 30 | ks | | 17,25 | 517,50 | 30,00 | 517,50 | 30,00 | 517,50 | 0,00 | 0,00 |
| PC | | Dodávka a realizácia prestupu odvetrania kanála 110 | 30 | ks | | 97,8 | 2 934,00 | 30,00 | 2 934,00 | 30,00 | 2 934,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **5** | **Atika nadstavby schodiska** | | | | | ***1 146,32*** | | ***1 146,32*** | | ***1 146,32*** | | - |
| PC | | Dodávka a realizácia atiky nadstavby schodiska | 18,4 | m | | 62,3 | 1 146,32 | 18,40 | 1 146,32 | 18,40 | 1 146,32 | 0,00 | 0,00 |
| **ZLč. 11** | | **Odstránenie náterov z omietok 6.a 7.poschodie** | | | | | **4 681,72** | | **2 223,75** | | **2 223,75** | | **2 457,97** |
| 776290000-R | | Úprava podkladu vysávaním po brúsení stien | 1 012,780 | m2 | | 0,9 | 911,50 | 500,00 | 450,00 | 500,00 | 450,00 | 512,78 | 461,50 |
| 783801812 | | Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním | 1 753,590 | m2 | | 1,42 | 2 490,10 | 825,00 | 1 171,50 | 825,00 | 1 171,50 | 928,59 | 1 318,60 |
| 783803000-R | | Odstránenie prachu zo stien po brúsení zametením | 1 753,590 | m2 | | 0,73 | 1 280,12 | 825,00 | 602,25 | 825,00 | 602,25 | 928,59 | 677,87 |
| **ZLč.12** | | **PVC podlahy komplet bez epoxidov 6.a 7.poschodie** | | | | | **85 027,11** | | **33 922,90** | | **33 922,90** | | **51 104,21** |
| 612406261 | | Vnútorná omietka stien jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr. 25 mm | 56,478 | m2 | | 23,2 | 1 310,29 | 28,52 | 661,66 | 28,52 | 661,66 | 27,96 | 648,63 |
| 632401102 | | Príplatok za polypropylenové vlákna k poterom hr. 20 mm | 1 006,740 | m2 | | 0,91 | 916,13 | 332,01 | 302,13 | 332,01 | 302,13 | 674,73 | 614,00 |
| 632422320 | | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm | 1 006,740 | m2 | | 39,65 | 39 917,24 | 332,01 | 13 164,20 | 332,01 | 13 164,20 | 674,73 | 26 753,04 |
| 776521227 | | Lepenie povlakových podlah z pásov plastových | 805,850 | m2 | | 16,26 | 13 103,12 | 387,46 | 6 300,10 | 387,46 | 6 300,10 | 418,39 | 6 803,02 |
| 2841B0127 | | PVC krytina podlahová homogénna hr.2,0mm | 846,143 | m2 | | 27,15 | 22 972,78 | 406,83 | 11 045,52 | 406,83 | 11 045,52 | 439,31 | 11 927,27 |
| 998776203 | | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m | 1 200,000 | kpl | | 1 | 1 200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 777611902-R | | Opravy podláh, zošívanie podkladu | 1 006,740 | m2 | | 5,57 | 5 607,54 | 332,01 | 1 849,30 | 332,01 | 1 849,30 | 674,73 | 3 758,25 |
| **ZLč.13** | | **ELI 8.NP izby pacientov** | | | | | **1 048,80** | | **1 048,80** | | **1 048,80** | | - |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.4.2.2.7. | Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4 | 120 | m | | 0,59 | 70,80 | 120,00 | 70,80 | 120,00 | 70,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.15. | Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový | 120 | m | | 1,18 | 141,60 | 120,00 | 141,60 | 120,00 | 141,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.9. | Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 6 | 60 | m | | 0,71 | 42,60 | 60,00 | 42,60 | 60,00 | 42,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.2.2.18. | Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový | 60 | m | | 1,71 | 102,60 | 60,00 | 102,60 | 60,00 | 102,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.1. | *Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)* | 42 | *ks* | | 1,65 | 69,30 | 42,00 | 69,30 | 42,00 | 69,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.12. | *Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom* | 42 | *ks* | | 2,83 | 118,86 | 42,00 | 118,86 | 42,00 | 118,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.16. | *Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A* | 18 | *ks* | | 4,93 | 88,74 | 18,00 | 88,74 | 18,00 | 88,74 | 0,00 | 0,00 |
| *1.1.1.1.4.2.3.2.17.* | *Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet* | 18 | *ks* | | 4 | 72,00 | 18,00 | 72,00 | 18,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.18. | Rámček 2-násobný vodorovný | 18 | ks | | 2,05 | 36,90 | 18,00 | 36,90 | 18,00 | 36,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.23. | *Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie* | 1 | *ks* | | 5,6 | 5,60 | 1,00 | 5,60 | 1,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.2.24. | Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet | 1 | ks | | 5,5 | 5,50 | 1,00 | 5,50 | 1,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.15. | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | 18 | *ks* | | 2,65 | 47,70 | 18,00 | 47,70 | 18,00 | 47,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.16. | Prístroj spínača, radenie 1,1So | 18 | *ks* | | 5,56 | 100,08 | 18,00 | 100,08 | 18,00 | 100,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.4.2.3.1.17. | Kryt spínača | 18 | ks | | 2,14 | 38,52 | 18,00 | 38,52 | 18,00 | 38,52 | 0,00 | 0,00 |
| HZS000111.S | Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov | 4 | hod | | 18 | 72,00 | 4,00 | 72,00 | 4,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| HZS000112.S | Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky | 2 | hod | | 18 | 36,00 | 2,00 | 36,00 | 2,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ZLČ.14** | **ELI demontáže 6.a 7.poschodie** | | | | | **2 520,00** | | **1 260,00** | | **1 260,00** | | **1 260,00** |
| HZS000111.S | Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov | 140 | hod | | 18 | 2 520,00 | 70,00 | 1 260,00 | 70,00 | 1 260,00 | 70,00 | 1 260,00 |
| **ZLČ.15** | **Výmena stúpačiek 6.a7.poschodie** | | | | | **22 572,39** | | **11 286,19** | | **11 286,19** | | **11 286,19** |
| 713482111.S | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | 108 | m | | 3,48 | 375,84 | 54,00 | 187,92 | 54,00 | 187,92 | 54,00 | 187,92 |
| 713482112.S | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm | 108 | m | | 4,64 | 501,12 | 54,00 | 250,56 | 54,00 | 250,56 | 54,00 | 250,56 |
| *283310001800.S* | *Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky* | 108 | *m* | | 1,26 | 136,08 | 54,00 | 68,04 | 54,00 | 68,04 | 54,00 | 68,04 |
| *283310001600.S* | *Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky* | 108 | *m* | | 1,05 | 113,40 | 54,00 | 56,70 | 54,00 | 56,70 | 54,00 | 56,70 |
| 721171808.S | Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t | 178 | m | | 1,36 | 242,08 | 89,00 | 121,04 | 89,00 | 121,04 | 89,00 | 121,04 |
| 721172023.S | Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110 | 178 | m | | 23,23 | 4 134,94 | 89,00 | 2 067,47 | 89,00 | 2 067,47 | 89,00 | 2 067,47 |
| 721172275.S | Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 100 | 42 | ks | | 7,26 | 304,92 | 21,00 | 152,46 | 21,00 | 152,46 | 21,00 | 152,46 |
| *286540017500.S* | *Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu* | 42 | *ks* | | 1,72 | 72,24 | 21,00 | 36,12 | 21,00 | 36,12 | 21,00 | 36,12 |
| 721172315.S | Montáž odbočky HT potrubia DN 100 | 108 | ks | | 7,26 | 784,08 | 54,00 | 392,04 | 54,00 | 392,04 | 54,00 | 392,04 |
| *286540010600.S* | *Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu* | 108 | *ks* | | 2,82 | 304,56 | 54,00 | 152,28 | 54,00 | 152,28 | 54,00 | 152,28 |
| 721290111.S | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | 178 | m | | 1,15 | 204,70 | 89,00 | 102,35 | 89,00 | 102,35 | 89,00 | 102,35 |
| 721290823.S | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m | 0,352 | t | | 105,1 | 37,00 | 0,18 | 18,50 | 0,18 | 18,50 | 0,18 | 18,50 |
| 998721203.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 44,155 | % | | 1,1 | 48,57 | 22,08 | 24,29 | 22,08 | 24,29 | 22,08 | 24,29 |
| 722130802.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t | 216 | m | | 3 | 648,00 | 108,00 | 324,00 | 108,00 | 324,00 | 108,00 | 324,00 |
| 722171134.S | Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm | 108 | m | | 32,08 | 3 464,64 | 54,00 | 1 732,32 | 54,00 | 1 732,32 | 54,00 | 1 732,32 |
| 722171135.S | Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm | 108 | m | | 48,21 | 5 206,68 | 54,00 | 2 603,34 | 54,00 | 2 603,34 | 54,00 | 2 603,34 |
| 722173078.S | Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm | 90 | ks | | 4,7 | 423,00 | 45,00 | 211,50 | 45,00 | 211,50 | 45,00 | 211,50 |
| *286220000500.S* | *Koleno lisovacie pre plasthliníkové potrubia D 32/90 mm* | 90 | *ks* | | 10,82 | 973,80 | 45,00 | 486,90 | 45,00 | 486,90 | 45,00 | 486,90 |
| 722173124.S | Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm | 36 | ks | | 5,1 | 183,60 | 18,00 | 91,80 | 18,00 | 91,80 | 18,00 | 91,80 |
| *286220011300* | *T-kus D 40/26/40 mm, PeX-Al-PeX systém* | 36 | *ks* | | 22,9 | 824,40 | 18,00 | 412,20 | 18,00 | 412,20 | 18,00 | 412,20 |
| 722173163.S | Montáž plasthliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm | 72 | ks | | 4,7 | 338,40 | 36,00 | 169,20 | 36,00 | 169,20 | 36,00 | 169,20 |
| *286220023800.S* | *Prechod lisovací pre plasthliníkové potrubia D 32x1"* | 36 | *ks* | | 8,94 | 321,84 | 18,00 | 160,92 | 18,00 | 160,92 | 18,00 | 160,92 |
| *286220023800-1.S* | *Prechod Gebo Q QUICK QI 1 1/4 "* | 36 | *ks* | | 22,46 | 808,56 | 18,00 | 404,28 | 18,00 | 404,28 | 18,00 | 404,28 |
| 722221015.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | 72 | ks | | 4,75 | 342,00 | 36,00 | 171,00 | 36,00 | 171,00 | 36,00 | 171,00 |
| *551110005000.S* | *Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz* | 72 | *ks* | | 11,26 | 810,72 | 36,00 | 405,36 | 36,00 | 405,36 | 36,00 | 405,36 |
| 722290215.S | Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100 | 216 | m | | 2,11 | 455,76 | 108,00 | 227,88 | 108,00 | 227,88 | 108,00 | 227,88 |
| 722290234.S | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | 216 | m | | 1,51 | 326,16 | 108,00 | 163,08 | 108,00 | 163,08 | 108,00 | 163,08 |
| 722290823.S | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m | 1,074 | t | | 92,11 | 98,93 | 0,54 | 49,46 | 0,54 | 49,46 | 0,54 | 49,46 |
| 998722203.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 115,16 | % | | 0,75 | 86,38 | 57,58 | 43,19 | 57,58 | 43,19 | 57,58 | 43,19 |
| **ZLČ.16** | **Uzamykateľné kľučky** | | | | | **1 410,50** | | **325,50** | | **325,50** | | **1 085,00** |
| PC | Dopočet ceny pre uzamykateľné kľučky | 130 | ks | | 10,85 | 1 410,50 | 30,00 | 325,50 | 30,00 | 325,50 | 100,00 | 1 085,00 |
| **ZLČ.17** | **Sieťka len na nové priečky 6.a 7.poschodi** | | | | | **3 257,66** | | **1 628,83** | | **1 628,83** | | **1 628,83** |
| 612481118 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 488,546 | m2 | | 6,51 | 3 180,43 | 244,27 | 1 590,22 | 244,27 | 1 590,22 | 244,27 | 1 590,22 |
| 998991111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 2,179 | t | | 35,44 | 77,22 | 1,09 | 38,61 | 1,09 | 38,61 | 1,09 | 38,61 |
| **ZLČ.18** | **Dvere a zárubne 6.a 7.poschodie** | | | | | **6 431,35** | | **3 045,08** | | **3 045,08** | | **3 386,27** |
| 1.1.1.4.1.2.10.2 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | 53,16 | m2 | | 7,52 | 399,76 | 25,62 | 192,66 | 25,62 | 192,66 | 27,54 | 207,10 |
| 1.1.1.4.1.2.10.3 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | 53,16 | m2 | | 3,43 | 182,34 | 25,62 | 87,88 | 25,62 | 87,88 | 27,54 | 94,46 |
| 1.1.1.4.1.1.3.11 | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5m2 | 55 | ks | | 75 | 4 125,00 | 26,00 | 1 950,00 | 26,00 | 1 950,00 | 29,00 | 2 175,00 |
| | **Nové položky** | | | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553301590 | Zárubňa oceľová CGH 70x197 | 5 | ks | | 30,07 | 150,35 | 4,00 | 120,28 | 4,00 | 120,28 | 1,00 | 30,07 |
| 553301610 | Zárubňa oceľová CGH 80x197 | 16 | ks | | 30,79 | 492,64 | 6,00 | 184,74 | 6,00 | 184,74 | 10,00 | 307,90 |
| 553301630 | Zárubňa oceľová CGH 90x197 | 23 | ks | | 31,53 | 725,19 | 10,00 | 315,30 | 10,00 | 315,30 | 13,00 | 409,89 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553301650 | | Zárubňa oceľová CGH 110x197 | 11 | ks | | 32,37 | 356,07 | 6,00 | 194,22 | 6,00 | 194,22 | 5,00 | 161,85 | |
| **ZLČ.19** | | **ELI odpočet rozvodov krátka strana 7.NP** | | | | | - | | - | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **ZLČ.20** | | **ELI svietidla 6. a7.poschodie upresnenie** | | | | | ***12 480,00*** | | ***6 740,00*** | | ***6 740,00*** | | ***5 740,00*** | |
| 1.1.1.2.3.3.7. | sv2 | LED svietidlo násten., resp. strop. 2300lm 4000K 25W (ZoD=8, d=20, spolu= 28) | 20 | ks | | 48 | 960,00 | 20,00 | 960,00 | 20,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2.3.3.17. | sv9 | LED panelové svietidlo zapustené 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra, IP 20 (ZoD=5, d=163, spolu= 168) | 163 | ks | | 68 | 11 084,00 | 85,00 | 5 780,00 | 85,00 | 5 780,00 | 78,00 | 5 304,00 | |
| 1.1.1.2.3.3.20. | sv10 | detto, ale 90 Ra (ZoD=5, d=5, spolu= 10) | 5 | ks | | 87,2 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 436,00 | |
| **ZLČ.21** | | **Slaboprud TV+ŠK 6.a7.poschodie** | | | | | - | | - | | - | | - | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **ZLČ.22** | | **VZT klimatizačné jednotky 6. a7.poschodie** | | | | | **7 439,80** | | **3 888,40** | | **3 888,40** | | **3 551,40** | |
| **1.1.1.2.5.2.** | | **Zariadenie č. 2 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 7.NP** | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PC | | Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-35MM1E5B, chladiaci výkon 3,5kW | 1 | ks | | 2178 | 2 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 178,00 | |
| 1.1.1.2.5.2.4. | | refnet CZ-P680BK2BM | 1 | ks | | 273 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 273,00 | |
| 1.1.1.2.5.2.12. | | Potrubný rozvodný systém | 12 | ks | | 31,2 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 374,40 | |
| **1.1.1.2.5.3.** | | **Zariadenie č. 3 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 8.NP** | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PC | | Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-35MM1E5B, chladiaci výkon 3,5kW | 1 | ks | | 2178 | 2 178,00 | 1,00 | 2 178,00 | 1,00 | 2 178,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2.5.3.7. | | Potrubný rozvodný systém | 12 | ks | | 47,85 | 574,20 | 12,00 | 574,20 | 12,00 | 574,20 | 0,00 | 0,00 | |
| PC | | Montážne práce - prekládka KLM na 1.NP - vstup recepcia | 1 | kpl | | 350 | 350,00 | 1,00 | 350,00 | 1,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PC | | Čerpadlo pre odvod kondenzu podomietkové dodavka a montáž | 2 | kpl | | 226 | 452,00 | 1,00 | 226,00 | 1,00 | 226,00 | 1,00 | 226,00 | |
| 1.1.1.2.5.4.7. | | Spojovací, kotviací a tesiací materiál | 9 | kg | | 17,8 | 160,20 | 9,00 | 160,20 | 9,00 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2.5.5.1. | | Doprava | 1 | kpl | | 500 | 500,00 | 0,50 | 250,00 | 0,50 | 250,00 | 0,50 | 250,00 | |
| 1.1.1.2.5.5.3. | | Presun materiálu | 1 | kpl | | 300 | 300,00 | 0,50 | 150,00 | 0,50 | 150,00 | 0,50 | 150,00 | |
| 1.1.1.2.5.5.4. | | PPV | 1 | kpl | | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | |
| **ZLČ.23** | | **VZT - ventilátory 6. a7.poschodie** | | | | | **4 704,00** | | **1 020,80** | | **1 020,80** | | **3 683,20** | |
| 1.1.1.2.5.1. | | Zariadenie č. 1 - Vetranie hygienických zariadení na **7.NP a 8.NP** - odvod vzduchu | | | | | | | | | | | | |
| PC | | Axiálny stenový ventilátor VENTS 100MAT (automat.žaluzia a timer)30-50m3/hod , 15 Pa, 30W, 230V | 32 | ks | | 63,8 | 2 041,60 | 16,00 | 1 020,80 | 16,00 | 1 020,80 | 16,00 | 1 020,80 | |
| PC | | Požiarna stenová klapka Cartrige 100 | 32 | ks | | 83,2 | 2 662,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 2 662,40 | |
| **ZLČ.24** | | **VZT-servopohony pre regulačné klapky** | | | | | **4 977,00** | | **2 782,80** | | **2 782,80** | | **2 194,20** | |
| **nová PD PO** | | **Zariadenie č. 1 - Havarijné vetranie CHÚC typu C (schodisko a chodby)** | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PC 01.4 | | Uzatváracia regulačná klapka hranatá á klapka hranatá so servopohonom<br>napr.: RK-800x400-R servopohon s ovládaním ,s vratnou pružinou | 7 | ks | | 463,80 | 3 246,60 | 6,00 | 2 782,80 | 6,00 | 2 782,80 | 1,00 | 463,80 | |
| PC 01.5 | | Uzatváracia regulačná klapka hranatá á klapka hranatá so servopohonomnapr.: RK-800x315-R servopohon s ovládaním ,s vratnou pružinou | 2 | ks | | 451,30 | 902,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 902,60 | |
| PC 01.6 | | Uzatváracia regulačná klapka hranatá á klapka hranatá so servopohonom RK00x500-R servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou | 1 | ks | | 442,80 | 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 442,80 | |
| **nová PD PO** | | **Zariadenie č. 4 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby južná strana)** | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2A | | Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom<br>napr.: SKG-A 400; (prípadne plnohodnotná náhrada)<br>Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz 1 ks<br>napr.: LM230A-TP; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 1 | ks | | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| PC 4.2A | | Servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou | 1 | ks | | 192,50 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 192,50 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **nová PD PO** | | **Zariadenie č. 5 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby severná strana)** | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1A | | Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 500; (prípadne plnohodnotná náhrada)<br>Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz<br>napr.: LM230A-TP; (prípadne plnohodnotná náhrada) | 1 | ks | | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| PC 5.1A | | Servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou | 1 | ks | | 192,50 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 192,50 | |
| **ZLČ.25** | | **Okna PO2-terasa2** | | | | | **677,39** | | **677,39** | | **677,39** | | - | |
| 1.1.1.3.1.3.1.2.1. | | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | 7,2 | m | | 2,15 | 15,48 | 7,20 | 15,48 | 7,20 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.3.1.2.3. | | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | 2,5 | m | | 9,6 | 24,00 | 2,50 | 24,00 | 2,50 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.3.1.2.4. | | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech | 2,5 | m | | 16,3 | 40,75 | 2,50 | 40,75 | 2,50 | 40,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.1. | | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | 9,8 | m | | 14,5 | 142,10 | 9,80 | 142,10 | 9,80 | 142,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.2. | | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | 9,8 | m | | 1,32 | 12,94 | 9,80 | 12,94 | 9,80 | 12,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.3. | | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | 9,8 | m | | 1,39 | 13,62 | 9,80 | 13,62 | 9,80 | 13,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.3.2.2.5. | | PO2 - Plastové okno jednokrídlové 1200x1430 | 2 | ks | | 168,5 | 337,00 | 2,00 | 337,00 | 2,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.2.3.2.3.7. | | Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej | 3 | m2 | | 8 | 24,00 | 3,00 | 24,00 | 3,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.2.3.2.3.8. | | Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, s vedením | 3 | m2 | | 22,5 | 67,50 | 3,00 | 67,50 | 3,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | |
| **ZLČ.26** | | **Zámočnícke konštrukcie** | | | | | **21 384,85** | | **6 141,77** | | **6 141,77** | | **9 277,90** | |
| **1.časť** | | **1.pavilon západná strana** | | | | | ***2 789,44*** | | ***2 789,44*** | | ***2 789,44*** | | - | |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Doplnenie horného kotvenia zvislých tieniacich prvkov po vyrezaní deliacich stien - Západná strana** | | | | | ***1 355,78*** | | | ***1 355,78*** | | ***1 355,78*** | | - |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.4. | | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií | 11,4 | kg | 5,2 | 59,28 | | 11,40 | 59,28 | 11,40 | 59,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.5. | | Oceľové konštrukcie so spracovaním | 11,4 | kg | 3,75 | 42,75 | | 11,40 | 42,75 | 11,40 | 42,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Platnička P5 - 40 x 70 mm = 0,12 kg/ks x 49 ks (západná strana) + 46 ks (východná strana) - ocef.konštr.so spracovaním, 11,4 kg | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.2.1.2.2. | | Kotevná skrutka s vyvrtaním otvoru | 95 | ks | 8,65 | 821,75 | | 95,00 | 821,75 | 95,00 | 821,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Mechanická kotva HST M10 x 90 mm s vyvrtaním otvoru | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.1.3.1. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | 24 | hod | 18 | 432,00 | | 24,00 | 432,00 | 24,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Privarenie platničky o jestv. kotvenie - práca zvárača, 24 hod | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | **Výmena skorodovaných spodných nožičiek na balkón. Zábradliach - Západná strana** | | | | | ***479,48*** | | ***479,48*** | | ***479,48*** | | | - |
| 1.1.1.3.1.1.3.1. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | 8 | hod | 18 | 144,00 | | 8,00 | 144,00 | 8,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Demontáž 10 ks prehrdzavených spodných nožičiek Jakl 140/60/4, vysekanie nožičky z poteru a odrezanie od konštrukcie zábradlia (10 ks),8 hod. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.5. | | Oceľové konštrukcie so spracovaním | 31,86 | kg | 3,75 | 119,48 | | 31,86 | 119,48 | 31,86 | 119,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Doplnenie nových nožičiek zábradlia Jakl 140/60/4 - 0,25 m x 10 ks, 31,86 kg | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.1.3.1. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | 12 | hod | 18,00 | 216,00 | | 12,00 | 216,00 | 12,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Privarenie nových nožičiek - práca zvárača, 12 hod. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | **Úprava jestv. zábradlia pre montáž HPL dosiek - Západná strana** | | | | | ***576,00*** | | ***576,00*** | | ***576,00*** | | | - |
| 1.1.1.3.1.1.3.1. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | 32 | hod | 18,00 | 576,00 | | 32,00 | 576,00 | 32,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Odrezanie prečnievajúcich častí, výplň dutín PUR penou, tmelenie neuzatvorených koncov, 32 hod. | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | **Výmena prehrdzaveného spodného profilu na balk.zábradlí 2.NP - Západná strana** | | | | | ***378,18*** | | ***378,18*** | | ***378,18*** | | | - |
| 1.1.1.3.2.1.2.1.5. | | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | 38,2 | kg | 0,95 | 36,29 | | 38,20 | 36,29 | 38,20 | 36,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.5. | | Oceľové konštrukcie so spracovaním | 38,2 | kg | 3,75 | 143,25 | | 38,20 | 143,25 | 38,20 | 143,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ocef.profil Jäkl 140/60/4 mm dl. 3,00 m, 38,2kg | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.4. | | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií | 38,2 | kg | 5,20 | 198,64 | | 38,20 | 198,64 | 38,20 | 198,64 | 0,00 | 0,00 | |
| | | **Nadstavba schodiska:** | | | | | ***3 352,34*** | | ***3 352,34*** | | ***3 352,34*** | | | - |
| | | **Vytvorenie podesty pre osadenie schodiskového ramena - Nadstavba vedľajšieho únikového schodiska** | | | | | ***1 043,77*** | | ***1 043,77*** | | ***1 043,77*** | | | - |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.5. | | Oceľové konštrukcie so spracovaním | 100,9 | kg | 3,75 | 378,38 | | 100,90 | 378,38 | 100,90 | 378,38 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Ocef.profil 2 ks U240 dl. 1,25 m + 4 ks P10 -150x240, kotvy | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.4. | | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií | 100,9 | kg | 5,20 | 524,68 | | 100,90 | 524,68 | 100,90 | 524,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.1.2.5.2. | | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | 5,92 | m2 | 7,52 | 44,52 | | 5,92 | 44,52 | 5,92 | 44,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.1.2.5.3. | | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | 5,92 | m2 | 3,43 | 20,31 | | 5,92 | 20,31 | 5,92 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.1.1.2.2. | | Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vín do 50 mm hr. 0,8 mm | 1,56 | m2 | 48,65 | 75,89 | | 1,56 | 75,89 | 1,56 | 75,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | **Doplnková OK pre uchytenie presklených stien - Nadstavba vedľajšieho únikového schodiska** | | | | | ***2 308,56*** | | ***2 308,56*** | | ***2 308,56*** | | | - |
| 1.1.1.4.1.2.8.10. | | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | 471 | kg | 1,25 | 588,75 | | 471,00 | 588,75 | 471,00 | 588,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.1.2.8.11. | | Oceľová konštrukcia so spracovaním | 471 | kg | 2,6 | 1 224,60 | | 471,00 | 1 224,60 | 471,00 | 1 224,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.1.2.5.2. | | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | 26,96 | m2 | 7,52 | 202,74 | | 26,96 | 202,74 | 26,96 | 202,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.1.2.5.3. | | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | 26,96 | m2 | 3,43 | 92,47 | | 26,96 | 92,47 | 26,96 | 92,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4.1.2.8.12. | | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | kpl | 200 | 200,00 | | 1,00 | 200,00 | 1,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | **Oceľové rámy pod VZT jednotky - nová CHÚC** | | | | | ***3 463,96*** | | ***0,00*** | | - | | | ***3 463,96*** |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.5. | | Oceľové konštrukcie so spracovaním | 593,4 | kg | 3,75 | 2 225,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,40 | 2 225,25 | |
| 1.1.1.4.1.2.8.10. | | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | 593,4 | kg | 1,25 | 741,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,40 | 741,75 | |
| | | Nátery - spolu | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.1.2.5.2. | | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | 27,12 | m2 | 7,52 | 203,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,12 | 203,94 | |
| 1.1.1.3.1.1.2.5.3. | | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | 27,12 | m2 | 3,43 | 93,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,12 | 93,02 | |
| 1.1.1.4.1.2.8.12. | | Presun hmôt | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 200,00 | |
| **2. časť** | | **Východná strana -predpoklad** | 1 | kpl | 200 | 200,00 | | | **0,00** | | - | | | **5 813,94** |
| PC | | **SPOLU ÚPRAVY NA BALK.ZÁBRADLIACH - VÝCHODNÁ STRANA :(PREDPOKLAD)** | | | | | **11 779,11** | | ***0,00*** | | - | | | ***5 021,94*** |
| | | Výmena prehrdzaveného spodného profilu na balk.zábradlí | | | | | ***5 021,94*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,20 | 5 021,94 | |
| | | jednotková cena podľa západnej strany | 399,2 | bm | 12,58 | 5 021,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | **Výmena skorodovaného horného držiaka zvislých tieniacich prvkov (PREDPOKLAD VÝMENY 40% z 80 ks) - Východná strana** | | | | | ***792,00*** | | ***0,00*** | | - | | | ***792,00*** |
| 1.1.1.3.2.1.2.1.5. | | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | 80 | kg | 0,95 | 76,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 76,00 | |
| | | Demontáž ostat.doplnkov stavieb s hmotnosťou jedn. dielov konštrukcií do 50 kg - Jäkl 50/50/4 - 0,45 m x 5,53 kg/m = 2,5 kg/ks, spolu 80 kg | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.5. | | Oceľové konštrukcie so spracovaním | 80 | kg | 3,75 | 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 300,00 | |
| | | Ocef. profil Jäkl 50/50/4 - 0,45 m x 5,53 kg/m = 2,5 kg/ks x 32 ks | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.4. | | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií | 80 | kg | 5,2 | 416,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 416,00 | |
| | | **Nové medzistienky logií - Východná strana (bez demontáže nepotrebných konštrukcií)** | | | | | ***5 965,18*** | | ***0,00*** | | - | | | ***2 499,38*** |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.5. | | Oceľové konštrukcie so spracovaním | 666,5 | kg | 3,75 | 2 499,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,50 | 2 499,38 | |
| | | Ocef.profil Jäkl 60/40/3, náter - 5,2 m x 4,13 kg/m = 21,5 kg/ks x 31 ks, 666,5 kg | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3.1.2.2.7.4. | | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií | 666,5 | kg | 5,20 | 3 465,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,50 | 3 465,80 | |

| Pavilón č.2 | Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach | | | Uchadzac: | Poradie: | 1<br>BETPRES. s.r.o. | | 2. fakturácia<br>SPOLU: november 2024- január 2025 | | SPOLU | | ZOSTATOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poradie | Kód | Názov | Množstvo | Merná jednotka | Typ | Jednotkova cena | Celkova cena | Množstvo | Cena celkom | Množstvo | Cena celkom | Množstvo | Cena celkom |
| 1. | | Celková cena v EUR s DPH | 1 | | | | 732 740,86 | | 235 717,22 | | 420 870,13 | | 311 870,72 |
| 1.1. | | Celková cena v EUR bez DPH | 1,2 | | | | 610 617,38 | | 196 431,02 | | 350 725,11 | | 259 892,27 |
| 1.1.1. | | Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o. | 1 | | | | 610 617,38 | | 196 431,02 | | 350 725,11 | | 259 892,27 |
| *1.1.1.3.* | | *Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv.Lukáša v KE,n.o.* | *1* | | | | *610 617,38* | | *196 431,02* | | *350 725,11* | | *259 892,27* |
| 1.1.1.3.2.1. | | Zateplenie obvodového plášťa | 1 | | | | 180 118,61 | | 56 307,09 | | 138 748,00 | | 41 370,61 |
| 1.1.1.3.2.1.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 1 | | | | 157 015,29 | | 56 307,09 | 0,00 | 131 405,83 | 1,00 | 25 609,46 |
| 1.1.1.3.2.1.1.1. | 1 | Zemné práce | 1 | | | | 1 158,95 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 158,95 |
| 1.1.1.3.2.1.1.1.1. | | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | 8,478 | m3 | | 67,4 | 571,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 571,42 |
| 1.1.1.3.2.1.1.1.2. | | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | 8,478 | m3 | | 13,47 | 114,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 114,20 |
| 1.1.1.3.2.1.1.1.3. | | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 8,478 | m3 | | 5,99 | 50,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 50,78 |
| 1.1.1.3.2.1.1.1.4. | | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | 8,478 | m3 | | 6,55 | 55,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,48 | 55,53 |
| 1.1.1.3.2.1.1.1.5. | | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | 5,598 | m3 | | 34,2 | 191,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 191,45 |
| 1.1.1.3.2.1.1.1.6. | | Štrkopiesok frakcia 0-63 mm | 15,267 | t | | 11,5 | 175,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,27 | 175,57 |
| 1.1.1.3.2.1.1.2. | 2 | Zakladanie | 1 | | | | 4 293,98 | | 1 980,98 | 0,00 | 4 293,98 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.2.1. | | Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb | 1670,81 | m2 | | 2,57 | 4293,98 | 770,81 | 1 980,98 | 1 670,81 | 4 293,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.3. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 1 | | | | 496,80 | | 0,00 | 0,00 | 496,80 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.3.1. | | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú | 2,16 | m3 | | 230 | 496,8 | 0,00 | 0,00 | 2,16 | 496,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4. | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 | | | | 129 145,54 | | 50 563,85 | 0,00 | 108 022,95 | 1,00 | 21 122,59 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.1. | | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | 312,488 | m2 | | 1,85 | 578,1 | 102,00 | 188,70 | 254,49 | 470,80 | 58,00 | 107,30 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.2. | | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých | 1358,322 | m2 | | 7,55 | 10255,33 | 658,32 | 4 970,32 | 1 358,32 | 10 255,32 | 0,00 | 0,01 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.3. | | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou | 1729,862 | m2 | | 1,6 | 2767,78 | 1 279,86 | 2 047,78 | 1 729,86 | 2 767,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.4. | | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm | 1577,132 | m2 | | 13,2 | 20818,14 | 925,00 | 12 210,00 | 925,00 | 12 210,00 | 652,13 | 8 608,14 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.5. | | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 7,56 | m2 | | 6,51 | 49,22 | 7,56 | 49,22 | 7,56 | 49,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.6. | | Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm | 100 | m | | 6,8 | 680 | 60,00 | 408,00 | 60,00 | 408,00 | 40,00 | 272,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.7. | | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy | 4,38 | m2 | | 37,18 | 162,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 162,85 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.8. | | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy | 156,53 | m2 | | 51,6 | 8076,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,53 | 8 076,95 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.9. | | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm | 10,48 | m2 | | 37,25 | 390,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,48 | 390,38 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.10. | | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy | 57,3 | m2 | | 39,18 | 2245,01 | 57,30 | 2 245,01 | 57,30 | 2 245,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.11. | | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy | 174,33 | m2 | | 47,53 | 8285,9 | 174,33 | 8 285,90 | 174,33 | 8 285,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.12. | | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy | 1006,682 | m2 | | 62,8 | 63219,63 | 256,68 | 16 119,50 | 1 006,68 | 63 219,50 | 0,00 | 0,13 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.13. | | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm | 199,2 | m2 | | 40,72 | 8111,42 | 99,20 | 4 039,42 | 199,20 | 8 111,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.14. | | Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžií bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom | 34,2 | m2 | | 56,3 | 1925,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 1 925,46 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.15. | | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | 34,2 | m2 | | 1,1 | 37,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 37,62 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.16. | | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá | 7,045 | kg | | 5,05 | 35,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,05 | 35,58 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.17. | | Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm | 34,2 | m2 | | 19,74 | 675,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 675,11 |
| 1.1.1.3.2.1.1.4.18. | | Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilačnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm | 34,2 | m2 | | 24,3 | 831,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 831,06 |
| 1.1.1.3.2.1.1.5. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 15 650,93 | | 3 762,26 | 0,00 | 12 323,01 | 1,00 | 3 327,92 |
| 1.1.1.3.2.1.1.5.1. | | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | 46,65 | m | | 10,25 | 478,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,65 | 478,16 |
| 1.1.1.3.2.1.1.5.2. | | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný | 47 | ks | | 3,05 | 143,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 143,35 |
| 1.1.1.3.2.1.1.5.3. | | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | 1642,784 | m2 | | 2,81 | 4616,22 | 350,00 | 983,50 | 1 642,78 | 4 616,22 | 0,00 | 0,00 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

Betpres

[redacted]

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.2.1.1.5.4. | | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m | 3285,568 | m2 | | 1,49 | 4895,5 | 1 142,78 | 1 702,74 | 3 285,56 | 4 895,49 | 0,00 | 0,01 |
| 1.1.1.3.2.1.1.5.5. | | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | 1642,784 | m2 | | 1,94 | 3187 | 500,00 | 970,00 | 1 342,78 | 2 605,00 | 300,00 | 582,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.5.6. | | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | 34,2 | m2 | | 3,1 | 106,02 | 34,20 | 106,02 | 34,20 | 106,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.5.7. | | Systémový priamy balkónový profil (hliníkový) | 47 | m | | 45,2 | 2124,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 2 124,40 |
| 1.1.1.3.2.1.1.5.8. | | Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t | 7,56 | m2 | | 0,65 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 4,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.5.9. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 0,864 | t | | 12,3 | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 10,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.5.10. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 3,456 | t | | 3,5 | 12,1 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 12,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.5.11. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0,864 | t | | 14,78 | 12,77 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 12,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.5.12. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 17,28 | t | | 1,65 | 28,51 | 0,00 | 0,00 | 17,28 | 28,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.5.13. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 0,864 | t | | 10,45 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 9,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.5.14. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 4,32 | t | | 1,17 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 5,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.5.15. | | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 0,864 | t | | 20 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 17,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.6. | 99 | Presun hmôt HSV | 1 | | | | 6 269,09 | | 0,00 | 0,00 | 6 269,09 | | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.1.6.1. | | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 176,893 | t | | 35,44 | 6269,09 | 0,00 | 0,00 | 176,89 | 6 269,09 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1.3.2.1.2.** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **1** | | | | **23 103,32** | | **0,00** | **0,00** | **7 342,17** | | **15 761,15** |
| 1.1.1.3.2.1.2.1. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 1 | | | | 9 661,81 | | 0,00 | 0,00 | 4 306,81 | | 5 355,00 |
| 1.1.1.3.2.1.2.1.1. | | Z4 - Dodávka pozinkovaných podlahových roštov lemovaných rozmeru 1000x1200 mm oká 30,0x30,0 mm; 26,10kg/kus | 16 | ks | | 135 | 2160 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.2.1.2. | | Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním | 417,6 | kg | | 3,25 | 1357,2 | 0,00 | 0,00 | 417,60 | 1 357,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.2.1.3. | | Oceľové konštrukcie so spracovaním | 16,524 | kg | | 8,95 | 147,89 | 0,00 | 0,00 | 16,52 | 147,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.2.1.4. | | Ostatné opravy samostatným zváraním - úprava zábradlí balkónov | 51 | m | | 105 | 5355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 5 355,00 |
| 1.1.1.3.2.1.2.1.5. | | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | 417,6 | kg | | 0,95 | 396,72 | 0,00 | 0,00 | 417,60 | 396,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.2.1.6. | | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 245 | 245 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.2.2. | 771 | Podlahy z dlaždíc | 1 | | | | 1 841,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 841,52 |
| 1.1.1.3.2.1.2.2.1. | | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm | 34,2 | m | | 2,15 | 73,53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 73,53 |
| 1.1.1.3.2.1.2.2.2. | | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | 34,2 | m2 | | 24,5 | 837,9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 837,90 |
| 1.1.1.3.2.1.2.2.3. | | Dlaždice keramické mrazuvzdorné, lxvxhr 297x297x8 mm, | 38,413 | m2 | | 22 | 845,09 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,41 | 845,09 |
| 1.1.1.3.2.1.2.2.4. | | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 85 | 85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 85,00 |
| 1.1.1.3.2.1.2.3. | 781 | Dokončovacie práce a obklady | 1 | | | | 8 564,63 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 564,63 |
| 1.1.1.3.2.1.2.3.1. | | Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do lepidla, škár. hmotou škárovacou | 152,73 | m2 | | 32 | 4887,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,73 | 4 887,36 |
| 1.1.1.3.2.1.2.3.2. | | Obkladačky keramické hladké - vonkajší obklad - lxv 300x148 - podľa PD - požiadavka UHA | 155,785 | m2 | | 22 | 3427,27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,79 | 3 427,27 |
| 1.1.1.3.2.1.2.3.3. | | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | 1 | KPL | | 250 | 250 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 250,00 |
| 1.1.1.3.2.1.2.4. | 783 | Dokončovacie práce - nátery | 1 | | | | 3 035,36 | | 0,00 | 0,00 | 3 035,36 | | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.2.4.1. | | Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou | 250 | m2 | | 1,17 | 292,5 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 292,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.2.4.2. | | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | 250,49 | m2 | | 7,52 | 1883,68 | 0,00 | 0,00 | 250,49 | 1 883,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.1.2.4.3. | | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | 250,49 | m2 | | 3,43 | 859,18 | 0,00 | 0,00 | 250,49 | 859,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2. | | Zateplenie strešného plášťa | 1 | | | | 180 561,87 | | 128 090,03 | 0,00 | 158 885,67 | | 21 676,20 |
| **1.1.1.3.2.2.1.** | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **1** | | | | **15 781,78** | | **0,00** | **0,00** | **14 256,46** | | **1 525,32** |
| 1.1.1.3.2.2.1.1. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 15 781,78 | | 0,00 | 0,00 | 14 256,46 | | 1 525,32 |
| 1.1.1.3.2.2.1.1.1. | | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t | 53 | m3 | | 28,5 | 1510,5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 1 510,50 |
| 1.1.1.3.2.2.1.1.2. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 93,274 | t | | 12,3 | 1147,27 | 0,00 | 0,00 | 93,27 | 1 147,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.1.1.3. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 466,37 | t | | 3,5 | 1632,29 | 0,00 | 0,00 | 466,37 | 1 632,30 | 0,00 | -0,01 |
| 1.1.1.3.2.2.1.1.4. | | Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m | 93,274 | ks | | 34,23 | 3192,76 | 0,00 | 0,00 | 93,27 | 3 192,77 | 0,00 | -0,01 |
| 1.1.1.3.2.2.1.1.5. | | Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky | 5 | m | | 3,02 | 15,1 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.1.1.6. | | Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m | 1 | m | | 8,08 | 8,08 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.1.1.7. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 93,274 | t | | 14,78 | 1378,58 | 0,00 | 0,00 | 93,27 | 1 378,59 | 0,00 | -0,01 |
| 1.1.1.3.2.2.1.1.8. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 1865,48 | t | | 1,65 | 3078,04 | 0,00 | 0,00 | 1 856,48 | 3 063,19 | 9,00 | 14,85 |
| 1.1.1.3.2.2.1.1.9. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 93,274 | t | | 10,45 | 974,71 | 0,00 | 0,00 | 93,27 | 974,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.1.1.10. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 466,37 | t | | 1,17 | 545,65 | 0,00 | 0,00 | 466,37 | 545,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.1.1.11. | | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 78,83 | t | | 20 | 1576,6 | 0,00 | 0,00 | 78,83 | 1 576,60 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.2.2.1.1.12. | | Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné | 14,444 | t | | 50 | 722,2 | 0,00 | 0,00 | 14,44 | 722,20 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.1.3.2.2.2.** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **1** | | | | **164 780,09** | | **128 090,03** | **0,00** | **144 629,21** | **1,00** | **20 150,88** |
| 1.1.1.3.2.2.2.1. | 712 | Izolácie striech | 1 | | | | 7 660,79 | | 7 660,79 | 0,00 | 7 660,79 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.1.1. | | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | 530 | m2 | | 4,83 | 2559,9 | 530,00 | 2 559,90 | 530,00 | 2 559,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.1.2. | | Parozábrana , PE fólia bez spevňujúcej mriežky | 609,5 | m2 | | 6,75 | 4114,13 | 609,50 | 4 114,13 | 609,50 | 4 114,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.1.3. | | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t | 18,955 | m2 | | 0,96 | 18,2 | 18,96 | 18,20 | 18,96 | 18,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.1.4. | | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | 18,955 | m2 | | 7,9 | 149,74 | 18,96 | 149,74 | 18,96 | 149,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.1.5. | | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech | 21,798 | m2 | | 8,97 | 195,53 | 21,80 | 195,53 | 21,80 | 195,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.1.6. | | Kotviaca technika - vrut na upevnenie do dosiek | 70 | ks | | 0,53 | 37,1 | 70,00 | 37,10 | 70,00 | 37,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.1.7. | | Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi | 35,9 | m | | 2,88 | 103,39 | 35,90 | 103,39 | 35,90 | 103,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.1.8. | | Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m | 3,59 | m2 | | 35,5 | 127,45 | 3,59 | 127,45 | 3,59 | 127,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.1.9. | | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju | 3,59 | m2 | | 7,9 | 28,36 | 3,59 | 28,36 | 3,59 | 28,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.1.10. | | Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P | 0,037 | kg | | 19,18 | 0,71 | 0,04 | 0,71 | 0,04 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.1.11. | | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | 18,955 | m2 | | 1,26 | 23,88 | 18,96 | 23,88 | 18,96 | 23,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.1.12. | | Separačná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE | 21,798 | m2 | | 3,78 | 82,4 | 21,80 | 82,40 | 21,80 | 82,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.1.13. | | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m | 1 | KPL | | 220 | 220 | 1,00 | 220,00 | 1,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.2. | 713 | Izolácie tepelné | 1 | | | | 25 126,68 | | 25 126,68 | 0,00 | 25 126,68 | 1,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.2.1. | | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla | 530 | m2 | | 5,3 | 2809 | 530,00 | 2 809,00 | 530,00 | 2 809,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.2.2. | | Pás ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy | 1081,2 | m2 | | 11,82 | 12779,78 | 1 081,20 | 12 779,78 | 1 081,20 | 12 779,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.2.3. | | ISOVER EPS KRÍŽ 300 | 540,6 | m2 | | 8,3 | 4486,98 | 540,60 | 4 486,98 | 540,60 | 4 486,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.2.4. | | ISOVER EPS TRAM 300 | 540,6 | m2 | | 7,6 | 4108,56 | 540,60 | 4 108,56 | 540,60 | 4 108,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.2.5. | | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením | 18,955 | m2 | | 2,41 | 45,68 | 18,96 | 45,68 | 18,96 | 45,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.2.6. | | Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech | 19,334 | m2 | | 12,5 | 241,68 | 19,33 | 241,68 | 19,33 | 241,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.2.7. | | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | 1 | KPL | | 655 | 655 | 1,00 | 655,00 | 1,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.3. | 762 | Konštrukcie tesárske | 1 | | | | 36 569,68 | | 33 284,68 | 0,00 | 33 284,68 | 1,00 | 3 285,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.3.1. | | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz | 650 | m2 | | 6,3 | 4095 | 650,00 | 4 095,00 | 650,00 | 4 095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.3.2. | | Montáž kontralát pre sklon do 22° | 950 | m | | 4,39 | 4170,5 | 950,00 | 4 170,50 | 950,00 | 4 170,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.3.3. | | Dodávka reziva | 19,668 | m3 | | 395 | 7768,86 | 19,67 | 7 768,86 | 19,67 | 7 768,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.3.4. | | Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t | 650 | m2 | | 2,2 | 1430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 1 430,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.3.5. | | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | 17,88 | m3 | | 68,53 | 1225,32 | 17,88 | 1 225,32 | 17,88 | 1 225,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.3.6. | | Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm | 35 | m2 | | 53 | 1855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 1 855,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.3.7. | | Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm | 530 | m2 | | 27,5 | 14575 | 530,00 | 14 575,00 | 530,00 | 14 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.3.8. | | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m | 1 | KPL | | 1450 | 1450 | 1,00 | 1 450,00 | 1,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.4. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 1 | | | | 63 210,93 | | 53 267,25 | 0,00 | 53 267,25 | 1,00 | 9 943,68 |
| 1.1.1.3.2.2.2.4.1. | | Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30° | 116,1 | m | | 12,47 | 1447,77 | 116,10 | 1 447,77 | 116,10 | 1 447,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.4.2. | | Lapač snehu sedlový pozink farebný, r.š. do 307 mm, sklon strechy do 30° | 46 | m | | 165 | 7590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 7 590,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.4.3. | | Lemovanie komína na ploche z PZf plechu | 2,24 | m2 | | 120 | 268,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 268,80 |
| 1.1.1.3.2.2.2.4.4. | | Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° | 650 | m2 | | 68,5 | 44525 | 650,00 | 44 525,00 | 650,00 | 44 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.4.5. | | Hrebeň zhotovený zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm | 72,1 | m | | 29,78 | 2147,14 | 72,10 | 2 147,14 | 72,10 | 2 147,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.4.6. | | Lemovanie múru bočné zo zvitkov pozink farebný, r.š. 100 mm | 11,6 | m | | 14,5 | 168,2 | 11,60 | 168,20 | 11,60 | 168,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.4.7. | | Strešný výlez pre profilované krytiny, sklon strechy do 30° | 1 | ks | | 278 | 278 | 1,00 | 278,00 | 1,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.4.8. | | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm | 6,1 | m | | 14,35 | 87,54 | 6,10 | 87,54 | 6,10 | 87,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.4.9. | | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | 110 | m | | 19,32 | 2125,2 | 110,00 | 2 125,20 | 110,00 | 2 125,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.4.10. | | Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm | 2 | ks | | 20,08 | 40,16 | 1,00 | 20,08 | 1,00 | 20,08 | 1,00 | 20,08 |
| 1.1.1.3.2.2.2.4.11. | | Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm | 5 | ks | | 22,16 | 110,8 | 5,00 | 110,80 | 5,00 | 110,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.4.12. | | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | 18 | m | | 1,78 | 32,04 | 18,00 | 32,04 | 18,00 | 32,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.4.13. | | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm | 4,4 | m | | 26,7 | 117,48 | 4,40 | 117,48 | 4,40 | 117,48 | 0,00 | 0,00 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.2.2.2.4.14. | | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm | 80 | m | | 31,2 | 2496 | 40,00 | 1 248,00 | 40,00 | 1 248,00 | 40,00 | 1 248,00 | | |
| 1.1.1.3.2.2.2.4.15. | | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm | 18 | m | | 27,6 | 496,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 496,80 | | |
| 1.1.1.3.2.2.2.4.16. | | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 1280 | 1280 | 0,75 | 960,00 | 0,75 | 960,00 | 0,25 | 320,00 | | |
| 1.1.1.3.2.2.2.5. | 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé | 1 | | | | 25 289,81 | | 8 750,63 | 0,00 | 25 289,81 | | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.2.2.5.1. | | Demontáž vlnoviek z azbestocementu do sute na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sklon do 45°,-0,02200 t | 650 | m2 | | 22,8 | 14820 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 14 820,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.2.2.5.2. | | Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do sute krytiny hladkej, sklon do 45°, -0,00200 t | 72,1 | m | | 15,8 | 1139,18 | 0,00 | 0,00 | 72,10 | 1 139,18 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.2.2.5.3. | | Montáž strešnej fólie, na plné debnenie | 650 | m2 | | 3,17 | 2060,5 | 650,00 | 2 060,50 | 650,00 | 2 060,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.2.2.5.4. | | Štrukturovaná separačná fólia pod strešnú krytinu plechovú hr.8 mm | 747,5 | m2 | | 8,95 | 6690,13 | 747,50 | 6 690,13 | 747,50 | 6 690,13 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.2.2.5.5. | | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 580 | 580 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.2.2.6. | 783 | Dokončovacie práce - nátery | 1 | | | | 6 922,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 922,20 | | |
| 1.1.1.3.2.2.2.6.1. | | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná | 2490 | m2 | | 2,78 | 6922,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490,00 | 6 922,20 | | |
| 1.1.1.3.2.3. | | Výmena otvorových konštrukcií | 1 | | | | 132 772,76 | | 12 033,90 | 0,00 | 53 091,44 | | 79 681,32 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1. | HSV | Práce a dodávky HSV | 1 | | | | 27601,23 | | 7 103,90 | 0,00 | 22 694,95 | | 4 906,28 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.1. | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 | | | | 13 537,43 | | 3 166,90 | 0,00 | 9 322,51 | | 4 214,92 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.1.1. | | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | 828,47 | m | | 3,15 | 2609,68 | 0,00 | 0,00 | 650,83 | 2 050,11 | 177,64 | 559,57 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.1.2. | | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | 338,564 | m2 | | 17,85 | 6043,37 | 0,07 | 1,25 | 230,07 | 4 106,75 | 108,49 | 1 936,62 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.1.3. | | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | 192,05 | m | | 8,6 | 1651,63 | 124,25 | 1 068,55 | 124,25 | 1 068,55 | 67,80 | 583,08 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.1.4. | | Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech | 193 | m | | 16,75 | 3232,75 | 125,20 | 2 097,10 | 125,20 | 2 097,10 | 67,80 | 1 135,65 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 13 462,63 | | 3 937,00 | 0,00 | 12 771,27 | | 691,36 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.1. | | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | 2334,28 | m2 | | 3,1 | 7236,27 | 1 270,00 | 3 937,00 | 2 334,28 | 7 236,27 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.2. | | Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t | 107 | ks | | 1,3 | 139,1 | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 139,10 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.3. | | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | 9 | ks | | 1,3 | 11,7 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.4. | | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t | 284,173 | m2 | | 7,55 | 2145,51 | 0,00 | 0,00 | 192,60 | 1 454,15 | 91,57 | 691,36 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.5. | | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 | 1 | ks | | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.6. | | Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2 | 4 | ks | | 1,49 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.7. | | Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t | 5,625 | m2 | | 7,55 | 42,47 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 42,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.8. | | Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t | 9,24 | m2 | | 12,5 | 115,5 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 115,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.9. | | Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t | 83,445 | m2 | | 7,55 | 630,01 | 0,00 | 0,00 | 83,45 | 630,01 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.10. | | Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t | 11 | ks | | 1,3 | 14,3 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.11. | | Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t | 4 | ks | | 1,3 | 5,2 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.12. | | Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t | 34,425 | m2 | | 7,55 | 259,91 | 0,00 | 0,00 | 34,43 | 259,91 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.13. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 23,279 | t | | 12,3 | 286,33 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 286,33 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.14. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 23,279 | t | | 12,3 | 286,33 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 286,33 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.15. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 93,116 | t | | 3,5 | 325,91 | 0,00 | 0,00 | 93,12 | 325,91 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.16. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 23,279 | t | | 14,78 | 344,06 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 344,06 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.17. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 465,58 | t | | 1,65 | 768,21 | 0,00 | 0,00 | 465,58 | 768,21 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.18. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 23,279 | t | | 10,45 | 243,27 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 243,27 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.19. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 116,395 | t | | 1,17 | 136,18 | 0,00 | 0,00 | 116,40 | 136,18 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.20. | | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 23,279 | t | | 20 | 465,58 | 0,00 | 0,00 | 23,28 | 465,58 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.3. | 99 | Presun hmôt HSV | 1 | | | | 601,17 | | 0,00 | 0,00 | 601,17 | | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.1.3.1. | | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 16,963 | t | | 35,44 | 601,17 | 0,00 | 0,00 | 16,96 | 601,17 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 1 | | | | 104 271,53 | | 4 480,00 | 0,00 | 29 946,49 | | 74 325,04 | | |
| 1.1.1.3.2.3.2.1. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 1 | | | | 9 639,05 | | 4 480,00 | 0,00 | 4 733,05 | | 4 906,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.2.1.1. | | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | 199,25 | m | | 1,27 | 253,05 | 0,00 | 0,00 | 199,25 | 253,05 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.2.1.2. | | Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm | 195 | m | | 44,8 | 8736 | 100,00 | 4 480,00 | 100,00 | 4 480,00 | 95,00 | 4 256,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.2.1.3. | | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 650 | 650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 650,00 | | |
| 1.1.1.3.2.3.2.2. | 766 | Konštrukcie stolárske | 1 | | | | 62 811,55 | | 0,00 | 0,00 | 11 659,01 | | 51 152,54 | | |
| 1.1.1.3.2.3.2.2.1. | | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | 784,8 | m | | 14,5 | 11379,6 | 0,00 | 0,00 | 607,16 | 8 803,82 | 177,64 | 2 575,78 | | |
| 1.1.1.3.2.3.2.2.2. | | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | 824,04 | m | | 1,32 | 1087,73 | 0,00 | 0,00 | 637,52 | 841,53 | 186,52 | 246,20 | | |
| 1.1.1.3.2.3.2.2.3. | | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | 824,04 | m | | 1,59 | 1310,22 | 0,00 | 0,00 | 637,52 | 1 013,66 | 186,52 | 296,56 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.2.3.2.2.4. | | O1-Plastové okno jednokrídlové OS, 1000x600 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz | 1 | ks | | 135 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 135,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.2.5. | | O2-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, 1200x600 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz | 10 | ks | | 228 | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2 280,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.2.6. | | O3-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x900 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz | 3 | ks | | 296 | 888 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 888,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.2.7. | | O4-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1650x1200 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz | 15 | ks | | 372 | 5580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 5 580,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.2.8. | | O5-Plastové okno jednokrídlové OS, 700x1500 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz | 1 | ks | | 205 | 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 205,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.2.9. | | O6-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1200x1500 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz | 2 | ks | | 357 | 714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 714,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.2.10. | | O7-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz | 39 | ks | | 330 | 12870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 12 870,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.2.11. | | O8-Plastové okno trojkrídlové , 2250x1500 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz | 37 | ks | | 492 | 18204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 18 204,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.2.12. | | O9-Plastové okno trojkrídlové 1650x2000 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz | 3 | ks | | 598 | 1794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1 794,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.2.13. | | D1 - Plastové vonkajšie dvere 750/2500 mm otváravo-sklopné s izolačným trojsklom - viď výkaz | 11 | ks | | 335 | 3685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 3 685,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.2.14. | | D2 - Plastové vonkajšie dvere 850/2500 mm otváravo-sklopné s izolačným trojsklom - viď výkaz | 2 | ks | | 359 | 718 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 718,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.2.15. | | D4 - Plastové dvere 1000/2100 mm zasklenné izolačným trojsklom - viď výkaz | 1 | ks | | 961 | 961 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 961,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.2.16. | | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 1000 | 1000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.3. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 1 | | | | 28 469,32 | | 0,00 | 0,00 | 10 202,82 | | 18 266,50 |
| 1.1.1.3.2.3.2.3.1. | | Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | 22,4 | m | | 24,5 | 548,8 | 0,00 | 0,00 | 22,40 | 548,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.3.2. | | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | 23,52 | m | | 1,32 | 31,05 | 0,00 | 0,00 | 23,52 | 31,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.3.3. | | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | 23,52 | m | | 1,59 | 37,4 | 0,00 | 0,00 | 23,52 | 37,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.3.4. | | ZS1-Vonkajšia hliníková zasklenná stena schodisková 2250x8950 mm členená pevná 2xvýklopná zasklenná izolačným trojsklom - viď výkaz | 1 | ks | | 12350 | 12350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12 350,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.3.5. | | Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou do 6 m2 | 2 | ks | | 250 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 500,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.3.6. | | V1 - Dvojkrídlová garážová brána otváravá, manuálna s bezrámovým systémom bez preruš.tepel.mostu s izoláciou 2200/2100 mm- viď výkaz | 2 | ks | | 1780 | 3560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3 560,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.3.7. | | Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej | 313,738 | m2 | | 8 | 2509,9 | 0,00 | 0,00 | 287,07 | 2 296,54 | 26,67 | 213,36 |
| 1.1.1.3.2.3.2.3.8. | | Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, s vedením | 313,738 | m2 | | 22,5 | 7059,11 | 0,00 | 0,00 | 287,07 | 6 459,03 | 26,67 | 600,08 |
| 1.1.1.3.2.3.2.3.9. | | Montáž mreží pevných skrutkovaním | 83,445 | m2 | | 12,5 | 1043,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,45 | 1 043,06 |
| 1.1.1.3.2.3.2.3.10. | | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | | 830 | 830 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.4. | 784 | Dokončovacie práce - maľby | 1 | | | | 3 351,61 | | 0,00 | 0,00 | 3 351,61 | | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.4.1. | | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | 338,564 | m2 | | 0,8 | 270,85 | 0,00 | 0,00 | 338,56 | 270,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.4.2. | | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | 500 | m2 | | 1,79 | 895 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.4.3. | | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | 1000 | m2 | | 0,95 | 950 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.3.2.4.4. | | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | 338,564 | m2 | | 3,65 | 1235,76 | 0,00 | 0,00 | 338,56 | 1 235,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.3.3. | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 1 | | | | 900,00 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 | | 450,00 |
| 1.1.1.3.2.3.3.1. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava mreží | 50 | hod | | 18 | 900 | 25,00 | 450,00 | 25,00 | 450,00 | 25,00 | 450,00 |
| 1.1.1.3.2.4. | | Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií | 1 | | | | 42 298,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 42 298,50 |
| **1.1.1.3.2.4.1.** | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **1** | | | | **39 537,50** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **39 537,50** |
| 1.1.1.3.2.4.1.1. | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 | | | | 36 316,45 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 36 316,45 |
| 1.1.1.3.2.4.1.1.1. | | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou | 445 | m2 | | 1,6 | 712 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 712,00 |
| 1.1.1.3.2.4.1.1.2. | | Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm | 445 | m2 | | 14,5 | 6452,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 6 452,50 |
| 1.1.1.3.2.4.1.1.3. | | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 445 | m2 | | 6,51 | 2896,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 2 896,95 |
| 1.1.1.3.2.4.1.1.4. | | Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené | 445 | m2 | | 59 | 26255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 26 255,00 |
| 1.1.1.3.2.4.1.2. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 2 834,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 834,65 |
| 1.1.1.3.2.4.1.2.1. | | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | 445 | m2 | | 3,27 | 1455,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 1 455,15 |
| 1.1.1.3.2.4.1.2.2. | | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | 445 | m2 | | 3,1 | 1379,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 1 379,50 |
| 1.1.1.3.2.4.1.3. | 99 | Presun hmôt HSV | 1 | | | | 386,40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 386,40 |
| 1.1.1.3.2.4.1.3.1. | | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 10,903 | t | | 35,44 | 386,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 386,40 |
| 1.1.1.3.2.4.2. | PSV | Práce a dodávky PSV | 1 | | | | 2 761,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 761,00 |
| 1.1.1.3.2.4.2.1. | 784 | Dokončovacie práce - maľby | 1 | | | | 2 761,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 761,00 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.2.4.2.1.1. | | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | 445 | m2 | | 0,8 | 356 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 356,00 |
| 1.1.1.3.2.4.2.1.2. | | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | 200 | m2 | | 1,79 | 358 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 358,00 |
| 1.1.1.3.2.4.2.1.3. | | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | 445 | m2 | | 0,95 | 422,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 422,75 |
| 1.1.1.3.2.4.2.1.4. | | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | 445 | m2 | | 3,65 | 1624,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 1 624,25 |
| 1.1.1.3.2.5. | | Ostatné úpravy | 1 | | | | 65 113,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 65 113,80 |
| **1.1.1.3.2.5.1.** | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | **1** | | | | **24 886,31** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **24 886,31** |
| 1.1.1.3.2.5.1.1. | 1 | Zemné práce | 1 | | | | 1 055,22 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 055,22 |
| 1.1.1.3.2.5.1.1.1. | | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | 4,698 | m3 | | 67,39 | 316,6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 316,60 |
| 1.1.1.3.2.5.1.1.2. | | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 | 4,698 | m3 | | 13,47 | 63,28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 63,28 |
| 1.1.1.3.2.5.1.1.3. | | Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 | 6,653 | m3 | | 95,52 | 635,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 635,49 |
| 1.1.1.3.2.5.1.1.4. | | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | 6,653 | m3 | | 5,99 | 39,85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 39,85 |
| 1.1.1.3.2.5.1.2. | 2 | Zakladanie | 1 | | | | 6 174,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6 174,41 |
| 1.1.1.3.2.5.1.2.1. | | Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb | 15,48 | m2 | | 2,57 | 39,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 39,78 |
| 1.1.1.3.2.5.1.2.2. | | Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30 | 0,45 | m3 | | 132,5 | 59,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 59,63 |
| 1.1.1.3.2.5.1.2.3. | | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm | 4,5 | m2 | | 1350 | 6075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 6 075,00 |
| 1.1.1.3.2.5.1.3. | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | 1 | | | | 1 770,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 770,38 |
| 1.1.1.3.2.5.1.3.1. | | Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú | 4,266 | m3 | | 230 | 981,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27 | 981,18 |
| 1.1.1.3.2.5.1.3.2. | | Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12 | 0,186 | t | | 3875 | 720,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 720,75 |
| 1.1.1.3.2.5.1.3.3. | | Zaplentovanie rýh, potrubí, valcovaných nosníkov, výklenkov alebo ník, na stenách rabicovým pletivom | 3,68 | m2 | | 18,6 | 68,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,68 | 68,45 |
| 1.1.1.3.2.5.1.4. | 5 | Komunikácie | 1 | | | | 446,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 446,51 |
| 1.1.1.3.2.5.1.4.1. | | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm | 9,24 | m2 | | 7,5 | 69,3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 69,30 |
| 1.1.1.3.2.5.1.4.2. | | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm | 9,24 | m2 | | 12,3 | 113,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 113,65 |
| 1.1.1.3.2.5.1.4.3. | | Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm | 9,24 | m2 | | 9,5 | 87,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 87,78 |
| 1.1.1.3.2.5.1.4.4. | | Dlažba betónová hr.80 mm | 9,425 | m2 | | 18,65 | 175,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | 175,78 |
| 1.1.1.3.2.5.1.5. | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 1 | | | | 10 441,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10 441,64 |
| 1.1.1.3.2.5.1.5.1. | | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových | 128,054 | m2 | | 7,55 | 966,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,05 | 966,81 |
| 1.1.1.3.2.5.1.5.2. | | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | 217,644 | m2 | | 1,6 | 348,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,64 | 348,23 |
| 1.1.1.3.2.5.1.5.3. | | Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 10 mm | 52,69 | m2 | | 14,3 | 753,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,69 | 753,47 |
| 1.1.1.3.2.5.1.5.4. | | Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, hr. 4 mm | 89,59 | m2 | | 10,68 | 956,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,59 | 956,82 |
| 1.1.1.3.2.5.1.5.5. | | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 36,9 | m2 | | 6,51 | 240,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,90 | 240,22 |
| 1.1.1.3.2.5.1.5.6. | | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm | 0,675 | m3 | | 129,43 | 87,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 87,37 |
| 1.1.1.3.2.5.1.5.7. | | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm | 0,675 | m3 | | 12,62 | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 8,52 |
| 1.1.1.3.2.5.1.5.8. | | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm | 0,675 | m3 | | 3,45 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 2,33 |
| 1.1.1.3.2.5.1.5.9. | | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm | 4,5 | m2 | | 1380 | 6210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 6 210,00 |
| 1.1.1.3.2.5.1.5.10. | | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | 40,29 | m2 | | 1,1 | 44,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,29 | 44,32 |
| 1.1.1.3.2.5.1.5.11. | | Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá | 8,3 | kg | | 5,05 | 41,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 41,92 |
| 1.1.1.3.2.5.1.5.12. | | Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm | 40,29 | m2 | | 19,4 | 781,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,29 | 781,63 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6. | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 | | | | 4 015,82 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4 015,82 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.1. | | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | 6,2 | m | | 9,25 | 57,35 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 57,35 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.2. | | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný | 7 | ks | | 3,5 | 24,5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 24,50 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.3. | | Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m | 75,15 | m3 | | 1,21 | 90,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15 | 90,93 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.4. | | Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m | 75,15 | m3 | | 1,61 | 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15 | 120,99 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.2.5.1.6.5. | | Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m | 75,15 | m3 | | 0,56 | 42,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15 | 42,08 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.6. | | Montáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi | 4,5 | m2 | | 6,3 | 28,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 28,35 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.7. | | Demontáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi | 4,5 | m2 | | 2,7 | 12,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 12,15 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.8. | | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicou do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M16 | 15 | ks | | 11 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 165,00 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.9. | | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | 32,652 | m2 | | 3,02 | 98,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,65 | 98,61 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.10. | | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | 1,296 | m3 | | 85 | 110,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 110,16 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.11. | | Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm | 1,296 | m3 | | 3 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 3,89 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.12. | | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t | 2 | m2 | | 2,24 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,48 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.13. | | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 | 3 | ks | | 1,49 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,47 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.14. | | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | 4,334 | m2 | | 7,55 | 32,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 32,72 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.15. | | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t | 1 | ks | | 21,75 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 21,75 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.16. | | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t | 0,41 | m3 | | 73,69 | 30,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 30,21 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.17. | | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t | 2,25 | m3 | | 73,69 | 165,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 165,80 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.18. | | Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t | 2,142 | m3 | | 73,69 | 157,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 157,84 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.19. | | Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t | 20,1 | m | | 7,89 | 158,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 158,59 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.20. | | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t | 52,69 | m2 | | 3,55 | 187,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,69 | 187,05 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.21. | | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t | 15,2 | m2 | | 3,48 | 52,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 52,90 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.22. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 23,4 | t | | 12,3 | 287,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 287,82 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.23. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 93,6 | t | | 3,5 | 327,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60 | 327,60 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.24. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 23,4 | t | | 14,78 | 345,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 345,85 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.25. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 468 | t | | 1,65 | 772,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 772,20 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.26. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 23,4 | t | | 10,45 | 244,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 244,53 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.27. | | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 23,4 | t | | 20 | 468 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 468,00 |
| 1.1.1.3.2.5.1.7. | 99 | Presun hmôt HSV | 1 | | | | 982,33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 982,33 |
| 1.1.1.3.2.5.1.7.1. | | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 27,718 | t | | 35,44 | 982,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,72 | 982,33 |
| **1.1.1.3.2.5.2.** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **1** | | | | **4 047,49** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **4 047,49** |
| 1.1.1.3.2.5.2.1. | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 1 | | | | 191,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 191,70 |
| 1.1.1.3.2.5.2.1.1. | | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | 6,22 | m2 | | 0,23 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 1,43 |
| 1.1.1.3.2.5.2.1.2. | | Lak asfaltový penetračný | 0,002 | t | | 2750 | 5,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
| 1.1.1.3.2.5.2.1.3. | | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena | 6,22 | m2 | | 0,29 | 1,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 1,80 |
| 1.1.1.3.2.5.2.1.4. | | Lak asfaltový opravný | 0,005 | t | | 3650 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 18,25 |
| 1.1.1.3.2.5.2.1.5. | | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | 12,44 | m2 | | 2,34 | 29,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 29,11 |
| 1.1.1.3.2.5.2.1.6. | | Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou | 14,306 | m2 | | 8,78 | 125,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31 | 125,61 |
| 1.1.1.3.2.5.2.1.7. | | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | 1 | KPL | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.1.1.3.2.5.2.2. | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety | 1 | | | | 66,43 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 66,43 |
| 1.1.1.3.2.5.2.2.1. | | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | 1 | súb. | | 9,31 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,31 |
| 1.1.1.3.2.5.2.2.2. | | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | 1 | súb. | | 6,41 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,41 |
| 1.1.1.3.2.5.2.2.3. | | Demontáž vane liatinovej rohovej, -0.09510t | 2 | súb. | | 6,4 | 12,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 12,80 |
| 1.1.1.3.2.5.2.2.4. | | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | 1 | súb. | | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,25 |
| 1.1.1.3.2.5.2.2.5. | | Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t | 2 | ks | | 10,83 | 21,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 21,66 |
| 1.1.1.3.2.5.2.2.6. | | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | 1 | KPL | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.1.1.3.2.5.2.3. | 762 | Konštrukcie tesárske | 1 | | | | 114,24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 114,24 |
| 1.1.1.3.2.5.2.3.1. | | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | 13 | m | | 4,35 | 56,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 56,55 |
| 1.1.1.3.2.5.2.3.2. | | Dodávka reziva | 0,051 | m3 | | 350 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 17,85 |
| 1.1.1.3.2.5.2.3.3. | | Montáž kontralát pre sklon do 22° | 6 | m | | 4,39 | 26,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 26,34 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.2.5.2.3.4. | | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | 0,051 | m3 | | 68,53 | 3,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 3,50 |
| 1.1.1.3.2.5.2.3.5. | | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | 1 | KPL | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.1.1.3.2.5.2.4. | 764 | Konštrukcie klampiarske | 1 | | | | 152,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 152,80 |
| 1.1.1.3.2.5.2.4.1. | | Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° | 3 | m2 | | 47,6 | 142,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 142,80 |
| 1.1.1.3.2.5.2.4.2. | | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 1 | KPL | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.1.1.3.2.5.2.5. | 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé | 1 | | | | 36,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 36,23 |
| 1.1.1.3.2.5.2.5.1. | | Montáž strešnej fólie, na plné debnenie | 3 | m2 | | 3,19 | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 9,57 |
| 1.1.1.3.2.5.2.5.2. | | Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 270 g/m2 | 3,45 | m2 | | 4,83 | 16,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 16,66 |
| 1.1.1.3.2.5.2.5.3. | | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 1 | KPL | | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.1.1.3.2.5.2.6. | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | 1 | | | | 351,61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 351,61 |
| 1.1.1.3.2.5.2.6.1. | | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | 36,39 | kg | | 5,2 | 189,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,39 | 189,23 |
| 1.1.1.3.2.5.2.6.2. | | Oceľové konštrukcie so spracovaním | 39,301 | kg | | 3,75 | 147,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 147,38 |
| 1.1.1.3.2.5.2.6.3. | | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 1 | KPL | | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15,00 |
| 1.1.1.3.2.5.2.7. | 771 | Podlahy z dlaždíc | 1 | | | | 2 077,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 077,32 |
| 1.1.1.3.2.5.2.7.1. | | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm | 22,2 | m | | 2,15 | 47,73 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | 47,73 |
| 1.1.1.3.2.5.2.7.2. | | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm | 40,29 | m2 | | 24,5 | 987,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,29 | 987,11 |
| 1.1.1.3.2.5.2.7.3. | | Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, | 43,749 | m2 | | 22 | 962,48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,75 | 962,48 |
| 1.1.1.3.2.5.2.7.4. | | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 1 | KPL | | 80 | 80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 80,00 |
| 1.1.1.3.2.5.2.8. | 783 | Dokončovacie práce - nátery | 1 | | | | 88,64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 88,64 |
| 1.1.1.3.2.5.2.8.1. | | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | 7,106 | m2 | | 7,52 | 53,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 53,44 |
| 1.1.1.3.2.5.2.8.2. | | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | 7,106 | m2 | | 3,43 | 24,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 24,37 |
| 1.1.1.3.2.5.2.8.3. | | Nátery tesárskych konštrukcii, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná | 3,8 | m2 | | 2,85 | 10,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 10,83 |
| 1.1.1.3.2.5.2.9. | 784 | Dokončovacie práce - maľby | 1 | | | | 968,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 968,52 |
| 1.1.1.3.2.5.2.9.1. | | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | 217,644 | m2 | | 0,8 | 174,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,64 | 174,12 |
| 1.1.1.3.2.5.2.9.2. | | Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | 217,644 | m2 | | 3,65 | 794,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,64 | 794,40 |
| **1.1.1.3.2.5.3.** | **M** | **Práce a dodávky M** | **1** | | | | **36 000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **36 000,00** |
| 1.1.1.3.2.5.3.1. | 33-M | Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh | 1 | | | | 36 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 36 000,00 |
| 1.1.1.3.2.5.3.1.1. | | Montáž a dodávka - Výťah V1 - osobný výťah 1000 kg bez strojovne | 1 | ks | | 32000 | 32000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 32 000,00 |
| 1.1.1.3.2.5.3.1.2. | | Demontáž pôvodného výťahu | 1 | ks | | 4000 | 4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4 000,00 |
| **1.1.1.3.2.5.4.** | **HZS** | **Hodinové zúčtovacie sadzby** | **1** | | | | **180,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **180,00** |
| 1.1.1.3.2.5.4.1. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-zaslepenie vodovodného a kanalizačného potrubia s demontážou rozvodov | 10 | hod | | 18 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 180,00 |
| **1.1.1.3.2.6.** | | **Termostatizácia** | **1** | | | | **9 751,84** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **9 751,84** |
| **1.1.1.3.2.6.1.** | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** | **1** | | | | **7 850,84** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **7 850,84** |
| 1.1.1.3.2.6.1.1. | 733 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 1 | | | | 783,86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 783,86 |
| 1.1.1.3.2.6.1.1.1. | | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 | 1018 | m | | 0,77 | 783,86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018,00 | 783,86 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2. | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. | 1 | | | | 5 092,50 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5 092,50 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.1. | | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t | 34 | ks | | 3,59 | 122,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 122,06 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.2. | | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t | 3 | ks | | 4,96 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 14,88 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.3. | | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | 4 | ks | | 1,13 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,52 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.4. | | HERZ Ventilček vypúšťací 3/8" s rukoväťou, s otočným prípojom na hadicu | 4 | ks | | 8,02 | 32,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 32,08 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.5. | | Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso | 236 | ks | | 7,35 | 1734,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 1 734,60 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.6. | | HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C | 42 | ks | | 14,8 | 621,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 621,60 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.7. | | HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | 4 | ks | | 12,24 | 48,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 48,96 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.8. | | HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | 29 | ks | | 12,24 | 354,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 354,96 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.9. | | HERZ Ventil TS-90 DN 20, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | 3 | ks | | 19,9 | 59,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 59,70 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.10. | | HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | 10 | ks | | 9,9 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 99,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.2.6.1.2.11. | | HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | 97 | ks | | 9,9 | 960,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 960,30 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.12. | | HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 20, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom | 4 | ks | | 14,34 | 57,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 57,36 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.13. | | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 | 4 | ks | | 8,23 | 32,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 32,92 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.14. | | HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50 | 4 | ks | | 46,18 | 184,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 184,72 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.15. | | Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového | 4 | ks | | 5,75 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 23,00 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.16. | | HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 32, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo, | 2 | ks | | 93,6 | 187,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 187,20 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.17. | | HERZ Regulátor tlakovej diferencie 4007 DN 32, regulačný rozsah 5-30 kPa, 200-4200 l/h, so závitovým hrdlom, vrátane impulzného vedenia dĺ. 1,0 m a ventilu na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie | 2 | ks | | 261,8 | 523,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 523,60 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.18. | | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m | 0,2 | t | | 80,2 | 16,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 16,04 |
| 1.1.1.3.2.6.1.2.19. | | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | 1 | KPL | | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 15,00 |
| 1.1.1.3.2.6.1.3. | 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | 1 | | | | 1 974,48 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1 974,48 |
| 1.1.1.3.2.6.1.3.1. | | Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových | 433 | m2 | | 2,38 | 1030,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,00 | 1 030,54 |
| 1.1.1.3.2.6.1.3.2. | | Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových | 433 | m2 | | 0,56 | 242,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,00 | 242,48 |
| 1.1.1.3.2.6.1.3.3. | | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies | 433 | m2 | | 0,56 | 242,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,00 | 242,48 |
| 1.1.1.3.2.6.1.3.4. | | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies | 433 | m2 | | 1,06 | 458,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,00 | 458,98 |
| **1.1.1.3.2.6.2.** | **OST** | **Ostatné** | **1** | | | | **1 901,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1 901,00** |
| 1.1.1.3.2.6.2.1. | | Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky | 24 | hod | | 26 | 624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 624,00 |
| 1.1.1.3.2.6.2.2. | | Kompletné vyskúšanie systému | 1 | ks | | 105 | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 105,00 |
| 1.1.1.3.2.6.2.3. | | Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h) | 72 | hod | | 10,5 | 756 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 756,00 |
| 1.1.1.3.2.6.2.4. | | Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky | 16 | hod | | 26 | 416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 416,00 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527881

**Pavilón č.2**
**Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach**

| Kód | Názov | Množstvo | m.j. | Jednotkova cena | Celkova cena | 2. fakturácia SPOLU: do január 2024 Množstvo | 2. fakturácia SPOLU: do január 2024 Cena celkom | SPOLU Množstvo | SPOLU Cena celkom | ZOSTATOK Množstvo | ZOSTATOK Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Dodatok č.1** | | | | **86 085,98** | | **73 174,23** | | **73 174,23** | | **12 911,75** |
| | **ZL č.1 a 2- Výplne otvorov na fasáde** | | | | ***43 694,00*** | | ***42 733,00*** | | ***42 733,00*** | | ***961,00*** |
| | **Plastové výplne otvorov skutočnosť ku 19.8.2024** | | | | | | | | | | |
| | **Pavilon 2** | | | | ***31 344,00*** | | ***30 383,00*** | | 30 383,00 | - | 961,00 |
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | | | | | | | | | | |
| r | O1-Plastové okno jednokrídlové O, 850x500 mm, izolačné trojsklo , 1 ks | 1 | ks | 135 | 135,00 | 1,00 | 135,00 | 1,00 | 135,00 | - | - |
| r | O2-Plastové okno dvojkrídlové O, 1130x500 mm, izolačné trojsklo, 9ks | 9 | ks | 228 | 2 052,00 | 9,00 | 2 052,00 | 9,00 | 2 052,00 | - | - |
| r | O3-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1450x800 mm, izolačné trojsklo,3 ks | 3 | ks | 296 | 888,00 | 3,00 | 888,00 | 3,00 | 888,00 | - | - |
| r | O4-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1580x1050 mm, izolačné trojsklo,7ks | 7 | ks | 372 | 2 604,00 | 7,00 | 2 604,00 | 7,00 | 2 604,00 | - | - |
| r | O5-Plastové okno jednokrídlové OS, 700x1350 mm, izolačné trojsklo,1ks | 1 | ks | 205 | 205,00 | 1,00 | 205,00 | 1,00 | 205,00 | - | - |
| r | O6-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1200x1400 mm, izolačné trojsklo,1ks | 1 | ks | 357 | 357,00 | 1,00 | 357,00 | 1,00 | 357,00 | - | - |
| r | O7-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1430x1350 mm, izolačné trojsklo,28ks | 28 | ks | 330 | 9 240,00 | 28,00 | 9 240,00 | 28,00 | 9 240,00 | - | - |
| r | O8-Plastové okno trojkrídlové , 2180x1350 mm, izolačné trojsklo,21 ks | 21 | ks | 492 | 10 332,00 | 21,00 | 10 332,00 | 21,00 | 10 332,00 | - | - |
| r | O9-Plastové okno trojkrídlové 1580x1800 mm, izolačné trojsklo,2ks | 2 | ks | 598 | 1 196,00 | 2,00 | 1 196,00 | 2,00 | 1 196,00 | - | - |
| r | D1 - Plastové vonkajšie dvere 730/2380 mm otváravo-sklopné s izolačným trojsklom ,3+6ks | 9 | ks | 335 | 3 015,00 | 9,00 | 3 015,00 | 9,00 | 3 015,00 | - | - |
| r | D2 - Plastové vonkajšie dvere 830/2300 mm otváravo-sklopné s izolačným trojsklom ,1ks | 1 | ks | 359 | 359,00 | 1,00 | 359,00 | 1,00 | 359,00 | - | - |
| r | D4 - Plastové dvere 1000/2050 mm zasklenné izolačným trojsklom,1ks | 1 | ks | 961 | 961,00 | - | - | - | - | 1,00 | 961,00 |
| | **Hliníkové výplne otvorov skutočnosť ku 19.8.2024** | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | **SO 01 - 2. pavilón- iba upresnenie rozmeru** | | | | ***12 350,00*** | | ***12 350,00*** | | 12 350,00 | - | - |
| | ZS1-Vonkajšia hliníková zasklenná stena schodisková **2169x8700 mm** upresnenie rozmeru ,bez dopadu na cenu | 1 | | 12350 | 12 350,00 | 1,00 | 12 350,00 | 1,00 | 12 350,00 | - | - |
| | **ZL č.3- Pavilon 2 strecha , podstrešný priestor** | | | | ***27 468,48*** | | ***25 118,48*** | | ***25 118,48*** | | ***2 350,00*** |
| | **Viac a menej práce po obhliadke podkrovného priestoru** | | | | ***18 901,47*** | | *16 551,47* | | 16 551,47 | - | 2 350,00 |
| | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | | | | - | - | - | - |
| | Odstránenie podkladov zo škvarobetonu nad 4 m2-1,600t (84,80) | 53 | m3 | 52,53 | 2 784,09 | 53,00 | 2 784,09 | 53,00 | 2 784,09 | - | - |
| | 84,80-74,20=**10,6t naviac** | | | | | | | - | - | - | - |
| | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 10,6 | t | 12,3 | 130,38 | 10,60 | 130,38 | 10,60 | 130,38 | - | - |
| | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 53 | t | 3,5 | 185,50 | 53,00 | 185,50 | 53,00 | 185,50 | - | - |
| | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 10,6 | t | 14,78 | 156,67 | 10,60 | 156,67 | 10,60 | 156,67 | - | - |
| | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 212 | t | 1,65 | 349,80 | 212,00 | 349,80 | 212,00 | 349,80 | - | - |
| | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 10,6 | t | 10,45 | 110,77 | 10,60 | 110,77 | 10,60 | 110,77 | - | - |
| | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 53 | t | 1,17 | 62,01 | 53,00 | 62,01 | 53,00 | 62,01 | - | - |
| | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 10,6 | t | 20 | 212,00 | 10,60 | 212,00 | 10,60 | 212,00 | - | - |
| | Odstránenie AZC z podkrovného priestoru | 1 | t | 500 | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 1,00 | 500,00 | - | - |
| | Odstránenie trusu, živočíšneho odpadu +likvidácia,spaľovňa ,dezinfekcia ozónom | 615 | m2 | 10,35 | 6 365,25 | 615,00 | 6 365,25 | 615,00 | 6 365,25 | - | - |
| | Odstránenie sute z podkrovného priestoru | 1 | t | 300 | 300,00 | 1,00 | 300,00 | 1,00 | 300,00 | - | - |
| | Výmena poškodených častí krovu -predpoklad cca 10% | 1 | kpl | 2350 | 2 350,00 | - | - | - | - | 1,00 | 2 350,00 |
| | Lepenkový papier pod AZC krytinou na plnom debneni - iný spôsob likvidácie AZC | 650 | m2 | 4,5 | 2 925,00 | 650,00 | 2 925,00 | 650,00 | 2 925,00 | - | - |
| * | Demontáž plného debnenia+lepenka, presuny, likvidácia na skladke | 650 | m2 | 3,8 | 2 470,00 | 650,00 | 2 470,00 | 650,00 | 2 470,00 | - | - |
| | **Viac práce chýbajúce vo výkaze výmer** | | | | ***8 567,01*** | | 8 567,01 | | 8 567,01 | - | - |
| | Izolácie striech | | | | | | | | | | |
| | D+M strešná fólia Delta Foxx Plus | 705 | m2 | 7,67 | 5 407,35 | 705,00 | 5 407,35 | 705,00 | 5 407,35 | - | - |
| | Konštrukcie tesárske | | | | | - | - | | | | |
| | Montáž lát -podkladné laty prilepením | 470 | m | 2 | 940,00 | 470,00 | 940,00 | 470,00 | 940,00 | - | - |
| | Dodávka reziva kontralaty | 3,46 | m3 | 395 | 1 366,70 | 3,46 | 1 366,70 | 3,46 | 1 366,70 | - | - |
| | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | 3,46 | m3 | 68,53 | 237,11 | 3,46 | 237,11 | 3,46 | 237,11 | - | - |
| | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m | 1 | KPL | 250 | 250,00 | 1,00 | 250,00 | 1,00 | 250,00 | - | - |
| | Dokončovacie práce - nátery | | | | | - | - | | | | |
| | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná | 131,6 | m2 | 2,78 | 365,85 | 131,60 | 365,85 | 131,60 | 365,85 | - | - |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

Betpres

[redacted]

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ZL č.4- Odstránenie balkónov na pavilone 2** | | | | ***7 871,79*** | | ***3 515,79*** | | ***3 515,79*** | | ***4 356,00*** | | |
| | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | 36,96 | m2 | 1,85 | 68,38 | 36,96 | 68,38 | 36,96 | 68,38 | - | - | | |
| | Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, | 5,15 | m3 | 130,2 | 670,53 | 5,15 | 670,53 | 5,15 | 670,53 | - | - | | |
| | Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní v betóne | 5,47 | m2 | 36,83 | 201,46 | 5,47 | 201,46 | 5,47 | 201,46 | - | - | | |
| | Stavebno montážne práce- ine nemerateľné , prerušenie výstuži... | 34 | hod | 18 | 612,00 | 34,00 | 612,00 | 34,00 | 612,00 | - | - | | |
| | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 11,33 | t | 12,3 | 139,36 | 11,33 | 139,36 | 11,33 | 139,36 | - | - | | |
| | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 11,33 | t | 3,5 | 39,66 | 11,33 | 39,66 | 11,33 | 39,66 | - | - | | |
| | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 11,33 | t | 14,78 | 167,46 | 11,33 | 167,46 | 11,33 | 167,46 | - | - | | |
| | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 226,6 | t | 1,65 | 373,89 | 226,60 | 373,89 | 226,60 | 373,89 | - | - | | |
| | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 11,33 | t | 10,45 | 118,40 | 11,33 | 118,40 | 11,33 | 118,40 | - | - | | |
| | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 56,65 | t | 1,17 | 66,28 | 56,65 | 66,28 | 56,65 | 66,28 | - | - | | |
| | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 11,33 | t | 20 | 226,60 | 11,33 | 226,60 | 11,33 | 226,60 | - | - | | |
| | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | 72 | m2 | 2,81 | 202,32 | 72,00 | 202,32 | 72,00 | 202,32 | - | - | | |
| | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m | 72 | m2 | 1,49 | 107,28 | 72,00 | 107,28 | 72,00 | 107,28 | - | - | | |
| | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m | 72 | m2 | 1,94 | 139,68 | 72,00 | 139,68 | 72,00 | 139,68 | - | - | | |
| | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | 350 | kg | 0,95 | 332,50 | 350,00 | 332,50 | 350,00 | 332,50 | - | - | | |
| | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | 1 | KPL | 50 | 50,00 | 1,00 | 50,00 | 1,00 | 50,00 | - | - | | |
| | Zábradlia pre francuzske okná , doska HPL ,kotvenie thermo kotvy | 11 | ks | 396 | 4 356,00 | - | - | - | - | 11,00 | 4 356,00 | | |
| | **ZL č.6- Príprava územia,sokle, okapovy chodnik** | | | | | | | | | | | | |
| | **Osekávanie obkladu sokla** | | | | ***7 051,72*** | | ***1 806,97*** | | ***1 806,97*** | | ***5 244,75*** | | |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | ***1 806,97*** | | ***1 806,97*** | | 1 806,97 | - | - | | |
| | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t | 153,00 | m2 | 3,48 | 532,44 | 153,00 | 532,44 | 153,00 | 532,44 | - | - | | |
| | Pavilon 1 | 310,00 | | | | - | - | | | | | | |
| | Pavilon 2 | 153,00 | | | | - | - | | | | | | |
| | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 14,02 | t | 14,78 | 207,22 | 14,02 | 207,22 | 14,02 | 207,22 | - | - | | |
| | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 329,68 | t | 1,65 | 543,97 | 329,68 | 543,97 | 329,68 | 543,97 | - | - | | |
| | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 14,02 | t | 10,45 | 146,51 | 14,02 | 146,51 | 14,02 | 146,51 | - | - | | |
| | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 82,42 | t | 1,17 | 96,43 | 82,42 | 96,43 | 82,42 | 96,43 | - | - | | |
| | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 14,02 | t | 20 | 280,40 | 14,02 | 280,40 | 14,02 | 280,40 | - | - | | |
| | **Zmena sokla pavilón 02** | | | | ***5 244,75*** | | - | | - | - | 5 244,75 | | |
| | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou | 152,73 | m2 | 1,6 | 244,37 | - | - | - | - | 152,73 | 244,37 | | |
| | Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková | 152,73 | m2 | 26,23 | 4 006,11 | - | - | - | - | 152,73 | 4 006,11 | | |
| | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | 152,73 | m2 | 6,51 | 994,27 | - | - | - | - | 152,73 | 994,27 | | |

**Pavilón č.2**
**Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach**

| Kód | | Názov | Množstvo | m.j. | | Jednotk. cena | Celkova cena | 2. fakturácia SPOLU: november 2024- január 2025 Množstvo | 2. fakturácia SPOLU: november 2024- január 2025 Cena celkom | SPOLU Množstvo | SPOLU Cena celkom | ZOSTATOK Množstvo | ZOSTATOK Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dodatok č.3** | | | | | **36 299,61** | | **36 299,61** | | **36 299,61** | | **0,00** |
| **ZL č.9** | | **Pavilón 2- Výmena poškodených častí krovu** | | | | | **36 299,61** | | **36 299,61** | | **36 299,61** | | **0,00** |
| **1.1.1.3.2.2.2.3.** | **762** | **Konštrukcie tesárske** | | | | | | | | | | | |
| 762083130.S | | Profilovanie zhlavia trámov nad 160 do 320 cm2 | 264 | ks | | 5,481 | 1 446,98 | 264,00 | 1 446,98 | 264,00 | 1 446,98 | 0,00 | 0,00 |
| 762331913.S | | Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m | 39,000 | m | | 4,314 | 168,23 | 39,00 | 168,23 | 39,00 | 168,23 | 0,00 | 0,00 |
| 762331921.S | | Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m | 12,000 | m | | 7,758 | 93,10 | 12,00 | 93,10 | 12,00 | 93,10 | 0,00 | 0,00 |
| 762331922.S | | Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m | 36,500 | m | | 6,481 | 236,55 | 36,50 | 236,55 | 36,50 | 236,55 | 0,00 | 0,00 |
| 762331923.S | | Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m | 851,500 | m | | 5,843 | 4 975,14 | 851,50 | 4 975,14 | 851,50 | 4 975,14 | 0,00 | 0,00 |
| 762331931.S | | Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m | 44,400 | m | | 9,721 | 431,61 | 44,40 | 431,61 | 44,40 | 431,61 | 0,00 | 0,00 |
| 762331932.S | | Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 5 m | 12,000 | m | | 8,626 | 103,51 | 12,00 | 103,51 | 12,00 | 103,51 | 0,00 | 0,00 |
| 762331933.S | | Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m | 13,000 | m | | 7,758 | 100,85 | 13,00 | 100,85 | 13,00 | 100,85 | 0,00 | 0,00 |
| 762331941.S | | Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m | 10,500 | m | | 10,794 | 113,33 | 10,50 | 113,33 | 10,50 | 113,33 | 0,00 | 0,00 |
| 762332110.S | | Montaž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 120 cm2 | 39 | m | | 6,250 | 243,73 | 39,00 | 243,73 | 39,00 | 243,73 | 0,00 | 0,00 |
| 762332120.S | | Montaž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 224 cm2 | 900 | m | | 8,634 | 7 770,33 | 900,00 | 7 770,33 | 900,00 | 7 770,33 | 0,00 | 0,00 |
| 762332130.S | | Montaž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 288 cm2 | 49,4 | m | | 11,896 | 587,67 | 49,40 | 587,67 | 49,40 | 587,67 | 0,00 | 0,00 |
| 762332140.S | | Montaž viazanej konštrukcie krovu priemernej plochy do 450 cm2 | 30,5 | m | | 12,955 | 395,12 | 30,50 | 395,12 | 30,50 | 395,12 | 0,00 | 0,00 |
| 762313112.S | | Montáž oceľových svorníkov dl.do 300 mm | 60 | ks | | 1,899 | 113,94 | 60,00 | 113,94 | 60,00 | 113,94 | 0,00 | 0,00 |
| 309037 PC | | Svorníky dodavka | 60 | ks | | 2,385 | 143,10 | 60,00 | 143,10 | 60,00 | 143,10 | 0,00 | 0,00 |
| 762311811.S | | Demontáž kotevných železiez tesarskych konštrukcii do 5 kg | 60 | ks | | 1,152 | 69,12 | 60,00 | 69,12 | 60,00 | 69,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.3.3. | | Dodávka reziva 19,26 x 1,1=21,19m3 | 21,19 | m3 | | 395 | 8 370,05 | 21,19 | 8 370,05 | 21,19 | 8 370,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.3.5. | | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | 21,19 | m3 | | 68,53 | 1 452,15 | 21,19 | 1 452,15 | 21,19 | 1 452,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.3.8. | | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m | 1 | KPL | | 2350 | 2 350,00 | 1,00 | 2 350,00 | 1,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.22. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 24,85 | t | | 12,3 | 305,66 | 24,85 | 305,66 | 24,85 | 305,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.23. | | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | 49,7 | t | | 3,5 | 173,95 | 49,70 | 173,95 | 49,70 | 173,95 | 0,00 | 0,00 |
| 979087213 | | Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok | 24,85 | t | | 23 | 571,55 | 24,85 | 571,55 | 24,85 | 571,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.24. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 24,85 | t | | 14,78 | 367,28 | 24,85 | 367,28 | 24,85 | 367,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.25. | | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | 497 | t | | 1,65 | 820,05 | 497,00 | 820,05 | 497,00 | 820,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.26. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 24,85 | t | | 10,45 | 259,68 | 24,85 | 259,68 | 24,85 | 259,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.3.1.2.19. | | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | 49,7 | | | 1,17 | 58,15 | 49,70 | 58,15 | 49,70 | 58,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.5.1.6.27. | | Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné | 24,85 | t | | 20 | 497,00 | 24,85 | 497,00 | 24,85 | 497,00 | 0,00 | 0,00 |

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres
[redacted]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.2.5.4.1. | | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-rozoberanie a opakovaná montáž konštrukcii pri výmene poškodených častí krovu | 135 | hod | | 18 | 2 430,00 | 135,00 | 2 430,00 | 135,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3.2.2.2.6.1. | | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná | 594,16 | m2 | | 2,78 | 1 651,76 | 594,16 | 1 651,76 | 594,16 | 1 651,76 | 0,00 | 0,00 |