F A K T Ú R A

Dodávateľ : **BETPRES, s.r.o.**

Boženy Němcovej 1698
09301 Vranov nad Topľou

IČO : 31684343 IČ DPH : SK2020527861
DIČ : 2020527861

Sro, Vl.č.1502/P-OR Prešov

Rad dokladov : **010**
Číslo dokladu : **250113**

Faktúra číslo : 010250113

Objednávka :

Telefón : 057/4870741 Fax : E-mail : sisakova@betpres.sk

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. **IBAN:** SK07 0200 0000 0002 1904 1632 **BIC:** SUBASKBX

Príjemca :

IČO : IČ DPH :

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Dátum: 14 -05- 2025
Číslo spisu: 484/FA Vybavuje: FU
Registratúrny znak a lehota: Prílohy:

Miesto určenia :

IČO : IČ DPH :

Odberateľ : **Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.**
Strojárenská 1099/13
040 01 Košice - Staré Mesto

Účet: SK53 0200 0000 0050 5401 3758
DIČ : 2021823892
IČO : 31256911 IČ DPH: SK2021823892

Dátum splatnosti	: **12.7.2025**	**Forma úhrady**	: **Platobným príkazom**
Dátum vyhotovenia dokladu	: 13.5.2025	Popis dodávky	:
Dátum dodania/prijatia platby	: 30.4.2025	Spôsob dopravy	:
		Zákazka	: 18602024

Textové položky	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Čiastka DPH	Celkom s DPH
Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č 01/1860/2024R20/4500082146 zo dňa 22.02.2024 na stavbe "Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o. " podľa priložených dokladov Pavilón č. 1 - Strojárenská Financovanie projektu v rámci programu "Plán obnovy a odolnosti" názov projektu: "VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o." kód projektu: 11/02-21-V10-00019, Zmluva o poskytnutí PM na podporu obnovy a odolnosti č. 902/2023	653 257,42	0	0,00	**653 257,42**
Pavilón č. 2 - Jesenná Financovanie projektu v rámci programu "Plán obnovy a odolnosti" názov projektu: "VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o." kód projektu: 11/02-21-V10-00019, Zmluva o poskytnutí PM na podporu obnovy a odolnosti č. 902/2023	49 184,37	0	0,00	**49 184,37**
	702 441,79		0,00	**702 441,79**

Celkom k úhrade EUR 702 441,79


Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Nulová sadzba	0	702 441,79	0,00	702 441,79
		702 441,79	**0,00**	**702 441,79**

Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j.) zák.č. 222/2004 Zb.z. v znení neskorších predpisov

F A K T Ú R A

Dodávateľ **BETPRES, s.r.o.** 09301 Vranov nad Topľou	Rad dokladov : **010** Číslo dokladu : **250113** Faktúra číslo : **010250113**



	Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach		
Poradie	Kód	Názov	Celkova cena
1.		Celková cena v EUR s DPH (vrátane dodatkov č.1 až č.6)	
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (vrátane dodatkov č.1 až č.6)	4 254 071,19
1.1.2.		Pavilón č.1 (vrátane dodatku č.1 až č.6)	
1.1.3.		Pavilón č.2 (vrátane dodatku č.1 až č.6)	

predchádzajúce obdobia	01.2.2025 - 30.4.2025	zostatok
Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
2 079 026,20	**702 441,79**	1 472 603,20
1 618 827,24	653 257,42	
460 198,96	49 184,37	

BETPRES, s.r.o.
Božany Nemcovej 1666
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31664343
IČ DPH: SK2020527861

Betpres

Ing. Matúš MANDZÁK
stavbyvedúci
Ev. č. 12981

Ing. Vojtech ŠTROMP
stavebný dozor
Ev. č. 09529*

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: **01.2.2025 - 30.4.2025**

Názov stavby	**Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach		
Projektant			
Zhotoviteľ	BETPRES s.r.o.	31684343	SK2020527861
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa		CPA	

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky		8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	
2	Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M" Dodávky					17	Iné VRN	
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	**ZRN (r. 1-6)**	702 441,79	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	702 441,79
24	DPH 23,00 % z 702 441,79	161 561,61
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**864 003,40**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Ing. Vojtech ŠTROMP stavebný dozor SKSI Ev. č. 09529*10 Slovenská komora stavebných

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1696
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: **01.2.2025 - 30.4.2025**

Zmluva o Dielo: 01/1860/2024

Názov diela: Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

Zhotoviteľ:	Združenie BETPRES - UNIRES-Bau
Adresa:	Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	31 684 343
IČ DPH:	SK2020527861
Označenie registra:	Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P
Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK07 0200 0000 0002 1904 1632

Objednávateľ:	Vysokošpecializovaný Odborný ústav Geriatrický sv. Lukáša v Košiciach
Adresa:	Strojárenská 13, 040 01 Košice
IČO:	31256911
IČ DPH:	

REKAPITULAČNÝ PROTOKOL

	CENA CELKOM	
Rozpočtové náklady fakturovaného objektu v EUR	4 254 071,19	
DPH		

	Práce zaplatené za predchádzajúce fakturačné obdobia	Práce vykonané počas fakturačného obdobia	Celkové práce vykonané do konca fakturačného obdobia
Stavebné práce bez DPH v EUR	2 079 026,20	702 441,79	2 781 467,99
DPH v EUR	457 109,61	161 561,61	618 671,23
Stavebné práce vrátane DPH v EUR	2 536 135,81	864 003,40	3 400 139,21
Zádržné 0% v EUR	0,00	0,00	0,00
Spolu k úhrade	2 536 135,81	864 003,40	3 400 139,21

Vyhlásenie

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
BETPRES, s.r.o. Boženy Němcovej 1698 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 31684343 IČ DPH: SK2020527861 Betpres podpis	Ing. Vojtech ŠTROMP stavebný dozor SKSI Ev. č. 09529*10* podpis

V Košiciach

Pavilón č.1
Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

Kód	Názov	Množstvo	m.j.	Jednotkova cena	Celkova cena	3. fakturácia SPOLU: február 2025 až apríl 2025 Množstvo	3. fakturácia SPOLU: február 2025 až apríl 2025 Cena celkom	SPOLU Množstvo	SPOLU Cena celkom	ZOSTATOK Množstvo	ZOSTATOK Cena celkom
	Dodatok č.1- ZL č. 1,2,5,6,7				**514 406,13**		**6 241,00**		**376 930,50**		**137 475,64**
	ZL č.1 a 2- Výplne otvorov na fasáde				***316 143,89***		***6 241,00***		***301 703,89***		***14 440,00***
	Plastové výplne otvorov skutočnosť ku 19.8.2024										
	Pavilon 1				***259 292,89***		***6 241,00***		259 292,89		
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					-	-				
	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	87,4	m	2,15	187,91	-	-	87,40	187,91	-	-
	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	8,4	m	9,6	80,64	-	-	8,40	80,64	-	-
	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	8,4	m	16,3	136,92	-	-	8,40	136,92	-	-
PSV						-	-	-	-	-	-
766	**Konštrukcie stolárske**					-	-	-	-	-	-
	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	15,26	m	14,5	221,27	-	-	15,26	221,27	-	-
	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	15,26	m	1,32	20,14	-	-	15,26	20,14	-	-
	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	15,26	m	1,39	21,21	-	-	15,26	21,21	-	-
	PO1-Plastové okno jednokridlové OS,	27		145	3 915,00	-	-	27,00	3 915,00	-	-
	rozpis:					-	-				
	PO1- OS, 1150x830 mm, izolačné trojsklo , 7k					-	-				
	PO1- OS, 1175x830 mm združené 1x2=2 +2+16=20 ks					-	-				
	PO2 - Plastové okno jednokridlové OS	222		168,5	37 407,00	-	-	222,00	37 407,00	-	-
	rozpis: počet spolu					-	-				
	PO2 - OS, 1185x1440 mm 5*2=10 ks združené					-	-				
	PO2 - OS, 1185x1440 mm 2*2=4 ks združené					-	-				
	PO2 - OS, 1185x1450 mm 1*2=2 ks združené					-	-				
	PO2 - OS+fix, 1141+1228x1440 mm, 8*2=16 ks združené					-	-				
	PO2 - OS+fix, 1141+1228x1440 mm, 5*2=10 ks združené					-	-				
	PO2 - OS+fix, 1141+1228x1440 mm, 4*2=8 združené					-	-				
	PO2-OS 1202x1430=1+5+12+12+14+14+14+14+14+12+12+12+12=162					-	-				
	PO2-OS 1102x1430=2					-	-				
	PO2 - OS+fix, 856+943x1440 mm, 1*2=2+2+2+2= 8 združené , južna strana					-	-				
	PO 02 odpočet za fix prevedenie	17		-20	- 340,00	-	-	17,00	- 340,00	-	-
	PO3 - Plastové okno jednokridlové OS	2		245	490,00	-	-	2,00	490,00	-	-
	rozpis: , počet					-	-				
	PO3 - Plastové okno jednokridlové OS, 1450x1150 mm, izolačné trojsklo = 1ks					-	-				
	PO3 - Plastové okno jednokridlové OS, 1450x1400 mm, izolačné trojsklo = 1ks					-	-				
	Požiarne okno EI30 1300/1400 -pôvodne plastové P03	11		3312	36 432,00	-	-	11,00	36 432,00	-	-
	Požiarne okná EI30 1150/830-pôvodne plastové P01	5		1580	7 900,00	-	-	5,00	7 900,00	-	-
	PO4 - Plastové okno jednokridlové OS	3		248	744,00	-	-	3,00	744,00	-	-
	rozpis: , počet					-	-				
	PO4 OS, 1450x1440 mm=1ks					-	-				
	PO4 -OS 1470x1450=2ks					-	-				
r	PO5 - Plastové okno jednokridlové OS, 1150x510 mm, izolačné trojsklo	6	ks	108	648,00	-	-	6,00	648,00	-	-
r	PO7 - Plastové okno jednokridlové OS	28	ks	195	5 460,00	-	-	28,00	5 460,00	-	-
	rozpis,počet					-	-				
	*PO7 - OS, 1185x1730= 6*2 =12,združené*					-	-				
	*PO7 - OS, 1185x1730= 4*2 =8,združené*					-	-				
	*PO7 - OS, 1185x1730= 2*2 =4,združené*					-	-				
	*PO7 - OS, 1170x1730= 2*2 =4,združené*					-	-				
r	PO8 - Plastové okno jednokridlové OS,950x1430 mm, izolačné trojsklo	1	ks	170	170,00	-	-	1,00	170,00	-	-
	PO9 - Plastové okno jednokridlové OS, 1200x600 mm	44		110	4 840,00	-	-	44,00	4 840,00	-	-
	rozpis, počet:					-	-				
	P09 O 1130x530 =5					-	-				

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1898
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

Betpres

[redacted]

40

	P09 O 1140x600=1					-	-				
	*P09 O 1160x550=15*2=30 , združené*					-	-				
	*P09 O 1170x550=2*3=6 , združené*					-	-				
	*P09 O 1040x550=1*2=2 , združené*					-	-				
r	PO10 - Plastové okno jednokrídlové OS, 560x550 mm, izolačné trojsklo	4	ks	73,2	292,80	-	-	4,00	292,80	-	-
r	PO11 - Plastové okno dvojkrídlové OS 2080x1440 mm, izolačné trojsklo	2	ks	360	720,00	-	-	2,00	720,00	-	-
r	PD1-Plastové dvere plné vonkajšie 900x2020 mm zateplené otváravé	2	ks	1017	2 034,00	-	-	2,00	2 034,00	-	-
	PD1-800/2200 =1					-	-				
	PD1-1000/2000 =1					-	-				
	PD2-Plastové balkónové dvere 1000x2250 mm otváravo-sklopné	166	ks	865	143 590,00	-	-	166,00	143 590,00	-	-
	rozpis, počet:					-	-				
	PD2 OS , 950x2150 =1+1+5+2+4+2+4+2+4+2+3+3					-	-				
	PD2 FIX , 950x2150=4+18+23+23+23+21+21					-	-				
	PD2 odpočet za fix prevedenie	133		-19	- 2 527,00	-	-	133,00	- 2 527,00	-	-
r	PD3 - Plastové dvere plné vonkajšie 900x2020 mm zateplené otváravé	1	ks	1110	1 110,00	-	-	1,00	1 110,00	-	-
r	PD4-Plastové dvere 1740x2370 mm dvojkrídlové otváravé s izolačným trojsklom	1	ks	1575	1 575,00	-	-	1,00	1 575,00	-	-
r	PD5-Plastové dvere plné vonkajšie 1000x2300 mm zateplené	1	ks	1060	1 060,00	-	-	1,00	1 060,00	-	-
	Dvere 1000/2200 sklad pod terasou-nová požiadavka	1		1060	1 060,00	-	-	1,00	1 060,00	-	-
	Okno fix štvordielne 2370/2860 , zmena pôvodne AL HS4	1		2402	2 402,00	-	-	1,00	2 402,00	-	-
	Dvere s nadsvetlíkom 980/2880-nová požiadavka balkon prizemie	1		1230	1 230,00	-	-	1,00	1 230,00	-	-
	Okno 2370/1450 zamena pôvodne AL HS3	2		725	1 450,00	2,00	1 450,00	2,00	1 450,00	-	-
	Okno 2370/1450 zamena pôvodne AL HS1	2		725	1 450,00	2,00	1 450,00	2,00	1 450,00	-	-
	Dvere 1800/1440 OS/Fix južná strana(pôv.P02)	4		573	2 292,00	3,00	1 719,00	4,00	2 292,00	-	-
r	PD6-Plastové 1750x21800 mm dvojkrídlové otvárave s izolačným trojsklom	1	ks	1598	1 598,00	-	-	1,00	1 598,00	-	-
r	PD7 - Plastové dvere plné vonkajšie 1580x2320 mm zateplené otváravé	1	ks	1250	1 250,00	1,00	1 250,00	1,00	1 250,00	-	-
	PD 7 bočný svetlík doplnenie	1		372	372,00	1,00	372,00	1,00	372,00	-	-
	Hliníkové výplne otvorov skutočnosť ku 19.8.2024					-	-	-	-	-	-
	SO 01 Pavilon 1				***56 851,00***	-	-		42 411,00	-	14 440,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové					-	-	-	-		-
	PU1- požiarne EI 30 1185x1730 mm,združené 2*1= 2 k= úprava popisu bez dopadu na cenu	2	ks	2198	4 396,00	-	-	2,00	4 396,00	-	-
	HS1-Vonkajšia hliníková zasklenná stena	5	ks	4775	23 875,00	-	-	5,00	23 875,00	-	-
	HS5-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 4800x2875	1	ks	5910	5 910,00	-	-	1,00	5 910,00	-	-
	HS 5180 x 2900 nová položka ,požiadavka investora prízemie balkon	1	ks	3915	3 915,00	-	-	1,00	3 915,00	-	-
	HD4-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1770x2390	1	ks	2950	2 950,00	-	-	1,00	2 950,00	-	-
	HO 1450 x 1975 nová položka požiadavka investora , vedľa balkona	1		1365	1 365,00	-	-	1,00	1 365,00	-	-
	Hliníkové automatické dvere interiér 2200x2000 - nová požiadavka	1		6955	6 955,00	-	-	-	-	1,00	6 955,00
	Hliníkové automatické dvere exteriér 1400x2000 - nová požiadavka	1		7485	7 485,00	-	-	-	-	1,00	7 485,00
	ZL č.5- Deliace steny na balkónoch,garážová brána,OK medzistienky				***3 192,50***		-		***3 192,50***		-
766	Konštrukcie stolárske					-	-	-	-	-	-
	Demontáž oceľovej konštrukcie medzistienok					-	-	-	-	-	-
	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	3150	kg	0,95	2 992,50	-	-	3 150,00	2 992,50	-	-
	západná strana	1225				-	-				
	východná strana	1925				-	-				
	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	200	200,00	-	-	1,00	200,00	-	-
						-	-	-	-	-	-
	ZL č.6- Príprava územia,sokle, okapovy chodnik				***10 936,20***		-		***3 788,30***		***7 147,90***
	Výrub drevín , príprava územia				***1 140,00***		-		1 140,00	-	-
	Stavebno montážne práce	34	hod	18	612,00	-	-	34,00	612,00	-	-
	Odstránenie stromu a krovin do 1000 m2	200	m2	2,24	448,00	-	-	200,00	448,00	-	-
	Likvidácia s odvozom	200	m2	0,4	80,00	-	-	200,00	80,00	-	-
	Osekávanie obkladu sokla				***3 269,21***		-		476,30	-	2 792,91
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					-	-	-	-	-	-
	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	310,00	m2	3,48	1 078,80	-	-	55,84	194,32	254,16	884,48
	Pavilon 1	310,00				-	-				

	Pavilon 2	153,00				-	-				
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	27,19	t	14,78	401,87	-	-	3,50	51,73	23,69	350,14
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	494,52	t	1,65	815,96	-	-	63,65	105,02	430,87	710,94
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	27,19	t	10,45	284,14	-	-	3,50	36,58	23,69	247,56
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	123,63	t	1,17	144,65	-	-	15,94	18,65	107,69	126,00
	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	27,19	t	20	543,80	-	-	3,50	70,00	23,69	473,80
	Okapový chodník				***4 354,99***		-		-	-	4 354,99
	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	168,00	m	10,25	1 722,00	-	-	-	-	168,00	1 722,00
	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	185,00	ks	3,05	564,25	-	-	-	-	185,00	564,25
	Zriadenie vrstvy z geotextilie	207,75	m2	1,76	365,64	-	-	-	-	207,75	365,64
	Geotextília 300g/m2	238,00	m2	1,29	307,02	-	-	-	-	238,00	307,02
	Podklad zo štrkodrvy + dunajský štrk hr.100 mm	207,75	m2	6,72	1 396,08	-	-	-	-	207,75	1 396,08
	Demontáž a likvidácia azbestu z boletického plášťa SO 01				***2 172,00***		-		2 172,00	-	-
	Demontáž AZC dosiek 2 x 6 mm z boletického plášťa vrátane ekologickej likvidácie	60	m2	36,2	2 172,00	-	-	60,00	2 172,00	-	-
	ZL č.7- Balkónové zábradlia pavilón 1				***184 133,54***		-		***68 245,80***		***115 887,74***
	Nové riešenie balkónov- doska HPL obojstranná kapotáž-viac práce					-	-				
766	Konštrukcie stolárske					#HODNOTA!	-				
	Montáž HPL dosiek plných	1205	m2	29	34 945,00	-	-	450,00	13 050,00	755,00	21 895,00
	Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo upravená 6mm +formátovanie+stratné,Fundermax, Kronospan	1205	m2	85,2	102 666,00	-	-	450,00	38 340,00	755,00	64 326,00
	Spojovací materiál **nerez**-podložky, nity	1205	m2	28,3	34 101,50	-	-	450,00	12 735,00	755,00	21 366,50
	Zhotovenie výrezu do HPL -jestv.kotvenie zvislých "tienitiek"	512	ks	5,6	2 867,20	-	-	-	-	512,00	2 867,20
	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL	2500	2 500,00	-	-	-	-	1,00	2 500,00
783	Dokončovacie práce - nátery naviac výmera oproti výkazu výmer					-	-				
	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou -**viac práce**	582	m2	1,17	680,94	-	-	340,00	397,80	242,00	283,14
	profily zábradlia skutočnosť	1038,8				-	-				
	zvislé "tienitka" na fasade	193,2				-	-				
	pôvodné zadanie	-650				-	-				
	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm-**viac práce**	582	m2	7,52	4 376,64	-	-	340,00	2 556,80	242,00	1 819,84
	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm-**viac práce**	582	m2	3,43	1 996,26	-	-	340,00	1 166,20	242,00	830,06

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527881

Pavilón č.1

Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

Kód	Názov	m.j.	Množstvo	J. cena materiál	cena materiál	J. cena montáž	cena montáž	3. fakturácia SPOLU: február 2025 až apríl 2025		SPOLU		ZOSTATOK	
								Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
	Dodatok č.1- ZL č.8 - Vzduchotechnika -CHÚC				**109 015,17**		**36 857,27**		**102 118,88**		**115 210,88**		**30 661,55**
	Zariadenie č. 1 - Havarijné vetranie CHÚC typu C (schodisko a chodby)				*63 192,44*		*20 738,97*		*66 141,57*		*68 654,56*		*15 276,85*
1.1	VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAir 5-KR MD50 N S; (prípadne plnohodnotná náhrada) Qvp=9250m3/h; pex=450Pa; Pel=4,45kW; 3N/400V/50Hz Zloženie VZT jednotky: nasávacia protidažďová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta	kpl	1	5 135,00 EUR	5 135,00	1 150,00	1 150,00	1,00	6 285,00	1,00	6 285,00	-	-
1.2	VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAir 7-KR MD50 N S; (prípadne plnohodnotná náhrada) Qvp=14800m3/h; pex=400Pa; Pel=5,8kW; 3N/400V/50Hz Zloženie VZT jednotky: nasávacia protidažďová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta	kpl	1	10 247,00 EUR	10 247,00	1 380,00	1 380,00	1,00	11 627,00	1,00	11 627,00	-	-
1.3	VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; 1 kpl napr.: SALDA AmberAir 10-KR MD50 N S; (prípadne plnohodnotná náhrada) Qvp=27600m3/h; pex=400Pa; Pel=8,5kW; 3N/400V/50Hz Zloženie VZT jednotky: nasávacia protidažďová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta	kpl	1	10 678,00 EUR	10 678,00	2 300,00	2 300,00	1,00	12 978,00	1,00	12 978,00	-	-
1.4	Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x400-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	7	292,22 EUR	2 045,51	97,20	680,43	-	-	-	-	7,00	2 725,93
1.5	Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x315-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	2	273,16 EUR	546,32	90,86	181,73	-	-	-	-	2,00	728,04
1.6	Uzatváracia regulačná klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-500x500-R; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A; (prípadne plnohodnotná náhrada	ks	1	279,51 EUR	279,51	92,98	92,98	-	-	-	-	1,00	372,49
1.7	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1000x800-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	227,78 EUR	227,78	75,77	75,77	1,00	303,55	1,00	303,55	-	-
1.8	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1250x500-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	191,48 EUR	191,48	63,70	63,70	1,00	255,18	1,00	255,18	-	-
1.9	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-800x400-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	7	124,33 EUR	870,29	41,36	289,50	1,00	165,68	7,00	1 159,79	-	-
1.10	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-800x315-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	111,62 EUR	111,62	37,13	37,13	-	-	-	-	1,00	148,75
1.11	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-500x500-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	111,62 EUR	111,62	37,13	37,13	1,00	148,75	1,00	148,75	-	-
1.12	Samočinná klapka pretlaková s nastaviteľnou hodnotou pretlaku (50Pa), do štvorhranného potrubia napr.: ARK2-1000x675-50Pa; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	2 642,00 EUR	2 642,00	104,22	104,22	1,00	2 746,22	1,00	2 746,22	-	-
1.13	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-1200x500-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	2	156,09 EUR	312,18	51,92	103,85	2,00	416,03	2,00	416,03	-	-
1.14	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-800x400-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	14	102,55 EUR	1 435,67	34,11	477,57	14,00	1 913,23	14,00	1 913,23	-	-
1.15	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníkova napr.: NOVA-E-1-800x300-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	2	90,02 EUR	180,05	29,95	59,89	2,00	239,94	2,00	239,94	-	-
1.16	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-500x500-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	78,05 EUR	78,05	25,96	25,96	1,00	104,01	1,00	104,01	-	-
1.17	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-500x300-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	61,07 EUR	61,07	20,32	20,32	1,00	81,39	1,00	81,39	-	-
1.18	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-300x150-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	2	37,48 EUR	74,96	12,47	24,93	2,00	99,89	2,00	99,89	-	-
1.19	Vírivá výustka štvorcová s nastaviteľnými lamelami; 600x600mm napr.: VVKR-A-S-600-48-SW-SW; (alebo ekvivalentná náhrada) Vrátane pretlakovej krabice prívodnej s reguláciou v nástavci; 600x600mm, nástavec Dn250mm napr.: PB-VVK-S-600-250-S-H-D1; (alebo ekvivalentná náhrada)	ks	7	142,48 EUR	997,34	47,39	331,76	-	-	-	-	7,00	1 329,10

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

Betpres

[redacted]

40

1.20	Vírivá výustka štvorcová s nastaviteľnými lamelami; 600x600mm napr.: VVKR-A-S-600-48-SW-SW; (alebo ekvivalentná náhrada) Vrátane pretlakovej krabice odvodnej s reguláciou v nástavci; 600x600mm, nástavec Dn250mm napr.: PB-VVK-S-600-250-E-H-D1; (alebo ekvivalentná náhrada)	ks	5	132,50 EUR	662,48	44,07	220,37	-	-	-	-	5,00	882,84
	VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				-		-	-	-	-	-	-	-
	tvarovky do obvodu 6500mm	m2	4	44,72 EUR	178,89	14,88	59,51	4,00	238,40	4,00	238,40	-	-
	rovné rúry do obvodu 5000mm	m2	50	39,46 EUR	1 973,13	13,13	656,35	50,00	2 629,48	50,00	2 629,48	-	-
	tvarovky do obvodu 5000mm	m2	20	44,72 EUR	894,45	14,88	297,53	20,00	1 191,98	20,00	1 191,98	-	-
	rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	190	31,91 EUR	6 063,33	10,62	2 016,93	115,00	4 890,68	135,00	5 741,24	55,00	2 339,02
	tvarovky do obvodu 3200mm	m2	70	36,16 EUR	2 531,15	12,03	841,97	55,00	2 650,32	55,00	2 650,32	15,00	722,81
	rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	100	27,89 EUR	2 789,13	9,28	927,79	50,00	1 858,46	60,00	2 230,15	40,00	1 486,77
	tvarovky do obvodu 1800mm	m2	26	31,62 EUR	822,05	10,52	273,45	10,00	421,35	16,00	674,15	10,00	421,35
	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO				-		-	-	-	-	-	-	-
	DN 250 - rovné rúry	bm	18	11,23 EUR	202,23	9,61	172,98	-	-	-	-	18,00	375,21
	DN 250 - tvarovky	bm	4	27,10 EUR	108,39	23,18	92,72	-	-	-	-	4,00	201,11
IS1	Protipožiarná izolácie VZT potrubia - Protipožiarna izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne plnohodnotná náhrada)	m2	70	12,71 EUR	889,35	10,26	718,46	50,00	1 148,44	50,00	1 148,44	20,00	459,38
IS2	Tepelné izolácie VZT potrubia do interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne plnohodnotná náhrada)	m2	20	8,77 EUR	175,45	5,84	116,73	17,00	248,35	20,00	292,18	-	-
IS3	Tepelné izolácie VZT potrubia do exteriéru Izolácia potrubia minerálna zo sklených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 50mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne plnohodnotná náhrada)	m2	110	14,82 EUR	1 630,48	6,34	697,33	-	-	-	-	110,00	2 327,81
	Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéry	m2	180	36,30 EUR	6 534,00	34,50	6 210,00	180,00	12 744,00	180,00	12 744,00	-	-
	Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	1 512,50 EUR	1 512,50		-	0,50	756,25	0,50	756,25	0,50	756,25
					-		-	-	-	-	-	-	-
	Zariadenie č. 2 - Havarijné vetranie evakuačného výťahu typu C (sever)				*11 088,00*		*3 485,64*		*9 015,75*		*9 015,75*		*5 557,89*
2.1	VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; 1 kpl napr.: SALDA AmberAir 2-KR MD50 N S; (prípadne plnohodnotná náhrada) Qvp=3100m3/h; pex=400Pa; Pel=1,52kW; 1N/230V/50Hz Zloženie VZT jednotky: nasávacia protidažďová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta	kpl	1	5 698,00 EUR	5 698,00	862,50	862,50	1,00	6 560,50	1,00	6 560,50	-	-
2.2	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-560x500-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	117,07 EUR	117,07	38,94	38,94	1,00	156,01	1,00	156,01	-	-
2.3	Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 400x400 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	69,09 EUR	69,09	22,98	22,98	1,00	92,07	1,00	92,07	-	-
2.4	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-500x400-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	69,61 EUR	69,61	23,15	23,15	1,00	92,76	1,00	92,76	-	-
	VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				-		-	-	-	-	-	-	-
	rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	4	31,91 EUR	127,65	10,62	42,46	4,00	170,11	4,00	170,11	-	-
	tvarovky do obvodu 3200mm	m2	4	36,16 EUR	144,64	12,03	48,11	2,00	96,38	2,00	96,38	2,00	96,38
	rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	70	27,89 EUR	1 952,39	9,28	649,45	20,00	743,38	20,00	743,38	50,00	1 858,46
	tvarovky do obvodu 1800mm	m2	20	31,62 EUR	632,35	10,52	210,35	20,00	842,69	20,00	842,69	-	-
IS1	Protipožiarná izolácie VZT potrubia - Protipožiarna izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne plnohodnotná náhrada)	m2	86	12,71 EUR	1 092,63	10,26	882,68	-	-	-	-	86,00	1 975,31
IS2	Tepelné izolácie VZT potrubia do interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne plnohodnotná náhrada)	m2	4	8,77 EUR	35,09	3,75	15,01	4,00	50,10	4,00	50,10	-	-
	Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéry 20 m2	m2	20	36,30 EUR	726,00	34,50	690,00	-	-	-	-	20,00	1 416,00
	Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	423,50 EUR	423,50	-	-	0,50	211,75	0,50	211,75	0,50	211,75
	Zariadenie č. 3 - Havarijné vetranie evakuačného výťahu typu C (juh)				9 761,25		3 438,98		7 370,16		7 370,16		5 830,07
3.1	VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAir 3-KR MD50 N S; (prípadne plnohodnotná náhrada) Qvp=4600m3/h; pex=400Pa; Pel=2,3kW; 3N/400V/50Hz Zloženie VZT jednotky: nasávacia protidažďová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta	kpl	1	4 320,00 EUR	4 320,00	862,50	862,50	1,00	5 182,50	1,00	5 182,50	-	-

3.2	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-800x500-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	142,48 EUR	142,48	47,39	47,39	1,00	189,87	1,00	189,87	-	-
3.3	Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 500x315 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	40,58 EUR	40,58	13,50	13,50	1,00	54,08	1,00	54,08	-	-
3.4	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-800x400-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	2	102,55 EUR	205,10	34,11	68,22	2,00	273,32	2,00	273,32	-	-
	VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				-		-	-	-	-	-	-	-
	rovné rúry do obvodu 4000mm	m2	2	31,91 EUR	63,82	10,62	21,23	-	-	-	-	2,00	85,06
	tvarovky do obvodu 4000mm	m2	4	36,16 EUR	144,64	12,03	48,11	-	-	-	-	4,00	192,75
	rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	80	27,89 EUR	2 231,30	9,28	742,23	30,00	1 115,07	30,00	1 115,07	50,00	1 858,46
	tvarovky do obvodu 1800mm	m2	6	31,62 EUR	189,70	10,52	63,10	6,00	252,81	6,00	252,81	-	-
IS1	Protipožiarná izolácie VZT potrubia - Protipožiarna izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. 86 m2 napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne plnohodnotná náhrada)	m2	86	12,71 EUR	1 092,63	10,26	882,68	-	-	-	-	86,00	1 975,31
	Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéry	m2	20	36,30 EUR	726,00	34,50	690,00	-	-	-	-	20,00	1 416,00
	Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	605,00 EUR	605,00	-	-	0,50	302,50	0,50	302,50	0,50	302,50
	Zariadenie č. 4 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby južná strana)				*16 317,74*		*6 036,56*		*18 357,57*		*18 357,57*		*3 996,73*
4.1	VZT jednotka prívodná vo vyhotovení do exteriéru; napr.: SALDA AmberAir 2-KR MD50 N S; (prípadne plnohodnotná náhrada) Qvp=3850m3/h; pex=350Pa; Pel=1,52kW; 1N/230V/50Hz Zloženie VZT jednotky: nasávacia protidažďová žalúzia so sitom, uzatváracia regulačná klapka so servopohonom (on/off, 230V), EC ventilátor na prívod vzduchu, tlmiaca manžeta	kpl	1	5 002,44 EUR	5 002,44	862,50	862,50	1,00	5 864,94	1,00	5 864,94	-	-
4.2	Ventilátor potrubný kruhový axiálny; napr.: VENTRA ALM 400-110-6/20°-2/1,1 VS; (prípadne plnohodnotná náhrada) Qvp=4850m3/h; pex=350Pa; Pel=1,1kW; 3N/400V/50Hz Príslušenstvo: - Tlmiaca vložka, napr.: FMA-400; (prípadne plnohodnotná náhrada) ... 2ks - Sada montážnych konzol, napr.: MKA-400; (prípadne plnohodnotná náhrada) ... 1kpl - Sada izolátorov chvenia ... 1kpl	kpl	1	1 802,31 EUR	1 802,31	575,00	575,00	1,00	2 377,31	1,00	2 377,31	-	-
4.2A	Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 400; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz 1 ks napr.: LM230A-TP; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1		-		-	-	-	-	-	1,00	-
4.3	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1000x500-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	162,44 EUR	162,44	54,04	54,04	1,00	216,48	1,00	216,48	-	-
4.4	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-800x400-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	124,33 EUR	124,33	41,36	41,36	1,00	165,68	1,00	165,68	-	-
4.5	Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 800x400 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	98,19 EUR	98,19	32,66	32,66	1,00	130,85	1,00	130,85	-	-
4.6	Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 800x200 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	69,80 EUR	69,80	23,22	23,22	1,00	93,02	1,00	93,02	-	-
4.7	Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 200x200 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	47,96 EUR	47,96	15,95	15,95	1,00	63,92	1,00	63,92	-	-
4.8	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-800x400-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	3	102,55 EUR	307,64	34,11	102,34	3,00	409,98	3,00	409,98	-	-
4.9	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-500x200-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	3	52,36 EUR	157,09	17,42	52,25	3,00	209,34	3,00	209,34	-	-
4.10	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-400x200-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	2	46,37 EUR	92,75	15,43	30,85	2,00	123,60	2,00	123,60	-	-
	VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				-		-	-	-	-	-	-	-
	rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	40	31,91 EUR	1 276,49	10,62	424,62	40,00	1 701,11	40,00	1 701,11	-	-
	tvarovky do obvodu 3200mm	m2	20	36,16 EUR	723,19	12,03	240,56	20,00	963,75	20,00	963,75	-	-
	rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	76	27,89 EUR	2 119,74	9,28	705,12	56,00	2 081,47	56,00	2 081,47	20,00	743,38
	tvarovky do obvodu 1800mm	m2	22	31,62 EUR	695,58	10,52	231,38	12,00	505,62	12,00	505,62	10,00	421,35
	VZT potrubie kruhové sk.I. z pozinkovaného plechu SPIRO				-		-	-	-	-	-	-	-
	- DN 400 - rovné rúry	bm	1	21,10 EUR	21,10	18,05	18,05	1,00	39,16	1,00	39,16	-	-
IS1	Protipožiarná izolácie VZT potrubia - Protipožiarna izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne plnohodnotná náhrada)	m2	120	12,71 EUR	1 524,60	10,26	1 231,65	120,00	2 756,25	120,00	2 756,25	-	-
IS2	Tepelné izolácie VZT potrubia do interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne plnohodnotná náhrada)	m2	4	8,77 EUR	35,09	3,75	15,01	4,00	50,10	4,00	50,10	-	-

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343

	Oplechovanie tepelne / protipožiarne izolovaných VZT potrubí v exteriéry	m2	40	36,30 EUR	1 452,00	34,50	1 380,00	-	-	-	-	40,00	2 832,00
	Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	605,00 EUR	605,00	-	-	1,00	605,00	1,00	605,00	-	-
	Zariadenie č. 5 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby severná strana)				8 655,73		3 157,11		1 233,83		11 812,85		-
5.1	Ventilátor potrubný kruhový axiálny; napr.: VENTRA ALM 500-150-5/18°-2/2,2 VS; (prípadne plnohodnotná náhrada) Qvp=9750m3/h; pex=350Pa; Pel=2,2kW; 3N/400V/50Hz Príslušenstvo: - Tlmiaca vložka, napr.: FMA-500; (prípadne plnohodnotná náhrada) ... 2ks - Sada montážnych konzol, napr.: MKA-500; (prípadne plnohodnotná náhrada) ... 1kpl - Sada izolátorov chvenia ... 1kpl	kpl	1	2 022,32 EUR	2 022,32	575,00	575,00	-	-	1,00	2 597,32	-	-
5.1A	Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 500; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A-TP; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	0,00 EUR	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
5.2	Regulačná klapka hranatá ručná napr.: RK-450x200-R; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	67,16 EUR	67,16	22,34	22,34	-	-	1,00	89,49	-	-
5.3	Regulačná klapka hranatá ručná napr.: RK-250x200-R; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	55,36 EUR	55,36	18,41	18,41	-	-	1,00	73,77	-	-
5.4	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1250x800-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	272,25 EUR	272,25	90,56	90,56	-	-	1,00	362,81	-	-
5.5	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1000x630-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	191,48 EUR	191,48	63,70	63,70	1,00	255,18	1,00	255,18	-	-
5.6	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-500x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	75,32 EUR	75,32	25,06	25,06	-	-	1,00	100,38	-	-
5.7	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-400x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	68,97 EUR	68,97	22,94	22,94	-	-	1,00	91,91	-	-
5.8	Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-315x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	2	65,34 EUR	130,68	21,74	43,47	1,00	87,08	2,00	174,15	-	-
5.9	Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 1000x500 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	78,64 EUR	78,64	26,16	26,16	1,00	104,80	1,00	104,80	-	-
5.10	Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 315x200 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	4	28,77 EUR	115,07	9,57	38,28	-	-	4,00	153,35	-	-
5.11	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-1000x500-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	136,40 EUR	136,40	45,37	45,37	1,00	181,77	1,00	181,77	-	-
5.12	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-600x200-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	4	60,44 EUR	241,76	20,10	80,42	-	-	4,00	322,18	-	-
5.13	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-500x200-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	2	52,36 EUR	104,73	17,42	34,84	-	-	2,00	139,56	-	-
5.14	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníkova napr.: NOVA-E-1-400x200-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	2	46,37 EUR	92,75	15,43	30,85	-	-	2,00	123,60	-	-
5.15	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-300x200-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	4	40,38 EUR	161,54	13,43	53,73	-	-	4,00	215,27	-	-
5.16	Výustka hranatá s jadrom zo štvorcového profilu s veľkou voľnou plochou s reguláciou a s rámom, hliníková napr.: NOVA-E-1-200x200-R1-UR; (prípadne plnohodnotná náhrada)	ks	1	34,49 EUR	34,49	11,47	11,47	-	-	1,00	45,96	-	-
	VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm				-		-	-	-	-	-	-	-
	rovné rúry do obvodu 5000mm	m2	4	39,46 EUR	157,85	13,13	52,51	-	-	4,00	210,36	-	-
	tvarovky do obvodu 5000mm	m2	4	44,72 EUR	178,89	14,88	59,51	-	-	4,00	238,40	-	-
	rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	10	31,91 EUR	319,12	10,62	106,15	-	-	10,00	425,28	-	-
	tvarovky do obvodu 3200mm	m2	12	36,16 EUR	433,91	12,03	144,34	-	-	12,00	578,25	-	-
	rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	54	27,89 EUR	1 506,13	9,28	501,01	-	-	54,00	2 007,13	-	-
	tvarovky do obvodu 1800mm	m2	12	31,62 EUR	379,41	10,52	126,21	-	-	12,00	505,62	-	-
	VZT potrubie kruhové sk.I. z pozinkovaného plechu SPIRO				-		-	-	-	-	-	-	-
	- DN 500 - rovné rúry	bm	1	30,44 EUR	30,44	26,04	26,04	-	-	1,00	56,47	-	-
IS1	Protipožiarna izolácie VZT potrubia - Protipožiarna izolácia s triedou odolnosti minimálne EI45S z kamennej vlny s objemovou hmotnosťou 65kg/m3, pre štvorhranné VZT potrubie. napr. ORSTECH Protect s izoláciou Orstech 65 H hrúbky 40mm; (prípadne plnohodnotná náhrada)	m2	90	12,71 EUR	1 143,45	10,26	923,74	-	-	90,00	2 067,19	-	-
IS2	Tepelné izolácie VZT potrubia do interiéru Izolácia potrubia minerálna zo sklených vlákien so samolepiacou vrstvou a s vystuženou hliníkovou fóliou ALS na povrchu s hrúbkou steny 20mm napr. Ventilam ALU/ML-3 PLUS; (prípadne plnohodnotná náhrada)	m2	6	8,77 EUR	52,64	5,84	35,02	-	-	6,00	87,65	-	-
	Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1	605,00 EUR	605,00	-	-	1,00	605,00	1,00	605,00	-	-

Pavilón č.1
Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

Kód		Názov	Množstvo	m.j.		Jednotk. cena	Celkova cena	3. fakturácia SPOLU: február 2025 až apríl 2025 Množstvo	3. fakturácia SPOLU: február 2025 až apríl 2025 Cena celkom	SPOLU Množstvo	SPOLU Cena celkom	ZOSTATOK Množstvo	ZOSTATOK Cena celkom
		Dodatok č.3- ZL č. 10 až 26					**208 126,88**		**8 160,26**		**113 666,78**		**94 460,09**
ZLč.10		**Pavilon 01 strecha , VZT komory**					**29 514,32**		**0,00**		**29 514,32**		**0,00**
	1	**Zmena izolácie pod závažia anten**					***985,50***		-		***985,50***		-
283750002600		Styrodur XPS hr.200 mm	13,5	m2		51	688,50	0,00	0,00	13,50	688,50	0,00	0,00
283750002100		Styrodur XPS hr.100 mm	13,5	m2		22	297,00	0,00	0,00	13,50	297,00	0,00	0,00
	2	**Rozdiely výkaz výmer /skuročnosť dopočet**					***11 296,43***		-		***11 296,43***		-
1.1.1.3.1.2.2.1.7.		Prípevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	667,07	m		2,88	1 921,16	0,00	0,00	667,07	1 921,16	0,00	0,00
		skutočnosť	1625,75					0,00					
		pôvodné zadanie	-958,68					0,00					
1.1.1.3.1.2.2.1.8.		Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m	118,172	m2		35,5	4 195,11	0,00	0,00	118,17	4 195,11	0,00	0,00
		skutočnosť	214,04					0,00					
		pôvodné zadanie	-95,868					0,00					
1.1.1.3.1.2.2.1.10.		Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	37	kg		19,18	709,66	0,00	0,00	37,00	709,66	0,00	0,00
PC		Dodávka a osadenie vnútorný kút-kužeľ pvc tvarovka	61	ks		1,35	82,35	0,00	0,00	61,00	82,35	0,00	0,00
PC		Dodávka a osadenie vonkajší roh-vlnovec pvc tvarovka	107	ks		1,35	144,45	0,00	0,00	107,00	144,45	0,00	0,00
PC		Dodávka a osadenie prestup pre antény , príprava pre reklamu 16-34	114	ks		8,9	1 014,60	0,00	0,00	114,00	1 014,60	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.1.13.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		100	100,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.5.1.		Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	55	m		16,55	910,25	0,00	0,00	55,00	910,25	0,00	0,00
		skutočnosť	78					0,00					
		pôvodné zadanie	-23					0,00					
PC		PU tmel odhad pre detail K14	16	ks		9,2	147,20	0,00	0,00	16,00	147,20	0,00	0,00
PC		Vyplnanie okrajov tepelnej izolácie PUR penou	123	ks		7,15	879,45	0,00	0,00	123,00	879,45	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.1.5.		Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	45,8	m2		9	412,20	0,00	0,00	45,80	412,20	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.3.2.		Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125	3	ks		23	69,00	0,00	0,00	3,00	69,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.3.3.		Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 125, záchytný kôš D 180 mm	3	ks		157	471,00	0,00	0,00	3,00	471,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.3.4.		Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP	3	ks		80	240,00	0,00	0,00	3,00	240,00	0,00	0,00
	3	**Úprava VZT komory**					***12 634,57***		-		***12 634,57***		-
		Rozpis jednotkovej ceny						0,00					
		Demontáž vetracích hlavic	1	pár	6,7			0,00					
		Demontáž oplechovania VZT jednotiek	1	ks	3,76			0,00					
		Demontáž odvetr.kanálov vrátane kolien	1	pár	14,6			0,00					
		Dodávka a montáž záklopu OSB s prespádovaním	1	ks	106			0,00					
		Dodávka a montáž odvetr.kanála(vrátane tvaroviek, spoj.materiálu)	1	ks	198			0,00					
		Dodávka a montáž hydroizolácie vetr.kanalu vrátane detailov	1	ks	205			0,00					
		Dodávka a osadenie vetracej rotačnej turbíny TWO TUR 160PVC, Dekplan 70D	1	ks	210			0,00					
					743			0,00					
	PC	Úpravy VZT komory	17	ks		743,21	12 634,57	0,00	0,00	17,00	12 634,57	0,00	0,00
	4	**Odvetranie kanalov**					***3 451,50***		-		***3 451,50***		-
PC		Dodávka a montáž predĺženia na odvetranie kanála do 0,5 m	30	ks		17,25	517,50	0,00	0,00	30,00	517,50	0,00	0,00
PC		Dodávka a realizácia prestupu odvetrania kanála 110	30	ks		97,8	2 934,00	0,00	0,00	30,00	2 934,00	0,00	0,00
	5	**Atika nadstavby schodiska**					***1 146,32***		-		***1 146,32***		-
PC		Dodávka a realizácia atiky nadstavby schodiska	18,4	m		62,3	1 146,32	0,00	0,00	18,40	1 146,32	0,00	0,00
ZLč. 11		**Odstránenie náterov z omietok 6.a 7.poschodie**					**4 681,72**		-		**2 223,75**		**2 457,97**
776290000-R		Úprava podkladu vysávaním po brúsení stien	1 012,780	m2		0,9	911,50	0,00	0,00	500,00	450,00	512,78	461,50
783801812		Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	1 753,590	m2		1,42	2 490,10	0,00	0,00	825,00	1 171,50	928,59	1 318,60
783803000-R		Odstránenie prachu zo stien po brúsení zametením	1 753,590	m2		0,73	1 280,12	0,00	0,00	825,00	602,25	928,59	677,87
ZLč.12		**PVC podlahy komplet bez epoxidov 6.a 7.poschodie**					**85 027,11**		-		**33 922,90**		**51 104,21**
612406261		Vnútorná omietka stien jadrová ručná, miešanie strojne, nanášanie ručne, hr. 25 mm	56,478	m2		23,2	1 310,29	0,00	0,00	28,52	661,66	27,96	648,63
632401102		Príplatok za polypropylenové vlákna k poterom hr. 20 mm	1 006,740	m2		0,91	916,13	0,00	0,00	332,01	302,13	674,73	614,00
632422320		Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 20 mm	1 006,740	m2		39,65	39 917,24	0,00	0,00	332,01	13 164,20	674,73	26 753,04
776521227		Lepenie povlakových podlah z pásov plastových	805,850	m2		16,26	13 103,12	0,00	0,00	387,46	6 300,10	418,39	6 803,02
2841B0127		PVC krytina podlahová homogénna hr.2,0mm	846,143	m2		27,15	22 972,78	0,00	0,00	406,83	11 045,52	439,31	11 927,27
998776203		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	1 200,000	kpl		1	1 200,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
777611902-R		Opravy podláh, zošívanie podkladu	1 006,740	m2		5,57	5 607,54	0,00	0,00	332,01	1 849,30	674,73	3 758,25
ZLč.13		**ELI 8.NP izby pacientov**					**1 048,80**		-		**1 048,80**		-

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527881

1.1.1.1.4.2.2.7.		Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4	120	m		0,59	70,80	0,00	0,00	120,00	70,80	0,00	0,00
1.1.1.1.4.2.2.15.		Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový	120	m		1,18	141,60	0,00	0,00	120,00	141,60	0,00	0,00
1.1.1.1.4.2.2.9.		Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 6	60	m		0,71	42,60	0,00	0,00	60,00	42,60	0,00	0,00
1.1.1.1.4.2.2.18.		Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový	60	m		1,71	102,60	0,00	0,00	60,00	102,60	0,00	0,00
1.1.1.1.4.2.3.1.1.		*Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)*	42	ks		1,65	69,30	0,00	0,00	42,00	69,30	0,00	0,00
1.1.1.1.4.2.3.1.12.		*Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom*	42	ks		2,83	118,86	0,00	0,00	42,00	118,86	0,00	0,00
1.1.1.1.4.2.3.2.16.		*Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A*	18	ks		4,93	88,74	0,00	0,00	18,00	88,74	0,00	0,00
1.1.1.1.4.2.3.2.17.		*Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet*	18	ks		4	72,00	0,00	0,00	18,00	72,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4.2.3.2.18.		Rámček 2-násobný vodorovný	18	ks		2,05	36,90	0,00	0,00	18,00	36,90	0,00	0,00
1.1.1.1.4.2.3.2.23.		*Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie*	1	ks		5,6	5,60	0,00	0,00	1,00	5,60	0,00	0,00
1.1.1.1.4.2.3.2.24.		Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	1	ks		5,5	5,50	0,00	0,00	1,00	5,50	0,00	0,00
1.1.1.1.4.2.3.1.15.		Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	18	ks		2,65	47,70	0,00	0,00	18,00	47,70	0,00	0,00
1.1.1.1.4.2.3.1.16.		Prístroj spínača, radenie 1,1So	18	ks		5,56	100,08	0,00	0,00	18,00	100,08	0,00	0,00
1.1.1.1.4.2.3.1.17.		Kryt spínača	18	ks		2,14	38,52	0,00	0,00	18,00	38,52	0,00	0,00
HZS000111.S		Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	4	hod		18	72,00	0,00	0,00	4,00	72,00	0,00	0,00
HZS000112.S		Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	2	hod		18	36,00	0,00	0,00	2,00	36,00	0,00	0,00
ZLč.14		**ELI demontáže 6.a 7.poschodie**					**2 520,00**			-	**1 260,00**		**1 260,00**
HZS000111.S		Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	140	hod		18	2 520,00	0,00	0,00	70,00	1 260,00	70,00	1 260,00
ZLč.15		**Výmena stúpačiek 6.a7.poschodie**					**22 572,39**			-	**11 286,19**		**11 286,19**
713482111.S		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	108	m		3,48	375,84	0,00	0,00	54,00	187,92	54,00	187,92
713482112.S		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	108	m		4,64	501,12	0,00	0,00	54,00	250,56	54,00	250,56
283310001800.S		*Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	108	m		1,26	136,08	0,00	0,00	54,00	68,04	54,00	68,04
283310001600.S		*Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	108	m		1,05	113,40	0,00	0,00	54,00	56,70	54,00	56,70
721171808.S		Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	178	m		1,36	242,08	0,00	0,00	89,00	121,04	89,00	121,04
721172023.S		Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	178	m		23,23	4 134,94	0,00	0,00	89,00	2 067,47	89,00	2 067,47
721172275.S		Montáž presuvného hrdla HT potrubia DN 100	42	ks		7,26	304,92	0,00	0,00	21,00	152,46	21,00	152,46
286540017500.S		*Hrdlo presuvné HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu*	42	ks		1,72	72,24	0,00	0,00	21,00	36,12	21,00	36,12
721172315.S		Montáž odbočky HT potrubia DN 100	108	ks		7,26	784,08	0,00	0,00	54,00	392,04	54,00	392,04
286540010600.S		*Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu*	108	ks		2,82	304,56	0,00	0,00	54,00	152,28	54,00	152,28
721290111.S		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	178	m		1,15	204,70	0,00	0,00	89,00	102,35	89,00	102,35
721290823.S		Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	0,352	t		105,1	37,00	0,00	0,00	0,18	18,50	0,18	18,50
998721203.S		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	44,155	%		1,1	48,57	0,00	0,00	22,08	24,29	22,08	24,29
722130802.S		Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	216	m		3	648,00	0,00	0,00	108,00	324,00	108,00	324,00
722171134.S		Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	108	m		32,08	3 464,64	0,00	0,00	54,00	1 732,32	54,00	1 732,32
722171135.S		Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	108	m		48,21	5 206,68	0,00	0,00	54,00	2 603,34	54,00	2 603,34
722173078.S		Montáž plasthliníkového kolena pre vodu lisovaním D 32 mm	90	ks		4,7	423,00	0,00	0,00	45,00	211,50	45,00	211,50
286220000500.S		*Koleno lisovacie pre plasthliníkové potrubia D 32/90 mm*	90	ks		10,82	973,80	0,00	0,00	45,00	486,90	45,00	486,90
722173124.S		Montáž plasthliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 40 mm	36	ks		5,1	183,60	0,00	0,00	18,00	91,80	18,00	91,80
286220011300		*T-kus D 40/26/40 mm, PeX-Al-PeX systém*	36	ks		22,9	824,40	0,00	0,00	18,00	412,20	18,00	412,20
722173163.S		Montáž plasthliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	72	ks		4,7	338,40	0,00	0,00	36,00	169,20	36,00	169,20
286220023800.S		*Prechod lisovací pre plasthliníkové potrubia D 32x1"*	36	ks		8,94	321,84	0,00	0,00	18,00	160,92	18,00	160,92
286220023800-1.S		*Prechod Gebo Q QUICK QI 1 1/4"*	36	ks		22,46	808,56	0,00	0,00	18,00	404,28	18,00	404,28
722221015.S		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	72	ks		4,75	342,00	0,00	0,00	36,00	171,00	36,00	171,00
551110005000.S		*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	72	ks		11,26	810,72	0,00	0,00	36,00	405,36	36,00	405,36
722290215.S		Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	216	m		2,11	455,76	0,00	0,00	108,00	227,88	108,00	227,88
722290234.S		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	216	m		1,51	326,16	0,00	0,00	108,00	163,08	108,00	163,08
722290823.S		Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	1,074	t		92,11	98,93	0,00	0,00	0,54	49,46	0,54	49,46
998722203.S		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	115,16	%		0,75	86,38	0,00	0,00	57,58	43,19	57,58	43,19
ZLč.16		**Uzamykateľné kľučky**					**1 410,50**		**488,25**		**813,75**		**596,75**
PC		Dopočet ceny pre uzamykateľné kľučky	130	ks		10,85	1 410,50	45,00	488,25	75,00	813,75	55,00	596,75
ZLč.17		**Sieťka len na nové priečky 6.a 7.poschodi**					**3 257,66**			-	**1 628,83**		**1 628,83**
612481118		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	488,546	m2		6,51	3 180,43	0,00	0,00	244,27	1 590,22	244,27	1 590,22
998991111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	2,179	t		35,44	77,22	0,00	0,00	1,09	38,61	1,09	38,61
ZLč.18		**Dvere a zárubne 6.a 7.poschodie**					**6 431,35**			-	**3 045,08**		**3 386,27**
1.1.1.4.1.2.10.2		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	53,16	m2		7,52	399,76	0,00	0,00	25,62	192,66	27,54	207,10
1.1.1.4.1.2.10.3		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	53,16	m2		3,43	182,34	0,00	0,00	25,62	87,88	27,54	94,46
1.1.1.4.1.1.3.11		Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5m2	55	ks		75	4 125,00	0,00	0,00	26,00	1 950,00	29,00	2 175,00
		Nové položky					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553301590		Zárubňa oceľová CGH 70x197	5	ks		30,07	150,35	0,00	0,00	4,00	120,28	1,00	30,07
553301610		Zárubňa oceľová CGH 80x197	16	ks		30,79	492,64	0,00	0,00	6,00	184,74	10,00	307,90
553301630		Zárubňa oceľová CGH 90x197	23	ks		31,53	725,19	0,00	0,00	10,00	315,30	13,00	409,89

553301650		Zárubňa oceľová CGH 110x197	11	ks		32,37	356,07	0,00	0,00	6,00	194,22	5,00	161,85
ZLČ.19		**ELI odpočet rozvodov krátka strana 7.NP**					-		-		-		-
								0,00					
ZLČ.20		**ELI svietidla 6. a7.poschodie upresnenie**					***12 480,00***		***0,00***		***6 740,00***		***5 740,00***
1.1.1.2.3.3.7.	sv2	LED svietidlo násten., resp. strop. 2300lm 4000K 25W (ZoD=8, d=20, spolu= 28)	20	ks		48	960,00	0,00	0,00	20,00	960,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.3.17.	sv9	LED panelové svietidlo zapustené 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra, IP 20 (ZoD=5, d=163, spolu= 168)	163	ks		68	11 084,00	0,00	0,00	85,00	5 780,00	78,00	5 304,00
1.1.1.2.3.3.20.	sv10	detto, ale 90 Ra (ZoD=5, d=5, spolu= 10)	5	ks		87,2	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	436,00
ZLČ.21		**Slaboprud TV+ŠK 6.a7.poschodie**					-		-		-		-
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZLČ.22		**VZT klimatizačné jednotky 6. a7.poschodie**					**7 439,80**		**500,00**		**4 388,40**		**3 051,40**
1.1.1.2.5.2.		**Zariadenie č. 2 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 7.NP**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC		Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-35MM1E5B, chladiaci výkon 3,5kW	1	ks		2178	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 178,00
1.1.1.2.5.2.4.		refnet CZ-P680BK2BM	1	ks		273	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	273,00
1.1.1.2.5.2.12.		Potrubný rozvodný systém	12	ks		31,2	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	374,40
1.1.1.2.5.3.		**Zariadenie č. 3 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 8.NP**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC		Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-35MM1E5B, chladiaci výkon 3,5kW	1	ks		2178	2 178,00	0,00	0,00	1,00	2 178,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.3.7.		Potrubný rozvodný systém	12	ks		47,85	574,20	0,00	0,00	12,00	574,20	0,00	0,00
PC		Montážne práce - prekládka KLM na 1.NP - vstup recepcia	1	kpl		350	350,00	0,00	0,00	1,00	350,00	0,00	0,00
PC		Čerpadlo pre odvod kondenzu podomietkové dodavka a montáž	2	kpl		226	452,00	0,00	0,00	1,00	226,00	1,00	226,00
1.1.1.2.5.4.7.		Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	9	kg		17,8	160,20	0,00	0,00	9,00	160,20	0,00	0,00
1.1.1.2.5.5.1.		Doprava	1	kpl		500	500,00	0,50	250,00	1,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.5.3.		Presun materiálu	1	kpl		300	300,00	0,50	150,00	1,00	300,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.5.4.		PPV	1	kpl		100	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00
ZLČ.23		**VZT - ventilátory 6. a7.poschodie**					**4 704,00**		**3 389,20**		**4 410,00**		**294,00**
1.1.1.2.5.1.		**Zariadenie č. 1 - Vetranie hygienických zariadení na 7.NP a 8.NP - odvod vzduchu**						0,00					
PC		Axiálny stenový ventilátor VENTS 100MAT (automat.žaluzia a timer)30-50m3/hod , 15 Pa, 30W, 230V	32	ks		63,8	2 041,60	14,00	893,20	30,00	1 914,00	2,00	127,60
PC		Požiarna stenová klapka Cartrige 100	32	ks		83,2	2 662,40	30,00	2 496,00	30,00	2 496,00	2,00	166,40
ZLČ.24		**VZT-servopohony pre regulačné klapky**					**4 977,00**		**827,80**		**3 610,60**		**1 366,40**
nová PD PO		**Zariadenie č. 1 - Havarijné vetranie CHÚC typu C (schodisko a chodby)**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC 01.4		Uzatváracia regulačná klapka hranatá á klapka hranatá so servopohonom napr.: RK-800x400-R servopohon s ovládaním ,s vratnou pružinou	7	ks		463,80	3 246,60	0,00	0,00	6,00	2 782,80	1,00	463,80
PC 01.5		Uzatváracia regulačná klapka hranatá á klapka hranatá so servopohonomnapr.: RK-800x315-R servopohon s ovládaním ,s vratnou pružinou	2	ks		451,30	902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	902,60
PC 01.6		Uzatváracia regulačná klapka hranatá á klapka hranatá so servopohonom RK00x500-R servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou	1	ks		442,80	442,80	1,00	442,80	1,00	442,80	0,00	0,00
nová PD PO		**Zariadenie č. 4 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby južná strana)**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2A		Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 400; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz 1 ks napr.: LM230A-TP; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks			-	2,00	0,00	2,00	0,00	-1,00	0,00
PC 4.2A		Servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou	1	ks		192,50	192,50	1,00	192,50	1,00	192,50	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nová PD PO		**Zariadenie č. 5 - Havarijné vetranie CHÚC typu AE (schodisko a chodby severná strana)**						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1A		Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr.: SKG-A 500; (prípadne plnohodnotná náhrada) Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A-TP; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks		0,00	-	2,00	0,00	2,00	0,00	-1,00	0,00
PC 5.1A		Servopohon s ovládaním , s vratnou pružinou	1	ks		192,50	192,50	1,00	192,50	1,00	192,50	0,00	0,00
ZLČ.25		**Okna PO2-terasa2**					**677,39**		**-**		**677,39**		**-**
1.1.1.3.1.3.1.2.1.		Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	7,2	m		2,15	15,48	0,00	0,00	7,20	15,48	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.2.3.		Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	2,5	m		9,6	24,00	0,00	0,00	2,50	24,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.2.4.		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	2,5	m		16,3	40,75	0,00	0,00	2,50	40,75	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.1.		Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	9,8	m		14,5	142,10	0,00	0,00	9,80	142,10	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.2.		Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	9,8	m		1,32	12,94	0,00	0,00	9,80	12,94	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.3.		Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	9,8	m		1,39	13,62	0,00	0,00	9,80	13,62	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.5.		PO2 - Plastové okno jednokrídlové 1200x1430	2	ks		168,5	337,00	0,00	0,00	2,00	337,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.2.3.7.		Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	3	m2		8	24,00	0,00	0,00	3,00	24,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.2.3.8.		Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, s vedením	3	m2		22,5	67,50	0,00	0,00	3,00	67,50	0,00	0,00
ZLČ.26		**Zámočnícke konštrukcie**					**21 384,85**		**2 955,01**		**9 096,78**		**12 288,07**
1.časť		**1.pavilon západná strana**					***2 789,44***		***0,00***		***2 789,44***		**-**

		Doplnenie horného kotvenia zvislých tieniacich prvkov po vyrezaní deliacich stien - Západná strana					***1 355,78***			***-***		***1 355,78***			***-***
1.1.1.3.1.2.2.7.4.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	11,4	kg		5,2	59,28	0,00	0,00	11,40	59,28	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.7.5.		Oceľové konštrukcie so spracovaním	11,4	kg		3,75	42,75	0,00	0,00	11,40	42,75	0,00	0,00
		Platnička P5 - 40 x 70 mm = 0,12 kg/ks x 49 ks (západná strana) + 46 ks (východná strana) - ocef.konštr.so spracovaním, 11,4 kg						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.2.2.		Kotevná skrutka s vyvrtaním otvoru	95	ks		8,65	821,75	0,00	0,00	95,00	821,75	0,00	0,00
		Mechanická kotva HST M10 x 90 mm s vyvrtaním otvoru						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	24	hod		18	432,00	0,00	0,00	24,00	432,00	0,00	0,00
		Privarenie platničky o jestv. kotvenie - práca zvárača, 24 hod						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výmena skorodovaných spodných nožičiek na balkón. Zábradliach - Západná strana					***479,48***			***-***		***479,48***			***-***
1.1.1.3.1.1.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	8	hod		18	144,00	0,00	0,00	8,00	144,00	0,00	0,00
		Demontáž 10 ks prehrdzavených spodných nožičiek Jakl 140/60/4, vysekanie nožičky z poteru a odrezanie od konštrukcie zábradlia (10 ks),8 hod.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.7.5.		Oceľové konštrukcie so spracovaním	31,86	kg		3,75	119,48	0,00	0,00	31,86	119,48	0,00	0,00
		Doplnenie nových nožičiek zábradlia Jakl 140/60/4 - 0,25 m x 10 ks, 31,86 kg						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	12	hod		18,00	216,00	0,00	0,00	12,00	216,00	0,00	0,00
		Privarenie nových nožičiek - práca zvárača, 12 hod.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Úprava jestv. zábradlia pre montáž HPL dosiek - Západná strana					***576,00***			***-***		***576,00***			***-***
1.1.1.3.1.1.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	32	hod		18,00	576,00	0,00	0,00	32,00	576,00	0,00	0,00
		Odrezanie prečnievajúcich častí, výplň dutín PUR penou, tmelenie neuzatvorených koncov, 32 hod.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výmena prehrdzaveného spodného profilu na balk.zábradlí 2.NP - Západná strana					***378,18***			***-***		***378,18***			***-***
1.1.1.3.2.1.2.1.5.		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	38,2	kg		0,95	36,29	0,00	0,00	38,20	36,29	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.7.5.		Oceľové konštrukcie so spracovaním	38,2	kg		3,75	143,25	0,00	0,00	38,20	143,25	0,00	0,00
		Ocef.profil Jakl 140/60/4 mm dl. 3,00 m, 38,2kg						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.7.4.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	38,2	kg		5,20	198,64	0,00	0,00	38,20	198,64	0,00	0,00
		Nadstavba schodiska:					***3 352,34***		***0,00***		***3 352,34***		***-***
		Vytvorenie podesty pre osadenie schodiskového ramena - Nadstavba vedľajšieho únikového schodiska					***1 043,77***		***0,00***		***1 043,77***		***-***
1.1.1.3.1.2.2.7.5.		Oceľové konštrukcie so spracovaním	100,9	kg		3,75	378,38	0,00	0,00	100,90	378,38	0,00	0,00
		Ocef.profil 2 ks U240 dl. 1,25 m + 4 ks P10 -150x240, kotvy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.7.4.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	100,9	kg		5,20	524,68	0,00	0,00	100,90	524,68	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.2.5.2.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	5,92	m2		7,52	44,52	0,00	0,00	5,92	44,52	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.2.5.3.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	5,92	m2		3,43	20,31	0,00	0,00	5,92	20,31	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.2.2.		Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vín do 50 mm hr. 0,8 mm	1,56	m2		48,65	75,89	0,00	0,00	1,56	75,89	0,00	0,00
		Doplnková OK pre uchytenie presklených stien - Nadstavba vedľajšieho únikového schodiska					**2 308,56**		**0,00**		**2 308,56**		**-**
1.1.1.4.1.2.8.10.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	471	kg		1,25	588,75	0,00	0,00	471,00	588,75	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.8.11.		Oceľová konštrukcia so spracovaním	471	kg		2,6	1 224,60	0,00	0,00	471,00	1 224,60	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.2.5.2.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	26,96	m2		7,52	202,74	0,00	0,00	26,96	202,74	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.2.5.3.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	26,96	m2		3,43	92,47	0,00	0,00	26,96	92,47	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.8.12.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	kpl		200	200,00	0,00	0,00	1,00	200,00	0,00	0,00
		Oceľové rámy pod VZT jednotky - nová CHÚC					***3 463,96***		***2 163,01***		***2 163,01***		***1 300,96***
1.1.1.3.1.2.2.7.5.		Oceľové konštrukcie so spracovaním	593,4	kg		3,75	2 225,25	393,40	1 475,25	393,40	1 475,25	200,00	750,00
1.1.1.4.1.2.8.10.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	593,4	kg		1,25	741,75	393,40	491,75	393,40	491,75	200,00	250,00
		Nátery - spolu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.2.5.2.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	27,12	m2		7,52	203,94	17,90	134,61	17,90	134,61	9,22	69,33
1.1.1.3.1.1.2.5.3.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	27,12	m2		3,43	93,02	17,90	61,40	17,90	61,40	9,22	31,62
		Presun hmôt						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.8.12.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	kpl		200	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	200,00
2. časť		**Východná strana -predpoklad**					**11 779,11**		**792,00**		**792,00**		**10 987,11**
PC		**SPOLU ÚPRAVY NA BALK.ZÁBRADLIACH - VÝCHODNÁ STRANA :(PREDPOKLAD)**					***5 021,94***		***0,00***		***-***		***5 021,94***
		Výmena prehrdzaveného spodného profilu na balk.zábradlí	399,2	bm		12,58	5 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20	5 021,94
		jednotková cena podľa západnej strany						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výmena skorodovaného horného držiaka zvislých tieniacich prvkov (PREDPOKLAD VÝMENY 40% z 80 ks) - Východná strana					***792,00***		***792,00***		***792,00***		***-***
1.1.1.3.2.1.2.1.5.		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	80	kg		0,95	76,00	80,00	76,00	80,00	76,00	0,00	0,00
		Demontáž ostat.doplnkov stavieb s hmotnosťou jedn. dielov konštrukcií do 50 kg - Jakl 50/50/4 - 0,45 m x 5,53 kg/m = 2,5 kg/ks, spolu 80 kg						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.7.5.		Oceľové konštrukcie so spracovaním	80	kg		3,75	300,00	80,00	300,00	80,00	300,00	0,00	0,00
		Ocef. profil Jakl 50/50/4 - 0,45 m x 5,53 kg/m = 2,5 kg/ks x 32 ks						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.7.4.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	80	kg		5,2	416,00	80,00	416,00	80,00	416,00	0,00	0,00
		Nové medzistienky logií - Východná strana (bez demontáže nepotrebných konštrukcií)					***5 965,18***		***0,00***		***-***		***5 965,18***
1.1.1.3.1.2.2.7.5.		Oceľové konštrukcie so spracovaním	666,5	kg		3,75	2 499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50	2 499,38
		Ocef.profil Jakl 60/40/3, náter - 5,2 m x 4,13 kg/m = 21,5 kg/ks x 31 ks, 666,5 kg						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.7.4.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	666,5	kg		5,20	3 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50	3 465,80

Pavilón č.1

Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

Kód	Popis	m.j.	Množstvo	Jednotková cena materiál	Jednotková cena montáž	Celková cena	3. fakturácia SPOLU: do apríl 2025 Množstvo	3. fakturácia SPOLU: do apríl 2025 Cena celkom	SPOLU Množstvo	SPOLU Cena celkom	ZOSTATOK Množstvo	ZOSTATOK Cena celkom
	Dodatok č.4- ZL č. 27 až 28					**210 661,65**		**131 862,00**		**131 862,00**		**78 799,65**
ZLč.27	**CHÚC nový projekt požiarnej ochrany spolu bez DPH**					**210 661,65**		**131 862,00**		**131 862,00**		**78 799,65**
	ELI - Elektroinštalácia - nová PD PO					**210 661,65**		**131 862,00**		**131 862,00**		**78 799,65**
A2	**Rozvádzača**					**23 954,00**		**14 660,00**		**14 660,00**		**9 294,00**
	Rozvádzač RH - dozbrojenie	ks	1,000	1 470,00	250,00	1 720,00	1,00	1 720,00	1,00	1 720,00	-	-
	Rozvádzač ATS	ks	1,000	7 985,00	420,00	8 405,00	1,00	8 405,00	1,00	8 405,00	-	-
	Rozvádzač R_DA1	ks	1,000	3 875,00	585,00	4 460,00	1,00	4 460,00	1,00	4 460,00	-	-
	Rozvádzač R_DA1	ks	-1,000				-	-	-	-	- 1,00	-
	Rozvádzač R_DA2	ks	-1,000				-	-	-	-	- 1,00	-
	Rozvádzač RS1 - dozbrojenie	ks	1,000	250,00	120,00	370,00	-	-	-	-	1,00	370,00
	Rozvádzač RS2.1 - dozbrojenie	ks	1,000	170,00	80,00	250,00	-	-	-	-	1,00	250,00
	Rozvádzač RS3.1 - dozbrojenie	ks	1,000	170,00	80,00	250,00	-	-	-	-	1,00	250,00
	Rozvádzač RS7.1 - dozbrojenie	ks	1,000	45,00	30,00	75,00	-	-	-	-	1,00	75,00
	Rozvádzač RS8.1 - dozbrojenie	ks	1,000	45,00	30,00	75,00	1,00	75,00	1,00	75,00	-	-
	Skriňa zálohovania MX1	ks	1,000	945,00	110,00	1 055,00	-	-	-	-	1,00	1 055,00
	Zhotovenie požiarnych dverí na rozvádzač - komplet vrátane materiálu	ks	10,000	655,00		6 550,00	-	-	-	-	10,00	6 550,00
RB	Rozvádzač RB 4.13, 5,10, 5.13	kpl	3,000		248,00	744,00	-	-	-	-	3,00	744,00
A9	**Ústredňa CBS**					**18 935,00**		**-**		**-**		**18 935,00**
210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	2,000	0,00	65,00	130,00	-	-	-	-	2,00	130,00
CBS	*CBS ústredňa 6.NP -SCHRACK dodavka*	*ks*	*1,000*	*9 765,00*		9 765,00	-	-	-	-	1,00	9 765,00
CBS	*CBS ústredňa v požiarnej skrini PS60 (CBS 01.1, CBS 01.2)*	*ks*	*2,000*	*4 520,00*		9 040,00	-	-	-	-	2,00	9 040,00
B	**Káble a vodiče, káblové trasy**					**37 891,10**		**30 824,20**		**30 824,20**		**7 066,90**
210881232.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	350,000		1,13	395,50	100,00	113,00	100,00	113,00	250,00	282,50
	Kábel CXKH-V-J 4x1,5 B2ca-S1,d1,a1	*m*	*350,000*	*2,15*		752,50	100,00	215,00	100,00	215,00	250,00	537,50
210881233.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 4x2,5	m	100,000		1,19	119,00	100,00	119,00	100,00	119,00	-	-
	Kábel CXKH-V-J 4x2,5 B2ca-S1,d1,a1	*m*	*100,000*	*2,94*		294,00	100,00	294,00	100,00	294,00	-	-
210881237.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	m	150,000		2,36	354,00	150,00	354,00	150,00	354,00	-	-
	Kábel CXKH-V-J 5x16 B2ca-S1,d1,a1	*m*	*150,000*	*15,63*		2 344,50	150,00	2 344,50	150,00	2 344,50	-	-
	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x70		65,000		7,25	471,25	65,00	471,25	65,00	471,25	-	-
	Kábel CXKH-R-J 5x70, B2ca-S1,d1,a1		*65,000*	*72,40*		4 706,00	65,00	4 706,00	65,00	4 706,00	-	-
210800628.S	Vodič medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 6	m	800,000		0,71	568,00	400,00	284,00	400,00	284,00	400,00	284,00
	Vodič pevný 1-CXKH-V-J 1x6, B2ca-S1,d1,a1	*m*	*600,000*	*2,37*		1 422,00	300,00	711,00	300,00	711,00	300,00	711,00
	Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6, B2ca-S1,d1,a1	*m*	*200,000*	*2,37*		474,00	100,00	237,00	100,00	237,00	100,00	237,00
	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 16	*m*	*100,000*		1,77	177,00	30,00	53,10	30,00	53,10	70,00	123,90
	Vodič pevný 1-CXKH-V-J 1x16, B2ca-S1,d1,a1	*m*	*100,000*	*4,20*		420,00	30,00	126,00	30,00	126,00	70,00	294,00
210881203.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 35	m	145,000		1,77	256,65	145,00	256,65	145,00	256,65	-	-
	Vodič pevný 1-CXKH-V-J 1x25, B2ca-S1,d1,a1	*m*	*145,000*	*7,74*		1 122,30	145,00	1 122,30	145,00	1 122,30	-	-
210881219.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6	m	200,000		1,30	260,00	-	-	-	-	200,00	260,00
KPE000001980	*Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový*	*m*	*200,000*	*4,83*		966,00	-	-	-	-	200,00	966,00
210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	3 350,000		1,13	3 785,50	2 350,00	2 655,50	2 350,00	2 655,50	1 000,00	1 130,00
KPE000001573	*Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý*	*m*	*2 800,000*	*1,96*		5 488,00	2 350,00	4 606,00	2 350,00	4 606,00	450,00	882,00
KPE000000672	*Kábel pevný CXKH-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový [CHKE-R, PRAFlaSafe X]*	*m*	*550,000*	*1,18*		649,00	-	-	-	-	550,00	649,00
210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	350,000		1,13	395,50	100,00	113,00	100,00	113,00	250,00	282,50
KPE000001628	*Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový*	*m*	*350,000*	*1,71*		598,50	100,00	171,00	100,00	171,00	250,00	427,50
210902366.S	*Kábel, hlinikový uložený pevne NAYY 4x150*	*m*	*30,000*		7,2	216,00	30,00	216,00	30,00	216,00	-	-
	Kábel hlinikový NAYY 4x150	*m*	*30,000*	*15,48*		464,40	30,00	464,40	30,00	464,40	-	-
210881236.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	-60,000				-	-	-	-	- 60,00	-
KPE000002847p	*Kábel pevný 1-CXKH-V-J 5x10 B2cas1d1a1 s funkčnou odolnosťou hnedý*	*m*	*-60,000*				-	-	-	-	- 60,00	-
210881237.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	m	-25,000				-	-	-	-	- 25,00	-

KPE000001634	Kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x16 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	m	-25,000				-	-	-	-	- 25,00	-	
220261141.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	m	270,000			10,20	2 754,00	270,00	2 754,00	270,00	2 754,00	-	-
KZL000001550	Žľab káblový protipožiarny vrátane podpier	m	270,000	31,25			8 437,50	270,00	8 437,50	270,00	8 437,50	-	-
C	**Svietidlá**						**27 225,55**		**283,10**		**283,10**		**26 942,45**
210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	34,000			8,00	272,00	-	-	-	-	34,00	272,00
404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	34,000	50,00			1 700,00	-	-	-	-	34,00	1 700,00
210201082.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového	ks	44,000			9,35	411,40	-	-	-	-	44,00	411,40
	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	ks	44,000			6,70	294,80	-	-	-	-	44,00	294,80
SV	SVIETIDLO LED 35W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20	ks	44,000	82,80			3 643,20	-	-	-	-	44,00	3 643,20
SV	SVIETIDLO NÁSTENNÉ IP 44 18W	ks	0,000	68,20			-	-	-	-	-	-	-
SV	DOWNLIGHT DO PODHLADU 19W IP 54	ks	24,000	87,00			2 088,00	-	-	-	-	24,00	2 088,00
SV	Led svietidlo so snímačom pohybu (nástenné/stropné), 230V, IP20, 2190lm, 25W	ks	-20,000					-	-	-	-	20,00	-
SV	LED svietidlo nástен., resp. strop. napr. OMS PLAST B OPAL LED 2300lm 4000K 25W	ks	-4,000					-	-	-	-	4,00	-
210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, vrátane zapojenia	ks	0,000			3,95		-	-	-	-	-	-
E00075398	Ventilator odsávací s dobehom, 230V, IP20	ks	0,00	55,00				-	-	-	-	-	-
210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	-20,000					-	-	-	-	20,00	-
SV	Led svietidlo so snímačom pohybu (nástenné/stropné), 230V, IP20, 2190lm, 25W	ks	-20,000					-	-	-	-	20,00	-
210201902.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového	ks	237,000			9,35	2 215,95	2,00	18,70	2,00	18,70	235,00	2 197,25
210201498.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - núdzový režim	ks	237,000			6,20	1 469,40	2,00	12,40	2,00	12,40	235,00	1 457,00
348150001204.S	LED svietidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS	ks	176,000	42,30			7 444,80	-	-	-	-	176,00	7 444,80
348150001204.Sp2	LED svietidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS - stropné, antipanikové	ks	5,000	126,00			630,00	-	-	-	-	5,00	630,00
348150000500.S	LED svietidlo núdzové 3W IP 20 S PIKTOGRAMOM - hydrant, hasiaci prístroj	ks	56,000	126,00			7 056,00	2,00	252,00	2,00	252,00	54,00	6 804,00
	Inštalačný materiál - spínače, zásuvky, ...						**13 582,80**		**4 134,00**		**4 134,00**		**9 448,80**
210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	60,000			1,65	99,00	-	-	-	-	60,00	99,00
345410014890.S	Krabica prístrojová KP 68/2HF bezhalogénová z PVC	ks	60,000	2,83			169,80	-	-	-	-	60,00	169,80
210010312.S	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	50,000			4,54	227,00	-	-	-	-	50,00	227,00
345410000700.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 97/5	ks	50,000			5,30	265,00	-	-	-	-	50,00	265,00
4300000355	Svorka krabicová 5x2,5 mm2, WAGO 2273-205	ks	400,000	0,12			48,00	-	-	-	-	400,00	48,00
210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	250,000			4,87	1 217,50	80,00	389,60	80,00	389,60	170,00	827,90
8595568924315	Krabica s krytím IP66 PO E90 bezhalogen KSK 125 2PO6	ks	250,000	43,20			10 800,00	80,00	3 456,00	80,00	3 456,00	170,00	7 344,00
210110602.S	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	ks	1,000			4,25	4,25	-	-	-	-	1,00	4,25
ERS000003146	Tlačidlo požiarne TOTAL STOP	ks	2,000	48,00			96,00	-	-	-	-	2,00	96,00
210020307.S	Tlačidlo požiarne CENTRAL STOP	ks	1,000	4,25			4,25	-	-	-	-	1,00	4,25
345750010100.S	Tlačidlo požiarne POŽIARNE VETRANIE STOP	ks	10,000	41,20			412,00	7,00	288,40	7,00	288,40	3,00	123,60
210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	7,000			4,93	34,51	-	-	-	-	7,00	34,51
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	7,000	0,64			4,48	-	-	-	-	7,00	4,48
345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	7,000	4,93			34,51	-	-	-	-	7,00	34,51
345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	0,000	2,05			-	-	-	-	-	-	-
210111023.S	Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	0,000			7,65	-	-	-	-	-	-	-
345520000470.S	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou IP20	ks	0,000	72,60			-	-	-	-	-	-	-
210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	15,000			5,60	84,00	-	-	-	-	15,00	84,00
345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	15,000	5,50			82,50	-	-	-	-	15,00	82,50
210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	0,000			6,80	-	-	-	-	-	-	-
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	0,000	0,64			-	-	-	-	-	-	-
345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	0,000	12,70			-	-	-	-	-	-	-
210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	0,000			2,65	-	-	-	-	-	-	-
345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	0,000	5,56			-	-	-	-	-	-	-
345350001500.S	Kryt spínača	ks	0,000	2,14			-	-	-	-	-	-	-
345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	0,000	1,27			-	-	-	-	-	-	-
210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	0,000			3,06	-	-	-	-	-	-	-
345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	0,000	5,95			-	-	-	-	-	-	-
345350001500.S	Kryt spínača	ks	0,000	2,14			-	-	-	-	-	-	-
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	0,000	0,64			-	-	-	-	-	-	-
210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	0,000			3,48	-	-	-	-	-	-	-
345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	0,000	7,51			-	-	-	-	-	-	-
345350001500.S	Kryt spínača	ks	0,000	2,14			-	-	-	-	-	-	-
345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	0,000	1,17			-	-	-	-	-	-	-
210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	-7,000					-	-	-	-	7,00	-

345340004500.S	*Prístroj spínača, radenie 1,1So*	*ks*	*-7,000*				-	-	-	-	-	7,00	-
345350001500.S	*Kryt spínača*	*ks*	*-7,000*				-	-	-	-	-	7,00	-
345350002300.S	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*-7,000*				-	-	-	-	-	7,00	-
22-M	**Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení**					**2 517,20**		**103,20**		**103,20**			**2 414,00**
220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	0,000		6,80	-	-	-	-	-	-	-	-
383150002400.S	*Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD, komplet*	*ks*	*0,000*	*12,70*		-	-	-	-	-	-	-	-
220733040.S	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	0,000		9,10	-	-	-	-	-	-	-	-
384270000100.S	*Zásuvka TV koncová*	*ks*	*0,000*	*4,50*		-	-	-	-	-	-	-	-
210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	400,000		1,35	540,00	-	-	-	-	-	400,00	540,00
345710009000.S	*Rúrka ohybná vnútná pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16*	*m*	*400,000*	*0,70*		280,00	-	-	-	-	-	400,00	280,00
210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	500,000		1,56	780,00	-	-	-	-	-	500,00	780,00
345710009300.S	*Rúrka ohybná vnútná pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32*	*m*	*500,000*	*1,37*		685,00	-	-	-	-	-	500,00	685,00
210872160.S	Kábel signálny uložený pevne JQTQ 750 V 2x0,8	m	90,000		0,73	65,70	40,00	29,20	40,00	29,20	50,00		36,50
K00005863	*Kábel koaxiálny VCEOY 4,6/75*	*M*	*90,000*	*1,85*		166,50	40,00	74,00	40,00	74,00	50,00		92,50
220512125.S	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, uloženého v lište	m	0,000		2,53	-	-	-	-	-	-	-	-
135 10219	*S/FTP tienený kábel 4x2x0,55, kategória 6 bezhalogenový b2ca, s1 d1 a1*	*m*	*0,000*	*0,58*		-	-	-	-	-	-	-	-
HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**					**6 706,00**		**2 007,50**		**2 007,50**			**4 698,50**
PM	Podružný materiál	%	3,000	642,00		1 926,00	-	-	-	-	3,00		1 926,00
PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000		205,00	1 230,00	-	-	-	-	6,00		1 230,00
HZS000111.S1	Demontáž existujúcej elektroinštalácie vrátane ekologickej likvidácie	hod	45,000		18,00	810,00	12,50	225,00	12,50	225,00	32,50		585,00
HZS000111.S	Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, vŕtanie otvorov v stene, uloženie káblov	hod	55,000		18,00	990,00	52,50	945,00	52,50	945,00	2,50		45,00
HZS000112.S	Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	hod	50,000		25,00	1 250,00	15,00	375,00	15,00	375,00	35,00		875,00
HZS000114.S	Odborná prehliadka a skúška	hod	20,000		25,00	500,00	18,50	462,50	18,50	462,50	1,50		37,50
B	**Dieselagragát**					**79 850,00**		**79 850,00**		**79 850,00**			**-**
Pol1	Motorgenerator, Záložný výkon (LTP) 135 kVA / 108 kW - komplet - vr. spalinovodu, vzduchotechniky, inštalácie, dopravy a osadenia, zaškolenia obsluhy, odbornej prehliadky a odbornej skúšky, paliva na skúšku,	ks	1,000	79 850,00	0,00	79 850,00	1,00	79 850,00	1,00	79 850,00	-		-
Pol1	Motorgenerator MG Applipower GP33S/B-N Záložný výkon (LTP) 33 kVA / 26,4 kW - komplet - vr. spalinovodu, vzduchotechniky, inštalácie, dopravy a osadenia, zaškolenia obsluhy, odbornej prehliadky a odbornej skúšky, paliva na skúšku,	ks	-1,000				-		-		-	1,00	-

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

Pavilón č.1
Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

Kód		Názov	Množstvo	m.j.		Jednotk. cena	Celkova cena	3. fakturácia SPOLU: do april 2025 Množstvo	3. fakturácia SPOLU: do april 2025 Cena celkom	SPOLU Množstvo	SPOLU Cena celkom	ZOSTATOK Množstvo	ZOSTATOK Cena celkom
		Dodatok č.6- ZL č. 30 až 35					**128 319,84**		**55 542,94**		**55 542,94**		**72 776,90**
ZL 30		**Požiadavky investora**					**26 804,50**		**10 279,11**		**10 279,11**		**16 525,39**
		Výťahové dvere prevedenie nerez PS06					**2 000,00**		-		-		**2 000,00**
		Výťahové dvere prevedenie nerez PS06	1	kpl		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 000,00
		Výplne fasádnych otvorov-doplnky					**1 668,80**		**1 203,80**		**1 203,80**		**465,00**
PC		Doplnenie madla a protiprievanovej poistky balkonových dverí	36	ks		25,80	928,80	36,00	928,80	36,00	928,80	0,00	0,00
PC		Dodatočná úprava dverí PD 4 pre otváranie na elektrozámok	1	ks		465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	465,00
PC		Dodatočná výmena sklenej výplne za panel-prechod VZT	1	ks		275,00	275,00	1,00	275,00	1,00	275,00	0,00	0,00
		ELI Dieselagregát zmena trasovania výfukového potrubia					**3 150,00**		**3 150,00**		**3 150,00**		-
		ELI Dieselagregát zmena trasovania výfukového potrubia	1	kpl		3 150,00	3 150,00	1,00	3150,00	1,00	3 150,00	0,00	0,00
		Príplatok za farebnosť hliníkovej fasády					**4 760,00**		-		-		**4 760,00**
		Príplatok za farebnosť hliníkovej fasády	1	kpl		4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4 760,00
		Zmena úprav podstupníc na olejový náter					**1 315,44**		-		-		**1 315,44**
1.1.1.4.1.2.9.1.		Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	21,6	m		12,6	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	272,16
		skutočnosť 7*15*1,2=126	126					0,00					
		zadanie	104,4					0,00					
1.1.1.4.1.2.9.3.		Lepenie schodových hrán	21,6	m		12,6	272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	272,16
1.1.1.4.1.2.9.4.		Schodová hrana	25	m		6,8	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	170,00
783 814 120		Náter betonových povrchov olejový dvojnásobný -podstupnice	25,2			12,3	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	309,96
		126*0,2=25,2m2						0,00					
PC		Vyčistenie a vyspravenie podkladu	25,2			11,554	291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	291,16
		Elektroinštalácia- Led svietidlá					**2 649,60**		-		-		**2 649,60**
1.1.1.1.4.2.3.1.30.		B - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20	32	ks		82,8	2 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	2 649,60
		Keramické sokle- schodisko					**1 791,43**		-		-		**1 791,43**
	771	Podlahy z dlaždíc						0,00					
1.1.1.3.2.5.2.7.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm		m				0,00					
771415010.S		Montáž soklíkov schodiskových rovných do tmelu	43	m		6,59	283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	283,37
771415030.S		Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu	107	m		8,58	918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	918,06
1.1.1.3.2.5.2.7.3.		Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm,	20	m2		22	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	440,00
1.1.1.3.2.5.2.7.4.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL		150	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150,00
		Elektroinštalácia- dozbrojenie RH					**349,12**		-		-		**349,12**
1.1.1.5.2.1.1.1.4.	A4	Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RH na stavbe					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.1.4.1.		Istič vzduchový trojpólový do 63 A	2	ks		6,09	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	12,18
358220006900.S		*Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul*	*2*	*ks*		4,97	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9,94
		Podružný materiál vr. montáže	*1*	*kpl*		115	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	115,00
1.1.1.5.2.1.1.3.	C	Káble a vodiče					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.3.3.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	80	m		1,03	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	82,40
1.1.1.5.2.1.1.3.5.		Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	80	m		1,62	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	129,60
		Elektroinštalácia presun svietidiel CBS					**1 079,00**		-		-		**1 079,00**
1.1.1.1.4.2.2.13.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE 0,6/1,0 kV 3x1,5	50,000	m		0,78	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	39,00
1.1.1.1.4.2.2.14.		Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P90-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	*50,000*	*m*		1,96	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	98,00
1.1.1.1.4.2.2.21.		Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu	170,000	ks		0,83	141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	141,10
1.1.1.1.4.2.2.22.		Príchytka káblová kovová, požiarne odolná PS60	*170,000*	*ks*		0,25	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	42,50
1.1.1.1.4.2.2.23.		Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	190,000	ks		1,07	203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	203,30
1.1.1.1.4.2.2.24.		Hmoždinka celokovová, požiarne odolná PS60	*190,000*	*ks*		0,49	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	93,10
1.1.1.1.4.2.3.1.5.		Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	5,000	ks		4,54	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	22,70
1.1.1.1.4.2.3.1.10.		Krabica s krytím IP66 PS600 bezhalogen KSK 125 2PO6 s tepelnou poistkou	*5,000*	*ks*		35,90	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	179,50
PC		Odpojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	5,000	ks		6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	30,00
PC		Demontáž svietidla interiérového núdzového na strop do 2 kg	5,000	ks		8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	40,00
1.1.1.1.4.2.3.1.38.		Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	5,000	ks		6,70	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	33,50
1.1.1.1.4.2.3.1.40.		Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg, núdzového	5,000	ks		9,35	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	46,75
MV		Murárske výpomoci	5,000	%		5,56	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	27,80
PM		Podružný materiál	3,000	%		4,13	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	12,39

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31[illegible]343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres

PPV		Podiel pridružených výkonov	6,000	%		5,56	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	33,36		
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby						0,00							
HZS000112.S		Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, uvedenie zariadenia do prevádzky	2,000	hod		18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	36,00		
		Zariadenie č.1 -Havarijné vetranie CHÚC typu (schodisko a chodby)					**4 155,50**		**2 039,70**		**2 039,70**		**2 115,80**		
		Úprava potrubia na chodbách -skrátenie VZT potrubia do steny					**790,80**		-		-		**790,80**		
PC		Demontáž regulačných klapiek RK 800x400	6	ks		32,5	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	195,00		
PC		Skrátenie VZT potrubia v stene	6	ks		49,3	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	295,80		
PC		Opätovná montáž a kompletácia	6	ks		50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	300,00		
		Zariadenie č.4 - Vetranie DA					**3 364,70**		**2 039,70**		**2 039,70**		**1 325,00**		
PC		Protidažďová žalúzia PZ ZN 1200x1200	1	ks		178,5	178,50	1,00	178,50	1,00	178,50	0,00	0,00		
PC		RU 1200x1200-550	1	ks		114,7	114,70	1,00	114,70	1,00	114,70	0,00	0,00		
PC		KMH 1200x1200	1	ks		71,5	71,50	1,00	71,50	1,00	71,50	0,00	0,00		
PC		VZT potrubie -dopojenie DA s výduchom cez stenu , odvod teplého vzduchu z kompresora pevným potrubím	1	kpl		1670	1 670,00	0,50	835,00	0,50	835,00	0,50	835,00		
PC		Montážne práce , kompletáž	1	kpl		980	980,00	0,50	490,00	0,50	490,00	0,50	490,00		
		Mimostavenisková doprava	1	kpl		250	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	0,00	0,00		
		PPV	1	kpl		100	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00		
		Terasa reštaurácie - základ					**3 301.07**		**3 301.07**		**3 301.07**		-		
1.1.1.3.1.2.2.4.7.		Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	92	m2		20,61	1 896,12	92,00	1896,12	92,00	1 896,12	0,00	0,00		
1.1.1.3.1.2.2.4.1.		Montáž hranola z reziva priemernej plochy do 120 cm2	30	m		5,99	179,70	30,00	179,70	30,00	179,70	0,00	0,00		
1.1.1.3.1.2.2.4.2.		Dodávka hranol 0,1*0,1*30=	0,3	m3		350	105,00	0,30	105,00	0,30	105,00	0,00	0,00		
1.1.1.3.1.2.2.7.4.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	95	kg		5,2	494,00	95,00	494,00	95,00	494,00	0,00	0,00		
1.1.1.3.1.2.2.7.5.		Oceľové konštrukcie príchytky, roxor..	95	kg		3,75	356,25	95,00	356,25	95,00	356,25	0,00	0,00		
1.1.1.3.1.2.3.1.		Stavebno montážne práce -očistenie exist.konštrukcií, zarezávanie do hranola ,iné nemateľné práce	15	hod		18	270,00	15,00	270,00	15,00	270,00	0,00	0,00		
		Atika západná strana					**584,54**		**584,54**		**584,54**		-		
1.1.1.3.1.2.1.1.2.		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	0,21	m3		125,00	26,25	0,21	26,25	0,21	26,25	0,00	0,00		
1.1.1.3.1.2.1.1.3.		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	13,2	m2		11,52	152,06	13,20	152,06	13,20	152,06	0,00	0,00		
1.1.1.3.1.2.1.1.4.		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	13,2	m2		3,71	48,97	13,20	48,97	13,20	48,97	0,00	0,00		
1.1.1.3.1.2.1.1.6.		**Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)**	0,025	t		1 350,00	33,75	0,03	33,75	0,03	33,75	0,00	0,00		
1.1.1.3.2.5.1.3.1.		Domurovanie atikového muriva hr.250mm	0,62	m3		230,00	142,60	0,62	142,60	0,62	142,60	0,00	0,00		
1.1.1.3.2.5.4.1.		Stavebno montážne práce -orezávanie pôvodného okapového plechu, začistenie a zrovnanie podkladu.	6	hod		18,00	108,00	6,00	108,00	6,00	108,00	0,00	0,00		
1.1.1.3.2.5.1.7.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	2,057	t		35,44	72,90	2,06	72,90	2,06	72,90	0,00	0,00		
ZL 31		**Nezrovnalosti VV**					**73 152,34**		**45 263,84**		**45 263,84**		**27 888,50**		
		Pavilón 1 , malé strechy 2.NP, 3.NP					**11 705,97**		**5 380,44**		**5 380,44**		**6 325,53**		
1.1.1.3.1.2.2.1.	712	Izolácie striech					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3.1.2.2.1.3.		Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	59,8	m2		1,36	81,33	36,00	48,96	36,00	48,96	23,80	32,37		
1.1.1.3.1.2.2.1.4.		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	59,8	m2		7,9	472,42	36,00	284,40	36,00	284,40	23,80	188,02		
1.1.1.3.1.2.2.1.5.		Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	159,8	m2		9	1 438,20	80,00	720,00	80,00	720,00	79,80	718,20		
1.1.1.3.1.2.2.1.6.		Kotviaca technika - Vrut na upevnenie do dosiek	210	ks		0,53	111,30	115,00	60,95	115,00	60,95	95,00	50,35		
1.1.1.3.1.2.2.1.7.		Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	137,4	m		2,88	395,71	70,00	201,60	70,00	201,60	67,40	194,11		
1.1.1.3.1.2.2.1.8.		Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m	33,5	m2		35,5	1 189,25	15,00	532,50	15,00	532,50	18,50	656,75		
1.1.1.3.1.2.2.1.9.		Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	63,51	m2		7,9	501,73	38,00	300,20	38,00	300,20	25,51	201,53		
1.1.1.3.1.2.2.1.10.		Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	2	kg		19,18	38,36	1,00	19,18	1,00	19,18	1,00	19,18		
1.1.1.3.1.2.2.1.11.		Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	123,31	m2		1,26	155,37	70,00	88,20	70,00	88,20	53,31	67,17		
1.1.1.3.1.2.2.1.12.		Separačná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	141,8	m2		3,78	536,00	80,00	302,40	80,00	302,40	61,80	233,60		
PC		Dodávka a osadenie vnútorný kút-kužeľ pvc tvarovka	11	ks		1,35	14,85	6,00	8,10	6,00	8,10	5,00	6,75		
PC		Dodávka a osadenie vonkajší roh-vlnovec pvc tvarovka	6	ks		1,35	8,10	4,00	5,40	4,00	5,40	2,00	2,70		
PC		Dodávka a realizácia prespádovania atiky podkladným roštom	40,4	m		11,3	456,52	15,00	169,50	15,00	169,50	25,40	287,02		
PC		Dodávka a realizácia OSB dosky hr. 25 mm vrátane kotviacich prvkov	40,4	m		14,5	585,80	15,00	217,50	15,00	217,50	25,40	368,30		
PC		PU tmel	24	ks		9,2	220,80	12,00	110,40	12,00	110,40	12,00	110,40		
PC		Vyplnanie okrajov tepelnej izolácie PUR penou	6	ks		7,15	42,90	3,00	21,45	3,00	21,45	3,00	21,45		
PC		Výlez do plochej strechy DRL pre povlakové krytiny 60x120 D+M	1	ks		2100	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 100,00		
1.1.1.3.1.2.2.1.13.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		300	300,00	0,50	150,00	0,50	150,00	0,50	150,00		
1.1.1.3.1.2.2.2.	713	Izolácie tepelné					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3.1.2.2.2.4.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	59,8	m2		2,78	166,24	36,00	100,08	36,00	100,08	23,80	66,16		
1.1.1.3.1.2.2.2.5.		Polystyrén EPS 150 S S, hrúbka 150 mm	119,6	m2		10,5	1 255,80	72,00	756,00	72,00	756,00	47,60	499,80		
1.1.1.3.1.2.2.2.7.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL		50	50,00	0,50	25,00	0,50	25,00	0,50	25,00		
1.1.1.3.1.2.2.3.	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.1.1.3.1.2.2.3.4.		Odvetranie kanála	1	ks		80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	80,00
1.1.1.3.1.2.2.5.	764	Konštrukcie klampiarske					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.5.14.		Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	40,4	m		16,55	668,62	40,40	668,62	40,40	668,62	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.1.2.		Oplechovanie parapetov	19	m		17	323,00	19,00	323,00	19,00	323,00	0,00	0,00
PC		Viplanylový pásik, kútový kotevný profil	133,44	m		3,1	413,66	70,00	217,00	70,00	217,00	63,44	196,66
1.1.1.3.1.2.2.5.18.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		100	100,00	0,50	50,00	0,50	50,00	0,50	50,00
		Pavilón 2 strecha					**11 595,58**		**11 595,58**		**11 595,58**		-
1.1.1.3.2.2.2.2.	**713**	**Izolácie tepelné**					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.3.		ISOVER EPS KRÍŽ 300	24,4	m2		8,3	202,52	24,40	202,52	24,40	202,52	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.4.		ISOVER EPS TRAM 300	24,4	m2		7,6	185,44	24,40	185,44	24,40	185,44	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.5.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	24,4	m2		2,41	58,80	24,40	58,80	24,40	58,80	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.2.		Pás ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	48,8	m2		11,82	576,82	48,80	576,82	48,80	576,82	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.5.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	62,2	m2		2,41	149,90	62,20	149,90	62,20	149,90	0,00	0,00
		doteplenie nad pomurnicou hr.150 mm						0,00					
1.1.1.3.2.2.2.2.2.		Pás ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	68,42	m2		11,82	808,72	68,42	808,72	68,42	808,72	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.5.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	26	m2		2,41	62,66	26,00	62,66	26,00	62,66	0,00	0,00
		doteplenie fasada-pomurnica hr.200 mm						0,00					
1.1.1.3.2.2.2.2.PC		Pás ISOVER UNIROL PLUS 200x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	28,6	m2		15,8	451,88	28,60	451,88	28,60	451,88	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.	**764**	**Konštrukcie klampiarske**						0,00					
1.1.1.3.2.2.2.4.4.		Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	10	m2		68,5	685,00	10,00	685,00	10,00	685,00	0,00	0,00
764 34 8402.S		Snehové zachytavače dvojradové	114,1	m		38,18	4 356,34	114,10	4356,34	114,10	4 356,34	0,00	0,00
		108 m = pavilon 2, 6,1 m spojovací krčok						0,00					
764172055		Odvetrávacie kominy	12	ks		134,85	1 618,20	12,00	1618,20	12,00	1 618,20	0,00	0,00
PC		Oplechovanie čela dosky rš.250+čelná doska , zmena ukončenia hrany	130,3	m		15,2	1 980,56	130,30	1980,56	130,30	1 980,56	0,00	0,00
		124+6,3						0,00					
1.1.1.3.2.2.2.4.16.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		240	240,00	1,00	240,00	1,00	240,00	0,00	0,00
PC		D+M strešná fólia Delta Foxx Plus spojovací krčok	22	m2		7,67	168,74	22,00	168,74	22,00	168,74	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.5.5.		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		50	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00
		Sadrokartonové konštrukcie					**6 744,93**		**2 182,20**		**2 182,20**		**4 562,73**
		Nadstavba vedľajšieho schodiska budovy VŠOUG sv.Lukáša. n.o.					**2 888,88**		**2 182,20**		**2 182,20**		**706,68**
1.1.1.4.1.2.5.	763	Konštrukcie - drevostavby					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	ASR	Atyp čela SDK stropu k časti schodiska a odskokov	70	m		29,30	2 051,00	70,00	2051,00	70,00	2 051,00	0,00	0,00
1.1.1.5.1.2.1.2.	ASR	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej konštrukcií CD+UD, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm,bez TI	24	m2		32,80	787,20	4,00	131,20	4,00	131,20	20,00	656,00
		nedoriešené projekčne, parapet steny na 6. poschodí medzi podlaho a AL fasádnym profilom					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2.3.2		Presun hmôt	1,43	t		35,44	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	50,68
		Stavebné úpravy priestorov pre evakuačný výťah budovy VŠOUG sv.Lukáša.n.o.					**1 458,00**		-		-		**1 458,00**
1.1.1.5.1.2.1.	763	Konštrukcie - drevostavby					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.5.3.		SDK kastlík stupačky, doska protipožiarna DF 2x15 mm, TI 40mm	27	m		54	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	1 458,00
		kastlík stúpačky ELI na medzipodeste schodiska					-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stavebné úpravy priestorov budovy tretieho posch.VŠOÚG sv.Lukáša v Košiciach, n.o.					**2 398,05**		-		-		**2 398,05**
1.1.1.1.1.2.3.	763	Konštrukcie - drevostavby						0,00					
763 12 2321 PC		Predsadená SDK stena . na oceľovej konštrukcií CD+UD. dvojito opláštená doskou RFI	45,00	m2		53,29	2 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	2 398,05
		Fasádne lešenie pavilón 1-viac práce					**34 936,50**		**26 105,61**		**26 105,61**		**8 830,89**
		1. Reálne výmery pre lešenie					**20 552,48**		**12 591,39**		**12 591,39**		**7 961,09**
1.1.1.3.1.1.1.4.1.		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	2533,845	m2		2,81	7 120,10	2 403,45	6753,69	2 403,45	6 753,69	130,40	366,41
		zadanie =998,985 m2, skutočnosť =3532,83 m, rozdiel = viac práce 2.533,845m2						0,00					
1.1.1.3.1.1.1.4.2.		**Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m**	3532,83	m2		1,49	5 263,92	2 030,00	3024,70	2 030,00	3 024,70	1 502,83	2 239,22
1.1.1.3.1.1.1.4.3.		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	2533,845	m2		1,94	4 915,66	1 450,00	2813,00	1 450,00	2 813,00	1 083,85	2 102,66
1.1.1.3.1.1.1.4.5.		Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	85,6	hod		38,00	3 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	3 252,80
		2. Bezpečnostné oparenia pre verejné budovy					**14 384,02**		**13 514,22**		**13 514,22**		**869,80**
944941103		**Ochranné zábradlie dvojtyčové na lešeňových konštrukciách výšky do 40 m**	819	m		3,49	2 858,31	819,00	2858,31	819,00	2 858,31	0,00	0,00
949946823		Demontáž - ochranné zábradlie dvojtyčové na lšeňových konštrukciách výšky do 40 m	819			0,29	237,51	819,00	237,51	819,00	237,51	0,00	0,00
944944111		Ochranná sieť montáž	3870	m2		2,03	7 856,10	3 740,00	7592,20	3 740,00	7 592,20	130,00	263,90
944944811		Ochranná sieť demontáž	3870	m2		0,73	2 825,10	3 040,00	2219,20	3 040,00	2 219,20	830,00	605,90
PC		Prekrytie vstupu zdravotnícke potreby , montáž a demontáž	1	kpl		250,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00	0,00	0,00
PC		**Prekrytie vstupu pre imobilných , montáž a demontáž**	1	kpl		357,00	357,00	1,00	357,00	1,00	357,00	0,00	0,00
		6.a7.poschodie chýbajúce v zadaní					**8 169,36**		-		-		**8 169,36**
1.1.1.2.1.1.1.7.		Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	254,378	m2		24,00	6 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	254,38	6 105,07
1.1.1.2.1.2.4.6.		Montáž okna dreveného na PUR penu	4,6	m2		8,50	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	39,10
1.1.1.2.1.2.4.7.		Drevené okno vnútorné 1200x1100 mm s jednoduchým zasklením výsuvné	1	ks		465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	465,00

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

1.1.1.2.1.2.6.1.		**Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore**	10,988	m2		24,50	269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	269,21
1.1.1.2.1.2.6.2.		Dlaždice keramické protišmykové	12,09	m2		22,00	265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	265,98
		Vytvorenie SDK kastíka 1 x RB 12,5 mm 3 stranny	1	kpl		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	250,00
		Dodávka, montáž a odstránenie dočasnej provizórnej SDK steny	1	kpl		775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	775,00
ZL 34		**Požiadavka investora**					**28 363,00**		-		-		**28 363,00**
		Nerezové madlá					**28 363,00**		-		-		**28 363,00**
PC		Dodávka a montáž celonerezové madlo jakl 50/30/2 mm , kotvenie jakl. 15/15mm+p. 60/6/5mm vč.stratneho	251,00	m		113,00	28 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	28 363,00

Pavilón č.2 Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

Poradie: 1

Uchadzac: BETPRES, s.r.o.

Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Typ	Jednotkova cena	Celkova cena		3. fakturácia SPOLU: február 2025 až apríl 2025		SPOLU		ZOSTATOK	
									Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1.		Celková cena v EUR s DPH	1				732 740,86			44 463,80		465 333,94		267 406,92
1.1.		**Celková cena v EUR bez DPH**	1,2				**610 617,38**			**37 053,17**		**387 778,28**		**222 839,10**
1.1.1.		Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.	1				610 617,38			37 053,17		387 778,28		222 839,10
1.1.1.3.		*Zvýšenie energetickej efektívnosti budov VŠOÚG sv.Lukáša v KE,n.o.*	*1*				*610 617,38*			*37 053,17*		*387 778,28*		*222 839,10*
1.1.1.3.2.1.		Zateplenie obvodového plášťa	1				180 118,61			16 610,04		155 358,04		24 760,57
1.1.1.3.2.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1				157 015,29			16 610,04	0,00	148 015,87	1,00	8 999,42
1.1.1.3.2.1.1.1.	1	Zemné práce	1				1 158,95			849,43	0,00	849,43	1,00	309,52
1.1.1.3.2.1.1.1.1.		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	8,478	m3		67,4	571,42		8,48	571,42	8,48	571,42	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.1.2.		Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	8,478	m3		13,47	114,2		8,48	114,20	8,48	114,20	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.1.3.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	8,478	m3		5,99	50,78		8,48	50,78	8,48	50,78	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.1.4.		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	8,478	m3		6,55	55,53		8,48	55,53	8,48	55,53	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.1.5.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	5,598	m3		34,2	191,45		0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	191,45
1.1.1.3.2.1.1.1.6.		Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	15,267	t		11,5	175,57		5,00	57,50	5,00	57,50	10,27	118,07
1.1.1.3.2.1.1.2.	2	Zakladanie	1				4 293,98			0,00	0,00	4 293,98	1,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.2.1.		Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	1670,81	m2		2,57	4293,98		0,00	0,00	1 670,81	4 293,98	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.3.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1				496,80			0,00	0,00	496,80	1,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.3.1.		Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	2,16	m3		230	496,8		0,00	0,00	2,16	496,80	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.4.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1				129 145,54			15 178,61	0,00	123 201,56	1,00	5 943,98
1.1.1.3.2.1.1.4.1.		Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	312,488	m2		1,85	578,1		58,00	107,30	312,49	578,10	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.4.2.		Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých	1358,322	m2		7,55	10255,33		0,00	0,00	1 358,32	10 255,32	0,00	0,01
1.1.1.3.2.1.1.4.3.		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	1729,862	m2		1,6	2767,78		0,00	0,00	1 729,86	2 767,78	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.4.4.		Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	1577,132	m2		13,2	20818,14		652,13	8 608,14	1 577,13	20 818,14	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.4.5.		Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	7,56	m2		6,51	49,22		0,00	0,00	7,56	49,22	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.4.6.		Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	100	m		6,8	680		40,00	272,00	100,00	680,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.4.7.		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	4,38	m2		37,18	162,85		4,38	162,85	4,38	162,85	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.4.8.		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	156,53	m2		51,6	8076,95		130,00	6 708,00	130,00	6 708,00	26,53	1 368,95
1.1.1.3.2.1.1.4.9.		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	10,48	m2		37,25	390,38	-28,73	-18,25	-679,81	-18,25	-679,81	28,73	1 070,19
1.1.1.3.2.1.1.4.10.		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	57,3	m2		39,18	2245,01		0,00	0,00	57,30	2 245,01	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.4.11.		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	174,33	m2		47,53	8285,9		0,00	0,00	174,33	8 285,90	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.4.12.		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	1006,682	m2		62,8	63219,63		0,00	0,13	1 006,68	63 219,63	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.4.13.		Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	199,2	m2		40,72	8111,42		0,00	0,00	199,20	8 111,42	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.4.14.		Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžií bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	34,2	m2		56,3	1925,46		0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	1 925,46
1.1.1.3.2.1.1.4.15.		Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	34,2	m2		1,1	37,62		0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	37,62
1.1.1.3.2.1.1.4.16.		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	7,045	kg		5,05	35,58		0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	35,58
1.1.1.3.2.1.1.4.17.		Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm	34,2	m2		19,74	675,11		0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	675,11
1.1.1.3.2.1.1.4.18.		Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilačnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	34,2	m2		24,3	831,06		0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	831,06
1.1.1.3.2.1.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1				15 650,93			582,00	0,00	12 905,01	1,00	2 745,92
1.1.1.3.2.1.1.5.1.		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	46,65	m		10,25	478,16		0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	478,16
1.1.1.3.2.1.1.5.2.		Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	47	ks		3,05	143,35		0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	143,35
1.1.1.3.2.1.1.5.3.		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	1642,784	m2		2,81	4616,22		0,00	0,00	1 642,78	4 616,22	0,00	0,00

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527881

1.1.1.3.2.1.1.5.4.		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	3285,568	m2		1,49	4895,5	0,00	0,00	3 285,56	4 895,49	0,00	0,01
1.1.1.3.2.1.1.5.5.		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	1642,784	m2		1,94	3187	300,00	582,00	1 642,78	3 187,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.5.6.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	34,2	m2		3,1	106,02	0,00	0,00	34,20	106,02	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.5.7.		Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	47	m		45,2	2124,4	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	2 124,40
1.1.1.3.2.1.1.5.8.		Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	7,56	m2		0,65	4,91	0,00	0,00	7,56	4,91	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.5.9.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	0,864	t		12,3	10,63	0,00	0,00	0,86	10,63	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.5.10.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	3,456	t		3,5	12,1	0,00	0,00	3,46	12,10	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.5.11.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,864	t		14,78	12,77	0,00	0,00	0,86	12,77	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.5.12.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	17,28	t		1,65	28,51	0,00	0,00	17,28	28,51	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.5.13.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	0,864	t		10,45	9,03	0,00	0,00	0,86	9,03	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.5.14.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	4,32	t		1,17	5,05	0,00	0,00	4,32	5,05	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.5.15.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	0,864	t		20	17,28	0,00	0,00	0,86	17,28	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.1.6.	99	Presun hmôt HSV	1				6 269,09		0,00	0,00	6 269,09		0,00
1.1.1.3.2.1.1.6.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	176,893	t		35,44	6269,09	0,00	0,00	176,89	6 269,09	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	1				**23 103,32**		**0,00**	**0,00**	**7 342,17**		**15 761,15**
1.1.1.3.2.1.2.1.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1				9 661,81		0,00	0,00	4 306,81		5 355,00
1.1.1.3.2.1.2.1.1.		Z4 - Dodávka pozinkovaných podlahových roštov lemovaných rozmeru 1000x1200 mm oká 30,0x30,0 mm; 26,10kg/kus	16	ks		135	2160	0,00	0,00	16,00	2 160,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.2.1.2.		Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním	417,6	kg		3,25	1357,2	0,00	0,00	417,60	1 357,20	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.2.1.3.		Oceľové konštrukcie so spracovaním	16,524	kg		8,95	147,89	0,00	0,00	16,52	147,89	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.2.1.4.		Ostatné opravy samostatným zváraním - úprava zábradlí balkónov	51	m		105	5355	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	5 355,00
1.1.1.3.2.1.2.1.5.		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	417,6	kg		0,95	396,72	0,00	0,00	417,60	396,72	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.2.1.6.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		245	245	0,00	0,00	1,00	245,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.2.2.	771	Podlahy z dlaždíc	1				1 841,52		0,00	0,00	0,00		1 841,52
1.1.1.3.2.1.2.2.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	34,2	m		2,15	73,53		0,00	0,00	0,00	34,20	73,53
1.1.1.3.2.1.2.2.2.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	34,2	m2		24,5	837,9		0,00	0,00	0,00	34,20	837,90
1.1.1.3.2.1.2.2.3.		Dlaždice keramické mrazuvzdorné, lxvxhr 297x297x8 mm,	38,413	m2		22	845,09		0,00	0,00	0,00	38,41	845,09
1.1.1.3.2.1.2.2.4.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		85	85		0,00	0,00	0,00	1,00	85,00
1.1.1.3.2.1.2.3.	781	Dokončovacie práce a obklady	1				8 564,63		0,00	0,00	0,00		8 564,63
1.1.1.3.2.1.2.3.1.		Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do lepidla, škár. hmotou škárovacou	152,73	m2		32	4887,36		0,00	0,00	0,00	152,73	4 887,36
1.1.1.3.2.1.2.3.2.		Obkladačky keramické hladké - vonkajší obklad - lxv 300x148 - podľa PD - požiadavka UHA	155,785	m2		22	3427,27		0,00	0,00	0,00	155,79	3 427,27
1.1.1.3.2.1.2.3.3.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1	KPL		250	250	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	250,00
1.1.1.3.2.1.2.4.	783	Dokončovacie práce - nátery	1				3 035,36		0,00	0,00	3 035,36		0,00
1.1.1.3.2.1.2.4.1.		Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	250	m2		1,17	292,5	0,00	0,00	250,00	292,50	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.2.4.2.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	250,49	m2		7,52	1883,68	0,00	0,00	250,49	1 883,68	0,00	0,00
1.1.1.3.2.1.2.4.3.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	250,49	m2		3,43	859,18	0,00	0,00	250,49	859,18	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.		Zateplenie strešného plášťa	1				180 561,87		2 099,73	0,00	160 985,40		19 576,47
1.1.1.3.2.2.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	1				**15 781,78**		**14,85**	**0,00**	**14 271,31**		**1 510,47**
1.1.1.3.2.2.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1				15 781,78		14,85	0,00	14 271,31		1 510,47
1.1.1.3.2.2.1.1.1.		Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	53	m3		28,5	1510,5		0,00	0,00	0,00	53,00	1 510,50
1.1.1.3.2.2.1.1.2.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	93,274	t		12,3	1147,27	0,00	0,00	93,27	1 147,27	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.1.1.3.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	466,37	t		3,5	1632,29	0,00	0,00	466,37	1 632,30	0,00	-0,01
1.1.1.3.2.2.1.1.4.		Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	93,274	ks		34,23	3192,76	0,00	0,00	93,27	3 192,77	0,00	-0,01
1.1.1.3.2.2.1.1.5.		Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	5	m		3,02	15,1	0,00	0,00	5,00	15,10	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.1.1.6.		Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m	1	m		8,08	8,08	0,00	0,00	1,00	8,08	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.1.1.7.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	93,274	t		14,78	1378,58	0,00	0,00	93,27	1 378,59	0,00	-0,01
1.1.1.3.2.2.1.1.8.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1865,48	t		1,65	3078,04	9,00	14,85	1 865,48	3 078,04	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.1.1.9.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	93,274	t		10,45	974,71	0,00	0,00	93,27	974,71	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.1.1.10.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	466,37	t		1,17	545,65	0,00	0,00	466,37	545,65	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.1.1.11.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	78,83	t		20	1576,6	0,00	0,00	78,83	1 576,60	0,00	0,00

1.1.1.3.2.2.1.1.12.		Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	14,444	t		50	722,2	0,00	0,00	14,44	722,20	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1				164 780,09		2 084,88	0,00	146 714,09	1,00	18 066,00
1.1.1.3.2.2.2.1.	712	Izolácie striech	1				7 660,79		0,00	0,00	7 660,79	1,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.1.1.		Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	530	m2		4,83	2559,9	0,00	0,00	530,00	2 559,90	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.1.2.		Parozábrana , PE fólia bez spevňujúcej mriežky	609,5	m2		6,75	4114,13	0,00	0,00	609,50	4 114,13	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.1.3.		Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	18,955	m2		0,96	18,2	0,00	0,00	18,96	18,20	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.1.4.		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	18,955	m2		7,9	149,74	0,00	0,00	18,96	149,74	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.1.5.		Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	21,798	m2		8,97	195,53	0,00	0,00	21,80	195,53	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.1.6.		Kotviaca technika - vrut na upevnenie do dosiek	70	ks		0,53	37,1	0,00	0,00	70,00	37,10	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.1.7.		Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	35,9	m		2,88	103,39	0,00	0,00	35,90	103,39	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.1.8.		Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m	3,59	m2		35,5	127,45	0,00	0,00	3,59	127,45	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.1.9.		Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	3,59	m2		7,9	28,36	0,00	0,00	3,59	28,36	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.1.10.		Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	0,037	kg		19,18	0,71	0,00	0,00	0,04	0,71	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.1.11.		Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	18,955	m2		1,26	23,88	0,00	0,00	18,96	23,88	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.1.12.		Separačná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	21,798	m2		3,78	82,4	0,00	0,00	21,80	82,40	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.1.13.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		220	220	0,00	0,00	1,00	220,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.	713	Izolácie tepelné	1				25 126,68		0,00	0,00	25 126,68	1,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.1.		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	530	m2		5,3	2809	0,00	0,00	530,00	2 809,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.2.		Pás ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	1081,2	m2		11,82	12779,78	0,00	0,00	1 081,20	12 779,78	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.3.		ISOVER EPS KRÍŽ 300	540,6	m2		8,3	4486,98	0,00	0,00	540,60	4 486,98	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.4.		ISOVER EPS TRAM 300	540,6	m2		7,6	4108,56	0,00	0,00	540,60	4 108,56	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.5.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	18,955	m2		2,41	45,68	0,00	0,00	18,96	45,68	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.6.		Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	19,334	m2		12,5	241,68	0,00	0,00	19,33	241,68	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.2.7.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	1	KPL		655	655	0,00	0,00	1,00	655,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.3.	762	Konštrukcie tesárske	1				36 569,68		0,00	0,00	33 284,68	1,00	3 285,00
1.1.1.3.2.2.2.3.1.		Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	650	m2		6,3	4095	0,00	0,00	650,00	4 095,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.3.2.		Montáž kontralát pre sklon do 22°	950	m		4,39	4170,5	0,00	0,00	950,00	4 170,50	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.3.3.		Dodávka reziva	19,668	m3		395	7768,86	0,00	0,00	19,67	7 768,86	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.3.4.		Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	650	m2		2,2	1430	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1 430,00
1.1.1.3.2.2.2.3.5.		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	17,88	m3		68,53	1225,32	0,00	0,00	17,88	1 225,32	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.3.6.		Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	35	m2		53	1855	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1 855,00
1.1.1.3.2.2.2.3.7.		Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	530	m2		27,5	14575	0,00	0,00	530,00	14 575,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.3.8.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	1	KPL		1450	1450	0,00	0,00	1,00	1 450,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.	764	Konštrukcie klampiarske	1				63 210,93		2 084,88	0,00	55 352,13	1,00	7 858,80
1.1.1.3.2.2.2.4.1.		Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	116,1	m		12,47	1447,77	0,00	0,00	116,10	1 447,77	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.2.		Lapač snehu sedlový pozink farebný, r.š. do 307 mm, sklon strechy do 30°	46	m		165	7590	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	7 590,00
1.1.1.3.2.2.2.4.3.		Lemovanie komína na ploche z PZf plechu	2,24	m2		120	268,8	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	268,80
1.1.1.3.2.2.2.4.4.		Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	650	m2		68,5	44525	0,00	0,00	650,00	44 525,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.5.		Hrebeň zhotovený zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	72,1	m		29,78	2147,14	0,00	0,00	72,10	2 147,14	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.6.		Lemovanie múru bočné zo zvitkov pozink farebný, r.š. 100 mm	11,6	m		14,5	168,2	0,00	0,00	11,60	168,20	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.7.		Strešný výlez pre profilované krytiny, sklon strechy do 30°	1	ks		278	278	0,00	0,00	1,00	278,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.8.		Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	6,1	m		14,35	87,54	0,00	0,00	6,10	87,54	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.9.		Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	110	m		19,32	2125,2	0,00	0,00	110,00	2 125,20	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.10.		Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	2	ks		20,08	40,16	1,00	20,08	2,00	40,16	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.11.		Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	5	ks		22,16	110,8	0,00	0,00	5,00	110,80	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.12.		Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	18	m		1,78	32,04	0,00	0,00	18,00	32,04	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.13.		Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	4,4	m		26,7	117,48	0,00	0,00	4,40	117,48	0,00	0,00

1.1.1.3.2.2.2.4.14.		Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	80	m		31,2	2496		40,00	1 248,00	80,00	2 496,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.15.		Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm	18	m		27,6	496,8		18,00	496,80	18,00	496,80	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.4.16.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		1280	1280		0,25	320,00	1,00	1 280,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.5.	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1				25 289,81			0,00	0,00	25 289,81		0,00
1.1.1.3.2.2.2.5.1.		Demontáž vlnoviek z azbestocementu do sute na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sklon do 45°,-0,02200 t	650	m2		22,8	14820		0,00	0,00	650,00	14 820,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.5.2.		Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do sute krytiny hladkej, sklon do 45°, -0,00200 t	72,1	m		15,8	1139,18		0,00	0,00	72,10	1 139,18	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.5.3.		Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	650	m2		3,17	2060,5		0,00	0,00	650,00	2 060,50	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.5.4.		Štrukturovaná separačná fólia pod strešnú krytinu plechovú hr.8 mm	747,5	m2		8,95	6690,13		0,00	0,00	747,50	6 690,13	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.5.5.		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		580	580		0,00	0,00	1,00	580,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.2.2.6.	783	Dokončovacie práce - nátery	1				6 922,20			0,00	0,00	0,00		6 922,20
1.1.1.3.2.2.2.6.1.		Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	2490	m2		2,78	6922,2		0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	6 922,20
1.1.1.3.2.3.		Výmena otvorových konštrukcií	1				132 772,76			6 936,00	0,00	60 027,44		72 745,32
1.1.1.3.2.3.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	1				**27601,23**			**0,00**	**0,00**	**22 694,95**		**4 906,28**
1.1.1.3.2.3.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1				13 537,43			0,00	0,00	9 322,51		4 214,92
1.1.1.3.2.3.1.1.1.		Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	828,47	m		3,15	2609,68	-177,6	0,00	0,00	650,83	2 050,11	177,64	559,57
1.1.1.3.2.3.1.1.2.		Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	338,564	m2		17,85	6043,37	-108,5	0,00	0,00	230,07	4 106,75	108,49	1 936,62
1.1.1.3.2.3.1.1.3.		Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	192,05	m		8,6	1651,63	-67,8	0,00	0,00	124,25	1 068,55	67,80	583,08
1.1.1.3.2.3.1.1.4.		Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	193	m		16,75	3232,75	-67,8	0,00	0,00	125,20	2 097,10	67,80	1 135,65
1.1.1.3.2.3.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1				13 462,63			0,00	0,00	12 771,27		691,36
1.1.1.3.2.3.1.2.1.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	2334,28	m2		3,1	7236,27		0,00	0,00	2 334,28	7 236,27	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.2.		Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	107	ks		1,3	139,1		0,00	0,00	107,00	139,10	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.3.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	9	ks		1,3	11,7		0,00	0,00	9,00	11,70	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.4.		Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	284,173	m2		7,55	2145,51	-91,57	0,00	0,00	192,60	1 454,15	91,57	691,36
1.1.1.3.2.3.1.2.5.		Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	1	ks		0,83	0,83		0,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.6.		Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	4	ks		1,49	5,96		0,00	0,00	4,00	5,96	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.7.		Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t	5,625	m2		7,55	42,47		0,00	0,00	5,63	42,47	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.8.		Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	9,24	m2		12,5	115,5		0,00	0,00	9,24	115,50	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.9.		Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	83,445	m2		7,55	630,01		0,00	0,00	83,45	630,01	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.10.		Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	11	ks		1,3	14,3		0,00	0,00	11,00	14,30	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.11.		Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	4	ks		1,3	5,2		0,00	0,00	4,00	5,20	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.12.		Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	34,425	m2		7,55	259,91		0,00	0,00	34,43	259,91	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.13.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	23,279	t		12,3	286,33		0,00	0,00	23,28	286,33	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.14.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	23,279	t		12,3	286,33		0,00	0,00	23,28	286,33	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.15.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	93,116	t		3,5	325,91		0,00	0,00	93,12	325,91	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.16.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	23,279	t		14,78	344,06		0,00	0,00	23,28	344,06	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.17.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	465,58	t		1,65	768,21		0,00	0,00	465,58	768,21	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.18.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	23,279	t		10,45	243,27		0,00	0,00	23,28	243,27	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.19.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	116,395	t		1,17	136,18		0,00	0,00	116,40	136,18	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.2.20.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	23,279	t		20	465,58		0,00	0,00	23,28	465,58	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.1.3.	99	Presun hmôt HSV	1				601,17			0,00	0,00	601,17		0,00
1.1.1.3.2.3.1.3.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	16,963	t		35,44	601,17		0,00	0,00	16,96	601,17	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	1				**104 271,53**			**6 936,00**	**0,00**	**36 882,49**		**67 389,04**
1.1.1.3.2.3.2.1.	764	Konštrukcie klampiarske	1				9 639,05			4 906,00	0,00	9 639,05		0,00
1.1.1.3.2.3.2.1.1.		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	199,25	m		1,27	253,05		0,00	0,00	199,25	253,05	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.2.1.2.		Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	195	m		44,8	8736		95,00	4 256,00	195,00	8 736,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.2.1.3.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		650	650		1,00	650,00	1,00	650,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.2.2.	766	Konštrukcie stolárske	1				62 811,55			0,00	0,00	11 659,01		51 152,54
1.1.1.3.2.3.2.2.1.		Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	784,8	m		14,5	11379,6	-177,6	0,00	0,00	607,16	8 803,82	177,64	2 575,78
1.1.1.3.2.3.2.2.2.		Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	824,04	m		1,32	1087,73	-186,5	0,00	0,00	637,52	841,53	186,52	246,20
1.1.1.3.2.3.2.2.3.		Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	824,04	m		1,59	1310,22	-186,5	0,00	0,00	637,52	1 013,66	186,52	296,56

1.1.1.3.2.3.2.2.4.		O1-Plastové okno jednokrídlové OS, 1000x600 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz	1	ks		135	135		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	135,00
1.1.1.3.2.3.2.2.5.		O2-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, 1200x600 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz	10	ks		228	2280		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2 280,00
1.1.1.3.2.3.2.2.6.		O3-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x900 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	3	ks		296	888		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	888,00
1.1.1.3.2.3.2.2.7.		O4-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1650x1200 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz	15	ks		372	5580		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	5 580,00
1.1.1.3.2.3.2.2.8.		O5-Plastové okno jednokrídlové OS, 700x1500 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	1	ks		205	205		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	205,00
1.1.1.3.2.3.2.2.9.		O6-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1200x1500 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz	2	ks		357	714		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	714,00
1.1.1.3.2.3.2.2.10.		O7-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo-viď výkaz	39	ks		330	12870		0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	12 870,00
1.1.1.3.2.3.2.2.11.		O8-Plastové okno trojkrídlové , 2250x1500 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	37	ks		492	18204		0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	18 204,00
1.1.1.3.2.3.2.2.12.		O9-Plastové okno trojkrídlové 1650x2000 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	3	ks		598	1794		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1 794,00
1.1.1.3.2.3.2.2.13.		D1 - Plastové vonkajšie dvere 750/2500 mm otváravo-sklopné s izolačným trojsklom - viď výkaz	11	ks		335	3685		0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	3 685,00
1.1.1.3.2.3.2.2.14.		D2 - Plastové vonkajšie dvere 850/2500 mm otváravo-sklopné s izolačným trojsklom - viď výkaz	2	ks		359	718		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	718,00
1.1.1.3.2.3.2.2.15.		D4 - Plastové dvere 1000/2100 mm zasklenné izolačným trojsklom - viď výkaz	1	ks		961	961		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	961,00
1.1.1.3.2.3.2.2.16.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		1000	1000		0,00	0,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.2.3.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1				28 469,32		0,00	2 030,00	0,00	12 232,82		16 236,50
1.1.1.3.2.3.2.3.1.		Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	22,4	m		24,5	548,8		0,00	0,00	22,40	548,80	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.2.3.2.		Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	23,52	m		1,32	31,05		0,00	0,00	23,52	31,05	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.2.3.3.		Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	23,52	m		1,59	37,4		0,00	0,00	23,52	37,40	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.2.3.4.		ZS1-Vonkajšia hliníková zasklenná stena schodisková 2250x8950 mm členená pevná 2xvýklopná zasklenná izolačným trojsklom - viď výkaz	1	ks		12350	12350		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12 350,00
1.1.1.3.2.3.2.3.5.		Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou do 6 m2	2	ks		250	500	-1	1,00	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00
1.1.1.3.2.3.2.3.6.		V1 - Dvojkrídlová garážová brána otváravá, manuálna s bezrámovým systémom bez preruš.tepel.mostu s izoláciou 2200/2100 mm- viď výkaz	2	ks		1780	3560	-1	1,00	1 780,00	1,00	1 780,00	1,00	1 780,00
1.1.1.3.2.3.2.3.7.		Montáž interiérovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	313,738	m2		8	2509,9	-26,67	0,00	0,00	287,07	2 296,54	26,67	213,36
1.1.1.3.2.3.2.3.8.		Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, s vedením	313,738	m2		22,5	7059,11	-26,67	0,00	0,00	287,07	6 459,03	26,67	600,08
1.1.1.3.2.3.2.3.9.		Montáž mreží pevných skrutkovaním	83,445	m2		12,5	1043,06		0,00	0,00	0,00	0,00	83,45	1 043,06
1.1.1.3.2.3.2.3.10.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		830	830		0,00	0,00	1,00	830,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.2.4.	784	Dokončovacie práce - maľby	1				3 351,61			0,00	0,00	3 351,61		0,00
1.1.1.3.2.3.2.4.1.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	338,564	m2		0,8	270,85		0,00	0,00	338,56	270,85	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.2.4.2.		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	500	m2		1,79	895		0,00	0,00	500,00	895,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.2.4.3.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1000	m2		0,95	950		0,00	0,00	1 000,00	950,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.2.4.4.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	338,564	m2		3,65	1235,76		0,00	0,00	338,56	1 235,76	0,00	0,00
1.1.1.3.2.3.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1				900,00			0,00	0,00	450,00		450,00
1.1.1.3.2.3.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava mreží	50	hod		18	900		0,00	0,00	25,00	450,00	25,00	450,00
1.1.1.3.2.4.		**Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií**	1				42 298,50			0,00	0,00	0,00	1,00	42 298,50
1.1.1.3.2.4.1.	HSV	**Práce a dodávky HSV**	1				39 537,50			0,00	0,00	0,00	1,00	39 537,50
1.1.1.3.2.4.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1				36 316,45			0,00	0,00	0,00	1,00	36 316,45
1.1.1.3.2.4.1.1.1.		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	445	m2		1,6	712		0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	712,00
1.1.1.3.2.4.1.1.2.		Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	445	m2		14,5	6452,5		0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	6 452,50
1.1.1.3.2.4.1.1.3.		Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	445	m2		6,51	2896,95		0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	2 896,95
1.1.1.3.2.4.1.1.4.		Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	445	m2		59	26255		0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	26 255,00
1.1.1.3.2.4.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1				2 834,65			0,00	0,00	0,00	1,00	2 834,65
1.1.1.3.2.4.1.2.1.		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	445	m2		3,27	1455,15		0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	1 455,15
1.1.1.3.2.4.1.2.2.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	445	m2		3,1	1379,5		0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	1 379,50
1.1.1.3.2.4.1.3.	99	Presun hmôt HSV	1				386,40			0,00	0,00	0,00	1,00	386,40
1.1.1.3.2.4.1.3.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	10,903	t		35,44	386,4		0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	386,40
1.1.1.3.2.4.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1				2 761,00			0,00	0,00	0,00	1,00	2 761,00
1.1.1.3.2.4.2.1.	784	Dokončovacie práce - maľby	1				2 761,00			0,00	0,00	0,00	1,00	2 761,00

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

Betpres®

[redacted]

1.1.1.3.2.4.2.1.1.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	445	m2		0,8	356	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	356,00
1.1.1.3.2.4.2.1.2.		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	200	m2		1,79	358	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	358,00
1.1.1.3.2.4.2.1.3.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	445	m2		0,95	422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	422,75
1.1.1.3.2.4.2.1.4.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	445	m2		3,65	1624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	1 624,25
1.1.1.3.2.5.		Ostatné úpravy	1				65 113,80		11 407,40	0,00	11 407,40	1,00	53 706,40
1.1.1.3.2.5.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**				**24 886,31**		**2 255,70**	**0,00**	**2 255,70**	**1,00**	**22 630,61**
1.1.1.3.2.5.1.1.	1	Zemné práce	1				1 055,22		1 055,22	0,00	1 055,22	1,00	0,00
1.1.1.3.2.5.1.1.1.		Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	4,698	m3		67,39	316,6	4,70	316,60	4,70	316,60	0,00	0,00
1.1.1.3.2.5.1.1.2.		Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	4,698	m3		13,47	63,28	4,70	63,28	4,70	63,28	0,00	0,00
1.1.1.3.2.5.1.1.3.		Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	6,653	m3		95,52	635,49	6,65	635,49	6,65	635,49	0,00	0,00
1.1.1.3.2.5.1.1.4.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	6,653	m3		5,99	39,85	6,65	39,85	6,65	39,85	0,00	0,00
1.1.1.3.2.5.1.2.	2	Zakladanie	1				6 174,41		39,78	0,00	39,78	1,00	6 134,63
1.1.1.3.2.5.1.2.1.		Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	15,48	m2		2,57	39,78	15,48	39,78	15,48	39,78	0,00	0,00
1.1.1.3.2.5.1.2.2.		Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	0,45	m3		132,5	59,63		0,00	0,00	0,00	0,45	59,63
1.1.1.3.2.5.1.2.3.		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	4,5	m2		1350	6075		0,00	0,00	0,00	4,50	6 075,00
1.1.1.3.2.5.1.3.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1				1 770,38		483,00	0,00	483,00	1,00	1 287,38
1.1.1.3.2.5.1.3.1.		Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	4,266	m3		230	981,18		483,00	2,10	483,00	2,17	498,18
1.1.1.3.2.5.1.3.2.		Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	0,186	t		3875	720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	720,75
1.1.1.3.2.5.1.3.3.		Zaplentovanie rýh, potrubí, valcovaných nosníkov, výklenkov alebo nik, na stenách rabicovým pletivom	3,68	m2		18,6	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	68,45
1.1.1.3.2.5.1.4.	5	Komunikácie	1				446,51		69,30	0,00	69,30	1,00	377,21
1.1.1.3.2.5.1.4.1.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	9,24	m2		7,5	69,3	9,24	69,30	9,24	69,30	0,00	0,00
1.1.1.3.2.5.1.4.2.		Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm	9,24	m2		12,3	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	113,65
1.1.1.3.2.5.1.4.3.		Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	9,24	m2		9,5	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	87,78
1.1.1.3.2.5.1.4.4.		Dlažba betónová hr.80 mm	9,425	m2		18,65	175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	175,78
1.1.1.3.2.5.1.5.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1				10 441,64		0,00	0,00	0,00	1,00	10 441,64
1.1.1.3.2.5.1.5.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	128,054	m2		7,55	966,81		0,00	0,00	0,00	128,05	966,81
1.1.1.3.2.5.1.5.2.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	217,644	m2		1,6	348,23		0,00	0,00	0,00	217,64	348,23
1.1.1.3.2.5.1.5.3.		Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 10 mm	52,69	m2		14,3	753,47		0,00	0,00	0,00	52,69	753,47
1.1.1.3.2.5.1.5.4.		Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, hr. 4 mm	89,59	m2		10,68	956,82		0,00	0,00	0,00	89,59	956,82
1.1.1.3.2.5.1.5.5.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	36,9	m2		6,51	240,22		0,00	0,00	0,00	36,90	240,22
1.1.1.3.2.5.1.5.6.		Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	0,675	m3		129,43	87,37		0,00	0,00	0,00	0,68	87,37
1.1.1.3.2.5.1.5.7.		Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	0,675	m3		12,62	8,52		0,00	0,00	0,00	0,68	8,52
1.1.1.3.2.5.1.5.8.		Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	0,675	m3		3,45	2,33		0,00	0,00	0,00	0,68	2,33
1.1.1.3.2.5.1.5.9.		Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	4,5	m2		1380	6210		0,00	0,00	0,00	4,50	6 210,00
1.1.1.3.2.5.1.5.10.		Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	40,29	m2		1,1	44,32		0,00	0,00	0,00	40,29	44,32
1.1.1.3.2.5.1.5.11.		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	8,3	kg		5,05	41,92		0,00	0,00	0,00	8,30	41,92
1.1.1.3.2.5.1.5.12.		Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm	40,29	m2		19,4	781,63		0,00	0,00	0,00	40,29	781,63
1.1.1.3.2.5.1.6.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1				4 015,82		254,00	0,00	254,00	1,00	3 761,82
1.1.1.3.2.5.1.6.1.		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	6,2	m		9,25	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	57,35
1.1.1.3.2.5.1.6.2.		Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	7	ks		3,5	24,5	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	24,50
1.1.1.3.2.5.1.6.3.		Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	75,15	m3		1,21	90,93	75,15	90,93	75,15	90,93	0,00	0,00
1.1.1.3.2.5.1.6.4.		Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m	75,15	m3		1,61	120,99	75,15	120,99	75,15	120,99	0,00	0,00

1.1.1.3.2.5.1.6.5.		Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	75,15	m3		0,56	42,08	75,15	42,08	75,15	42,08	0,00	0,00
1.1.1.3.2.5.1.6.6.		Montáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	4,5	m2		6,3	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	28,35
1.1.1.3.2.5.1.6.7.		Demontáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	4,5	m2		2,7	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	12,15
1.1.1.3.2.5.1.6.8.		Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicou do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M16	15	ks		11	165	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	165,00
1.1.1.3.2.5.1.6.9.		Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	32,652	m2		3,02	98,61		0,00	0,00	0,00	32,65	98,61
1.1.1.3.2.5.1.6.10.		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	1,296	m3		85	110,16		0,00	0,00	0,00	1,30	110,16
1.1.1.3.2.5.1.6.11.		Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm	1,296	m3		3	3,89		0,00	0,00	0,00	1,30	3,89
1.1.1.3.2.5.1.6.12.		Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	2	m2		2,24	4,48		0,00	0,00	0,00	2,00	4,48
1.1.1.3.2.5.1.6.13.		Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	3	ks		1,49	4,47		0,00	0,00	0,00	3,00	4,47
1.1.1.3.2.5.1.6.14.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	4,334	m2		7,55	32,72		0,00	0,00	0,00	4,33	32,72
1.1.1.3.2.5.1.6.15.		Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21500t	1	ks		21,75	21,75		0,00	0,00	0,00	1,00	21,75
1.1.1.3.2.5.1.6.16.		Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	0,41	m3		73,69	30,21		0,00	0,00	0,00	0,41	30,21
1.1.1.3.2.5.1.6.17.		Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	2,25	m3		73,69	165,8		0,00	0,00	0,00	2,25	165,80
1.1.1.3.2.5.1.6.18.		Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	2,142	m3		73,69	157,84		0,00	0,00	0,00	2,14	157,84
1.1.1.3.2.5.1.6.19.		Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	20,1	m		7,89	158,59		0,00	0,00	0,00	20,10	158,59
1.1.1.3.2.5.1.6.20.		Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	52,69	m2		3,55	187,05		0,00	0,00	0,00	52,69	187,05
1.1.1.3.2.5.1.6.21.		Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	15,2	m2		3,48	52,9		0,00	0,00	0,00	15,20	52,90
1.1.1.3.2.5.1.6.22.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	23,4	t		12,3	287,82		0,00	0,00	0,00	23,40	287,82
1.1.1.3.2.5.1.6.23.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	93,6	t		3,5	327,6		0,00	0,00	0,00	93,60	327,60
1.1.1.3.2.5.1.6.24.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	23,4	t		14,78	345,85		0,00	0,00	0,00	23,40	345,85
1.1.1.3.2.5.1.6.25.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	468	t		1,65	772,2		0,00	0,00	0,00	468,00	772,20
1.1.1.3.2.5.1.6.26.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	23,4	t		10,45	244,53		0,00	0,00	0,00	23,40	244,53
1.1.1.3.2.5.1.6.27.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	23,4	t		20	468		0,00	0,00	0,00	23,40	468,00
1.1.1.3.2.5.1.7.	99	Presun hmôt HSV	1				982,33		354,40	0,00	354,40	1,00	627,93
1.1.1.3.2.5.1.7.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	27,718	t		35,44	982,33	10,00	354,40	10,00	354,40	17,72	627,93
1.1.1.3.2.5.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**				**4 047,49**		**191,70**	**0,00**	**191,70**	**1,00**	**3 855,79**
1.1.1.3.2.5.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1				191,70		191,70	0,00	191,70	1,00	0,00
1.1.1.3.2.5.2.1.1.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	6,22	m2		0,23	1,43	6,22	1,43	6,22	1,43	0,00	0,00
1.1.1.3.2.5.2.1.2.		Lak asfaltový penetračný	0,002	t		2750	5,5	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00
1.1.1.3.2.5.2.1.3.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	6,22	m2		0,29	1,8	6,22	1,80	6,22	1,80	0,00	0,00
1.1.1.3.2.5.2.1.4.		Lak asfaltový opravný	0,005	t		3650	18,25	0,01	18,25	0,01	18,25	0,00	0,00
1.1.1.3.2.5.2.1.5.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	12,44	m2		2,34	29,11	12,44	29,11	12,44	29,11	0,00	0,00
1.1.1.3.2.5.2.1.6.		Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	14,306	m2		8,78	125,61	14,31	125,61	14,31	125,61	0,00	0,00
1.1.1.3.2.5.2.1.7.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	KPL		10	10	1,00	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2.5.2.2.	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety	1				66,43		0,00	0,00	0,00	1,00	66,43
1.1.1.3.2.5.2.2.1.		Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	1	súb.		9,31	9,31		0,00	0,00	0,00	1,00	9,31
1.1.1.3.2.5.2.2.2.		Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	1	súb.		6,41	6,41		0,00	0,00	0,00	1,00	6,41
1.1.1.3.2.5.2.2.3.		Demontáž vane liatinovej rohovej, -0,09510t	2	súb.		6,4	12,8		0,00	0,00	0,00	2,00	12,80
1.1.1.3.2.5.2.2.4.		Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	1	súb.		6,25	6,25		0,00	0,00	0,00	1,00	6,25
1.1.1.3.2.5.2.2.5.		Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	2	ks		10,83	21,66		0,00	0,00	0,00	2,00	21,66
1.1.1.3.2.5.2.2.6.		Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	1	KPL		10	10		0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.3.	762	Konštrukcie tesárske	1				114,24		0,00	0,00	0,00	1,00	114,24
1.1.1.3.2.5.2.3.1.		Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	13	m		4,35	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	56,55
1.1.1.3.2.5.2.3.2.		Dodávka reziva	0,051	m3		350	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	17,85
1.1.1.3.2.5.2.3.3.		Montáž kontralát pre sklon do 22°	6	m		4,39	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	26,34

1.1.1.3.2.5.2.3.4.		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	0,051	m3		68,53	3,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,50
1.1.1.3.2.5.2.3.5.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	1	KPL		10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.4.	764	Konštrukcie klampiarske	1				152,80		0,00	0,00	0,00	1,00	152,80
1.1.1.3.2.5.2.4.1.		Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	3	m2		47,6	142,8	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	142,80
1.1.1.3.2.5.2.4.2.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL		10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.5.	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1				36,23		0,00	0,00	0,00	1,00	36,23
1.1.1.3.2.5.2.5.1.		Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	3	m2		3,19	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,57
1.1.1.3.2.5.2.5.2.		Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 270 g/m2	3,45	m2		4,83	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	16,66
1.1.1.3.2.5.2.5.3.		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL		10	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
1.1.1.3.2.5.2.6.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1				351,61		0,00	0,00	0,00	1,00	351,61
1.1.1.3.2.5.2.6.1.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	36,39	kg		5,2	189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	189,23
1.1.1.3.2.5.2.6.2.		Oceľové konštrukcie so spracovaním	39,301	kg		3,75	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	147,38
1.1.1.3.2.5.2.6.3.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL		15	15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15,00
1.1.1.3.2.5.2.7.	771	Podlahy z dlaždíc	1				2 077,32		0,00	0,00	0,00	1,00	2 077,32
1.1.1.3.2.5.2.7.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	22,2	m		2,15	47,73		0,00	0,00	0,00	22,20	47,73
1.1.1.3.2.5.2.7.2.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	40,29	m2		24,5	987,11		0,00	0,00	0,00	40,29	987,11
1.1.1.3.2.5.2.7.3.		Dlaždice keramické, hxvxhr 297x297x8 mm,	43,749	m2		22	962,48		0,00	0,00	0,00	43,75	962,48
1.1.1.3.2.5.2.7.4.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	KPL		80	80		0,00	0,00	0,00	1,00	80,00
1.1.1.3.2.5.2.8.	783	Dokončovacie práce - nátery	1				88,64		0,00	0,00	0,00	1,00	88,64
1.1.1.3.2.5.2.8.1.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	7,106	m2		7,52	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	53,44
1.1.1.3.2.5.2.8.2.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	7,106	m2		3,43	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	24,37
1.1.1.3.2.5.2.8.3.		Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	3,8	m2		2,85	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	10,83
1.1.1.3.2.5.2.9.	784	Dokončovacie práce - maľby	1				968,52		0,00	0,00	0,00	1,00	968,52
1.1.1.3.2.5.2.9.1.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	217,644	m2		0,8	174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	217,64	174,12
1.1.1.3.2.5.2.9.2.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	217,644	m2		3,65	794,4	0,00	0,00	0,00	0,00	217,64	794,40
1.1.1.3.2.5.3.	M	Práce a dodávky M	1				36 000,00		8 960,00	0,00	8 960,00	1,00	27 040,00
1.1.1.3.2.5.3.1.	33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	1				36 000,00		8 960,00	0,00	8 960,00	1,00	27 040,00
1.1.1.3.2.5.3.1.1.		Montáž a dodávka - Výťah V1 - osobný výťah 1000 kg bez strojovne	1	ks		32000	32000	0,28	8 960,00	0,28	8 960,00	0,72	23 040,00
1.1.1.3.2.5.3.1.2.		Demontáž pôvodného výťahu	1	ks		4000	4000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4 000,00
1.1.1.3.2.5.4.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1				180,00		0,00	0,00	0,00	1,00	180,00
1.1.1.3.2.5.4.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-zaslepenie vodovodného a kanalizačného potrubia s demontážou rozvodov	10	hod		18	180	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	180,00
1.1.1.3.2.6.		Termostatizácia	1				9 751,84		0,00	0,00	0,00	1,00	9 751,84
1.1.1.3.2.6.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1				7 850,84		0,00	0,00	0,00	1,00	7 850,84
1.1.1.3.2.6.1.1.	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1				783,86		0,00	0,00	0,00	1,00	783,86
1.1.1.3.2.6.1.1.1.		Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	1018	m		0,77	783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	783,86
1.1.1.3.2.6.1.2.	734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1				5 092,50		0,00	0,00	0,00	1,00	5 092,50
1.1.1.3.2.6.1.2.1.		Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	34	ks		3,59	122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	122,06
1.1.1.3.2.6.1.2.2.		Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	3	ks		4,96	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	14,88
1.1.1.3.2.6.1.2.3.		Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	4	ks		1,13	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,52
1.1.1.3.2.6.1.2.4.		HERZ Ventilček vypúšťací 3/8" s rukoväťou, s otočným prípojom na hadicu	4	ks		8,02	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	32,08
1.1.1.3.2.6.1.2.5.		Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	236	ks		7,35	1734,6	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	1 734,60
1.1.1.3.2.6.1.2.6.		HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	42	ks		14,8	621,6	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	621,60
1.1.1.3.2.6.1.2.7.		HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	4	ks		12,24	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	48,96
1.1.1.3.2.6.1.2.8.		HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	29	ks		12,24	354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	354,96
1.1.1.3.2.6.1.2.9.		HERZ Ventil TS-90 DN 20, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	3	ks		19,9	59,7	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	59,70
1.1.1.3.2.6.1.2.10.		HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	10	ks		9,9	99	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	99,00

1.1.1.3.2.6.1.2.11.		HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	97	ks		9,9	960,3	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	960,30
1.1.1.3.2.6.1.2.12.		HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 20, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	4	ks		14,34	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	57,36
1.1.1.3.2.6.1.2.13.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	4	ks		8,23	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	32,92
1.1.1.3.2.6.1.2.14.		HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50	4	ks		46,18	184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	184,72
1.1.1.3.2.6.1.2.15.		Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	4	ks		5,75	23	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	23,00
1.1.1.3.2.6.1.2.16.		HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 32, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	2	ks		93,6	187,2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	187,20
1.1.1.3.2.6.1.2.17.		HERZ Regulátor tlakovej diferencie 4007 DN 32, regulačný rozsah 5-30 kPa, 200-4200 l/h, so závitovým hrdlom, vrátane impulzného vedenia dĺ. 1,0 m a ventilu na rýchle meranie s prípojkou na impulzné vedenie	2	ks		261,8	523,6	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	523,60
1.1.1.3.2.6.1.2.18.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	0,2	t		80,2	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	16,04
1.1.1.3.2.6.1.2.19.		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL		15	15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	15,00
1.1.1.3.2.6.1.3.	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1				1 974,48		0,00	0,00	0,00	1,00	1 974.48
1.1.1.3.2.6.1.3.1.		Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových	433	m2		2,38	1030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	1 030,54
1.1.1.3.2.6.1.3.2.		Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	433	m2		0,56	242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	242,48
1.1.1.3.2.6.1.3.3.		Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	433	m2		0,56	242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	242,48
1.1.1.3.2.6.1.3.4.		Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	433	m2		1,06	458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	458,98
1.1.1.3.2.6.2.	**OST**	**Ostatné**	**1**				**1 901,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1 901,00**
1.1.1.3.2.6.2.1.		Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	24	hod		26	624	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	624,00
1.1.1.3.2.6.2.2.		Kompletné vyskúšanie systému	1	ks		105	105	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	105,00
1.1.1.3.2.6.2.3.		Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	72	hod		10,5	756	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	756,00
1.1.1.3.2.6.2.4.		Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	16	hod		26	416	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	416,00

Pavilón č.2

Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach

						3. fakturácia					
						SPOLU: február 2025 až apríl 2025		SPOLU		ZOSTATOK	
Kód	Názov	Množstvo	m.j.	Jednotkova cena	Celkova cena	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
	Dodatok č.1				**86 085,98**		**12 131,20**		**85 305,43**		**780,55**
	ZL č.1 a 2- Výplne otvorov na fasáde				***43 694,00***		***961,00***		***43 694,00***		-
	Plastové výplne otvorov skutočnosť ku 19.8.2024										
	Pavilon 2				***31 344,00***		***961,00***		31 344,00	-	-
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
r	O1-Plastové okno jednokrídlové O, 850x500 mm, izolačné trojsklo , 1 ks	1	ks	135	135,00	-	-	1,00	135,00	-	-
r	O2-Plastové okno dvojkrídlové O, 1130x500 mm, izolačné trojsklo, 9ks	9	ks	228	2 052,00	-	-	9,00	2 052,00	-	-
r	O3-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1450x800 mm, izolačné trojsklo,3 ks	3	ks	296	888,00	-	-	3,00	888,00	-	-
r	O4-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1580x1050 mm, izolačné trojsklo,7ks	7	ks	372	2 604,00	-	-	7,00	2 604,00	-	-
r	O5-Plastové okno jednokrídlové OS, 700x1350 mm, izolačné trojsklo,1ks	1	ks	205	205,00	-	-	1,00	205,00	-	-
r	O6-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1200x1400 mm, izolačné trojsklo,1ks	1	ks	357	357,00	-	-	1,00	357,00	-	-
r	O7-Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1430x1350 mm, izolačné trojsklo,28ks	28	ks	330	9 240,00	-	-	28,00	9 240,00	-	-
r	O8-Plastové okno trojkrídlové , 2180x1350 mm, izolačné trojsklo,21 ks	21	ks	492	10 332,00	-	-	21,00	10 332,00	-	-
r	O9-Plastové okno trojkrídlové 1580x1800 mm, izolačné trojsklo,2ks	2	ks	598	1 196,00	-	-	2,00	1 196,00	-	-
r	D1 - Plastové vonkajšie dvere 730/2380 mm otváravo-sklopné s izolačným trojsklom ,3+6ks	9	ks	335	3 015,00	-	-	9,00	3 015,00	-	-
r	D2 - Plastové vonkajšie dvere 830/2300 mm otváravo-sklopné s izolačným trojsklom ,1ks	1	ks	359	359,00	-	-	1,00	359,00	-	-
r	D4 - Plastové dvere 1000/2050 mm zasklenné izolačným trojsklom,1ks	1	ks	961	961,00	1,00	961,00	1,00	961,00	-	-
	Hliníkové výplne otvorov skutočnosť ku 19.8.2024					-	-	-	-	-	-
	SO 01 - 2. pavilón- iba upresnenie rozmeru				***12 350,00***		-		12 350,00	-	-
	ZS1-Vonkajšia hliníková zasklenná stena schodisková **2169x8700 mm** upresnenie rozmeru ,bez dopadu na cenu	1		12350	12 350,00	-	-	1,00	12 350,00	-	-
	ZL č.3- Pavilon 2 strecha , podstrešný priestor				***27 468,48***		***2 350,00***		***27 468,48***		-
	Viac a menej práce po obhliadke podkrovného priestoru				***18 901,47***		***2 350,00***		18 901,47	-	-
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							-	-	-	-
	Odstránenie podkladov zo škvarobetonu nad 4 m2-1,600t (84,80)	53	m3	52,53	2 784,09	-	-	53,00	2 784,09	-	-
	84,80-74,20=**10,6t naviac**							-	-	-	-
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	10,6	t	12,3	130,38	-	-	10,60	130,38	-	-
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	53	t	3,5	185,50	-	-	53,00	185,50	-	-
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,6	t	14,78	156,67	-	-	10,60	156,67	-	-
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	212	t	1,65	349,80	-	-	212,00	349,80	-	-
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	10,6	t	10,45	110,77	-	-	10,60	110,77	-	-
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	53	t	1,17	62,01	-	-	53,00	62,01	-	-
	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	10,6	t	20	212,00	-	-	10,60	212,00	-	-
	Odstránenie AZC z podkrovného priestoru	1	t	500	500,00	-	-	1,00	500,00	-	-
	Odstránenie trusu, živočíšneho odpadu +likvidácia,spaľovňa ,dezinfekcia ozónom	615	m2	10,35	6 365,25	-	-	615,00	6 365,25	-	-
	Odstránenie sute z podkrovného priestoru	1	t	300	300,00	-	-	1,00	300,00	-	-
	Výmena poškodených častí krovu -predpoklad cca 10%	1	kpl	2350	2 350,00	1,00	2 350,00	1,00	2 350,00	-	-
	Lepenkový papier pod AZC krytinou na plnom debnení - iný spôsob likvidácie AZC	650	m2	4,5	2 925,00	-	-	650,00	2 925,00	-	-
*	Demontáž plného debnenia+lepenka, presuny, likvidácia na skladke	650	m2	3,8	2 470,00	-	-	650,00	2 470,00	-	-
	Viac práce chýbajúce vo výkaze výmer				***8 567,01***		-		8 567,01	-	-
	Izolácie striech										
	D+M strešná fólia Delta Foxx Plus	705	m2	7,67	5 407,35	-	-	705,00	5 407,35	-	-
	Konštrukcie tesárske					-	-				
	Montáž lát -podkladné laty prilepením	470	m	2	940,00	-	-	470,00	940,00	-	-
	Dodávka reziva kontralaty	3,46	m3	395	1 366,70	-	-	3,46	1 366,70	-	-
	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	3,46	m3	68,53	237,11	-	-	3,46	237,11	-	-
	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	1	KPL	250	250,00	-	-	1,00	250,00	-	-
	Dokončovacie práce - nátery					-	-				
	Nátery tesárskych konštrukcii, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	131,6	m2	2,78	365,85	-	-	131,60	365,85	-	-

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

Betpres

[redacted]

	ZL č.4- Odstránenie balkónov na pavilone 2				***7 871,79***		***4 356,00***		***7 871,79***		-		-
	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	36,96	m2	1,85	68,38	-	-	36,96	68,38	-	-		
	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm,	5,15	m3	130,2	670,53	-	-	5,15	670,53	-	-		
	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní v betóne	5,47	m2	36,83	201,46	-	-	5,47	201,46	-	-		
	Stavebno montážne práce- ine nemerateľné , prerušenie výstuži...	34	hod	18	612,00	-	-	34,00	612,00	-	-		
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	11,33	t	12,3	139,36	-	-	11,33	139,36	-	-		
	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	11,33	t	3,5	39,66	-	-	11,33	39,66	-	-		
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,33	t	14,78	167,46	-	-	11,33	167,46	-	-		
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	226,6	t	1,65	373,89	-	-	226,60	373,89	-	-		
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	11,33	t	10,45	118,40	-	-	11,33	118,40	-	-		
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	56,65	t	1,17	66,28	-	-	56,65	66,28	-	-		
	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	11,33	t	20	226,60	-	-	11,33	226,60	-	-		
	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	72	m2	2,81	202,32	-	-	72,00	202,32	-	-		
	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	72	m2	1,49	107,28	-	-	72,00	107,28	-	-		
	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	72	m2	1,94	139,68	-	-	72,00	139,68	-	-		
	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	350	kg	0,95	332,50	-	-	350,00	332,50	-	-		
	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL	50	50,00	-	-	1,00	50,00	-	-		
	Zábradlia pre francuzske okná , doska HPL ,kotvenie thermo kotvy	11	ks	396	4 356,00	11,00	4 356,00	11,00	4 356,00	-	-		
	ZL č.6- Príprava územia,sokle, okapovy chodnik				***7 051,72***		***4 464,20***		***6 271,17***		***780,55***		
	Osekávanie obkladu sokla				***1 806,97***		-		1 806,97	-	-		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					-	-	-	-	-	-		
	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	153,00	m2	3,48	532,44	-	-	153,00	532,44	-	-		
	Pavilon 1	310,00				-	-						
	Pavilon 2	153,00				-	-						
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,02	t	14,78	207,22	-	-	14,02	207,22	-	-		
	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	329,68	t	1,65	543,97	-	-	329,68	543,97	-	-		
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	14,02	t	10,45	146,51	-	-	14,02	146,51	-	-		
	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	82,42	t	1,17	96,43	-	-	82,42	96,43	-	-		
	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	14,02	t	20	280,40	-	-	14,02	280,40	-	-		
	Zmena sokla pavilón 02				***5 244,75***		***4 464,20***		4 464,20	-	780,55		
	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	152,73	m2	1,6	244,37	130,00	208,00	130,00	208,00	22,73	36,37		
	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	152,73	m2	26,23	4 006,11	130,00	3 409,90	130,00	3 409,90	22,73	596,21		
	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	152,73	m2	6,51	994,27	130,00	846,30	130,00	846,30	22,73	147,97		

Pavilón č.1	Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach			Uchadzac:	Poradie:	1 BETPRES. s.r.o.			3. fakturácia SPOLU: február 2025 až apríl 2025		SPOLU		ZOSTATOK	
Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Typ	Jednotkova cena	Celkova cena		Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
1.		Celková cena v EUR s DPH					3 797 087,12			429 678,78		1 774 645,87		2 022 441,25
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH					3 164 239,27			349 332,34		1 478 871,56		1 685 367,71
1.1.1.		Revitalizácia budovy VŠOUG sv. Lukáša v Košiciach, n.o.					3 164 239,27			349 332,34		1 478 871,56		1 685 367,71
1.1.1.2.		***Stavebné úpravy priestorov budovy 6. a 7. posch.VŠOÚG sv.Lukáša v Košiciach, n.o.***	***1***				***748 980,47***			***29 367,40***		***283 860,49***		***465 119,98***
1.1.1.2.1.		Architektonicko-stavebné riešenie	1				389 241,09			0,00	0,00	144 331,64	1,00	244 909,45
1.1.1.2.1.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**				**111 680,25**			**0,00**	**0,00**	**58 732,13**	**1,00**	**52 948,12**
1.1.1.2.1.1.1.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1				13 162,70			0,00	0,00	11 174,44	1,00	1 988,26
1.1.1.2.1.1.1.1.		Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	20	ks		17,09	341,8		0,00	0,00	8,00	136,72	12,00	205,08
1.1.1.2.1.1.1.2.		Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	41	ks		23,39	958,99		0,00	0,00	18,00	421,02	23,00	537,97
1.1.1.2.1.1.1.3.		Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	1	ks		16,32	16,32		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,32
1.1.1.2.1.1.1.4.		Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	4	ks		20,79	83,16		0,00	0,00	2,00	41,58	2,00	41,58
1.1.1.2.1.1.1.5.		Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	1	ks		26,51	26,51		0,00	0,00	1,00	26,51	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.1.6.		Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm	71,313	m2		33,3	2374,72		0,00	0,00	35,66	1 187,38	35,66	1 187,34
1.1.1.2.1.1.1.7.		Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	291,638	m2		24	6999,31		0,00	0,00	291,64	6 999,34	0,00	-0,03
1.1.1.2.1.1.1.8.		Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	21,6	m2		30,49	658,58		0,00	0,00	21,60	658,58	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.1.9.		Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	43,911	m2		38,79	1703,31		0,00	0,00	43,91	1 703,31	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1.2.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1				65 743,83			0,00	0,00	28 186,47	1,00	37 557,36
1.1.1.2.1.1.2.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	1753,589	m2		7,55	13239,6		0,00	0,00	876,79	6 619,76	876,80	6 619,84
1.1.1.2.1.1.2.2.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	2467,887	m2		1,6	3948,62		0,00	0,00	1 233,95	1 974,32	1 233,94	1 974,30
1.1.1.2.1.1.2.3.		Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	2467,887	m2		10,68	26357,03		0,00	0,00	1 233,94	13 178,48	1 233,95	13 178,55
1.1.1.2.1.1.2.4.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	714,298	m2		6,51	4650,08		0,00	0,00	714,29	4 650,06	0,00	0,02
1.1.1.2.1.1.2.5.		Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	250	m		6,8	1700		0,00	0,00	100,00	680,00	150,00	1 020,00
1.1.1.2.1.1.2.6.		Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	1012,78	m2		1,1	1114,06		0,00	0,00	506,39	557,03	506,39	557,03
1.1.1.2.1.1.2.7.		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	208,633	kg		5,05	1053,6		0,00	0,00	104,32	526,82	104,31	526,78
1.1.1.2.1.1.2.8.		Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	883,44	m2		12,65	11175,52	-883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	883,44	11 175,52
1.1.1.2.1.1.2.9.		Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 12 mm	129,34	m2		19,37	2505,32	-129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	129,34	2 505,32
1.1.1.2.1.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1				29 507,99			0,00	0,00	17 738,36	1,00	11 769,63
1.1.1.2.1.1.3.1.		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	1323,57	m2		3,27	4328,07		0,00	0,00	661,79	2 164,05	661,78	2 164,02
1.1.1.2.1.1.3.2.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	1323,57	m2		3,1	4103,07		0,00	0,00	688,86	2 135,47	634,71	1 967,60
1.1.1.2.1.1.3.3.		Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	285,766	m2		3,02	863,01		0,00	0,00	176,78	533,88	108,99	329,13
1.1.1.2.1.1.3.4.		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	1,695	m3		85	144,08		0,00	0,00	0,85	72,04	0,85	72,04
1.1.1.2.1.1.3.5.		Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	1012,78	m2		3,79	3838,44		0,00	0,00	506,39	1 919,22	506,39	1 919,22
1.1.1.2.1.1.3.6.		Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	11,3	m2		2,24	25,31		0,00	0,00	5,65	12,66	5,65	12,65
1.1.1.2.1.1.3.7.		Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	4,2	m		8,2	34,44		0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	34,44
1.1.1.2.1.1.3.8.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	163	ks		0,83	135,29		0,00	0,00	69,00	57,27	94,00	78,02
1.1.1.2.1.1.3.9.		Vyvesenie kovového dverného krídla do sutí plochy do 2 m2	3	ks		1,49	4,47		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,47
1.1.1.2.1.1.3.10.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	136,915	m2		7,55	1033,71		0,00	0,00	57,96	437,60	78,96	596,11
1.1.1.2.1.1.3.11.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	6,501	m2		7,55	49,08		0,00	0,00	3,25	24,54	3,25	24,54
1.1.1.2.1.1.3.12.		Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	59,485	m2		4,89	290,88		0,00	0,00	29,74	145,43	29,75	145,45
1.1.1.2.1.1.3.13.		Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	82,25	m		7,89	648,95		0,00	0,00	41,12	324,44	41,13	324,51
1.1.1.2.1.1.3.14.		Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	14,9	m2		7,52	112,05		0,00	0,00	7,45	56,02	7,45	56,03
1.1.1.2.1.1.3.15.		Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	37,735	m2		3,48	131,32		0,00	0,00	18,87	65,67	18,87	65,65
1.1.1.2.1.1.3.16.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	113,88	t		12,3	1400,72		0,00	0,00	80,99	996,17	32,89	404,55
1.1.1.2.1.1.3.17.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	797,16	t		3,5	2790,06		0,00	0,00	566,93	1 984,26	230,23	805,80
1.1.1.2.1.1.3.18.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	113,88	t		14,78	1683,15		0,00	0,00	80,99	1 197,03	32,89	486,12
1.1.1.2.1.1.3.19.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	2277,6	t		1,65	3758,04		0,00	0,00	1 619,80	2 672,68	657,80	1 085,36

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

1.1.1.2.1.1.3.20.		Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	113,88	t		10,45	1190,05		0,00	0,00	80,99	846,34	32,89	343,71
1.1.1.2.1.1.3.21.		Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	569,4	t		1,17	666,2		0,00	0,00	404,95	473,79	164,45	192,41
1.1.1.2.1.1.3.22.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	113,88	t		20	2277,6		0,00	0,00	80,99	1 619,80	32,89	657,80
1.1.1.2.1.1.4.	99	Presun hmôt HSV	1				3 265,73			0,00	0,00	1 632,86	1,00	1 632,87
1.1.1.2.1.1.4.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	92,148	t		35,44	3265,73		0,00	0,00	46,07	1 632,86	46,07	1 632,87
1.1.1.2.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1				276 948,84			0,00	0,00	85 599,51	1,00	191 349,33
1.1.1.2.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1				19 368,67			0,00	0,00	6 778,86	1,00	12 589,81
1.1.1.2.1.2.1.1.		Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	129,34	m2		23,11	2989,05		0,00	0,00	45,56	1 052,89	83,78	1 936,16
1.1.1.2.1.2.1.2.		Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	641,827	m2		24,64	15814,62		0,00	0,00	220,92	5 443,47	420,91	10 371,15
1.1.1.2.1.2.1.3.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	1	KPL		565	565		0,00	0,00	0,50	282,50	0,50	282,50
1.1.1.2.1.2.2.	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	1				2 116,00			0,00	0,00	887,60	1,00	1 228,40
1.1.1.2.1.2.2.1.		Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (vešiaky,sklopné dosky,zrkadlá)	48	ks		12,5	600		0,00	0,00	20,00	250,00	28,00	350,00
1.1.1.2.1.2.2.2.		Vešiaky	16	ks		15,2	243,2		0,00	0,00	6,00	91,20	10,00	152,00
1.1.1.2.1.2.2.3.		Sklopná odkladacia doska	16	ks		45	720		0,00	0,00	6,00	270,00	10,00	450,00
1.1.1.2.1.2.2.4.		Zrkadlo nad umývadlo	16	ks		28,3	452,8		0,00	0,00	8,00	226,40	8,00	226,40
1.1.1.2.1.2.2.5.		Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		100	100		0,00	0,00	0,50	50,00	0,50	50,00
1.1.1.2.1.2.3.	763	Konštrukcie - drevostavby	1				30 602,77			0,00	0,00	12 014,46	1,00	18 588,31
1.1.1.2.1.2.3.1.		Kazetový podhľad 600 x 600 mm, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela	993,51	m2		30,5	30302,06		0,00	0,00	388,99	11 864,19	604,52	18 437,87
1.1.1.2.1.2.3.2.		Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	8,485	t		35,44	300,71		0,00	0,00	4,24	150,27	4,25	150,44
1.1.1.2.1.2.4.	766	Konštrukcie stolárske	1				82 350,40			0,00	0,00	30 264,19	1,00	52 086,21
1.1.1.2.1.2.4.1.		Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	402,23	m2		8,55	3439,07		0,00	0,00	402,23	3 439,07	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2.4.2.		Montáž madiel drevených typových priebežných	125,5	m		27	3388,5		0,00	0,00	65,93	1 780,11	59,57	1 608,39
1.1.1.2.1.2.4.3.		Drevené madlo na stenu, kotvené do steny, nerez, buk	131,775	m		129	16998,98		0,00	0,00	69,22	8 929,38	62,56	8 069,60
1.1.1.2.1.2.4.4.		Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľ. nad 1,5 m2	139,25	m2		24,3	3383,78		0,00	0,00	65,23	1 585,09	74,02	1 798,69
1.1.1.2.1.2.4.5.		Doska dyhovaná /prírodná príp.biela/ po dohode s investorom	142,035	m2		40,5	5752,42		0,00	0,00	68,49	2 773,84	73,55	2 978,58
1.1.1.2.1.2.4.6.		Montáž okna dreveného na PUR penu	4,6	m		8,5	39,1		0,00	0,00	4,60	39,10	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2.4.7.		Drevené okno vnútorné 1200x1100 mm s jednoduchým zasklením výsuvné	1	ks		465	465		0,00	0,00	1,00	465,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2.4.8.		Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	65	ks		26,3	1709,5	-10,00	0,00	0,00	26,00	683,80	39,00	1 025,70
1.1.1.2.1.2.4.9.		Kľučka dverová a rozeta 2x	65	ks		31,65	2057,25	-10,00	0,00	0,00	26,00	822,90	39,00	1 234,35
1.1.1.2.1.2.4.10.		Držadlá na dvere	22	ks		23	506		0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	506,00
1.1.1.2.1.2.4.11.		Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné- viď výkaz	65	ks		360	23400	-10,00	0,00	0,00	26,00	9 360,00	39,00	14 040,00
1.1.1.2.1.2.4.12.		Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	1	ks		8,5	8,5		0,00	0,00	1,00	8,50	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2.4.13.		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	1,2	m		14,5	17,4		0,00	0,00	1,20	17,40	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2.4.14.		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	65	ks		47,46	3084,9	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	3 084,90
1.1.1.2.1.2.4.15.		Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	65	ks		260	16900	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	16 900,00
1.1.1.2.1.2.4.16.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		1200	1200		0,00	0,00	0,30	360,00	0,70	840,00
1.1.1.2.1.2.5.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1				13 334,50			0,00	0,00	2 094,41	1,00	11 240,09
1.1.1.2.1.2.5.1.		Montáž stien a priečok doplňujúcich častí - lišty rohové	71	ks		10,68	758,28		0,00	0,00	48,00	512,64	23,00	245,64
1.1.1.2.1.2.5.2.		Ochrana rohov stien	71	ks		7,85	557,35		0,00	0,00	48,00	376,80	23,00	180,55
1.1.1.2.1.2.5.3.		Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	180,27	m2		6,04	1088,83		0,00	0,00	52,26	315,65	128,01	773,18
1.1.1.2.1.2.5.4.		Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	180,3	m2		1,47	265,04		0,00	0,00	52,26	76,82	128,04	188,22
1.1.1.2.1.2.5.5.		Montáž dverí kovových posuvných jednokrídlových, posun na stenu	2	ks		350	700		0,00	0,00	1,00	350,00	1,00	350,00
1.1.1.2.1.2.5.6.		Dvere hliníkové automatické 1100x2000 mm s jednoduchým zasklením, otváranie cez EPS	2	ks		4520	9040		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9 040,00
1.1.1.2.1.2.5.7.		Montážny materiál pre posuvné dvere	1	ks		300	300		0,00	0,00	0,50	150,00	0,50	150,00
1.1.1.2.1.2.5.8.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		625	625		0,00	0,00	0,50	312,50	0,50	312,50
1.1.1.2.1.2.6.	771	Podlahy z dlaždíc	1				6 308,14			0,00	0,00	3 486,10	1,00	2 822,04
1.1.1.2.1.2.6.1.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	129,34	m2		24,5	3168,83		0,00	0,00	71,35	1 748,08	57,99	1 420,75
1.1.1.2.1.2.6.2.		Dlaždice keramické protišmykové	134,514	m2		22	2959,31		0,00	0,00	74,91	1 648,02	59,60	1 311,29
1.1.1.2.1.2.6.3.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		180	180		0,00	0,00	0,50	90,00	0,50	90,00
1.1.1.2.1.2.7.	775	Podlahy vlysové a parketové	1				3 832,24			0,00	0,00	1 910,95	1,00	1 921,29
1.1.1.2.1.2.7.1.		Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	724,35	m		1,77	1282,1		0,00	0,00	360,57	638,21	363,78	643,89
1.1.1.2.1.2.7.2.		Lišta soklová	731,594	m		2,9	2121,62		0,00	0,00	378,60	1 097,94	352,99	1 023,68
1.1.1.2.1.2.7.3.		Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	23,4	m		2,3	53,82		0,00	0,00	8,80	20,24	14,60	33,58
1.1.1.2.1.2.7.4.		Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 38 mm	23,634	m		11,2	264,7		0,00	0,00	8,89	99,56	14,74	165,14

1.1.1.2.1.2.7.5.		Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		110	110		0,00	0,00	0,50	55,00	0,50	55,00
1.1.1.2.1.2.8.	776	Podlahy povlakové	1				6 766,26			0,00	0,00	3 266,13	1,00	3 500,13
1.1.1.2.1.2.8.1.		Demontáž soklíkov alebo líšt	1207,1	m		0,42	506,98		0,00	0,00	603,50	253,47	603,60	253,51
1.1.1.2.1.2.8.2.		Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	786,08	m2		3,07	2413,27		0,00	0,00	387,51	1 189,66	398,57	1 223,61
1.1.1.2.1.2.8.3.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	4051,12	m2		0,9	3646,01		0,00	0,00	2 025,56	1 823,00	2 025,56	1 823,01
1.1.1.2.1.2.8.4.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		200	200		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	200,00
1.1.1.2.1.2.9.	777	Podlahy syntetické	1				60 973,92			0,00	0,00	0,00	1,00	60 973,92
1.1.1.2.1.2.9.1.		Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha hr. 3 mm do interiéru, penetrácia, 1x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	883,44	m2		68	60073,92	-883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	883,44	60 073,92
1.1.1.2.1.2.9.2.		Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		900	900		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	900,00
1.1.1.2.1.2.10.	781	Obklady	1				36 173,46			0,00	0,00	17 556,94	1,00	18 616,52
1.1.1.2.1.2.10.1.		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm	641,827	m2		32	20538,46		0,00	0,00	311,26	9 960,32	330,57	10 578,14
1.1.1.2.1.2.10.2.		Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x200 mm	667,5	m2		22	14685		0,00	0,00	323,71	7 121,62	343,79	7 563,38
1.1.1.2.1.2.10.3.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		950	950		0,00	0,00	0,50	475,00	0,50	475,00
1.1.1.2.1.2.11.	783	Nátery	1				1 054,77			0,00	0,00	0,00	1,00	1 054,77
1.1.1.2.1.2.11.1.		Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými univerzálnymi stien dvojnásobný	161,775	m2		6,52	1054,77		0,00	0,00	0,00	0,00	161,78	1 054,77
1.1.1.2.1.2.12.	784	Maľby	1				14 067,71			0,00	0,00	7 033,87	1,00	7 033,84
1.1.1.2.1.2.12.1.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	2476,477	m2		0,8	1981,18		0,00	0,00	1 238,24	990,59	1 238,24	990,59
1.1.1.2.1.2.12.2.		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	1000	m2		1,79	1790		0,00	0,00	500,00	895,00	500,00	895,00
1.1.1.2.1.2.12.3.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1323,57	m2		0,95	1257,39		0,00	0,00	661,79	628,70	661,78	628,69
1.1.1.2.1.2.12.4.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	2476,477	m2		3,65	9039,14		0,00	0,00	1 238,24	4 519,58	1 238,24	4 519,56
1.1.1.2.1.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1				612			0,00	0,00	306,00	1,00	306,00
1.1.1.2.1.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž a spätná montáž vstavaných skríň	24	hod		18	432		0,00	0,00	12,00	216,00	12,00	216,00
1.1.1.2.1.3.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž kuchynskej linky	10	hod		18	180		0,00	0,00	5,00	90,00	5,00	90,00
1.1.1.2.2.		Zdravotechnická inštalácia	1				72 185,62			0,00	0,00	36 308,18	1,00	35 877,44
1.1.1.2.2.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**				**2 576,11**			**0,00**	**0,00**	**1 321,87**	**1,00**	**1 254,24**
1.1.1.2.2.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1				506,25			0,00	0,00	270,00	1,00	236,25
1.1.1.2.2.1.1.1.		Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	22,5	m2		22,5	506,25		0,00	0,00	12,00	270,00	10,50	236,25
1.1.1.2.2.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1				2 009,65			0,00	0,00	1 021,75	1,00	987,90
1.1.1.2.2.1.2.1.		Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	150	m		7,32	1098		0,00	0,00	75,00	549,00	75,00	549,00
1.1.1.2.2.1.2.2.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	9,642	t		12,3	118,6		0,00	0,00	5,00	61,50	4,64	57,10
1.1.1.2.2.1.2.3.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	57,852	t		3,5	202,48		0,00	0,00	30,00	105,00	27,85	97,48
1.1.1.2.2.1.2.4.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,642	t		14,78	142,51		0,00	0,00	5,00	73,90	4,64	68,61
1.1.1.2.2.1.2.5.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	86,778	t		1,65	143,18		0,00	0,00	45,00	74,25	41,78	68,93
1.1.1.2.2.1.2.6.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	9,642	t		10,45	100,76		0,00	0,00	5,00	52,25	4,64	48,51
1.1.1.2.2.1.2.7.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	9,642	t		1,17	11,28		0,00	0,00	5,00	5,85	4,64	5,43
1.1.1.2.2.1.2.8.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	9,642	t		20	192,84		0,00	0,00	5,00	100,00	4,64	92,84
1.1.1.2.2.1.3.	99	Presun hmôt HSV	1				60,21			0,00	0,00	30,12	1,00	30,09
1.1.1.2.2.1.3.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	1,699	t		35,44	60,21		0,00	0,00	0,85	30,12	0,85	30,09
1.1.1.2.2.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**				**69 609,51**			**0,00**	**0,00**	**34 986,31**	**1,00**	**34 623,20**
1.1.1.2.2.2.1.	713	Izolácie tepelné	1				976,68			0,00	0,00	489,84	1,00	486,84
1.1.1.2.2.2.1.1.		Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	195	m		3,48	678,6		0,00	0,00	98,00	341,04	97,00	337,56
1.1.1.2.2.2.1.2.		Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	127,5	m		1,01	128,78		0,00	0,00	65,00	65,65	62,50	63,13
1.1.1.2.2.2.1.3.		Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky	71,4	m		2,14	152,8		0,00	0,00	35,00	74,90	36,40	77,90
1.1.1.2.2.2.1.4.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL		16,5	16,5		0,00	0,00	0,50	8,25	0,50	8,25
1.1.1.2.2.2.2.	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1				12 957,60			0,00	0,00	6 559,12	1,00	6 398,48
1.1.1.2.2.2.2.1.		Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	50	m		7,94	397		0,00	0,00	25,00	198,50	25,00	198,50
1.1.1.2.2.2.2.2.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené	47	m		53,15	2498,05		0,00	0,00	25,00	1 328,60	22,00	1 169,45
1.1.1.2.2.2.2.3.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm zvislé	10	m		14,86	148,6		0,00	0,00	5,00	74,30	5,00	74,30
1.1.1.2.2.2.2.4.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné	65	m		14,66	952,9		0,00	0,00	32,50	476,45	32,50	476,45
1.1.1.2.2.2.2.5.		Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	58	m		16,07	932,06		0,00	0,00	29,00	466,03	29,00	466,03

1.1.1.2.2.2.2.6.		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	28	ks		3,37	94,36
1.1.1.2.2.2.2.7.		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	28	ks		3,75	105
1.1.1.2.2.2.2.8.		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	23	ks		5,53	127,19
1.1.1.2.2.2.2.9.		Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	16	ks		35,71	571,36
1.1.1.2.2.2.2.10.		Žľab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 600 mm, montáž do priestoru	16	ks		295,23	4723,68
1.1.1.2.2.2.2.11.		Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž do stredu	4	ks		47,25	189
1.1.1.2.2.2.2.12.		Žľab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 900 mm, montáž do priestoru	4	ks		444,5	1778
1.1.1.2.2.2.2.13.		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	180	m		1,15	207
1.1.1.2.2.2.2.14.		Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 36 m	0,746	t		105,1	78,4
1.1.1.2.2.2.2.15.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		155	155
1.1.1.2.2.2.3.	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1				7 153,03
1.1.1.2.2.2.3.1.		Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	200	m		3	600
1.1.1.2.2.2.3.2.		Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	125	m		12,43	1553,75
1.1.1.2.2.2.3.3.		Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	70	m		14,8	1036
1.1.1.2.2.2.3.4.		Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	141	ks		9,79	1380,39
1.1.1.2.2.2.3.5.		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	60	ks		4,43	265,8
1.1.1.2.2.2.3.6.		Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	60	ks		10,51	630,6
1.1.1.2.2.2.3.7.		Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	53	ks		3,26	172,78
1.1.1.2.2.2.3.8.		Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	53	ks		13,36	708,08
1.1.1.2.2.2.3.9.		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	195	m		2,11	411,45
1.1.1.2.2.2.3.10.		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	195	m		1,51	294,45
1.1.1.2.2.2.3.11.		Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 36 m	0,426	t		105	44,73
1.1.1.2.2.2.3.12.		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		55	55
1.1.1.2.2.2.4.	725	Zdravotechnika - zariad. predmety	1				45 954,20
1.1.1.2.2.2.4.1.		Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	38	súb.		8,4	319,2
1.1.1.2.2.2.4.2.		Montáž tlakového tlačidlového splachovača	21	ks		10,5	220,5
1.1.1.2.2.2.4.3.		Splachovač tlakový prívod 1/2 "	21	ks		65,94	1384,74
1.1.1.2.2.2.4.4.		Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	3	ks		31,5	94,5
1.1.1.2.2.2.4.5.		Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	3	ks		76	228
1.1.1.2.2.2.4.6.		Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	18	ks		31,5	567
1.1.1.2.2.2.4.7.		Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	18	ks		188,96	3401,28
1.1.1.2.2.2.4.8.		Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	21	ks		47,25	992,25
1.1.1.2.2.2.4.9.		Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT	18	ks		568,65	10235,7
1.1.1.2.2.2.4.10.		Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	3	ks		282,35	847,05
1.1.1.2.2.2.4.11.		Montáž záchodu do predstenového systému	21	ks		10,5	220,5
1.1.1.2.2.2.4.12.		Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	40	súb.		10,5	420
1.1.1.2.2.2.4.13.		Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	18	ks		36,75	661,5
1.1.1.2.2.2.4.14.		umývadlo pre telesne postihnutých 65 x 55 cm, s prepadom	18	ks		76,34	1374,12
1.1.1.2.2.2.4.15.		Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	8	ks		36,75	294
1.1.1.2.2.2.4.16.		Umývadlo keramické bežný typ	8	ks		61,41	491,28
1.1.1.2.2.2.4.17.		Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	37	súb.		31,5	1165,5
1.1.1.2.2.2.4.18.		Montáž záchodového sedadla s poklopom	21	ks		3,15	66,15
1.1.1.2.2.2.4.19.		Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom	3	ks		35,43	106,29
1.1.1.2.2.2.4.20.		Doska keramická toaletná biela pre WC imobilných	18	ks		61,87	1113,66
1.1.1.2.2.2.4.21.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	95	ks		3,9	370,5
1.1.1.2.2.2.4.22.		Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, -umývadlo	40	ks		59,8	2392
1.1.1.2.2.2.4.23.		Madlo k WC imobilných	40	ks		90	3600
1.1.1.2.2.2.4.24.		Lomené madlo k sprche	15	ks		91,4	1371
1.1.1.2.2.2.4.25.		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	15	ks		7,35	110,25
1.1.1.2.2.2.4.26.		Sprchová sedačka nástenná skladacia, nerez/plast	15	ks		159	2385
1.1.1.2.2.2.4.27.		Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	4	ks		26,25	105
1.1.1.2.2.2.4.28.		Kuchynský drez do dosky , nerez 730x510-195,1xL/P+sifón(pop-up)	2	ks		204,75	409,5
1.1.1.2.2.2.4.29.		Kuchynský drez nerezový, sifón,voľný	2	ks		210	420

0,00	0,00	14,00	47,18	14,00	47,18
0,00	0,00	14,00	52,50	14,00	52,50
0,00	0,00	11,50	63,60	11,50	63,59
0,00	0,00	8,00	285,68	8,00	285,68
0,00	0,00	8,00	2 361,84	8,00	2 361,84
0,00	0,00	2,00	94,50	2,00	94,50
0,00	0,00	2,00	889,00	2,00	889,00
0,00	0,00	90,00	103,50	90,00	103,50
0,00	0,00	0,38	39,94	0,37	38,46
0,00	0,00	0,50	77,50	0,50	77,50
	0,00	0,00	3 571,00	1,00	3 582,03
0,00	0,00	100,00	300,00	100,00	300,00
0,00	0,00	62,50	776,88	62,50	776,87
0,00	0,00	35,00	518,00	35,00	518,00
0,00	0,00	70,00	685,30	71,00	695,09
0,00	0,00	30,00	132,90	30,00	132,90
0,00	0,00	30,00	315,30	30,00	315,30
0,00	0,00	26,00	84,76	27,00	88,02
0,00	0,00	26,00	347,36	27,00	360,72
0,00	0,00	100,00	211,00	95,00	200,45
0,00	0,00	100,00	151,00	95,00	143,45
0,00	0,00	0,20	21,00	0,23	23,73
0,00	0,00	0,50	27,50	0,50	27,50
	0,00	0,00	22 353,35	1,00	23 600,85
0,00	0,00	19,00	159,60	19,00	159,60
0,00	0,00	11,00	115,50	10,00	105,00
0,00	0,00	11,00	725,34	10,00	659,40
0,00	0,00	2,00	63,00	1,00	31,50
0,00	0,00	2,00	152,00	1,00	76,00
0,00	0,00	9,00	283,50	9,00	283,50
0,00	0,00	9,00	1 700,64	9,00	1 700,64
0,00	0,00	11,00	519,75	10,00	472,50
0,00	0,00	9,00	5 117,85	9,00	5 117,85
0,00	0,00	2,00	564,70	1,00	282,35
0,00	0,00	11,00	115,50	10,00	105,00
0,00	0,00	20,00	210,00	20,00	210,00
0,00	0,00	9,00	330,75	9,00	330,75
0,00	0,00	9,00	687,06	9,00	687,06
0,00	0,00	4,00	147,00	4,00	147,00
0,00	0,00	4,00	245,64	4,00	245,64
0,00	0,00	18,00	567,00	19,00	598,50
0,00	0,00	11,00	34,65	10,00	31,50
0,00	0,00	2,00	70,86	1,00	35,43
0,00	0,00	9,00	556,83	9,00	556,83
0,00	0,00	45,00	175,50	50,00	195,00
0,00	0,00	20,00	1 196,00	20,00	1 196,00
0,00	0,00	20,00	1 800,00	20,00	1 800,00
0,00	0,00	8,00	731,20	7,00	639,80
0,00	0,00	8,00	58,80	7,00	51,45
0,00	0,00	8,00	1 272,00	7,00	1 113,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	105,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	409,50
0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	420,00

1.1.1.2.2.2.4.30.		Montáž kuchynských drezov, ostantných typov dvojitých, dvojdrezových, bez výtokových armatúr	3	ks		31,5	94,5		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	94,50
1.1.1.2.2.2.4.31.		Drez dvojdielny	3	ks		267,75	803,25		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	803,25
1.1.1.2.2.2.4.32.		Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	2	ks		31,75	63,5		0,00	0,00	1,00	31,75	1,00	31,75
1.1.1.2.2.2.4.33.		závesná výlevka so zadnou stenou a mriežkou s odtokom dn 50	2	ks		232,05	464,1		0,00	0,00	1,00	232,05	1,00	232,05
1.1.1.2.2.2.4.34.		Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	2	ks		31,5	63		0,00	0,00	1,00	31,50	1,00	31,50
1.1.1.2.2.2.4.35.		Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	2	ks		201,18	402,36		0,00	0,00	1,00	201,18	1,00	201,18
1.1.1.2.2.2.4.36.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 36 m	5,77	t		105,48	608,62		0,00	0,00	2,50	263,70	3,27	344,92
1.1.1.2.2.2.4.37.		Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	53	ks		8,19	434,07		0,00	0,00	26,00	212,94	27,00	221,13
1.1.1.2.2.2.4.38.		Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	53	ks		10,52	557,56		0,00	0,00	26,00	273,52	27,00	284,04
1.1.1.2.2.2.4.39.		Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	77	súb.		5,25	404,25		0,00	0,00	37,00	194,25	40,00	210,00
1.1.1.2.2.2.4.40.		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	37	ks		15,75	582,75		0,00	0,00	18,00	283,50	19,00	299,25
1.1.1.2.2.2.4.41.		Batéria umývadlová stojanková páková	26	ks		56	1456		0,00	0,00	12,00	672,00	14,00	784,00
1.1.1.2.2.2.4.42.		Batéria drezová stojanková páková	11	ks		89,25	981,75		0,00	0,00	6,00	535,50	5,00	446,25
1.1.1.2.2.2.4.43.		Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	37	ks		5,25	194,25		0,00	0,00	18,00	94,50	19,00	99,75
1.1.1.2.2.2.4.44.		Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	37	ks		2,1	77,7		0,00	0,00	18,00	37,80	19,00	39,90
1.1.1.2.2.2.4.45.		Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	18	ks		10,5	189		0,00	0,00	9,00	94,50	9,00	94,50
1.1.1.2.2.2.4.46.		Batéria sprchová nástenná páková+príslušenstvo	18	ks		92,55	1665,9		0,00	0,00	9,00	832,95	9,00	832,95
1.1.1.2.2.2.4.47.		Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	18	ks		3,15	56,7		0,00	0,00	9,00	28,35	9,00	28,35
1.1.1.2.2.2.4.48.		Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	77	ks		1,82	140,14		0,00	0,00	38,00	69,16	39,00	70,98
1.1.1.2.2.2.4.49.		Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, vane, sprchy -0,00122t	37	ks		4,8	177,6		0,00	0,00	19,00	91,20	18,00	86,40
1.1.1.2.2.2.4.50.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	26	ks		8,74	227,24		0,00	0,00	13,00	113,62	13,00	113,62
1.1.1.2.2.2.4.51.		Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	26	ks		23,1	600,6		0,00	0,00	13,00	300,30	13,00	300,30
1.1.1.2.2.2.4.52.		Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	7	ks		9,66	67,62		0,00	0,00	3,00	28,98	4,00	38,64
1.1.1.2.2.2.4.53.		Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	7	ks		16,41	114,87		0,00	0,00	3,00	49,23	4,00	65,64
1.1.1.2.2.2.4.54.		Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		160,4	160,4		0,00	0,00	0,50	80,20	0,50	80,20
1.1.1.2.2.2.5.	763	Konštrukcie - drevostavby	1				2 190,00			0,00	0,00	1 824,00	1,00	366,00
1.1.1.2.2.2.5.1.		Revízne dvierka vývesné 150x300 mm	30	ks		72	2160		0,00	0,00	25,00	1 800,00	5,00	360,00
1.1.1.2.2.2.5.2.		Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 24 do 52 m	1	KPL		30	30		0,00	0,00	0,80	24,00	0,20	6,00
1.1.1.2.2.2.6.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1				378,00			0,00	0,00	189,00	1,00	189,00
1.1.1.2.2.2.6.1.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	40	kg		5,2	208		0,00	0,00	20,00	104,00	20,00	104,00
1.1.1.2.2.2.6.2.		Oceľová konštrukcia	40	kg		3,75	150		0,00	0,00	20,00	75,00	20,00	75,00
1.1.1.2.2.2.6.3.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		20	20		0,00	0,00	0,50	10,00	0,50	10,00
1.1.1.2.3.		Elektroinštalácia	1				118 956,58			2 975,00	0,00	33 502,01	1,00	85 454,57
1.1.1.2.3.1.		Rozvádzače	1				30 735,00			2 350,00	0,00	5 570,00	1,00	25 165,00
1.1.1.2.3.1.1.		Rozvádzač R7.1 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks		1370	1370		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.2.		Rozvádzač R7.1.1 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks		1370	1370		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.3.		Rozvádzač R7.2 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks		1370	1370		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 370,00
1.1.1.2.3.1.4.		Rozvádzač R7.2.1 plastového vyhotovenia, zapustený, 72 modulový	1	ks		980	980		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	980,00
1.1.1.2.3.1.5.		Rozvádzač R8.1 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks		1370	1370		0,00	0,00	1,00	1 370,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.1.6.		Rozvádzač R8.1.1 plastového vyhotovenia, zapustený, 72 modulový	1	ks		980	980		0,00	0,00	1,00	980,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.1.7.		Rozvádzač R8.2 oceľoplechového vyhotovenia, zapustený, 120 modulový	1	ks		1370	1370		1,00	1 370,00	1,00	1 370,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.1.8.		Rozvádzač R8.2.1 plastového vyhotovenia, zapustený, 72 modulový	1	ks		980	980		1,00	980,00	1,00	980,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.1.9.		Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RS	1	ks		60	60		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	60,00
1.1.1.2.3.1.10.		Dozbrojenie existujúceho rozvádzača v rozvodni (suterén)	1	ks		120	120		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	120,00
1.1.1.2.3.1.11.		Protipožiarne dvierka	9	ks		435	3915	-4,00	0,00	0,00	2,00	870,00	7,00	3 045,00
1.1.1.2.3.1.12.		Záložný zdroj napr. Powerwat+ 3330X, 30kVA / 27kW	1	ks		16850	16850		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16 850,00
1.1.1.2.3.2.		Káble a vodiče	1				13 482,41			0,00	0,00	5 046,81	1,00	8 435,60
1.1.1.2.3.2.1.		CXKH-V-J 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	1000	m		1,27	1270		0,00	0,00	500,00	635,00	500,00	635,00
1.1.1.2.3.2.2.		CXKH-V-O 3x1,5 B2ca - s1, d1, a1	15	m		1,31	19,65		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	19,65
1.1.1.2.3.2.3.		CXKH-R-O 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	730	m		1,66	1211,8		0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	1 211,80
1.1.1.2.3.2.4.		CXKH-R-J 3x2,5 B2ca - s1, d1, a1	2800	m		1,61	4508		0,00	0,00	1 545,00	2 487,45	1 255,00	2 020,55
1.1.1.2.3.2.5.		CXKH-R-O 5x2,5 B2ca - s1, d1, a1	20	m		2,92	58,4		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	58,40
1.1.1.2.3.2.6.		CXKH-R-J 5x2,5 B2ca - s1, d1, a1	310	m		2,44	756,4		0,00	0,00	100,00	244,00	210,00	512,40
1.1.1.2.3.2.7.		CYSY 5x2,5	4	m		2,34	9,36		0,00	0,00	4,00	9,36	0,00	0,00
1.1.1.2.3.2.8.		CXKH-R-J 5x6 B2ca - s1, d1, a1	180	m		4,87	876,6		0,00	0,00	95,00	462,65	85,00	413,95

1.1.1.2.3.2.9.		CXKH-V-J 5x10 B2ca - s1, d1, a1	70	m		9,74	681,8		0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	681,80
1.1.1.2.3.2.10.		kábel koaxiálny B2ca-s1,d1,a1	900	m		0,97	873		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	873,00
1.1.1.2.3.2.11.		kábel satelitný	50	m		0,58	29		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	29,00
1.1.1.2.3.2.12.		kábel STP 4x2x0,6 cat6A B2ca-s1,d1,a1	300	m		0,88	264		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	264,00
1.1.1.2.3.2.13.		Patch kábel FOCC vysokovýkonný Cat6, Cat7, 24 AWG, RJ45 Ethernet	300	m		0,97	291		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	291,00
1.1.1.2.3.2.14.		CYA 25 zž	10	m		4,87	48,7		0,00	0,00	10,00	48,70	0,00	0,00
1.1.1.2.3.2.15.		vodič CXKH-R-J 1x4 B2ca - s1, d1, a1	800	m		0,97	776		0,00	0,00	350,00	339,50	450,00	436,50
1.1.1.2.3.2.16.		vodič CXKH-R-J 1x6 B2ca - s1, d1, a1	450	m		1,75	787,5		0,00	0,00	225,00	393,75	225,00	393,75
1.1.1.2.3.2.17.		vodič CXKH-R-J 1x10 B2ca - s1, d1, a1	30	m		2,24	67,2		0,00	0,00	20,00	44,80	10,00	22,40
1.1.1.2.3.2.18.		vodič CXKH-R-J 1x25 B2ca - s1, d1, a1	200	m		4,77	954		0,00	0,00	80,00	381,60	120,00	572,40
1.1.1.2.3.3.		Inštalačný materiál	1				64 489,17			0,00	0,00	16 500,20	1,00	47 988,97
1.1.1.2.3.3.1.		LED núdzové svietidlo 3W s piktogramom – typ pre CBS	112	ks		116,8	13081,6		0,00	0,00	57,00	6 657,60	55,00	6 424,00
1.1.1.2.3.3.2.		LED núdzové svietidlo 3W protipanikové do podhľadu – typ pre CBS	19	ks		126	2394		0,00	0,00	7,00	882,00	12,00	1 512,00
1.1.1.2.3.3.3.		LED núdzové svietidlo 3W protipanikové stropné – typ pre CBS	11	ks		126	1386		0,00	0,00	8,00	1 008,00	3,00	378,00
1.1.1.2.3.3.4.		LED núdzové svietidlo 8W pre CBS – napr. TRIPLELUX2 + 2x piktogram	4	ks		126	504		0,00	0,00	2,00	252,00	2,00	252,00
1.1.1.2.3.3.5.		LED svietidlo stropné 14W 1450lm 4000K 80Ra	21	ks		34	714	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	714,00
1.1.1.2.3.3.6.		LED svietidlo zapustené 14W 1450lm 4000K 80Ra	6	ks		48	288	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	288,00
1.1.1.2.3.3.7.	sv2	LED svietidlo násten., resp. strop. 2300lm 4000K 25W	8	ks		48	384		0,00	0,00	8,00	384,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.3.8.		LED svietidlo násten., resp. strop. 2300lm 4000K 25W, ale so senzor.pohybu	34	ks		68	2312		0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	2 312,00
1.1.1.2.3.3.9.		LED svietidlo zapustené 2300lm 4000K 25W	10	ks		45	450		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	450,00
1.1.1.2.3.3.10.		LED svietidlo stropné 2200lm 3000K 25W	38	ks		32	1216	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	1 216,00
1.1.1.2.3.3.11.		detto, ale zapustené	50	ks		48	2400	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2 400,00
1.1.1.2.3.3.12.		LED svietidlo stropné 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20	5	ks		42,3	211,5		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	211,50
1.1.1.2.3.3.13.		LED svietidlo zapustené 120 cm, 20W, 2300lm, 80 Ra, 4000K, IP 20	2	ks		63,3	126,6	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	126,60
1.1.1.2.3.3.14.		LED svietidlo zapustené, napr. OMS PRETTUS XS IP40 8W 800lm 3000K	82	ks		97,4	7986,8	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	7 986,80
1.1.1.2.3.3.15.		detto, ale 11W, 1100lm, 3000K	2	ks		116	232	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	232,00
1.1.1.2.3.3.16.	sv8	LED svietidlo prisadené – pod kuchynskú linku – 9W, 650 lm, 80Ra	7	ks		48	336		0,00	0,00	3,00	144,00	4,00	192,00
1.1.1.2.3.3.17.	sv9	LED panelové svietidlo zapustené 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra, IP 20	5	ks		68	340		0,00	0,00	5,00	340,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.3.18.	sv10	detto, ale 90 Ra	5	ks		97,4	487		0,00	0,00	5,00	487,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3.3.19.		LED panelové svietidlo stropné 600x600 do 40 W, 3800 lm, 3000K, 80 Ra	5	ks		53,5	267,5		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	267,50
1.1.1.2.3.3.20.		detto, ale 90 Ra	5	ks		87,2	436		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	436,00
1.1.1.2.3.3.21.		senzor pohybu	8	ks		48,5	388		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	388,00
1.1.1.2.3.3.22.		relé FINDER 26.02.8.230 do rozvodnej krabice	2	ks		13,6	27,2		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	27,20
1.1.1.2.3.3.23.		vypínače	199	ks		11,7	2328,3		0,00	0,00	51,00	596,70	148,00	1 731,60
1.1.1.2.3.3.24.		tlačítko TOTAL STOP v červenej skrinke so sklom	1	ks		48	48		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	48,00
1.1.1.2.3.3.25.		zásuvky 16A 230V	245	ks		11,4	2793		0,00	0,00	78,00	889,20	167,00	1 903,80
1.1.1.2.3.3.26.		detto, ale s prepäťovou ochranou typu 3	45	ks		29,2	1314		0,00	0,00	13,00	379,60	32,00	934,40
1.1.1.2.3.3.27.		1f zásuvka jednoduchá do parapetného žľabu 230 V, 16 A	12	ks		24,35	292,2		0,00	0,00	6,00	146,10	6,00	146,10
1.1.1.2.3.3.28.		detto, ale s prepäťovou ochranou typu 3	6	ks		48,7	292,2		0,00	0,00	3,00	146,10	3,00	146,10
1.1.1.2.3.3.29.		TV zásuvka polozapustená	30	ks		14,6	438		0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	438,00
1.1.1.2.3.3.30.		dátová zásuvka dvojitá polozapustená 2xRJ45	5	ks		19,5	97,5		0,00	0,00	5,00	97,50	0,00	0,00
1.1.1.2.3.3.31.		detto, ale do parapetného žľabu	6	ks		34,2	205,2		0,00	0,00	6,00	205,20	0,00	0,00
1.1.1.2.3.3.32.		požiarne odolná elektroinštalačná krabica PS60 Napr. KSK 125 _P06P	125	ks		29,2	3650		0,00	0,00	60,00	1 752,00	65,00	1 898,00
1.1.1.2.3.3.33.		rozvodná krabica bezhalogénová napr. KO 97 V/1 HF	150	ks		5,3	795		0,00	0,00	70,00	371,00	80,00	424,00
1.1.1.2.3.3.34.		prístrojová krabica bezhalogénová (hlbšia ako rozvodná) napr. ASDT 70	227	ks		0,49	111,23		0,00	0,00	100,00	49,00	127,00	62,23
1.1.1.2.3.3.35.		wago svorka trojitá (5ks/1ks krabica)	1135	ks		0,39	442,65		0,00	0,00	900,00	351,00	235,00	91,65
1.1.1.2.3.3.36.		prístrojová krabica KP 64/LD HF_HA	274	ks		1,56	427,44		0,00	0,00	150,00	234,00	124,00	193,44
1.1.1.2.3.3.37.		sporákový vypínač zapustený	2	ks		29,2	58,4		0,00	0,00	1,00	29,20	1,00	29,20
1.1.1.2.3.3.38.		upevňovací materiál – klince, skrutky, hmoždinky a pod.	5	kg		65	325		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	325,00
1.1.1.2.3.3.39.		prípojnica potenciálneho vyrovnania 1804UP – v zapustenej krabici	26	ks		29,2	759,2		0,00	0,00	7,00	204,40	19,00	554,80
1.1.1.2.3.3.40.		krabica pospájania pre 10 pripojení – PA – pod omietku	2	ks		29,2	58,4		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	58,40
1.1.1.2.3.3.41.		svorka potenciálového vyrovnania v krabici pod omietkou	2	ks		9,75	19,5		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	19,50
1.1.1.2.3.3.42.		rozvodnica CENTRÁLNY BATERIOVÝ SYSTÉM pre 12 vetiev	1	ks		9745	9745		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9 745,00
1.1.1.2.3.3.43.		switch pre 8 pc	2	ks		189	378		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	378,00
1.1.1.2.3.3.44.		zosilovač pre satelitný rozvod	1	ks		315	315		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	315,00
1.1.1.2.3.3.45.		rozbočovač pre satelitný rozvod	2	ks		130	260		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	260,00
1.1.1.2.3.3.46.		PVC rúrka ?16 s vťahovacím drôtom	1500	m		0,49	735		0,00	0,00	200,00	98,00	1 300,00	637,00
1.1.1.2.3.3.47.		PVC rúrka ?25 s vťahovacím drôtom	300	m		0,34	102		0,00	0,00	50,00	17,00	250,00	85,00
1.1.1.2.3.3.48.		PVC rúrka ?32 s vťahovacím drôtom	40	m		0,39	15,6		0,00	0,00	10,00	3,90	30,00	11,70
1.1.1.2.3.3.49.		PVC rúrka ?63, s vťahovacím drôtom	50	m		0,47	23,5		0,00	0,00	10,00	4,70	40,00	18,80
1.1.1.2.3.3.50.		parapetný žľab 100/60, vrátane obybov s spojov	20	m		2,92	58,4		0,00	0,00	10,00	29,20	10,00	29,20
1.1.1.2.3.3.51.		žľab 60/40, vrátane obybov s spojov a upevnenia	25	m		14,61	365,25		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	365,25
1.1.1.2.3.3.52.		kábelový rošt 200x60 - slaboprúd – vrátane uchytenia, spojov, ohybov a pod	100	m		19,48	1948		0,00	0,00	35,00	681,80	65,00	1 266,20
1.1.1.2.3.3.53.		PVC úchyty káblov na pevno rôznych priemerov	500	ks		0,24	120		0,00	0,00	250,00	60,00	250,00	60,00
1.1.1.2.3.4.		Ostatné	1				10 250,00			625,00	0,00	6 385,00	1,00	3 865,00

1.1.1.2.3.4.1.		sekanie drážok a ich omietnutie	100	hod		18	1800		0,00	0,00	80,00	1 440,00	20,00	360,00
1.1.1.2.3.4.2.		vŕtanie otvorov v stene a uloženie káblov	50	hod		18	900		0,00	0,00	40,00	720,00	10,00	180,00
1.1.1.2.3.4.3.		osadenie svietidiel a ich zapojenie	250	hod		18	4500		0,00	0,00	120,00	2 160,00	130,00	2 340,00
1.1.1.2.3.4.4.		ukončenie káblov, pripojenie vodičov doplnkového pospájania a uzemnenia	100	hod		18	1800		0,00	0,00	80,00	1 440,00	20,00	360,00
1.1.1.2.3.4.5.		Odborná prehliadka a skúška	50	hod		25	1250		25,00	625,00	25,00	625,00	25,00	625,00
1.1.1.2.4.		Termostatizácia, výmena vykurovacích telies	1				10 906,48			0,00	0,00	5 560,51	1,00	5 345,97
1.1.1.2.4.1.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**				**10 906,48**			**0,00**	**0,00**	**5 560,51**	**1,00**	**5 345,97**
1.1.1.2.4.1.1.	734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1				61,10			0,00	0,00	61,10	1,00	0,00
1.1.1.2.4.1.1.1.		Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	2	ks		7,35	14,7		0,00	0,00	2,00	14,70	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1.1.2.		Termostat Giacomini	1	ks		14,26	14,26		0,00	0,00	1,00	14,26	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1.1.3.		HERZ ventil priamy TS-90 3/8" obj.č.1772390	1	ks		12,24	12,24		0,00	0,00	1,00	12,24	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1.1.4.		HERZ ventil spiatočkový RL-5, priamy 3/8 obj.č.1392300	1	ks		9,9	9,9		0,00	0,00	1,00	9,90	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1.1.5.		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL		10	10		0,00	0,00	1,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1.2.	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1				10 845,38			0,00	0,00	5 499,41	1,00	5 345,97
1.1.1.2.4.1.2.1.		Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	42	m2		9,66	405,72		0,00	0,00	21,00	202,86	21,00	202,86
1.1.1.2.4.1.2.2.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	4	ks		15,75	63		0,00	0,00	2,00	31,50	2,00	31,50
1.1.1.2.4.1.2.3.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	3	ks		83,54	250,62		0,00	0,00	2,00	167,08	1,00	83,54
1.1.1.2.4.1.2.4.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks		93,6	93,6		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	93,60
1.1.1.2.4.1.2.5.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 550 mm/ dĺžky 700-900 mm	44	ks		15,75	693		0,00	0,00	22,00	346,50	22,00	346,50
1.1.1.2.4.1.2.6.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	19	ks		123,1	2338,9		0,00	0,00	10,00	1 231,00	9,00	1 107,90
1.1.1.2.4.1.2.7.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks		130,35	130,35		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	130,35
1.1.1.2.4.1.2.8.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	24	ks		142,6	3422,4		0,00	0,00	12,00	1 711,20	12,00	1 711,20
1.1.1.2.4.1.2.9.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	13	ks		15,75	204,75		0,00	0,00	6,00	94,50	7,00	110,25
1.1.1.2.4.1.2.10.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	8	ks		155	1240		0,00	0,00	4,00	620,00	4,00	620,00
1.1.1.2.4.1.2.11.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	5	ks		179,34	896,7		0,00	0,00	2,00	358,68	3,00	538,02
1.1.1.2.4.1.2.12.		Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	2	ks		15,75	31,5		0,00	0,00	1,00	15,75	1,00	15,75
1.1.1.2.4.1.2.13.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks		217	217		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	217,00
1.1.1.2.4.1.2.14.		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 550x1800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	1	ks		252,84	252,84		0,00	0,00	1,00	252,84	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1.2.15.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 48m	11	t		55	605		0,00	0,00	8,50	467,50	2,50	137,50
1.1.1.2.5.		Vzduchotechnika	1				125 680,70			26 392,40	0,00	50 723,15	1,00	74 957,55
1.1.1.2.5.1.		Zariadenie č. 1 - Vetranie hygienických zariadení na 7.NP a 8.NP - odvod vzduchu	1				9 808,90			245,70	0,00	506,05	1,00	9 302,85
1.1.1.2.5.1.1.		Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio IT - 80 až 120 m3/h,180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A	28	ks		245	6860	-28	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	6 860,00
1.1.1.2.5.1.2.		sada montáž do stropu	28	ks		18,55	519,4	-28	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	519,40
1.1.1.2.5.1.3.		Odstredivý stenový ventilátor Vort Quadro Medio T - 80 až 120 m3/h,180-150Pa, el. príkon 42-53 W, 230 V, 50 Hz, 0,26 A	4	ks		205	820	-4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	820,00
1.1.1.2.5.1.4.		Odsávač pár Elektrolux LFU 215 X svetlý, s tukovým filtrom, bez uhlíkového filtra, el. príkon 100+40 W, 230 V, 50 Hz	2	ks		148,5	297		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	297,00
1.1.1.2.5.1.5.		Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky	9	bm		27,3	245,7		9,00	245,70	9,00	245,70	0,00	0,00
1.1.1.2.5.1.6.		Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu- z pozinkovaného plechu do obvodu 100, 25 % tvarovky	42	bm		25,4	1066,8		0,00	0,00	10,25	260,35	31,75	806,45
1.1.1.2.5.2.		Zariadenie č. 2 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 7.NP	1				46 330,30			10 857,00	0,00	10 857,00	1,00	35 473,30
1.1.1.2.5.2.1.		Vonkajšia kondenzačná jednotka U-10LE1E8, tepelné čerpadlo, R410A	1	ks		10857	10857		1,00	10 857,00	1,00	10 857,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.2.2.		Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-28MM1E5B	10	ks		1375	13750		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13 750,00
1.1.1.2.5.2.3.		Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-22MM1E5B	1	ks		1620	1620		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 620,00
1.1.1.2.5.2.4.		refnet CZ-P680BK2BM	1	ks		273	273	?	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	273,00
1.1.1.2.5.2.5.		refnet CZ-P224BK2BM	9	ks		143,2	1288,8		0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1 288,80
1.1.1.2.5.2.6.		nástenný dialkový ovládač CZ-RTC5B	11	ks		213	2343		0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2 343,00
1.1.1.2.5.2.7.		Potrubný rozvodný systém	138	ks		47,85	6603,3		0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	6 603,30
1.1.1.2.5.2.8.		Doplnkové chladivo R 410 A	6	kg		68,9	413,4		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	413,40

1.1.1.2.5.2.9.		Mono Split inverter - tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka U-36PZH3E5	1	ks		1648	1648	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 648,00
1.1.1.2.5.2.10.		Vnútorná podstropná jednotka Panasonic, typ S-3650PT3E	1	ks		1316	1316	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 316,00
1.1.1.2.5.2.11.		nástenný dialkový ovládač CZ-RTC6	1	ks		213	213		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	213,00
1.1.1.2.5.2.12.		Potrubný rozvodný systém	25	ks		31,2	780	?	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	780,00
1.1.1.2.5.2.13.		Doplnkové chladivo R 32	2	kg		75,2	150,4		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	150,40
1.1.1.2.5.2.14.		Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-800x150-R1-UR-V-AN	18	ks		122,7	2208,6		0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	2 208,60
1.1.1.2.5.2.15.		Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-500x200-R1-UR-V-AN	2	ks		103	206		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	206,00
1.1.1.2.5.2.16.		Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1900	26	bm		102,3	2659,8		0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2 659,80
1.1.1.2.5.3.		Zariadenie č. 3 - Klimatizácia izieb a recepcií na 7.NP a 8.NP - klimatizácia 8.NP	1				59 256,50			12 843,70	0,00	35 255,80	1,00	24 000,70
1.1.1.2.5.3.1.		Vonkajšia kondenzačná jednotka U-10LE1E8, tepelné čerpadlo, R410A	1	ks		10857	10857		1,00	10 857,00	1,00	10 857,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.3.2.		Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-28MM1E5B	4	ks		1375	5500		0,00	0,00	4,00	5 500,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.3.3.		Vnútorná nástenná jednotka Panasonic ECOi, typ S-22MM1E5B	11	ks		1620	17820	-6	0,00	0,00	5,00	8 100,00	6,00	9 720,00
1.1.1.2.5.3.4.		refnet CZ-P680BK2BM	1	ks		273	273		0,00	0,00	1,00	273,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.3.5.		refnet CZ-P224BK2BM	13	ks		143,2	1861,6	-5	0,00	0,00	8,00	1 145,60	5,00	716,00
1.1.1.2.5.3.6.		nástenný dialkový ovládač CZ-RTC5B	15	ks		213	3195	-5	0,00	0,00	10,00	2 130,00	5,00	1 065,00
1.1.1.2.5.3.7.		Potrubný rozvodný systém	140	ks		47,85	6699	-30	30,00	1 435,50	140,00	6 699,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.3.8.		Doplnkové chladivo R 410 A	8	kg		68,9	551,2		8,00	551,20	8,00	551,20	0,00	0,00
1.1.1.2.5.3.9.		Mono Split inverter - tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka U-36PZH3E5	2	ks		1648	3296	-2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3 296,00
1.1.1.2.5.3.10.		Vnútorná podstropná jednotka Panasonic, typ S-3650PT3E	2	ks		1316	2632	-2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2 632,00
1.1.1.2.5.3.11.		nástenný dialkový ovládač CZ-RTC6	2	ks		213	426		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	426,00
1.1.1.2.5.3.12.		Potrubný rozvodný systém	18	ks		31,2	561,6		0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	561,60
1.1.1.2.5.3.13.		Doplnkové chladivo R 32	1	kg		75,2	75,2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	75,20
1.1.1.2.5.3.14.		Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-800x150-R1-UR-V-AN	19	ks		122,7	2331,3		0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	2 331,30
1.1.1.2.5.3.15.		Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-500x200-R1-UR-V-AN	9	ks		103	927		0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	927,00
1.1.1.2.5.3.16.		Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1900	22	bm		102,3	2250,6		0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	2 250,60
1.1.1.2.5.4.		Pomocný materiál a práce	1				6 085,00			1 446,00	0,00	2 004,30	1,00	4 080,70
1.1.1.2.5.4.1.		Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka	1	kpl		200	200		1,00	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.4.2.		Izolácia sacieho prívodného potrubia vzt - Izoflex 15 zo samolepom	100	m2		22,3	2230		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2 230,00
1.1.1.2.5.4.3.		Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m	12	ks		12	144		0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	144,00
1.1.1.2.5.4.4.		Držiak potrubia IMOS - DPL, DPK 100, 125	300	ks		5,27	1581		0,00	0,00	50,00	263,50	250,00	1 317,50
1.1.1.2.5.4.5.		Závesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6,	150	ks		2,78	417		0,00	0,00	10,00	27,80	140,00	389,20
1.1.1.2.5.4.6.		Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia HILTI	8	ks		89	712		8,00	712,00	8,00	712,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.4.7.		Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	45	kg		17,8	801	-30	30,00	534,00	45,00	801,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5.5.		Ostatné	1				4 200,00			1 000,00	0,00	2 100,00	1,00	2 100,00
1.1.1.2.5.5.1.		Doprava	1	kpl		1000	1000		0,00	0,00	0,50	500,00	0,50	500,00
1.1.1.2.5.5.2.		Zaregulovanie VZT	1	kpl		2000	2000		0,50	1 000,00	0,50	1 000,00	0,50	1 000,00
1.1.1.2.5.5.3.		Presun materiálu	1	kpl		700	700		0,00	0,00	0,50	350,00	0,50	350,00
1.1.1.2.5.5.4.		PPV	1	kpl		500	500		0,00	0,00	0,50	250,00	0,50	250,00
1.1.1.2.6.		Stolárske práce	1				32 010,00			0,00	0,00	13 435,00	1,00	18 575,00
1.1.1.2.6.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1				32 010,00			0,00	0,00	13 435,00	1,00	18 575,00
1.1.1.2.6.1.1.	766	Konštrukcie stolárske	1				32 010,00			0,00	0,00	13 435,00	1,00	18 575,00
1.1.1.2.6.1.1.1.		Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.1300x500 mm	16	ks		775	12400		0,00	0,00	7,00	5 425,00	9,00	6 975,00
1.1.1.2.6.1.1.2.		Montáž a dodávka vstavanej skrine, šatníkovej dl.800x500 mm	16	ks		610	9760		0,00	0,00	6,00	3 660,00	10,00	6 100,00
1.1.1.2.6.1.1.3.		Montáž a dodávka vstavanej skrine - policovej do kúpeľne 800x400 mm	16	ks		575	9200		0,00	0,00	7,00	4 025,00	9,00	5 175,00
1.1.1.2.6.1.1.4.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		650	650		0,00	0,00	0,50	325,00	0,50	325,00
1.1.1.3.		Zvýšenie energetickej efektivnosti budov VŠOÚG sv.Lukáša v KE,n.o.	1				1 789 787,07			193 487,38		813 283,87		976 503,20
1.1.1.3.1.		SO 01 - 1. pavilón	1				1 749 789,59			193 487,38	0,00	781 440,39	1,00	968 349,20
1.1.1.3.1.1.		Zateplenie obvodového plášťa	1				925 693,80			155 083,89	0,00	424 964,40	1,00	500 729,40
1.1.1.3.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1				538 594,85			150 255,02	0,00	387 027,10	1,00	151 567,75
1.1.1.3.1.1.1.1.	2	Zakladanie	1				7 955,77			1 782,50	0,00	5 967,50	1,00	1 988,27
1.1.1.3.1.1.1.1.1.		Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	5132,755	m2		1,55	7955,77		1 150,00	1 782,50	3 850,00	5 967,50	1 282,76	1 988,27
1.1.1.3.1.1.1.2.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1				47,61			0,00	0,00	47,61	1,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.2.1.		Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	0,207	m3		230	47,61		0,00	0,00	0,21	47,61	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.3.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1				440 019,62			133 896,90	0,00	311 155,50	1,00	128 864,12
1.1.1.3.1.1.1.3.1.		Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	1252,263	m2		1,85	2316,69		380,00	703,00	1 150,00	2 127,50	102,26	189,19
1.1.1.3.1.1.1.3.2.		Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	1092,991	m2		1,6	1748,79		310,00	496,00	620,00	992,00	472,99	756,79
1.1.1.3.1.1.1.3.3.		Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	1092,991	m2		13,2	14427,48		310,00	4 092,00	620,00	8 184,00	472,99	6 243,48
1.1.1.3.1.1.1.3.4.		Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	1092,991	m2		6,51	7115,37		270,00	1 757,70	620,00	4 036,20	472,99	3 079,17
1.1.1.3.1.1.1.3.5.		Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých	5132,755	m2		3,2	16424,82		1 028,44	3 291,01	3 578,44	11 451,01	1 554,32	4 973,81
1.1.1.3.1.1.1.3.6.		Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	5307,635	m2		1,6	8492,22		1 895,00	3 032,00	3 515,00	5 624,00	1 792,64	2 868,22
1.1.1.3.1.1.1.3.7.		Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	5307,635	m2		13,2	70060,78		2 152,00	28 406,40	3 515,00	46 398,00	1 792,64	23 662,78

1.1.1.3.1.1.1.3.8.		Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	314,868	m2		26,23	8258,99		0,00	0,00	0,00	0,00	314,87	8 258,99
1.1.1.3.1.1.1.3.9.		Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	133,765	m2		6,51	870,81		0,00	0,00	133,77	870,81	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.3.10.		Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	2500	m		5,3	13250		1 428,00	7 568,40	1 838,00	9 741,40	662,00	3 508,60
1.1.1.3.1.1.1.3.11.		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	35,74	m2		37,18	1328,81		0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	1 328,81
1.1.1.3.1.1.1.3.12.		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	167,011	m2		51,6	8617,77		0,00	0,00	0,00	0,00	167,01	8 617,77
1.1.1.3.1.1.1.3.13.		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	17,017	m2		57,53	978,99		17,02	978,99	17,02	978,99	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.3.14.		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	19,68	m2		37,25	733,08		0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	733,08
1.1.1.3.1.1.1.3.15.		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	993,818	m2		34,2	33988,58		95,00	3 249,00	615,00	21 033,00	378,82	12 955,58
1.1.1.3.1.1.1.3.16.		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	3603,852	m2		39,8	143433,31		1 475,00	58 705,00	3 355,00	133 529,00	248,85	9 904,31
1.1.1.3.1.1.1.3.17.		Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	192,39	m2		40,72	7834,12		15,00	610,80	167,39	6 816,12	25,00	1 018,00
1.1.1.3.1.1.1.3.18.		Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 50 mm, lepené	42,135	m2		45,02	1896,92		22,14	996,52	42,14	1 896,92	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.3.19.	1	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	841,866	m2		37,1	31233,23		205,00	7 605,50	645,00	23 929,50	196,87	7 303,73
1.1.1.3.1.1.1.3.20.		Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 150 mm, lepené	96,18	m2		57,83	5562,09		66,00	3 816,78	66,00	3 816,78	30,18	1 745,31
1.1.1.3.1.1.1.3.21.		Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 200 mm, lepené	13,51	m2		72,3	976,77		0,00	0,00	13,51	976,77	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.3.22.		Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodžií bez poteru hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom	693,62	m2		41	28438,42		0,00	0,00	230,00	9 430,00	463,62	19 008,42
1.1.1.3.1.1.1.3.23.		Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	693,62	m2		1,1	762,98		0,00	0,00	230,00	253,00	463,62	509,98
1.1.1.3.1.1.1.3.24.		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	142,886	kg		5,05	721,57		0,00	0,00	70,00	353,50	72,89	368,07
1.1.1.3.1.1.1.3.25.		Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 10 mm	693,62	m2		19,74	13692,06		195,00	3 849,30	425,00	8 389,50	268,62	5 302,56
1.1.1.3.1.1.1.3.26.		Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilačnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	693,62	m2		24,3	16854,97		195,00	4 738,50	425,00	10 327,50	268,62	6 527,47
1.1.1.3.1.1.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1				81 236,46			13 995,62	0,00	62 171,49	1,00	19 064,97
1.1.1.3.1.1.1.4.1.		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	998,985	m2		2,81	2807,15		248,99	699,64	998,99	2 807,14	0,000	0,01
1.1.1.3.1.1.1.4.2.		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	2996,955	m2		1,49	4465,46		500,00	744,99	2 996,96	4 465,46	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.4.3.		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	998,985	m2		1,94	1938,03		500,00	969,99	998,99	1 938,03	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.4.4.		Závesná klietka (lavička) s príslušenstvom, s elektrickým zdvihom do výšky 50 m, dĺžky nad 1,20 do 6,00 m	1800	deň		8	14400	-295	250,00	2 000,00	1 255,00	10 040,00	545,00	4 360,00
1.1.1.3.1.1.1.4.5.		Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	16	hod		38	608		0,00	0,00	16,00	608,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.4.6.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	693,92	m2		3,1	2151,15		125,00	387,50	425,00	1 317,50	268,92	833,65
1.1.1.3.1.1.1.4.7.		Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	623	m		28,5	17755,5		126,50	3 605,25	356,50	10 160,25	266,50	7 595,25
1.1.1.3.1.1.1.4.8.		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	20,818	m3		85	1769,53		0,00	0,00	10,81	918,85	10,01	850,68
1.1.1.3.1.1.1.4.9.		Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	693,92	m2		2,24	1554,38		0,00	0,00	500,00	1 120,00	193,92	434,38
1.1.1.3.1.1.1.4.10.		Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	5132,755	m2		0,65	3336,29		1 515,00	984,75	4 000,00	2 600,00	1 132,76	736,29
1.1.1.3.1.1.1.4.11.		Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	133,765	m2		7,41	991,2		33,77	250,20	133,77	991,20	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.4.12.		Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	483,508	m2		3,48	1682,61		0,00	0,00	459,40	1 598,71	24,11	83,90
1.1.1.3.1.1.1.4.13.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	219,196	t		12,3	2696,11		35,00	430,50	185,00	2 275,50	34,20	420,61
1.1.1.3.1.1.1.4.14.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	1753,568	t		3,5	6137,49		280,00	980,00	1 480,00	5 180,00	273,57	957,49
1.1.1.3.1.1.1.4.15.		Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	5	ks		34,23	171,15		0,00	0,00	5,00	171,15	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.4.16.		Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	100	m		3,02	302		0,00	0,00	100,00	302,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.4.17.		Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 30 m	5	ks		8,08	40,4		0,00	0,00	5,00	40,40	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.1.4.18.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	219,196	t		14,78	3239,72		35,00	517,30	185,00	2 734,30	34,20	505,42
1.1.1.3.1.1.1.4.19.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	4383,92	t		1,65	7233,47		700,00	1 155,00	3 750,00	6 187,50	633,92	1 045,97
1.1.1.3.1.1.1.4.20.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	219,196	t		10,45	2290,6		35,00	365,75	185,00	1 933,25	34,20	357,35
1.1.1.3.1.1.1.4.21.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	1095,98	t		1,17	1282,3		175,00	204,75	925,00	1 082,25	170,98	200,05
1.1.1.3.1.1.1.4.22.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	219,196	t		20	4383,92		35,00	700,00	185,00	3 700,00	34,20	683,92
1.1.1.3.1.1.1.5.	99	Presun hmôt HSV	1				9 335,39			580,00	0,00	7 685,00	1,00	1 650,39
1.1.1.3.1.1.1.5.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	321,91	t		29	9335,39		20,00	580,00	265,00	7 685,00	56,91	1 650,39
1.1.1.3.1.1.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**				**386 018,95**			**4 828,87**	**0,00**	**36 857,30**	**1,00**	**349 161,65**
1.1.1.3.1.1.2.1.	713	Izolácie tepelné	1				5 931,46			1 597,05	0,00	3 555,75	1,00	2 375,71

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

1.1.1.3.1.1.2.1.1.		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	693,62	m2		0,93	645,07		195,00	181,35	425,00	395,25	268,62	249,82
1.1.1.3.1.1.2.1.2.		Doska XPS 300 hr. 40 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	707,492	m2		7,26	5136,39		195,00	1 415,70	425,00	3 085,50	282,49	2 050,89
1.1.1.3.1.1.2.1.3.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL		150	150		0,00	0,00	0,50	75,00	0,50	75,00
1.1.1.3.1.1.2.2.	766	Konštrukcie stolárske	1				55 445,96			0,00	0,00	0,00	1,00	55 445,96
1.1.1.3.1.1.2.2.1.		Montáž HPL stien plných	516,6	m2		29	14981,4	-200,9	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	14 981,40
1.1.1.3.1.1.2.2.2.		DS-Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) povrchovo úpravená - imitácia dreva	521,766	m2		62,5	32610,38	-202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	521,77	32 610,38
1.1.1.3.1.1.2.2.3.		Spojovací materiál na deliace steny	516,6	m2		12,3	6354,18	-200,9	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	6 354,18
1.1.1.3.1.1.2.2.4.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		1500	1500	-0,4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 500,00
1.1.1.3.1.1.2.3.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1				15 922,25			1 621,82	0,00	15 045,80	1,00	876,45
1.1.1.3.1.1.2.3.1.		Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t	674	m2		3,56	2399,44		0,00	0,00	674,00	2 399,44	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.2.3.2.		Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t	990	m2		4,55	4504,5		207,40	943,67	990,00	4 504,50	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.2.3.3.		Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t	990	m2		1,98	1960,2		207,40	410,65	990,00	1 960,20	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.2.3.4.		Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu, -0,0019t	2	ks		130	260		0,00	0,00	2,00	260,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.2.3.5.		Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	1073,74	m2		3,8	4080,21		0,00	0,00	958,19	3 641,12	115,55	439,09
1.1.1.3.1.1.2.3.6.		Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	1073,74	m2		1,47	1578,4		0,00	0,00	958,19	1 408,54	115,55	169,86
1.1.1.3.1.1.2.3.7.		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	390	kg		1,55	604,5		0,00	0,00	390,00	604,50	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.2.3.8.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		535	535		0,50	267,50	0,50	267,50	0,50	267,50
1.1.1.3.1.1.2.4.	771	Podlahy z dlaždíc	1				35 281,28			0,00	0,00	13 009,75	1,00	22 271,53
1.1.1.3.1.1.2.4.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	643,05	m		2,15	1382,56		0,00	0,00	240,00	516,00	403,05	866,56
1.1.1.3.1.1.2.4.2.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	693,62	m2		24,5	16993,69		0,00	0,00	230,00	5 635,00	463,62	11 358,69
1.1.1.3.1.1.2.4.3.		Dlaždice keramické mrazuvzdorné, lxvxhr 297x297x8 mm	721,365	m2		22	15870,03		0,00	0,00	300,00	6 600,00	421,37	9 270,03
1.1.1.3.1.1.2.4.4.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		1035	1035		0,00	0,00	0,25	258,75	0,75	776,25
1.1.1.3.1.1.2.5.	783	Dokončovacie práce - nátery	1				7 878,00			1 610,00	0,00	5 246,00	1,00	2 632,00
1.1.1.3.1.1.2.5.1.		Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou	650	m2		1,17	760,5		350,00	409,50	650,00	760,50	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.2.5.2.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	650	m2		7,52	4888		0,00	0,00	300,00	2 256,00	350,00	2 632,00
1.1.1.3.1.1.2.5.3.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	650	m2		3,43	2229,5		350,00	1 200,50	650,00	2 229,50	0,00	0,00
1.1.1.3.1.1.2.6.	787	Dokončovacie práce - zasklievanie	1				265 560,00			0,00	0,00	0,00	1,00	265 560,00
1.1.1.3.1.1.2.6.1.		Zasklievanie balkónového zábradlia bezpečnostným sklom kaleným VSG/ESG 8/8/2	652	m2		65	42380	-652	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	42 380,00
1.1.1.3.1.1.2.6.2.		Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo kalené VSG/ESG 8.8.2 vrátane kotvenia terčami R50SSS	652	m2		340	221680	-652	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	221 680,00
1.1.1.3.1.1.2.6.3.		Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		1500	1500	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 500,00
1.1.1.3.1.1.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1				1 080,00			0,00	0,00	1 080,00	1,00	0,00
1.1.1.3.1.1.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž a spätná montáž antén,držiakov rozvodov,demontáž sieťok,demontáž a spätná montáž rebríka na strechu strojovne s úpravou...	60	hod		18	1080		0,00	0,00	60,00	1 080,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.		Zateplenie strešného plášťa	1				148 194,96			551,98	0,00	135 516,98	1,00	12 677,98
1.1.1.3.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1				5 564,50			0,00	0,00	5 564,50	1,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.1.	4	Vodorovné konštrukcie	1				2 965,27			0,00	0,00	2 965,27	1,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.1.1.		Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm	1,44	m2		48,65	70,06		0,00	0,00	1,44	70,06	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.1.2.		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	8,158	m3		125	1019,75		0,00	0,00	8,16	1 019,75	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.1.3.		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	65,26	m2		11,52	751,8		0,00	0,00	65,26	751,80	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.1.4.		Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	65,26	m2		3,71	242,11		0,00	0,00	65,26	242,11	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.1.5.		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	0,12	t		1350	162		0,00	0,00	0,12	162,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.1.6.		Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	0,533	t		1350	719,55		0,00	0,00	0,53	719,55	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1				1 902,73			0,00	0,00	1 902,73	1,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.2.1.		Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	10	ks		5,4	54		0,00	0,00	10,00	54,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.2.2.		Kotevná skrutka do betónu M14	10	ks		8,65	86,5		0,00	0,00	10,00	86,50	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.2.3.		Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicou do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M16	30	ks		11	330		0,00	0,00	30,00	330,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.2.4.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	7,386	t		12,3	90,85		0,00	0,00	7,39	90,85	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.2.5.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	59,088	t		3,5	206,81		0,00	0,00	59,09	206,81	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.2.6.		Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	5	ks		34,23	171,15		0,00	0,00	5,00	171,15	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.2.7.		Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	100	m		3,02	302		0,00	0,00	100,00	302,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.2.8.		Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 30 m	5	ks		8,08	40,4		0,00	0,00	5,00	40,40	0,00	0,00

1.1.1.3.1.2.1.2.9.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	7,386	t		14,78	109,17		0,00	0,00	7,39	109,17	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.2.10.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	147,72	t		1,65	243,74		0,00	0,00	147,72	243,74	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.2.11.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	7,386	t		10,45	77,18		0,00	0,00	7,39	77,18	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.2.12.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	36,93	t		1,17	43,21		0,00	0,00	36,93	43,21	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.2.13.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	7,386	t		20	147,72		0,00	0,00	7,39	147,72	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.3.	99	Presun hmôt HSV	1				696,50			0,00	0,00	696,50	1,00	0,00
1.1.1.3.1.2.1.3.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	19,653	t		35,44	696,5		0,00	0,00	19,65	696,50	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**				**139 264,46**			**551,98**	**0,00**	**126 586,48**	**1,00**	**12 677,98**
1.1.1.3.1.2.2.1.	712	Izolácie striech	1				57 279,14			-0,02	0,00	57 279,14	1,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.1.1.		Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	28	m2		4,83	135,24		0,00	0,00	28,00	135,24	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.1.2.		Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	32,2	m2		6,75	217,35		0,00	0,00	32,20	217,35	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.1.3.		Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	1771,98	m2		1,36	2409,89		0,00	0,00	1 771,98	2 409,89	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.1.4.		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	1774,06	m2		7,9	14015,07		0,00	0,00	1 774,06	14 015,07	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.1.5.		Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	2150,417	m2		9	19353,75		0,00	0,00	2 150,42	19 353,75	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.1.6.		Kotviaca technika - Vrut na upevnenie do dosiek	6550	ks		0,53	3471,5		0,00	0,00	6 550,00	3 471,50	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.1.7.		Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	958,68	m		2,88	2761		0,00	0,00	958,68	2 761,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.1.8.		Plech poplastovaný pre detaily z TPO fólií, rozmer 1x2 m	95,868	m2		35,5	3403,31		0,00	0,00	95,87	3 403,31	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.1.9.		Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	95,868	m2		7,9	757,36		0,00	0,00	95,87	757,36	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.1.10.		Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	1	kg		19,18	19,18		0,00	0,00	1,00	19,18	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.1.11.		Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	1771,98	m2		1,26	2232,69		-0,01	-0,01	1 771,97	2 232,69	0,01	0,00
1.1.1.3.1.2.2.1.12.		Separačná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	2037,777	m2		3,78	7702,8		0,00	-0,01	2 037,78	7 702,80	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.1.13.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		800	800		0,00	0,00	1,00	800,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.2.	713	Izolácie tepelné	1				47 786,67			0,00	0,00	47 644,92	1,00	141,75
1.1.1.3.1.2.2.2.1.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	314,175	m2		2,41	757,16		0,00	0,00	314,18	757,16	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.2.2.		Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	229,435	m2		12,5	2867,94		0,00	0,00	229,44	2 867,94	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.2.3.		Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	63,325	m2		6,25	395,78		0,00	0,00	63,33	395,78	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.2.4.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	1678,7	m2		2,78	4666,79		0,00	0,00	1 678,70	4 666,79	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.2.5.		Polystyrén EPS 150 S S, hrúbka 150 mm	2950,52	m2		10,5	30980,46	-13,5	0,00	0,00	2 937,02	30 838,71	13,50	141,75
1.1.1.3.1.2.2.2.6.		Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	452,639	m2		16,5	7468,54		0,00	0,00	452,64	7 468,54	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.2.7.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL		650	650		0,00	0,00	1,00	650,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.3.	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1				7 368,50			0,00	0,00	5 786,50	1,00	1 582,00
1.1.1.3.1.2.2.3.1.		Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	27	ks		5,5	148,5		0,00	0,00	23,00	126,50	4,00	22,00
1.1.1.3.1.2.2.3.2.		Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125	27	ks		23	621		0,00	0,00	21,00	483,00	6,00	138,00
1.1.1.3.1.2.2.3.3.		Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 125, záchytný kôš D 180 mm	27	ks		157	4239		0,00	0,00	21,00	3 297,00	6,00	942,00
1.1.1.3.1.2.2.3.4.		Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP	27	ks		80	2160		0,00	0,00	21,00	1 680,00	6,00	480,00
1.1.1.3.1.2.2.3.5.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		200	200		0,00	0,00	1,00	200,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.4.	762	Konštrukcie tesárske	1				1 222,22			0,00	0,00	0,00	1,00	1 222,22
1.1.1.3.1.2.2.4.1.		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	15,1	m		5,99	90,45		0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	90,45
1.1.1.3.1.2.2.4.2.		Dodávka reziva	1,055	m3		350	369,25		0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	369,25
1.1.1.3.1.2.2.4.3.		Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	28	m2		4,65	130,2		0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	130,20
1.1.1.3.1.2.2.4.4.		Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	26	m		4,35	113,1		0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	113,10
1.1.1.3.1.2.2.4.5.		Montáž kontralát pre sklon do 22°	49,1	m		4,39	215,55		0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	215,55
1.1.1.3.1.2.2.4.6.		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	1,055	m3		68,53	72,3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	72,30
1.1.1.3.1.2.2.4.7.		Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	8,8	m2		20,61	181,37		0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	181,37
1.1.1.3.1.2.2.4.8.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	1	KPL		50	50		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
1.1.1.3.1.2.2.5.	764	Konštrukcie klampiarske	1				18 822,81			552,00	0,00	10 476,70	1,00	8 346,11
1.1.1.3.1.2.2.5.1.		Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	23	m		16,55	380,65		0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	380,65
1.1.1.3.1.2.2.5.2.		Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	20	m		12,47	249,4		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	249,40
1.1.1.3.1.2.2.5.3.		Lapač snehu sedlový pozink farebný, r.š. do 307 mm, sklon strechy do 30°	8	m		45	360		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	360,00

1.1.1.3.1.2.2.5.4.		Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	34	m2		65	2210		0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	2 210,00
1.1.1.3.1.2.2.5.5.		Úžľabie zhotovené zo zvitkov pozink farebný, r.š. 660 mm	32	m		31,4	1004,8		0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	1 004,80
1.1.1.3.1.2.2.5.6.		Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	57,913	m2		3,15	182,43		0,00	0,00	57,91	182,43	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.5.7.		Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek	41	m2		45,3	1857,3	-41	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	1 857,30
1.1.1.3.1.2.2.5.8.		Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	14	m		12,47	174,58		0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	174,58
1.1.1.3.1.2.2.5.9.		Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	14	m		14,35	200,9		0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	200,90
1.1.1.3.1.2.2.5.10.		Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t	1	ks		42,3	42,3		0,00	0,00	1,00	42,30	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.5.11.		Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	1176,77	m		1,15	1353,29		0,00	0,00	1 176,77	1 353,29	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.5.12.		Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	18	m		26,7	480,6		0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	480,60
1.1.1.3.1.2.2.5.13.		Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	37	m		12,47	461,39		0,00	0,00	37,00	461,39	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.5.14.		Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	388	m		16,55	6421,4		0,00	0,00	388,00	6 421,40	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.5.15.		Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	47	m		19,87	933,89		0,00	0,00	47,00	933,89	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.5.16.		Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 600 mm	68,3	m		27,6	1885,08		20,00	552,00	20,00	552,00	48,30	1 333,08
1.1.1.3.1.2.2.5.17.		Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm	4	ks		23,7	94,8		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	94,80
1.1.1.3.1.2.2.5.18.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		530	530		0,00	0,00	1,00	530,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.6.	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1				317,31			0,00	0,00	0,00	1,00	317,31
1.1.1.3.1.2.2.6.1.		Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	34	m2		3,19	108,46		0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	108,46
1.1.1.3.1.2.2.6.2.		Poistná hydroizolačná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 270 g/m2	39,1	m2		4,83	188,85		0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	188,85
1.1.1.3.1.2.2.6.3.		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		20	20		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,00
1.1.1.3.1.2.2.7.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1				5 399,22			0,00	0,00	5 399,22	1,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.7.1.		Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, kruhového pri priechode svetla nad 2 do 2,5 m2 -0,0372t	4	m		35	140		0,00	0,00	4,00	140,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.7.2.		Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, kruhovéhostavebný otvor nad 0,6 do 1 m2	4	ks		185	740		0,00	0,00	4,00	740,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.7.3.		SV-Bodový strešný svetlík pevný kruhový, pre svetlosť: D 90 cm, pre strešný rozmer D92 cm, kupola	4	ks		924	3696		0,00	0,00	4,00	3 696,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.7.4.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	72,78	kg		5,2	378,46		0,00	0,00	72,78	378,46	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.7.5.		Oceľové konštrukcie so spracovaním	78,602	kg		3,75	294,76		0,00	0,00	78,60	294,76	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.7.6.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		150	150		0,00	0,00	1,00	150,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.2.8.	783	Dokončovacie práce - nátery	1				1 068,59			0,00	0,00	0,00	1,00	1 068,59
1.1.1.3.1.2.2.8.1.		Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	100	m2		8,23	823		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	823,00
1.1.1.3.1.2.2.8.2.		Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	86,172	m2		2,85	245,59		0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	245,59
1.1.1.3.1.2.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1				3 366,00			0,00	0,00	3 366,00	1,00	0,00
1.1.1.3.1.2.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž a spätná montáž antén,držiakov rozvodov,demontáž sieťok,demontáž a spätná montáž rebríka na strechu strojovne s úpravou...	60	hod		18	1080		0,00	0,00	60,00	1 080,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.3.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava strechy okolo vpustov	27	hod		18	486		0,00	0,00	27,00	486,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.2.3.3.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- rozrezanie a vysušenie chybných miest streš.podkladu	100	hod		18	1800		0,00	0,00	100,00	1 800,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.		Výmena otvorových konštrukcií	1				539 339,69			35 133,77	0,00	208 094,71	1,00	331 244,98
1.1.1.3.1.3.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**				**70 208,67**			**754,37**	**0,00**	**70 208,67**	**1,00**	**0,00**
1.1.1.3.1.3.1.1.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1				372,60			0,00	0,00	372,60	1,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.1.1.		Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	1,62	m3		230	372,6		0,00	0,00	1,62	372,60	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.2.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1				29 673,98			233,06	0,00	29 673,98	1,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.2.1.		Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	2553,25	m		2,15	5489,49		25,25	54,29	2 553,25	5 489,49	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.2.2.		Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	765,975	m2		12,3	9421,49		0,00	0,06	765,98	9 421,49	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.2.3.		Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	570	m		9,6	5472		6,90	66,24	570,00	5 472,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.2.4.		Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	570	m		16,3	9291		6,90	112,47	570,00	9 291,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1				39 055,24			496,31	0,00	39 055,24	1,00	0,00

1.1.1.3.1.3.1.3.1.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	9221,32	m2		2,95	27202,89	61,32	180,89	9 221,32	27 202,89	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.3.2.		Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	21	m		2,78	58,38	0,00	0,00	21,00	58,38	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.3.3.		Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	1133,1	m		3,25	3682,58	0,00	0,00	1 133,10	3 682,58	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.3.4.		Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	113,2	m		3,25	367,9	50,00	162,50	113,20	367,90	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.3.5.		Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	52,018	m2		4,78	248,65	0,00	0,00	52,02	248,65	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.3.6.		Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	1808,5	m		2,78	5027,63	25,00	69,50	1 808,50	5 027,63	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.3.7.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	19,836	t		12,3	243,98	0,64	7,82	19,84	243,98	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.3.8.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	158,688	t		3,5	555,41	3,89	13,61	158,69	555,41	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.3.9.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	19,836	t		14,78	293,18	0,64	9,40	19,84	293,18	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.3.10.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	396,72	t		1,65	654,59	18,72	30,89	396,72	654,59	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.3.11.		Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	19,836	t		10,45	207,29	0,64	6,64	19,84	207,29	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.3.12.		Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	99,18	t		1,17	116,04	2,00	2,34	99,18	116,04	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.3.13.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	19,836	t		20	396,72	0,64	12,72	19,84	396,72	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.4.	99	Presun hmôt HSV	1				1 106,85		25,00	0,00	1 106,85	1,00	0,00
1.1.1.3.1.3.1.4.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	44,274	t		25	1106,85	1,00	25,00	44,27	1 106,85	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**				**467 331,02**		**34 379,40**	**0,00**	**137 166,04**	**1,00**	**330 164,98**
1.1.1.3.1.3.2.1.	764	Konštrukcie klampiarske	1				11 607,90		6 867,76	0,00	9 975,90	1,00	1 632,00
1.1.1.3.1.3.2.1.1.		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, 0,00135t	498,35	m		1,27	632,9	6,90	8,76	498,35	632,90	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.1.2.		Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm	575	m		17	9775	347,00	5 899,00	479,00	8 143,00	96,00	1 632,00
1.1.1.3.1.3.2.1.3.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		1200	1200	0,80	960,00	1,00	1 200,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.	766	Konštrukcie stolárske	1				270 185,71		681,64	0,00	54 631,40	1,00	215 554,31
1.1.1.3.1.3.2.2.1.		Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	3072,46	m		14,5	44550,67	36,96	535,92	3 072,46	44 550,67	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.2.		Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	3221,673	m		1,32	4252,61	53,77	70,98	3 221,67	4 252,61	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.2.3.		Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	3221,673	m		1,39	4478,13	53,77	74,74	3 221,67	4 478,12	0,00	0,01
1.1.1.3.1.3.2.2.4.		PO1-Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x900 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	30	ks		145	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	4 350,00
1.1.1.3.1.3.2.2.5.		PO2 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x1500 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	241	ks		168,5	40608,5	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	40 608,50
1.1.1.3.1.3.2.2.6.		PO3 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1450x1500 mm, izolačné trojsklo -viď výkaz	12	ks		245	2940	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	2 940,00
1.1.1.3.1.3.2.2.7.		PO4 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1500x1500 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	6	ks		248	1488	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1 488,00
1.1.1.3.1.3.2.2.8.		PO5 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1150x600 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	6	ks		108	648	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	648,00
1.1.1.3.1.3.2.2.9.		PO6 - Plastové okno jednokrídlové OS,1150x1250 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	1	ks		185	185	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	185,00
1.1.1.3.1.3.2.2.10.		PO7 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x1800 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	28	ks		195	5460	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	5 460,00
1.1.1.3.1.3.2.2.11.		PO8 - Plastové okno jednokrídlové OS,950x1400 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	1	ks		170	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	170,00
1.1.1.3.1.3.2.2.12.		PO9 - Plastové okno jednokrídlové OS, 1200x600 mm, izolačné dvojsklo- viď výkaz	51	ks		110	5610	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	5 610,00
1.1.1.3.1.3.2.2.13.		PO10 - Plastové okno jednokrídlové OS, 600x600 mm, izolačné trojsklo- viď výkaz	4	ks		73,2	292,8	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	292,80
1.1.1.3.1.3.2.2.14.		PO11 - Plastové okno dvojkrídlové OS 2100x1500 mm, izolačné trojsklo - viď výkaz	2	ks		360	720	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	720,00
1.1.1.3.1.3.2.2.15.		PD1-Plastové dvere plné vonkajšie 900x2020 mm zateplené otváravé-viď výkaz	2	ks		1017	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2 034,00
1.1.1.3.1.3.2.2.16.		PD2-Plastové balkónové dvere 1000x2250 mm otváravo-sklopné s izolačným trojsklom - viď výkaz	167	ks		865	144455	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	144 455,00
1.1.1.3.1.3.2.2.17.		PD3 - Plastové dvere plné vonkajšie 1100x2020 mm zateplené otváravé-viď výkaz	1	ks		1110	1110	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 110,00
1.1.1.3.1.3.2.2.18.		PD4-Plastové okno 1800x2200 mm dvojkrídlové otváravé s izolačným trojsklom - viď výkaz	1	ks		1575	1575	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 575,00
1.1.1.3.1.3.2.2.19.		PD5-Plastové dvere plné vonkajšie 1000x2020 mm zateplené - viď výkaz	1	ks		1060	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 060,00
1.1.1.3.1.3.2.2.20.		PD6-Plastové okno 1800x2250 mm dvojkrídlové otváravé s izolačným trojsklom - viď výkaz	1	ks		1598	1598	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 598,00
1.1.1.3.1.3.2.2.21.		PD7 - Plastové dvere plné vonkajšie 1200x2200 mm zateplené otváravé-viď výkaz	1	ks		1250	1250	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 250,00
1.1.1.3.1.3.2.2.22.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		1350	1350	0,00	0,00	1,00	1 350,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.3.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1				182 626,70		26 830,00	0,00	69 648,03	1,00	112 978,67

1.1.1.3.1.3.2.3.1.		Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	419,4	m		14,5	6081,3	-107,08	0,00	0,00	312,32	4 528,64	107,08	1 552,66
1.1.1.3.1.3.2.3.2.		Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	440,37	m		1,32	581,29	-112,4	0,00	0,00	327,97	432,92	112,40	148,37
1.1.1.3.1.3.2.3.3.		Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	440,37	m		1,59	700,19	-112,41	0,00	0,00	327,97	521,47	112,40	178,72
1.1.1.3.1.3.2.3.4.		PU1-Okno hliníkové jednokrídlové požiarne EI 30 D1-C,OS, vxš 1200x1800 mm, izolačné trojsklo so samozatváračom - viď výkaz	2	ks		2198	4396		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4 396,00
1.1.1.3.1.3.2.3.5.		HS1-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 4800x2500 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	8	ks		4775	38200		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	38 200,00
1.1.1.3.1.3.2.3.6.		HS2-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 5250x2500 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	5	ks		5215	26075		0,00	0,00	5,00	26 075,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.3.7.		HS3-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 4800x1500 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	1	ks		3025	3025		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 025,00
1.1.1.3.1.3.2.3.8.		HS4-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 5000x3100 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	1	ks		6445	6445		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6 445,00
1.1.1.3.1.3.2.3.9.		HS5-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 4800x3100 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	1	ks		5910	5910		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5 910,00
1.1.1.3.1.3.2.3.10.		HS6-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 3600x2350 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	4	ks		3624	14496		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14 496,00
1.1.1.3.1.3.2.3.11.		HS7-Vonkajšia hliníková zasklenná stena 3000x2350 členená s vonkajším oplechovaním - viď výkaz	1	ks		2980	2980		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 980,00
1.1.1.3.1.3.2.3.12.		HD1-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1600x2950 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz	4	ks		3155	12620		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	12 620,00
1.1.1.3.1.3.2.3.13.		HD2-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1400x3250 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz	1	ks		2995	2995		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 995,00
1.1.1.3.1.3.2.3.14.		HD3-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1600x2650 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz	1	ks		2975	2975		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 975,00
1.1.1.3.1.3.2.3.15.		HD4-Vonkajšie dvojkrídlové hliníkové dvere 1800x2200 mm s nadsvetlíkom - viď výkaz	1	ks		2950	2950		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 950,00
1.1.1.3.1.3.2.3.16.		HO4-Vonkajšie jednokrídlové hliníkové okno 1500x1500 s oplechovaním - viď výkaz	5	ks		1185	5925		0,00	0,00	5,00	5 925,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.3.17.		HO7-Vonkajšie jednokrídlové hliníkové okno 1200x1800 s oplechovaním - viď výkaz	4	ks		1140	4560		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4 560,00
1.1.1.3.1.3.2.3.18.		Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	1270,473	m2		8	10163,78	-89	820,00	6 560,00	980,00	7 840,00	290,47	2 323,78
1.1.1.3.1.3.2.3.19.		Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela,s vedením	1270,473	m2		22,5	28585,64	-89	820,00	18 450,00	980,00	22 050,00	290,47	6 535,64
1.1.1.3.1.3.2.3.20.		Montáž mreží pevných skrutkovaním	55	m2		12,5	687,5		0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	687,50
1.1.1.3.1.3.2.3.21.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		2275	2275		0,80	1 820,00	1,00	2 275,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.4.	784	Dokončovacie práce - maľby	1				2 910,71			0,00	0,00	2 910,71	1,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.4.1.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	765,975	m2		0,8	612,78		0,00	0,00	765,98	612,78	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.2.4.2.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	765,975	m2		3	2297,93		0,00	0,00	765,98	2 297,93	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.3.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1				1 800,00			0,00	0,00	720,00	1,00	1 080,00
1.1.1.3.1.3.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž a spätná montáž mreží, sieťok..	40	hod		18	720		0,00	0,00	40,00	720,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.3.3.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín--úprava mreží okien 1.pp	60	hod		18	1080		0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1 080,00
1.1.1.3.1.4.		Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií	1				111 441,73			2 717,74	0,00	3 253,60	1,00	108 188,13
1.1.1.3.1.4.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**				**100 362,00**			**2 640,60**	**0,00**	**3 085,26**	**1,00**	**97 276,74**
1.1.1.3.1.4.1.1.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1				84 106,95			1 511,13	0,00	1 511,13	1,00	82 595,82
1.1.1.3.1.4.1.1.1.		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	1305	m2		1,6	2088	-1284,7	20,30	32,48	20,30	32,48	1 284,70	2 055,52
1.1.1.3.1.4.1.1.2.		Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	1305	m2		14,55	18987,75	-1284,7	20,30	295,37	20,30	295,37	1 284,70	18 692,38
1.1.1.3.1.4.1.1.3.		Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	1305	m2		6,51	8495,55	-1284,7	20,30	132,15	20,30	132,15	1 284,70	8 363,40
1.1.1.3.1.4.1.1.4.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	59,135	m2		1,6	94,62	-59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	94,62
1.1.1.3.1.4.1.1.5.		Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 3 mm	59,135	m2		12,78	755,75	-38,84	20,30	259,43	20,30	259,43	38,84	496,32
1.1.1.3.1.4.1.1.6.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	59,135	m2		6,51	384,97	-59,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	384,97
1.1.1.3.1.4.1.1.7.		Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 100 mm, lepené	1345,405	m2		39	52470,8	-1325,1	20,30	791,70	20,30	791,70	1 325,11	51 679,10
1.1.1.3.1.4.1.1.8.		Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	25	m2		1,1	27,5	-25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	27,50
1.1.1.3.1.4.1.1.9.		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	5,15	kg		5,05	26,01	-5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	26,01
1.1.1.3.1.4.1.1.10.		Opravný polymércementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 20 mm	25	m2		19,74	493,5	-25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	493,50
1.1.1.3.1.4.1.1.11.		Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	25	m2		11,3	282,5	-25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	282,50
1.1.1.3.1.4.1.2.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1				15 019,82			1 129,47	0,00	1 574,13	1,00	13 445,69

1.1.1.3.1.4.1.2.1.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	1345,405	m2		3,27	4399,47	-1000	345,41	1 129,47	345,41	1 129,47	1 000,00	3 270,00
1.1.1.3.1.4.1.2.2.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	1345,405	m2		3,1	4170,76	-1300,4	0,00	0,00	45,00	139,50	1 300,41	4 031,26
1.1.1.3.1.4.1.2.3.		Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	20,88	m2		3,02	63,06		0,00	0,00	20,88	63,06	0,00	0,00
1.1.1.3.1.4.1.2.4.		Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	7,4	m2		2,24	16,58		0,00	0,00	7,40	16,58	0,00	0,00
1.1.1.3.1.4.1.2.5.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	1	ks		0,83	0,83		0,00	0,00	1,00	0,83	0,00	0,00
1.1.1.3.1.4.1.2.6.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	1,576	m2		7,55	11,9		0,00	0,00	1,58	11,90	0,00	0,00
1.1.1.3.1.4.1.2.7.		Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	2,4	m		3,5	8,4		0,00	0,00	2,40	8,40	0,00	0,00
1.1.1.3.1.4.1.2.8.		Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	1305	m2		3,45	4502,25	-1260	0,00	0,00	45,00	155,25	1 260,00	4 347,00
1.1.1.3.1.4.1.2.9.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	17,862	t		12,3	219,7	-17,36	0,00	0,00	0,50	6,15	17,36	213,55
1.1.1.3.1.4.1.2.10.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	35,724	t		3,5	125,03		0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	125,03
1.1.1.3.1.4.1.2.11.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,862	t		14,78	264	-17,36	0,00	0,00	0,50	7,39	17,36	256,61
1.1.1.3.1.4.1.2.12.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	357,24	t		1,65	589,45	-346,74	0,00	0,00	10,50	17,33	346,74	572,12
1.1.1.3.1.4.1.2.13.		Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	17,862	t		10,45	186,66	-17,36	0,00	0,00	0,50	5,23	17,36	181,43
1.1.1.3.1.4.1.2.14.		Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	89,31	t		1,17	104,49	-86,71	0,00	0,00	2,60	3,04	86,71	101,45
1.1.1.3.1.4.1.2.15.		Poplatok za skladovanie - obaly (15 01 01, 02, 06) ostatné	17,862	t		20	357,24	-17,36	0,00	0,00	0,50	10,00	17,36	347,24
1.1.1.3.1.4.1.3.	99	Presun hmôt HSV	1				1 235,23			0,00	0,00	0,00	1,00	1 235,23
1.1.1.3.1.4.1.3.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	34,854	t		35,44	1235,23		0,00	0,00	0,00	0,00	34,85	1 235,23
1.1.1.3.1.4.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**				**11 079,73**			**77,14**	**0,00**	**168,34**	**1,00**	**10 911,39**
1.1.1.3.1.4.2.1.	712	Izolácie striech	1				528,81			0,00	0,00	0,00	1,00	528,81
1.1.1.3.1.4.2.1.1.		Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	40,405	m2		4,83	195,16		0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	195,16
1.1.1.3.1.4.2.1.2.		Parozábrana , PE fólia bez spevňujúcej mriežky	46,466	m2		6,75	313,65		0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	313,65
1.1.1.3.1.4.2.1.3.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		20	20		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,00
1.1.1.3.1.4.2.2.	763	Konštrukcie - drevostavby	1				770,08			0,00	0,00	0,00	1,00	770,08
1.1.1.3.1.4.2.2.1.		Kazetový podhľad 600 x 600 mm, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	25	m2		30,5	762,5		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	762,50
1.1.1.3.1.4.2.2.2.		Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	0,214	t		35,44	7,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	7,58
1.1.1.3.1.4.2.3.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1				1 300,49			0,00	0,00	91,20	1,00	1 209,29
1.1.1.3.1.4.2.3.1.		Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	15,405	m2		2,35	36,2		0,00	0,00	15,41	36,20	0,00	0,00
1.1.1.3.1.4.2.3.2.		Montáž podhľadov lamelový systém HUNTER DOUGLAS alebo 84 R zatvorených	15,405	m2		78,5	1209,29		0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	1 209,29
1.1.1.3.1.4.2.3.3.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		55	55		0,00	0,00	1,00	55,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.4.2.4.	771	Podlahy z dlaždíc	1				1 400,97			0,00	0,00	0,00	1,00	1 400,97
1.1.1.3.1.4.2.4.1.		Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	16,7	m		2,15	35,91		0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	35,91
1.1.1.3.1.4.2.4.2.		Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	25	m2		24,5	612,5		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	612,50
1.1.1.3.1.4.2.4.3.		Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm,	27,389	m2		22	602,56		0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	602,56
1.1.1.3.1.4.2.4.4.		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		150	150		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	150,00
1.1.1.3.1.4.2.5.	776	Podlahy povlakové	1				50,66			0,00	0,00	0,00	1,00	50,66
1.1.1.3.1.4.2.5.1.		Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	16,5	m2		3,07	50,66		0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	50,66
1.1.1.3.1.4.2.6.	784	Dokončovacie práce - maľby	1				7 028,72			77,14	0,00	77,14	1,00	6 951,58
1.1.1.3.1.4.2.6.1.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	1364,135	m2		0,8	1091,31	-1343,84	20,30	16,24	20,30	16,24	1 343,84	1 075,07
1.1.1.3.1.4.2.6.2.		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	500	m2		1,79	895		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	895,00
1.1.1.3.1.4.2.6.3.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1000	m2		0,95	950		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	950,00
1.1.1.3.1.4.2.6.4.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	1364,135	m2		3	4092,41	-1343,84	20,30	60,90	20,30	60,90	1 343,84	4 031,51
1.1.1.3.1.5.		Termostatizácia	1				12 073,36			0,00	0,00	0,00	1,00	12 073,36
1.1.1.3.1.5.1.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**				**10 172,36**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**10 172,36**
1.1.1.3.1.5.1.1.	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1				2 029,72			0,00	0,00	0,00	1,00	2 029,72
1.1.1.3.1.5.1.1.1.		Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	2636	m		0,77	2029,72		0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,00	2 029,72
1.1.1.3.1.5.1.2.	734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1				6 286,72			0,00	0,00	0,00	1,00	6 286,72
1.1.1.3.1.5.1.2.1.		Montáž závitovej pripojovacej armatúry - vykurovacie teleso	236	ks		7,35	1734,6		0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	1 734,60
1.1.1.3.1.5.1.2.2.		HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	80	ks		14,8	1184		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1 184,00
1.1.1.3.1.5.1.2.3.		HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	15	ks		12,24	183,6		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	183,60
1.1.1.3.1.5.1.2.4.		HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	15	ks		12,24	183,6		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	183,60

BETPRES, s.r.o.
Bożeny Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Betpres
40

1.1.1.3.1.5.1.2.5.		HERZ Ventil TS-90 DN 20, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	5	ks		19,9	99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	99,50
1.1.1.3.1.5.1.2.6.		HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, prípojenie na rúru univerzálnym hrdlom	160	ks		9,9	1584	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1 584,00
1.1.1.3.1.5.1.2.7.		HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	123	ks		9,9	1217,7	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	1 217,70
1.1.1.3.1.5.1.2.8.		HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 20, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	5	ks		14,34	71,7	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	71,70
1.1.1.3.1.5.1.2.9.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	0,1	t		80,2	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	8,02
1.1.1.3.1.5.1.2.10.		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	1	KPL		20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,00
1.1.1.3.1.5.1.3.	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1				1 855,92		0,00	0,00	0,00	1,00	1 855,92
1.1.1.3.1.5.1.3.1.		Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových	407	m2		2,38	968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	968,66
1.1.1.3.1.5.1.3.2.		Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	407	m2		0,56	227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	227,92
1.1.1.3.1.5.1.3.3.		Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	407	m2		0,56	227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	227,92
1.1.1.3.1.5.1.3.4.		Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	407	m2		1,06	431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	431,42
1.1.1.3.1.5.2.	OST	Ostatné	1				1 901,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1 901,00
1.1.1.3.1.5.2.1.		Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	24	hod		26	624	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	624,00
1.1.1.3.1.5.2.2.		Kompletné vyskúšanie systému	1	ks		105	105	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	105,00
1.1.1.3.1.5.2.3.		Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	72	hod		10,5	756	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	756,00
1.1.1.3.1.5.2.4.		Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	16	hod		26	416	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	416,00
1.1.1.3.1.6.		Elektroinštalácia	1				13 046,05		0,00	0,00	9 610,70	1,00	3 435,35
1.1.1.3.1.6.1.		Rozvádzače	1				100,00		0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
1.1.1.3.1.6.1.1.		Dozbrojenie HR	1	ks		100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
1.1.1.3.1.6.2.		Káble a vodiče	1				1 116,85		0,00	0,00	0,00	1,00	1 116,85
1.1.1.3.1.6.2.1.		CHKE-R-J 3x1,5	75	m		2,15	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	161,25
1.1.1.3.1.6.2.2.		CHKE-R-J 5x6	45	m		13,8	621	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	621,00
1.1.1.3.1.6.2.3.		telefónny kábel x0,6	130	m		1,47	191,1	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	191,10
1.1.1.3.1.6.2.4.		CYA 16 mm2	25	m		5,74	143,5	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	143,50
1.1.1.3.1.6.3.		Inštalačný materiál	1				773,10		0,00	0,00	119,60	1,00	653,50
1.1.1.3.1.6.3.1.		rúrka do ?16 s vťahovacím drôtom	80	m		1,38	110,4	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	110,40
1.1.1.3.1.6.3.2.		rúrka do ?25 s vťahovacím drôtom	30	m		2,17	65,1	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	65,10
1.1.1.3.1.6.3.3.		rúrka do ?50 s vťahovacím drôtom	20	m		5,98	119,6	0,00	0,00	20,00	119,60	0,00	0,00
1.1.1.3.1.6.3.4.		lišta L 40/20	100	m		4,78	478	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	478,00
1.1.1.3.1.6.4.		Bleskozvod a uzemnenie	1				8 591,10		0,00	0,00	8 591,10	1,00	0,00
1.1.1.3.1.6.4.1.		AlMgSi 50/ PV 21	80	m		8,74	699,2	0,00	0,00	80,00	699,20	0,00	0,00
1.1.1.3.1.6.4.2.		AlMgSi 50/PVC	80	m		6,83	546,4	0,00	0,00	80,00	546,40	0,00	0,00
1.1.1.3.1.6.4.3.		FeZn o10 zvodové a zemniace vedenie	50	m		6,83	341,5	0,00	0,00	50,00	341,50	0,00	0,00
1.1.1.3.1.6.4.4.		krabica 476010 + popis.štítok	6	m		55,6	333,6	0,00	0,00	6,00	333,60	0,00	0,00
1.1.1.3.1.6.4.5.		aktívny bleskozvod AFB 1062 2D	1	ks		4600	4600	0,00	0,00	1,00	4 600,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.6.4.6.		nadstavovacia tyč 5m AFC 2003 MR	1	ks		410	410	0,00	0,00	1,00	410,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.6.4.7.		trojnožka nastaviteľná	1	ks		310	310	0,00	0,00	1,00	310,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.6.4.8.		čítač zásahu bleskom AFV 0907 CF	2	ks		500	1000	0,00	0,00	2,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.6.4.9.		zemniaca tyč 2 m	6	ks		37,5	225	0,00	0,00	6,00	225,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.6.4.10.		svorky SZ, SJ02, So, Sk, SP1...	22	ks		5,7	125,4	0,00	0,00	22,00	125,40	0,00	0,00
1.1.1.3.1.6.5.		Zemné práce	1				525,00		0,00	0,00	525,00	1,00	0,00
1.1.1.3.1.6.5.1.		výkop a zásyp ryhy pre zemniace vedenie o rozm. 35x70 cm	30	m		17,5	525	0,00	0,00	30,00	525,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.6.6.		Ostatné	1				1 940,00		0,00	0,00	375,00	1,00	1 565,00
1.1.1.3.1.6.6.1.		demontáž ex. inštalácie, sekanie drážok, otvorov cez stenu, zapojenie inštalácie, uvedenie zariadenia do prevádzky	80	hod		18	1440	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1 440,00
1.1.1.3.1.6.6.2.		Odborná prehliadka a skúška	20	hod		25	500	0,00	0,00	15,00	375,00	5,00	125,00
1.1.1.3.3.		SO 02 - Obnoviteľné zdroje energie	1				39 997,48		0,00	0,00	31 843,48	1,00	8 154,00
1.1.1.3.3.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**				**17,1**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**17,10**
1.1.1.3.3.1.1.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1				17,1		0,00	0,00	0,00	1,00	17,10
1.1.1.3.3.1.1.1.		Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	2	ks		8,55	17,1	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	17,10
1.1.1.3.3.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**				**39 980,38**		**0,00**	**0,00**	**31 843,48**	**1,00**	**8 136,90**
1.1.1.3.3.2.1.	713	Izolácie tepelné	1				133,95		0,00	0,00	0,00	1,00	133,95
1.1.1.3.3.2.1.1.		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	24	m		3,5	84	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	84,00
1.1.1.3.3.2.1.2.		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	6	m		1,76	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	10,56
1.1.1.3.3.2.1.3.		Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	18	m		2,06	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	37,08

1.1.1.3.3.2.1.4.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	1	KPL		2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,31
1.1.1.3.3.2.2.	732	Ústredné kúrenie, strojovne	1				505,56		0,00	0,00	0,00	1,00	505,56
1.1.1.3.3.2.2.1.		Demontáž ohrievača zásobníkového ležatého objemu nad 630 do 1600 l, -0,70920t	2	ks		66	132	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	132,00
1.1.1.3.3.2.2.2.		Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	2	ks		94,73	189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	189,46
1.1.1.3.3.2.2.3.		Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 630 do 1600 l	2	ks		31,5	63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	63,00
1.1.1.3.3.2.2.4.		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	1,418	t		85,4	121,1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	121,10
1.1.1.3.3.2.3.	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1				672,81		0,00	0,00	0,00	1,00	672,81
1.1.1.3.3.2.3.1.		Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	4	m		2,63	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10,52
1.1.1.3.3.2.3.2.		Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6	6	m		21,28	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	127,68
1.1.1.3.3.2.3.3.		Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	18	m		27,63	497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	497,34
1.1.1.3.3.2.3.4.		Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	30	m		0,9	27	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	27,00
1.1.1.3.3.2.3.5.		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		10,27	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,27
1.1.1.3.3.2.4.	734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1				824,58		0,00	0,00	0,00	1,00	824,58
1.1.1.3.3.2.4.1.		Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	2	ks		10,09	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20,18
1.1.1.3.3.2.4.2.		Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	5	ks		1,13	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,65
1.1.1.3.3.2.4.3.		HERZ Odvzdušňovací ventilček, PN 10, DN 15, obj.č.1263701	2	ks		1,23	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,46
1.1.1.3.3.2.4.4.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	2	ks		6,5	13	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	13,00
1.1.1.3.3.2.4.5.		HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 32, z DR mosadze	3	ks		18,9	56,7	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	56,70
1.1.1.3.3.2.4.6.		HERZ Ventil spätný pružinový DN 32, teleso z mosadze, NBR tesnenie	1	ks		16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	16,75
1.1.1.3.3.2.4.7.		HERZ Filter na úžitkovú vodu, DN 32, PN 16	1	ks		23,2	23,2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	23,20
1.1.1.3.3.2.4.8.		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	8	ks		8,23	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	65,84
1.1.1.3.3.2.4.9.		HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 50, z DR mosadze	6	ks		49,4	296,4	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	296,40
1.1.1.3.3.2.4.10.		HERZ Ventil spätný pružinový DN 50, teleso z mosadze, NBR tesnenie	2	ks		33,95	67,9	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	67,90
1.1.1.3.3.2.4.11.		Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 2	1	ks		10,1	10,1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,10
1.1.1.3.3.2.4.12.		Termostatický zmiešavací ventil Giacomini R156, 2"	1	ks		196,4	196,4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	196,40
1.1.1.3.3.2.4.13.		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	1	KPL		50	50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
1.1.1.3.3.2.5.		Solárne zariadenie - dodávka Viessmann	1				31 843,48		0,00	0,00	31 843,48	1,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.1.		Vitosol 100-F SH1A 2,3m2 Obj. č.: 7417762	16	ks		560	8960	0,00	0,00	16,00	8 960,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.2.		pripojovacia sada Vitosol 100-F/200-F Obj. č.: 7248240	8	ks		66,36	530,88	0,00	0,00	8,00	530,88	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.3.		spojovacie rúry (2 ks) Obj. č.: 7248239	8	ks		32,76	262,08	0,00	0,00	8,00	262,08	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.4.		sada ponorných púzdier Obj. č.: 7174993	1	ks		35,28	35,28	0,00	0,00	1,00	35,28	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.5.		rýchly odvzdušňovač (mosadz) s uzatváracím kohútom 22 mm Obj. č.: 7316789	8	ks		48,72	389,76	0,00	0,00	8,00	389,76	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.6.		podpery pre ploché strechy 25 až 45°, 2 kolektory, vodorovne Obj. č.: Z005484	8	ks		650	5200	0,00	0,00	8,00	5 200,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.7.		Solar-Divicon PS20 s vysoko účinným čerpadlom Obj. č.: Z012027	1	ks		885	885	0,00	0,00	1,00	885,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.8.		solárny poistný ventil 8bar pre PS 20 Obj. č.: ZK02458	1	ks		22,68	22,68	0,00	0,00	1,00	22,68	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.9.		predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 15x1	28	m		13,46	376,88	0,00	0,00	28,00	376,88	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.10.		predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 18x1	8	m		14,28	114,24	0,00	0,00	8,00	114,24	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.11.		predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 22x1	16	m		15,48	247,68	0,00	0,00	16,00	247,68	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.12.		predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 28x1,5	23	m		15,8	363,4	0,00	0,00	23,00	363,40	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.13.		predizolované ohybné Cu potrubie na pripojenie solárnych kolektorov a solárneho zásobníka, 32x1,5	80	m		29,45	2356	0,00	0,00	80,00	2 356,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.14.		solárna expanzná nádoba s uzatváracím ventilom a upevňovacími nohami REGULUS.Objem 200 l Prevádzkový tlak 10 bar	2	ks		790	1580	0,00	0,00	2,00	1 580,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.15.		teplonosné médium Tyfocor-LS 25L Obj. č.: 7159727	4	ks		112,5	450	0,00	0,00	4,00	450,00	0,00	0,00

1.1.1.3.3.2.5.16.		solárna ručná plniaca pumpa Obj. č.: 7188624	1	ks		97,3	97,3		0,00	0,00	1,00	97,30	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.17.		Vitosolic 200 typ SD4 Obj. č.: Z007388	1	ks		670,3	670,3		0,00	0,00	1,00	670,30	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.18.		solárny ohrievač TUV smaltovaný 1000 l Obj. č.: Z007458	1	ks		4236	4236		0,00	0,00	1,00	4 236,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.19.		Vitocell 100-V typ CVA 1000l Obj. č.: Z004045	1	ks		4560	4560		0,00	0,00	1,00	4 560,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.2.5.20.		obehové čerpadlo UPS 25-60 B s káblom Obj. č.: 7820403	1	ks		506	506		0,00	0,00	1,00	506,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.3.	M	M	1				6 000,00			0,00	0,00	0,00	1,00	6 000,00
1.1.1.3.3.3.1.		Solárne zariadenie - montáž	1				6 000,00			0,00	0,00	0,00	1,00	6 000,00
1.1.1.3.3.3.1.1.		Montáž, spustenie, vyskúšanie solárneho zariadenia + presun hmôt	1	ks		6000	6000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6 000,00
1.1.1.4.		***Nadstavba vedľajšieho schodiska budovy VŠOUG sv.Lukáša, n.o.***	***1***				***299 478,66***			***31 066,44***		***194 631,55***		***104 847,11***
1.1.1.4.1.		Stavebná časť	1				268 793,22			26 313,64	0,00	179 063,95		89 729,27
1.1.1.4.1.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**				**115 144,04**			**6 138,08**	**0,00**	**107 992,42**		**7 151,62**
1.1.1.4.1.1.1.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1				2 695,64			0,00	0,00	2 695,64		0,00
1.1.1.4.1.1.1.1.		Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	0,356	m3		230	81,88		0,00	0,00	0,36	81,88	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.1.2.		Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	1,581	m3		228,5	361,26		0,00	0,00	1,58	361,26	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.1.3.		Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	11	ks		17,09	187,99		0,00	0,00	11,00	187,99	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.1.4.		Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	1	ks		23,39	23,39		0,00	0,00	1,00	23,39	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.1.5.		Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	4	ks		26,98	107,92		0,00	0,00	4,00	107,92	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.1.6.		Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	80,55	m2		24	1933,2		0,00	0,00	80,55	1 933,20	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.2.	4	Vodorovné konštrukcie	1				78 188,12			0,00	0,00	78 188,12		0,00
1.1.1.4.1.1.2.1.		Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	4,164	m3		128,5	535,07		0,00	0,00	4,16	535,07	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.2.2.		Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 50 mm hr. 0,8 mm	55,52	m2		48,65	2701,05		0,00	0,00	55,52	2 701,05	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.2.3.		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	55,52	m2		1350	74952		0,00	0,00	55,52	74 952,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.3.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1				24 645,82			6 138,08	0,00	17 494,20		7 151,62
1.1.1.4.1.1.3.1.		Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	157,51	m2		6,55	1031,69		0,00	0,00	0,00	0,00	157,51	1 031,69
1.1.1.4.1.1.3.2.		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	157,51	m2		1,6	252,02		0,00	0,00	0,00	0,00	157,51	252,02
1.1.1.4.1.1.3.3.		Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	157,51	m2		12,68	1997,23		0,00	0,00	0,00	0,00	157,51	1 997,23
1.1.1.4.1.1.3.4.		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 % štuková	348,63	m2		6,55	2283,53		248,63	1 628,53	348,63	2 283,53	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.3.5.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	509,73	m2		1,6	815,57		62,73	100,37	509,73	815,57	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.3.6.		Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	509,73	m2		10,68	5443,92		62,73	669,96	509,73	5 443,92	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.3.7.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	161,1	m2		6,51	1048,76		0,00	0,00	161,10	1 048,76	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.3.8.		Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	259,71	m2		1,1	285,68		209,71	230,68	209,71	230,68	50,00	55,00
1.1.1.4.1.1.3.9.		Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	53,5	kg		5,05	270,18		42,00	212,10	42,00	212,10	11,50	58,08
1.1.1.4.1.1.3.10.		Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	259,71	m2		14,36	3729,44		209,71	3 011,44	209,71	3 011,44	50,00	718,00
1.1.1.4.1.1.3.11.		Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	1	ks		75	75		0,00	0,00	1,00	75,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.3.12.	ozn. 1 (1.PP)	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1100x1970x100 mm P	1	ks		115	115		0,00	0,00	1,00	115,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.3.13.		Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	15	ks		165	2475	-5	0,00	0,00	10,00	1 650,00	5,00	825,00
1.1.1.4.1.1.3.14.	PU 1 + PU 5	Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, šxvxhr 800x1970x120 mm, ľavá	12	ks		178,9	2146,8	-4	0,00	0,00	8,00	1 431,20	4,00	715,60
1.1.1.4.1.1.3.15.	PU 2 + PU 6	Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, šxvxhr1100x1970x120 mm	3	ks		285	855	-1	1,00	285,00	2,00	570,00	1,00	285,00
1.1.1.4.1.1.3.16.		Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	3	ks		197	591	-2	0,00	0,00	1,00	197,00	2,00	394,00
1.1.1.4.1.1.3.17.	PU 3 + PU 4	Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 1500x2100x100 mm, bez povrchovej úpravy	3	ks		410	1230	-2	0,00	0,00	1,00	410,00	2,00	820,00
1.1.1.4.1.1.4.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1				7 772,47			0,00	0,00	7 772,47	1,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.1.		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	291	m2		2,81	817,71		0,00	0,00	291,00	817,71	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.2.		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	291	m2		1,49	433,59		0,00	0,00	291,00	433,59	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.3.		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	291	m2		1,94	564,54		0,00	0,00	291,00	564,54	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.4.		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	100,05	m2		3,27	327,16		0,00	0,00	100,05	327,16	0,00	0,00

1.1.1.4.1.1.4.5.		Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	30	hod		38	1140	0,00	0,00	30,00	1 140,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.6.		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	257,56	m2		3,1	798,44	0,00	0,00	257,56	798,44	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.7.		Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 150 mm, -0,07500t	18	m2		3,02	54,36	0,00	0,00	18,00	54,36	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.8.		Búranie muriva z pórobetónu hr. do 300 mm, -0,15000t	2,125	m2		75	159,38	0,00	0,00	2,13	159,38	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.9.		Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	9	m3		125	1125	0,00	0,00	9,00	1 125,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.10.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	11	ks		0,83	9,13	0,00	0,00	11,00	9,13	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.11.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	5,319	m2		7,55	40,16	0,00	0,00	5,32	40,16	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.12.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	10,256	m2		7,55	77,43	0,00	0,00	10,26	77,43	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.13.		Demontáž okien plastových s rámom, 1 bm obvodu - 0,007t	12	m		2,78	33,36	0,00	0,00	12,00	33,36	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.14.		Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	0,25	m		7,55	1,89	0,00	0,00	0,25	1,89	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.15.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	20,944	t		12,3	257,61	0,00	0,00	20,94	257,61	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.16.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	146,608	t		3,5	513,13	0,00	0,00	146,61	513,13	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.17.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	20,944	t		14,78	309,55	0,00	0,00	20,94	309,55	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.18.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	418,88	t		1,65	691,15	0,00	0,00	418,88	691,15	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.4.19.		Poplatok za skládku - odpad, (15 01 01, 02, 06) ostatné	20,944	t		20	418,88	0,00	0,00	20,94	418,88	0,00	0,00
1.1.1.4.1.1.5.	99	Presun hmôt HSV	1				1 841,99		0,00	0,00	1 841,99		0,00
1.1.1.4.1.1.5.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	51,975	t		35,44	1841,99	0,00	0,00	51,98	1 841,99	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**				**153 145,18**		**20 175,56**	**0,00**	**70 567,53**		**82 577,65**
1.1.1.4.1.2.1.	712	Izolácie striech, povlakové krytiny	1				3 207,60		0,00	0,00	3 207,60		0,00
1.1.1.4.1.2.1.1.		Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	35	m2		4,83	169,05	0,00	0,00	35,00	169,05	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.2.		Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	40,25	m2		6,75	271,69	0,00	0,00	40,25	271,69	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.3.		Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	33,063	m2		0,96	31,74	0,00	0,00	33,06	31,74	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.4.		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	30,228	m2		7,9	238,8	0,00	0,00	30,23	238,80	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.5.		Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	15,4	m2		7,9	121,66	0,00	0,00	15,40	121,66	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.6.		Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	52,472	m2		11,3	592,93	0,00	0,00	52,47	592,93	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.7.		Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek	218	ks		0,79	172,22	0,00	0,00	218,00	172,22	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.8.		Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE položenou voľne	30,228	m2		12,78	386,31	0,00	0,00	30,23	386,31	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.9.		Zhotovenie vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech vytiahnutím AL/PE fólie na atiku prikotvením	15,4	m2		12,78	196,81	0,00	0,00	15,40	196,81	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.10.		Separačná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	52,472	m2		3,78	198,34	0,00	0,00	52,47	198,34	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.11.		Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	22	m		6	132	0,00	0,00	22,00	132,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.12.		Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	22	m		6,32	139,04	0,00	0,00	22,00	139,04	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.13.		Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	6	m		5,74	34,44	0,00	0,00	6,00	34,44	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.14.		Plech poplastovaný pre detaily z PVC-P fólií, rozmer 1x2 m	5,477	m2		35,5	194,43	0,00	0,00	5,48	194,43	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.15.		Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín a fólií	45,628	m2		5	228,14	0,00	0,00	45,63	228,14	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.1.16.		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		100	100	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.2.	713	Izolácie tepelné	1				1 173,26		-0,01	0,00	1 173,26		0,00
1.1.1.4.1.2.2.1.		Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z perlitbetonu hr. nad 10 cm - 0,00462t	33,063	m2		3,23	106,79	0,00	-0,01	33,06	106,79	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.2.2.		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	30,228	m2		3,98	120,31	0,00	0,00	30,23	120,31	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.2.3.		Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 60/40x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy	11,526	m2		16,37	188,68	0,00	0,00	11,53	188,68	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.2.4.		Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 40/20x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy	11,526	m2		13,59	156,64	0,00	0,00	11,53	156,64	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.2.5.		Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 80/60x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy	7,781	m2		23,25	180,91	0,00	0,00	7,78	180,91	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.2.6.		Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	13,544	m2		19,93	269,93	0,00	0,00	13,54	269,93	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.2.7.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1	KPL		150	150	0,00	0,00	1,00	150,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.3.	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1				171,50		0,00	0,00	171,50		0,00
1.1.1.4.1.2.3.1.		Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre mPVC izolácie DN 75	1	ks		23	23	0,00	0,00	1,00	23,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.3.2.		Strešný vtok s PVC límcom, vertikálny odtok DN 75, záchytný kôš D 180 mm, pre zabudovanie do tepelných izolácií 100 - 160 mm	1	ks		138,5	138,5	0,00	0,00	1,00	138,50	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.3.3.		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		10	10	0,00	0,00	1,00	10,00	0,00	0,00

1.1.1.4.1.2.4.	762	Konštrukcie tesárske	1					485,59
1.1.1.4.1.2.4.1.		Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	16,2	m2		28,74	465,59	
1.1.1.4.1.2.4.2.		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	1	KPL		20	20	
1.1.1.4.1.2.5.	763	Konštrukcie - drevostavby	1					5 550,20
1.1.1.4.1.2.5.1.		Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej zdvojenej oceľovej podkonštrukcií, doska protipožiarna DF 2x12.5 mm	100,05	m2		42,5	4252,13	
1.1.1.4.1.2.5.2.		SDK obklady dažďovej kanalizácie prierezu nad 280 cm2, doska štandardná A 12,5 mm	3,3	m		43,9	144,87	
1.1.1.4.1.2.5.3.		SDK obklady oceľových stĺpov prierezu nad 400 cm2 s ochranným uholníkom, doska protipožiarna DF 2x15 mm	18,3	m		54	988,2	
1.1.1.4.1.2.5.4.		Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	1	KPL		165	165	
1.1.1.4.1.2.6.	764	Konštrukcie klampiarske	1					576,44
1.1.1.4.1.2.6.1.		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	3	m		1,76	5,28	
1.1.1.4.1.2.6.2.		Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 550 mm	18	m		27,6	496,8	
1.1.1.4.1.2.6.3.		Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	12	m		2,03	24,36	
1.1.1.4.1.2.6.4.		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		50	50	
1.1.1.4.1.2.7.	766	Konštrukcie stolárske	1					28 406,06
1.1.1.4.1.2.7.1.		Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	18,75	m2		8,55	160,31	
1.1.1.4.1.2.7.2.		Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	18	ks		75,6	1360,8	
1.1.1.4.1.2.7.3.	U1	PU1-Dvere požiarne oceľové, interiérové, jednokrídlové EI 60 D1, šxv 800x1970 mm	2	ks		1550	3100	
1.1.1.4.1.2.7.4.	U4	PU2-Dvere požiarne oceľové, interiérové, dvojkridlové EI 60 D1, šxv 1000x1970 mm	1	ks		2085	2085	
1.1.1.4.1.2.7.5.	1xD1, 1x U6	PU3-Dvere požiarne oceľové, interiérové, dvojkrídlové EI 60 D1, šxv 1500x2100 mm	2	ks		2665	5330	
1.1.1.4.1.2.7.6.	U18- lekáreň	PU4-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1500x2100 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát	1	ks		1745	1745	
1.1.1.4.1.2.7.7.	schodisko	PU5-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát,	10	ks		805	8050	
1.1.1.4.1.2.7.8.	schodisko 6.-7.p.	PU6-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1100x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát,	2	ks		900	1800	
1.1.1.4.1.2.7.9.		Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	1	ks		26,3	26,3	
1.1.1.4.1.2.7.10.		Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	1	ks		35	35	
1.1.1.4.1.2.7.11.		Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1100x1970 mm,plné	1	ks		979	979	
1.1.1.4.1.2.7.12.		Montáž samozatváracha pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	21	ks		9,75	204,75	
1.1.1.4.1.2.7.13.		Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	21	ks		105	2205	
1.1.1.4.1.2.7.14.		Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	2	ks		2,45	4,9	
1.1.1.4.1.2.7.15.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		1320	1320	
1.1.1.4.1.2.8.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1					90 498,03
1.1.1.4.1.2.8.1.		Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných, -0,03300t	49,5	m2		25,3	1252,35	
1.1.1.4.1.2.8.2.		Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t	24,6	m2		6,04	148,58	
1.1.1.4.1.2.8.3.		Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t	24,6	m2		1,47	36,16	
1.1.1.4.1.2.8.4.		Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	50	m		27,8	1390	
1.1.1.4.1.2.8.5.		Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 120 mm	39	m2		28	1092	
1.1.1.4.1.2.8.6.		Strešný panel s izolačným jadrom z miner.vlny K-ROC hr.200 mm pre ploché stechy s dodatočnou membránovou krytinou	39	m2		90	3510	
1.1.1.4.1.2.8.7.		Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	33,7	m2		6,04	203,55	
1.1.1.4.1.2.8.8.		Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	33,7	m2		1,47	49,54	
1.1.1.4.1.2.8.9.		Montáž a dodávka hliníkovej fasády lištovej MC WALL s kaleným izolačným trojsklom s Ug=0,6 Wm2/K	97,9	m2		580	56782	
1.1.1.4.1.2.8.10.		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	5577	kg		1,25	6971,25	
1.1.1.4.1.2.8.11.		Oceľová konštrukcia so spracovaním	7101	kg		2,6	18462,6	
1.1.1.4.1.2.8.12.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		600	600	
1.1.1.4.1.2.9.	776	Podlahy povlakové	1					13 869,77
1.1.1.4.1.2.9.1.		Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	104,4	m		12,6	1315,44	

	0,00	0,00	485,59		0,00
0,00	0,00	16,20	465,59	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	20,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		5 550,20
0,00	0,00	0,00	0,00	100,05	4 252,13
0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	144,87
0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	988,20
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	165,00
	0,00	0,00	576,44		0,00
0,00	0,00	3,00	5,28	0,00	0,00
0,00	0,00	18,00	496,80	0,00	0,00
0,00	0,00	12,00	24,36	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	50,00	0,00	0,00
	1 731,60	0,00	12 682,11		15 723,95
0,00	0,00	18,75	160,31	0,00	0,00
11,00	831,60	11,00	831,60	7,00	529,20
0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 085,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5 330,00
0,00	0,00	1,00	1 745,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8,00	6 440,00	2,00	1 610,00
1,00	900,00	2,00	1 800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	26,30	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	35,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	979,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	204,75
0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	2 205,00
0,00	0,00	2,00	4,90	0,00	0,00
0,00	0,00	0,50	660,00	0,50	660,00
	1 390,00	0,00	33 716,03	1,00	56 782,00
0,00	0,00	49,50	1 252,35	0,00	0,00
0,00	0,00	24,60	148,58	0,00	0,00
0,00	0,00	24,60	36,16	0,00	0,00
50,00	1 390,00	50,00	1 390,00	0,00	0,00
0,00	0,00	39,00	1 092,00	0,00	0,00
0,00	0,00	39,00	3 510,00	0,00	0,00
0,00	0,00	33,70	203,55	0,00	0,00
0,00	0,00	33,70	49,54	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	56 782,00
0,00	0,00	5 577,00	6 971,25	0,00	0,00
0,00	0,00	7 101,00	18 462,60	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	600,00	0,00	0,00
	9 028,82	0,00	9 717,79	1,00	4 151,98
104,40	1 315,44	104,40	1 315,44	0,00	0,00

1.1.1.4.1.2.9.2.		Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	104,4	m		12,6	1315,44	-104,4	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	1 315,44
1.1.1.4.1.2.9.3.		Lepenie schodových hrán	104,4	m		12,6	1315,44		104,40	1 315,44	104,40	1 315,44	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.9.4.		Schodová hrana	106,488	m		6,8	724,12		106,49	724,12	106,49	724,12	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.9.5.		Demontáž soklíkov alebo líšt	121,95	m		1,32	160,97		0,00	0,00	121,95	160,97	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.9.6.		Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	180,63	m		3,55	641,24		114,30	405,77	114,30	405,77	66,33	235,47
1.1.1.4.1.2.9.7.		Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	165	m2		3,2	528		0,00	0,00	165,00	528,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.9.8.		Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	259,71	m2		9,62	2498,41		165,00	1 587,30	165,00	1 587,30	94,71	911,11
1.1.1.4.1.2.9.9.		Podlaha PVC heterogénna , hrúbka 2 mm	282,385	m2		16	4518,16		200,00	3 200,00	200,00	3 200,00	82,39	1 318,16
1.1.1.4.1.2.9.10.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	259,71	m2		1,55	402,55		165,00	255,75	165,00	255,75	94,71	146,80
1.1.1.4.1.2.9.11.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	1	KPL		450	450		0,50	225,00	0,50	225,00	0,50	225,00
1.1.1.4.1.2.10.	783	Nátery	1				4 952,80			4 722,80	0,00	4 952,80	1,00	0,00
1.1.1.4.1.2.10.1.		Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	250	m2		1,17	292,5		200,00	234,00	250,00	292,50	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.10.2.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	483,86	m2		7,52	3638,63		483,86	3 638,63	483,86	3 638,63	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.10.3.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	210,4	m2		3,43	721,67		160,40	550,17	210,40	721,67	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.10.4.			250	m2		1,2	300		250,00	300,00	250,00	300,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.11.	784	Maľby	1				4 253,93			3 302,35	0,00	3 884,41	1,00	369,52
1.1.1.4.1.2.11.1.		Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	506,14	m2		1,15	582,06		0,00	0,00	506,14	582,06	0,00	0,00
1.1.1.4.1.2.11.2.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky do 3,80 m	785,59	m2		0,8	628,47		707,00	565,60	707,00	565,60	78,59	62,87
1.1.1.4.1.2.11.3.		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	300	m2		1,79	537		270,00	483,30	270,00	483,30	30,00	53,70
1.1.1.4.1.2.11.4.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	157,51	m2		0,95	149,63		141,00	133,95	141,00	133,95	16,51	15,68
1.1.1.4.1.2.11.5.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	785,59	m2		3	2356,77		706,50	2 119,50	706,50	2 119,50	79,09	237,27
1.1.1.4.1.3.	**HZS**	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	**1**				**504,00**			**0,00**	**0,00**	**504,00**	**1,00**	**0,00**
1.1.1.4.1.3.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- úpraviť pôvodnú strechu-doplnenie lepenky, vrátane dilatačnej lišty a oplechovania	24	hod		18	432		0,00	0,00	24,00	432,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1.3.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny-napojenie dažďovej kanalizácie	4	hod		18	72		0,00	0,00	4,00	72,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.		Elektroinštalácia	1				18 732,05			4 752,80	0,00	12 957,60	1,00	5 774,45
1.1.1.4.2.1.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**				**16 447,05**			**4 502,80**	**0,00**	**11 072,60**	**1,00**	**5 374,45**
1.1.1.4.2.1.1.	21-M	Elektromontáže	1				16 447,05			4 502,80	0,00	11 072,60	1,00	5 374,45
1.1.1.4.2.1.1.1.	A	Rozvádzače	1				4 853,25			0,00	0,00	275,25	1,00	4 578,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.	A1	Rozvádzač RS	1				275,25			0,00	0,00	275,25	1,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.1.		Istič vzduchový jednopólový do 63 A	2	ks		4,97	9,94		0,00	0,00	2,00	9,94	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.2.		Istič 1P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	1	ks		7,47	7,47		0,00	0,00	1,00	7,47	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.3.		Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	1	ks		8,2	8,2		0,00	0,00	1,00	8,20	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.4.		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	2	ks		7	14		0,00	0,00	2,00	14,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.5.		Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	2	ks		62,4	124,8		0,00	0,00	2,00	124,80	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.6.		Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz	1	ks		15,8	15,8		0,00	0,00	1,00	15,80	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.7.		Napäťové relé monitorovacie pre kompletnú kontrolu v 3-fázových sieťach, výstup 2x16A prepínací	1	ks		49,2	49,2		0,00	0,00	1,00	49,20	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.8.		Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2	10	ks		1,18	11,8		0,00	0,00	10,00	11,80	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.9.		Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	10	ks		0,51	5,1		0,00	0,00	10,00	5,10	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.10.		Príložka PRS/25/0	2	ks		0,42	0,84		0,00	0,00	2,00	0,84	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.11.		Koncová zvierka RSD-88	2	ks		0,25	0,5		0,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.12.		Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 10 mm2	2	ks		1,93	3,86		0,00	0,00	2,00	3,86	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.13.		Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20	2	ks		0,87	1,74		0,00	0,00	2,00	1,74	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.14.		Podružný materiál	1	KPL		12	12		0,00	0,00	1,00	12,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.1.15.		Podiel pridružených výkonov	1	KPL		10	10		0,00	0,00	1,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.1.2.	A3	Ústredňa CBS	1				4 578,00			0,00	0,00	0,00	1,00	4 578,00
1.1.1.4.2.1.1.1.2.1.		Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	1	ks		58	58		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	58,00
1.1.1.4.2.1.1.1.2.2.		CBS ústredňa v požiarnej skrini PS60, 2 vývodová, 1000W, 3 hod.	1	ks		4520	4520		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4 520,00
1.1.1.4.2.1.1.2.	C	Káble a vodiče	1				2 682,10			0,00	0,00	2 647,60	1,00	34,50
1.1.1.4.2.1.1.2.1.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	100	m		1,13	113		0,00	0,00	100,00	113,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.2.2.		Kábel pevný CXKH-V-O 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou [CHKE-V, PRAFlaDur	100	m		1,74	174		0,00	0,00	100,00	174,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.2.3.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	700	m		1,19	833		0,00	0,00	700,00	833,00	0,00	0,00

1.1.1.4.2.1.1.2.4.		Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	350	m		2,34	819		0,00	0,00	350,00	819,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.2.5.		Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	350	m		1,93	675,5		0,00	0,00	350,00	675,50	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.2.6.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x4	10	m		1,31	13,1		0,00	0,00	10,00	13,10	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.2.7.		Kábel medený bezhalogenový CXKH-V-J 3x4 mm2 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	10	m		3,45	34,5		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	34,50
1.1.1.4.2.1.1.2.8.		Murárske výpomoci	1	KPL		10	10		0,00	0,00	1,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.2.9.		Podiel pridružených výkonov	1	KPL		10	10		0,00	0,00	1,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.	D	Inštalačný materiál	1				8 581,65			4 502,80	0,00	8 149,75	1,00	431,90
1.1.1.4.2.1.1.3.1.		Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená pevne	100	m		2,38	238		0,00	0,00	100,00	238,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.2.		Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	100	m		0,97	97		0,00	0,00	100,00	97,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.3.		Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	35	ks		4,87	170,45		0,00	0,00	35,00	170,45	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.4.		Krabica inštalačná s krytím IP66 PO E90 bezhalogen KSK 125 PO6P, požiarne odolná, vrátane keramickej svorky a poistky. resp. alternatíva	35	ks		43,2	1512		0,00	0,00	35,00	1 512,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.5.		Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	30	ks		16,22	486,6		0,00	0,00	30,00	486,60	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.6.		Krabica bezhalogénová KSK 100, IP 66, z PP/ABS	30	ks		4,78	143,4		0,00	0,00	30,00	143,40	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.7.		Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	50	m		1,93	96,5		0,00	0,00	50,00	96,50	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.8.		Lišta hranatá, bezhalogénová z PVC, 20x20 mm	50	m		1,2	60		0,00	0,00	50,00	60,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.9.		Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	200	ks		0,95	190		0,00	0,00	200,00	190,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.10.		Hmoždinka celokovová, požiarne odolná	200	ks		0,04	8		0,00	0,00	200,00	8,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.11.		Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	300	ks		0,95	285		0,00	0,00	300,00	285,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.12.		Hmoždinka celokovová, požiarne odolná	300	ks		0,04	12		0,00	0,00	300,00	12,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.13.		Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	0,25	m2		485	121,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	121,25
1.1.1.4.2.1.1.3.14.		Protipožiarna pena CFS-F FX	3	ks		65	195		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	195,00
1.1.1.4.2.1.1.3.15.		PROTIPOŽIARNY ŠTÍTOK	20	ks		0,51	10,2		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10,20
1.1.1.4.2.1.1.3.16.		Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	1	ks		4,25	4,25		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,25
1.1.1.4.2.1.1.3.17.		Tlačidlo požiarne 13183 M131830000 100x100x50mm IP55 do steny, TOTAL STOP CBS	1	ks		41,2	41,2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	41,20
1.1.1.4.2.1.1.3.18.		Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	32	ks		7	224		32,00	224,00	32,00	224,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.19.		Led svietidlo so snímačom pohybu (nástenné/stropné), Z30V, IP20, 2190lm, 25W	32	ks		47,3	1513,6	-32	32,00	1 513,60	32,00	1 513,60	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.20.		Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	39	ks		7	273		39,00	273,00	39,00	273,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.21.		LED svietidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS	39	ks		42,3	1649,7		39,00	1 649,70	39,00	1 649,70	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.22.		Montáž svietidla interiérového, núdzového na stenu do 2 kg	39	ks		9,35	364,65		39,00	364,65	39,00	364,65	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.23.		Montáž svietidla interiérového na strop/stenu do 5 kg	32	ks		14,1	451,2		32,00	451,20	32,00	451,20	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.24.		Ekvipotenciálna svorkovnica HUP	1	ks		18,5	18,5		1,00	18,50	1,00	18,50	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.25.		Svorka ekvipotenciálna OBO 5015073 1809	1	KS		8,15	8,15		1,00	8,15	1,00	8,15	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.26.		Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu	300	ks		0,97	291		0,00	0,00	300,00	291,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.27.		Príchytka káblová kovová, požiarne odolná	300	ks		0,19	57		0,00	0,00	300,00	57,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.1.1.3.28.		Podružný materiál	1	KPL		30	30		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	30,00
1.1.1.4.2.1.1.3.29.		Podiel pridružených výkonov	1	KPL		30	30		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	30,00
1.1.1.4.2.1.1.4.	E	Bleskozvod	1				330,05			0,00	0,00	0,00	1,00	330,05
1.1.1.4.2.1.1.4.1.		Svorka FeZn spojovacia SS, resp. SK, PV01	50	ks		2,17	108,5		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	108,50
1.1.1.4.2.1.1.4.2.		Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s priložkou	50	ks		0,84	42		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	42,00
1.1.1.4.2.1.1.4.3.		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	50	m		2,38	119		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	119,00
1.1.1.4.2.1.1.4.4.		Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	7	kg		8,65	60,55		0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	60,55
1.1.1.4.2.2.	**HZS**	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	**1**				**2 285,00**			**250,00**	**0,00**	**1 885,00**	**1,00**	**400,00**
1.1.1.4.2.2.1.		Drobné stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, demontáž/úprava bleskozvodu	70	hod		18	1260		0,00	0,00	70,00	1 260,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.2.2.		Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, práce v existujúcom rozvádzači, uvedenie zariadenia do prevádzky	25	hod		25	625		10,00	250,00	25,00	625,00	0,00	0,00
1.1.1.4.2.2.3.		Odborná prehliadka a skúška	16	hod		25	400		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	400,00
1.1.1.4.3.		Vzduchotechnika	1				11 953,39			0,00	0,00	2 610,00	1,00	9 343,39
1.1.1.4.3.1.			1				9 343,39			0,00	0,00	0,00	1,00	9 343,39
1.1.1.4.3.1.1.		Ventilátor potrubný kruhový axiálny, napr.: VENTRA ALM 500-150-5/15°-2/2,2 VS; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	kpl		2065	2065		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2 065,00
1.1.1.4.3.1.2.		Uzatváracia regulačná klapka kruhová so servopohonom napr. SKG-A 500 (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks		78,5	78,5		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	78,50
1.1.1.4.3.1.3.		Servopohon s ovládaním on/off; 1N/230V/50Hz napr.: LM230A-TP; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks		163,2	163,2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	163,20
1.1.1.4.3.1.4.		Regulačná klapka hranatá ručná napr.: RK-315x200-R; (prípadne plnohodnotná náhrada)	2	ks		83,2	166,4		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	166,40

1.1.1.4.3.1.5.		Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-1250x800-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks		437	437	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	437,00
1.1.1.4.3.1.6.		Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-900x800-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks		378,5	378,5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	378,50
1.1.1.4.3.1.7.		Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-400x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks		115	115	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	115,00
1.1.1.4.3.1.8.		Protidažďová žalúzia s montážnym rámom a so sitom, hliníková napr.: PZAL-315x200-UR-S; (prípadne plnohodnotná náhrada)	2	ks		103	206	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	206,00
1.1.1.4.3.1.9.		Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 900x800 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks		915	915	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	915,00
1.1.1.4.3.1.10.		Samočinná klapka pretlaková do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: SKHP 315x200 AL; (prípadne plnohodnotná náhrada)	3	ks		131,2	393,6	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	393,60
1.1.1.4.3.1.11.		Krycia mriežka hranatá si sitom s okami 10x10mm, zinková napr.: KMH 900x800 ZN; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks		147,5	147,5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	147,50
1.1.1.4.3.1.12.		Krycia mriežka hranatá si sitom s okami 10x10mm, zinková napr.: KMH 315x200 ZN; (prípadne plnohodnotná náhrada)	3	ks		19,8	59,4	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	59,40
1.1.1.4.3.1.13.		Výustka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-625x325-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	4	ks		108,6	434,4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	434,40
1.1.1.4.3.1.14.		Výustka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-625x225-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks		93,1	93,1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	93,10
1.1.1.4.3.1.15.		Výustka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-425x225-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	2	ks		64,2	128,4	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	128,40
1.1.1.4.3.1.16.		Výustka hranatá s reguláciou do štvorhranného potrubia, hliníková napr.: NOVA-A-1-1-225x225-R1; (prípadne plnohodnotná náhrada)	1	ks		46,87	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	46,87
1.1.1.4.3.1.17.		VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 5000mm	3	m2		44,2	132,6	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	132,60
1.1.1.4.3.1.18.		VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - tvarovky do obvodu 5000mm	3	m2		74,5	223,5	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	223,50
1.1.1.4.3.1.19.		VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 2520mm	15	m2		46,2	693	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	693,00
1.1.1.4.3.1.20.		VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - tvarovky do obvodu 2520mm	5	m2		75,4	377	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	377,00
1.1.1.4.3.1.21.		VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 1800mm	30	m2		44,58	1337,4	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1 337,40
1.1.1.4.3.1.22.		VZT potrubie štvorhranné sk.I. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm až 1,2mm - tvarovky do obvodu 1800mm	5	m2		58,63	293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	293,15
1.1.1.4.3.1.23.		VZT potrubie kruhové sk.I. z pozinkovaného plechu SPIRO - DN 500 - rovné rúry	1	bm		46,87	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	46,87
1.1.1.4.3.1.24.		Izolácia potrubia samolepiaca zo syntetického kaučuku s hliníkovou fóliou vystuženou sklotextilnou mriežkou (ALS) s hrúbkou steny 19mm	10	m2		32,7	327	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	327,00
1.1.1.4.3.1.25.		Montážný materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl		85	85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	85,00
1.1.1.4.3.2.		Pridružené stavebné práce	1				2 610,00		0,00	0,00	2 610,00	1,00	0,00
1.1.1.4.3.2.1.		Prieraz 1250x800mm cez obvodovú stenu	1	kpl		600	600	0,00	0,00	1,00	600,00	0,00	0,00
1.1.1.4.3.2.2.		Prieraz 400x200mm cez obvodovú stenu	1	kpl		150	150	0,00	0,00	1,00	150,00	0,00	0,00
1.1.1.4.3.2.3.		Prieraz 315x200mm cez obvodovú stenu	2	kpl		100	200	0,00	0,00	2,00	200,00	0,00	0,00
1.1.1.4.3.2.4.		Prieraz 315x200mm cez vnútornú priečku	4	kpl		25	100	0,00	0,00	4,00	100,00	0,00	0,00
1.1.1.4.3.2.5.		Prieraz 710x400mm cez stropnú železobetónovú konštrukciu	1	kpl		1560	1560	0,00	0,00	1,00	1 560,00	0,00	0,00
1.1.1.5.		***Stavebné úpravy priestorov pre evakuačný výťah budovy VŠOUG sv.Lukáša,n.o.***	***1***				***325 993,07***		***95 411,12***		***187 095,65***		***138 897,42***
1.1.1.5.1.		Architektonicko-stavebné riešenie	1				267 806,69		87 418,52	0,00	178 434,40	1,00	89 372,29
1.1.1.5.1.1.	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**	**1**				**16 878,10**		**3 932,37**	**0,00**	**6 349,02**	**1,00**	**10 529,08**
1.1.1.5.1.1.1.	3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1				3 075,54		0,00	0,00	377,65	1,00	2 697,89
1.1.1.5.1.1.1.1.		Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	4	ks		7,56	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,24
1.1.1.5.1.1.1.2.		Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 10, lxšxv 1250x100x85 mm	4	ks		17,09	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	68,36
1.1.1.5.1.1.1.3.		Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	10	ks		26,98	269,8	0,00	0,00	1,00	26,98	9,00	242,82
1.1.1.5.1.1.1.4.		Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 10, lxšxv 2000x100x85 mm	10	ks		31,47	314,7	0,00	0,00	1,00	31,47	9,00	283,23
1.1.1.5.1.1.1.5.		Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	99,685	m2		24	2392,44	0,00	0,00	13,30	319,20	86,39	2 073,24
1.1.1.5.1.1.2.	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1				11 458,21		3 892,70	0,00	3 892,70	1,00	7 565,51
1.1.1.5.1.1.2.1.		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	187,993	m2		1,6	300,79	5,00	8,00	5,00	8,00	182,99	292,79
1.1.1.5.1.1.2.2.		Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	187,993	m2		10,68	2007,77	5,00	53,40	5,00	53,40	182,99	1 954,37
1.1.1.5.1.1.2.3.		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	187,993	m2		4,51	847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	187,99	847,85
1.1.1.5.1.1.2.4.		Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	5	ks		165	825	3,00	495,00	3,00	495,00	2,00	330,00
1.1.1.5.1.1.2.5.		Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 800x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30,	2	ks		178,9	357,8	2,00	357,80	2,00	357,80	0,00	0,00

1.1.1.5.1.1.2.6.		Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 900x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30,	2	ks		213,5	427		1,00	213,50	1,00	213,50	1,00	213,50
1.1.1.5.1.1.2.7.		Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 1100x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30,	1	ks		285	285		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	285,00
1.1.1.5.1.1.2.8.		Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	11	ks		197	2167	-6	5,00	985,00	5,00	985,00	6,00	1 182,00
1.1.1.5.1.1.2.9.		Zárubňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm, jednodielna zamurovacia požiarna	3	ks		320	960		3,00	960,00	3,00	960,00	0,00	0,00
1.1.1.5.1.1.2.10.		Zárubňa požiarna oceľová, šxvxhr 1600x1970 mm, bez povrchovej úpravy, EI30	8	ks		410	3280	-6	2,00	820,00	2,00	820,00	6,00	2 460,00
1.1.1.5.1.1.3.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1				1 699,98			39,67	0,00	1 434,30	1,00	265,68
1.1.1.5.1.1.3.1.		Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	3	ks		0,83	2,49		3,00	2,49	3,00	2,49	0,00	0,00
1.1.1.5.1.1.3.2.		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	4,925	m2		7,55	37,18		4,93	37,18	4,93	37,18	0,00	0,00
1.1.1.5.1.1.3.3.		Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	32,4	m		8,2	265,68		0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	265,68
1.1.1.5.1.1.3.4.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	12,124	t		12,3	149,13		0,00	0,00	12,12	149,13	0,00	0,00
1.1.1.5.1.1.3.5.		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	84,868	t		3,5	297,04		0,00	0,00	84,87	297,04	0,00	0,00
1.1.1.5.1.1.3.6.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,124	t		14,78	179,19		0,00	0,00	12,12	179,19	0,00	0,00
1.1.1.5.1.1.3.7.		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	242,48	t		1,65	400,09		0,00	0,00	242,48	400,09	0,00	0,00
1.1.1.5.1.1.3.8.		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	12,124	t		10,45	126,7		0,00	0,00	12,12	126,70	0,00	0,00
1.1.1.5.1.1.3.9.		Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	12,124	t		20	242,48		0,00	0,00	12,12	242,48	0,00	0,00
1.1.1.5.1.1.4.	99	Presun hmôt HSV	1				644,37			0,00	0,00	644,37	1,00	0,00
1.1.1.5.1.1.4.1.		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	18,182	t		35,44	644,37		0,00	0,00	18,18	644,37	0,00	0,00
1.1.1.5.1.2.	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**	**1**				**73 006,59**			**13 074,65**	**0,00**	**13 515,38**	**1,00**	**59 491,21**
1.1.1.5.1.2.1.	763	Konštrukcie - drevostavby	1				8 609,42			0,00	0,00	0,00	1,00	8 609,42
1.1.1.5.1.2.1.1.	S2	Šachtová SDK predsadená stena hr.80 mm, jednoduchá kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou RF 2x15 mm	61,92	m2		36	2229,12		0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	2 229,12
1.1.1.5.1.2.1.2.	S1	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej konštrukcií CD+UD, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12.5 mm,bez TI	64,32	m2		32,8	2109,7		0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	2 109,70
1.1.1.5.1.2.1.3.		Predsadená SDK stena hr. 55 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou vysokopevnostnou DFRIH1 12.5 mm, TI 40 mm	94	m2		40	3760		0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	3 760,00
1.1.1.5.1.2.1.4.		Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	10,4	m2		30,5	317,2		0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	317,20
1.1.1.5.1.2.1.5.		Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	10,4	m2		3,78	39,31		0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	39,31
1.1.1.5.1.2.1.6.		Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	4,348	t		35,44	154,09		0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	154,09
1.1.1.5.1.2.2.	766	Konštrukcie stolárske	1				58 616,76			10 442,05	0,00	10 882,78	1,00	47 733,98
1.1.1.5.1.2.2.1.		Demontáž drevených stien z fošní, -0,01695t	136,5	m2		8,55	1167,08		42,00	359,10	56,50	483,08	80,00	684,00
1.1.1.5.1.2.2.2.		Montáž madiel schodiskových drevených typových čiastkových	251	m		27	6777	-251	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	6 777,00
1.1.1.5.1.2.2.3.		Drevené madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez, buk	263,55	m		70	18448,5	-263,55	0,00	0,00	0,00	0,00	263,55	18 448,50
1.1.1.5.1.2.2.4.		Demontáž madiel schodiskových drevených -0,0019t	90,5	m		3,5	316,75		0,00	0,00	90,50	316,75	0,00	0,00
1.1.1.5.1.2.2.5.		Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	94	m2		8,55	803,7		0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	803,70
1.1.1.5.1.2.2.6.		Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	94	m2		1,47	138,18		0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	138,18
1.1.1.5.1.2.2.7.		Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne/protipožiarnych	16	ks		75,6	1209,6		6,00	453,60	6,00	453,60	10,00	756,00
1.1.1.5.1.2.2.8.		PU3-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát	2	ks		1147	2294		2,00	2 294,00	2,00	2 294,00	0,00	0,00
1.1.1.5.1.2.2.9.		PU4-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát	2	ks		1332	2664		1,00	1 332,00	1,00	1 332,00	1,00	1 332,00
1.1.1.5.1.2.2.10.		PU5-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1100x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát	1	ks		1530	1530		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 530,00
1.1.1.5.1.2.2.11.		PU7-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1400x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát,hlavné krídlo 1100 mm	1	ks		1698	1698	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 698,00
1.1.1.5.1.2.2.12.		PU8-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1500x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát,hlavné krídlo 900 mm	1	ks		1745	1745		1,00	1 745,00	1,00	1 745,00	0,00	0,00
1.1.1.5.1.2.2.13.		PU9-Dvere vnútorné protipožiarne drevené atyp EI EW 30 D3, šxv 1500x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát,hlavné krídlo 1100 mm	1	ks		2155	2155		1,00	2 155,00	1,00	2 155,00	0,00	0,00
1.1.1.5.1.2.2.14.		PU6,PU10-Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1600x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát	8	ks		1590	12720	-8	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	12 720,00
1.1.1.5.1.2.2.15.		Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie nastavovač krídla	11	ks		13,8	151,8		8,00	110,40	8,00	110,40	3,00	41,40
1.1.1.5.1.2.2.16.		Montážny materiál pre dvere- koordinátor zatvárania	11	eur		20	220		8,00	160,00	8,00	160,00	3,00	60,00
1.1.1.5.1.2.2.17.		Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	27	ks		9,75	263,25		11,00	107,25	11,00	107,25	16,00	156,00
1.1.1.5.1.2.2.18.		Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 1050 mm	27	ks		148,7	4014,9		11,00	1 635,70	11,00	1 635,70	16,00	2 379,20
1.1.1.5.1.2.2.19.		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	1	KPL		300	300		0,30	90,00	0,30	90,00	0,70	210,00

1.1.1.5.1.2.3.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1				3 255,71		2 397,30	0,00	2 397,30	1,00	858,41
1.1.1.5.1.2.3.1.		Demontáž stien a priečok pre zasklenie skrutkovaných, -0,03300t	83,475	m2		8,55	713,71	6,00	51,30	6,00	51,30	77,48	662,41
1.1.1.5.1.2.3.2.		Montáž doplnkov dverí, stavač krídla	1	ks		4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00
1.1.1.5.1.2.3.3.		Stavač dverí	1	ks		7	7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00
1.1.1.5.1.2.3.4.		Montáž doplnkov dverí - paníkové kovanie	1	ks		25	25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25,00
1.1.1.5.1.2.3.5.		Paníkové kovanie dverové pre šírku dverného krídla do 1300 mm	1	ks		160	160	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	160,00
1.1.1.5.1.2.3.6.		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	1380	kg		0,85	1173	1 380,00	1 173,00	1 380,00	1 173,00	0,00	0,00
1.1.1.5.1.2.3.7.		Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	1380	kg		0,85	1173	1 380,00	1 173,00	1 380,00	1 173,00	0,00	0,00
1.1.1.5.1.2.4.	783	Nátery	1				159,31		0,00	0,00	0,00	1,00	159,31
1.1.1.5.1.2.4.1.		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	21,185	m2		7,52	159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	159,31
1.1.1.5.1.2.5.	784	Maľby	1				2 365,39		235,30	0,00	235,30	1,00	2 130,09
1.1.1.5.1.2.5.1.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	490,76	m2		0,8	392,61	50,00	40,00	50,00	40,00	440,76	352,61
1.1.1.5.1.2.5.2.		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	200	m2		1,79	358	20,00	35,80	20,00	35,80	180,00	322,20
1.1.1.5.1.2.5.3.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	150	m2		0,95	142,5	10,00	9,50	10,00	9,50	140,00	133,00
1.1.1.5.1.2.5.4.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	490,76	m2		3	1472,28	50,00	150,00	50,00	150,00	440,76	1 322,28
1.1.1.5.1.3.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**				**165 570,00**		**70 411,50**	**0,00**	**156 470,00**		**9 100,00**
1.1.1.5.1.3.1.	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	1				165 570,00		70 411,50	0,00	156 470,00		9 100,00
1.1.1.5.1.3.1.1.		montáž	1	ks		156470	156470	0,45	70 411,50	1,00	156 470,00	0,00	0,00
1.1.1.5.1.3.1.2.		Úprava šachtových automatických výťahových dverí - protipožiarne EI30 D3-C - PU 11	2	ks		4550	9100	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9 100,00
1.1.1.5.1.4.	**HZS**	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	**1**				**252,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**252,00**
1.1.1.5.1.4.1.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž drevenej konštrukcie nad pultom vrátnice	10	hod		18	180	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	180,00
1.1.1.5.1.4.2.		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-demontáž kovania dverí s úpravou pre nové kovanie	4	hod		18	72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	72,00
1.1.1.5.1.5.	**VRN**	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**	**1**				**2 100,00**		**0,00**	**0,00**	**2 100,00**	**1,00**	**0,00**
1.1.1.5.1.5.1.		Projektové práce - časť statika. náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie - vytvorenie priehlbne	1	eur		2100	2100	0,00	0,00	1,00	2 100,00	0,00	0,00
1.1.1.5.2.		Elektroinštalácia	1				49 784,02		7 752,60	0,00	8 421,25	1,00	41 362,77
1.1.1.5.2.1.	**M**	**Práce a dodávky M**	**1**				**47 319,02**		**6 312,60**	**0,00**	**6 356,25**	**1,00**	**40 962,77**
1.1.1.5.2.1.1.	21-M	Elektromontáže	1				47 319,02		6 312,60	0,00	6 356,25	1,00	40 962,77
1.1.1.5.2.1.1.1.	A	Rozvádzače	1				7 260,99		0,00	0,00	43,65	1,00	7 217,34
1.1.1.5.2.1.1.1.1.	A1	Rozvádzač R_DA1	1				429,56		0,00	0,00	0,00	1,00	429,56
1.1.1.5.2.1.1.1.1.1.		Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	1	ks		6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.1.2.		Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly	1	ks		22,83	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	22,83
1.1.1.5.2.1.1.1.1.3.		Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	1	ks		6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.1.4.		Poistková vložka valcová PV14 32A gG, veľkosť 14x51	1	ks		1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,24
1.1.1.5.2.1.1.1.1.5.		Istič vzduchový jednopólový do 63 A	1	ks		4,52	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,52
1.1.1.5.2.1.1.1.1.6.		Istič 1P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 1 modul	1	ks		6,86	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,86
1.1.1.5.2.1.1.1.1.7.		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	1	ks		6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.1.8.		Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	1	ks		58,5	58,5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	58,50
1.1.1.5.2.1.1.1.1.9.		Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	1	ks		8,7	8,7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,70
1.1.1.5.2.1.1.1.1.10.		Zvodič prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), SLP-275 V/4, 1x5xv 123x83x80 mm alebo ekvivalent	1	ks		114,2	114,2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	114,20
1.1.1.5.2.1.1.1.1.11.		Monitorovacie relé kontrola sledu a výpadku fáz	1	ks		14,65	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14,65
1.1.1.5.2.1.1.1.1.12.		Napäťové relé monitorovacie pre strážením napájacieho napätia, 1-fázové, výstup 1x16A prepínací napr.: HRN-33 alebo ekvivalent	1	ks		33,1	33,1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33,10
1.1.1.5.2.1.1.1.1.13.		Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2	10	ks		1,27	12,7	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	12,70
1.1.1.5.2.1.1.1.1.14.		Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	10	ks		0,58	5,8	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,80
1.1.1.5.2.1.1.1.1.15.		Príložka PRS/25/0	1	ks		0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,42
1.1.1.5.2.1.1.1.1.16.		Koncová zvierka RSD-88	1	ks		0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,21
1.1.1.5.2.1.1.1.1.17.		Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 10 mm2	8	ks		1,9	15,2	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	15,20
1.1.1.5.2.1.1.1.1.18.		Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20	8	ks		0,73	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	5,84
1.1.1.5.2.1.1.1.1.19.		Domova rozvodnica do 56 M povrchová montáž IP 40	1	ks		22	22	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	22,00
1.1.1.5.2.1.1.1.1.20.		Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP40	1	ks		63,5	63,5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	63,50

1.1.1.5.2.1.1.1.1.21.		Podružný materiál	1	KPL		10	10		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.1.1.22.		Podiel pridružených výkonov	1	KPL		10	10		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.1.2.	A2	Rozvádzač R_DA2	1				530,78			0,00	0,00	0,00	1,00	530,78
1.1.1.5.2.1.1.1.2.1.		Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	1	ks		6,43	6,43		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.2.2.		Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 40 A, 3 moduly	1	ks		22,83	22,83		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	22,83
1.1.1.5.2.1.1.1.2.3.		Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	1	ks		6,43	6,43		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.2.4.		Poistková vložka valcová PV14 32A gG, veľkosť 14x51	1	ks		1,24	1,24		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,24
1.1.1.5.2.1.1.1.2.5.		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	1	ks		6,43	6,43		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,43
1.1.1.5.2.1.1.1.2.6.		Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	1	ks		58,4	58,4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	58,40
1.1.1.5.2.1.1.1.2.7.		Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	1	ks		8,7	8,7		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,70
1.1.1.5.2.1.1.1.2.8.		Zvodič prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20), SLP-275 V/4, lxšxv 123x83x80 mm alebo ekvivalent	1	ks		114,1	114,1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	114,10
1.1.1.5.2.1.1.1.2.9.		Motorové spúšťače trojpólové MPX do 32 A	3	ks		14,65	43,95		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	43,95
1.1.1.5.2.1.1.1.2.10.		Motorový spúšťač 1.0-1.6 A, Ir=1,32A	1	ks		45,82	45,82		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	45,82
1.1.1.5.2.1.1.1.2.11.		Motorový spúšťač 4-6 A, Ir=5,6A	2	ks		45,82	91,64		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	91,64
1.1.1.5.2.1.1.1.2.12.		Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2	10	ks		1,17	11,7		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	11,70
1.1.1.5.2.1.1.1.2.13.		Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	10	ks		0,45	4,5		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	4,50
1.1.1.5.2.1.1.1.2.14.		Príložka PRS/25/0	1	ks		0,38	0,38		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,38
1.1.1.5.2.1.1.1.2.15.		Koncová zvierka RSD-88	1	ks		0,21	0,21		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,21
1.1.1.5.2.1.1.1.2.16.		Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 10 mm2	4	ks		1,9	7,6		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	7,60
1.1.1.5.2.1.1.1.2.17.		Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20	4	ks		0,73	2,92		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,92
1.1.1.5.2.1.1.1.2.18.		Domova rozvodnica do 56 M povrchová montáž IP 40	1	ks		22,5	22,5		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	22,50
1.1.1.5.2.1.1.1.2.19.		Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP40	1	ks		55	55		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	55,00
1.1.1.5.2.1.1.1.2.20.		Podružný materiál	1	KPL		10	10		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.1.2.21.		Podiel pridružených výkonov	1	KPL		10	10		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.1.3.	A3	Ústredňa CBS	1				6 257,00			0,00	0,00	0,00	1,00	6 257,00
1.1.1.5.2.1.1.1.3.1.		Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	1	ks		65	65		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	65,00
1.1.1.5.2.1.1.1.3.2.		CBS ústredňa v požiarnej skrini PS60, 2 vývodová, 1000W, 3 hod.	1	ks		6192	6192		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6 192,00
1.1.1.5.2.1.1.1.4.	A4	Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RH na stavbe	1				43,65			0,00	0,00	43,65	1,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.1.4.1.		Istič vzduchový trojpólový do 63 A	1	ks		6,09	6,09		0,00	0,00	1,00	6,09	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.1.4.2.		Istič 3P, 40 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	1	ks		25,86	25,86		0,00	0,00	1,00	25,86	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.1.4.3.		Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 10 mm2	4	ks		1,9	7,6		0,00	0,00	4,00	7,60	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.1.4.4.		Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20	4	ks		0,73	2,92		0,00	0,00	4,00	2,92	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.1.4.5.		Príložka PRS/25/0	2	ks		0,38	0,76		0,00	0,00	2,00	0,76	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.1.4.6.		Koncová zvierka RSD-88	2	ks		0,21	0,42		0,00	0,00	2,00	0,42	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.2.	B	Dieselagragát	1				29 881,50			3 750,00	0,00	3 750,00	1,00	26 131,50
1.1.1.5.2.1.1.2.1.		Motorgenerator MG Applipower GP33S/B-N Záložný výkon (LTP) 33 kVA / 26,4 kW, Menovitý výkon (PRP) 30 kVA / 24 kW Hlavný istič MG + riadiaci rozvádzač s riadiacou jednotkou, GSM modul,Nabíjačka, Predohrev chladiacej kvapaliny, Ručná olejová pumpa, Náplne o	1	ks		24650	24650	-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	24 650,00
1.1.1.5.2.1.1.2.2.		Výfukové potrubie DN80 ukončené 4m nad úrovňou terénu	1	kpl.		3200	3200		1,00	3 200,00	1,00	3 200,00	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.2.3.		Doprava a uloženie MG do miestnosti (auto s rukou)	1	kpl.		500	500		1,00	500,00	1,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.2.4.		Montážne práce zapojenie MG na vopred pripravené káblové rozvody a uzemnenie uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	1	kpl.		850	850		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	850,00
1.1.1.5.2.1.1.2.5.		Drobný montážny a spojovací materiál: tlmiace dosky pod MG sada ochranných pomôcok	1	kpl.		50	50		1,00	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.2.6.		Palivo na skúšobnú prevádzku - vrátane manipulácie s PHM	100	l		1,65	165		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	165,00
1.1.1.5.2.1.1.2.7.		Palivo po skúškach - vrátane manipulácie s PHM	10	l		1,65	16,5		0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	16,50
1.1.1.5.2.1.1.2.8.		Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektro dotknutej časti	1	kpl.		200	200		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	200,00
1.1.1.5.2.1.1.2.9.		Správa z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky prepojenie MG a uzemnenie podľa postupov uvedených v STN 33 2000-6 v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 33 2000-1	1	kpl.		250	250		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	250,00
1.1.1.5.2.1.1.3.	C	Káble a vodiče	1				3 587,90			2 391,00	0,00	2 391,00	1,00	1 196,90
1.1.1.5.2.1.1.3.1.		Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 35	75	m		1,62	121,5		75,00	121,50	75,00	121,50	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.3.2.		Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x25 B2cas1d0a1 bezhalogénový	75	m		3,44	258		75,00	258,00	75,00	258,00	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.3.3.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	700	m		1,03	721		700,00	721,00	700,00	721,00	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.3.4.		Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	325	m		2,04	663		325,00	663,00	325,00	663,00	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.3.5.		Kábel pevný 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový	375	m		1,62	607,5		375,00	607,50	375,00	607,50	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.3.6.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x6	5	m		1,2	6		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,00
1.1.1.5.2.1.1.3.7.		Kábel pevný 1-CXKH-V-J 3x6 B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	5	m		3,87	19,35		0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	19,35

1.1.1.5.2.1.1.3.8.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	60	m		2,18	130,8	-60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	130,80
1.1.1.5.2.1.1.3.9.		Kábel pevný 1-CXKH-V-J 5x10 B2cas1d1a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	60	m		9,85	591	-60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	591,00
1.1.1.5.2.1.1.3.10.		Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	25	m		2,36	59	-25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	59,00
1.1.1.5.2.1.1.3.11.		Kábel pevný 1-CXKH-R-J 5x16 B2cas1d1a1 bezhalogénový oranžový	25	m		15,63	390,75	-25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	390,75
1.1.1.5.2.1.1.3.12.		Murárske výpomoci	1	KPL		10	10		1,00	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.3.13.		Podiel pridružených výkonov	1	KPL		10	10		1,00	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.5.2.1.1.4.	D	Inštalačný materiál	1				6 588,63			171,60	0,00	171,60	1,00	6 417,03
1.1.1.5.2.1.1.4.1.		Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená pevne	100	m		2	200		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
1.1.1.5.2.1.1.4.2.		Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	100	m		0,89	89		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	89,00
1.1.1.5.2.1.1.4.3.		Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	15	ks		4,14	62,1		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	62,10
1.1.1.5.2.1.1.4.4.		Krabica inštalačná KSK 100 PO 101x101x45mm požiarne odolná	15	ks		31,72	475,8		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	475,80
1.1.1.5.2.1.1.4.5.		Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	25	ks		13,35	333,75		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	333,75
1.1.1.5.2.1.1.4.6.		Krabica bezhalogénová KSK 100, IP 66, z PP/ABS	25	ks		3,83	95,75		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	95,75
1.1.1.5.2.1.1.4.7.		Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	200	ks		0,89	178		130,00	115,70	130,00	115,70	70,00	62,30
1.1.1.5.2.1.1.4.8.		Hmoždinka celokovová, požiarne odolná	200	ks		0,43	86		130,00	55,90	130,00	55,90	70,00	30,10
1.1.1.5.2.1.1.4.9.		Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	0,25	m2		365	91,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	91,25
1.1.1.5.2.1.1.4.10.		Protipožiarna pena CFS-F FX	3	ks		65	195		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	195,00
1.1.1.5.2.1.1.4.11.		PROTIPOŽIARNY ŠTÍTOK	20	ks		0,3	6		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	6,00
1.1.1.5.2.1.1.4.12.		Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	9	ks		4,18	37,62		0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	37,62
1.1.1.5.2.1.1.4.13.		Tlačidlo požiarne GW42201 120x120x50mm IP55 na stenu	8	ks		32,68	261,44		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	261,44
1.1.1.5.2.1.1.4.14.		Tlačidlo požiarne 13183 M131830000 100x100x50mm IP55 do steny, TOTAL STOP CBS	1	ks		38,33	38,33		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,33
1.1.1.5.2.1.1.4.15.		Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	36	ks		6,43	231,48	-20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	231,48
1.1.1.5.2.1.1.4.16.		Led svietidlo so snímačom pohybu (nástenné/stropné), 230V, IP20, 2300lm, 25W	36	ks		41,28	1486,08	-20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	1 486,08
1.1.1.5.2.1.1.4.17.		Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	37	ks		5,91	218,67		0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	218,67
1.1.1.5.2.1.1.4.18.		LED svietidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS	29	ks		42,95	1245,55	-4	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	1 245,55
1.1.1.5.2.1.1.4.19.		LED svietidlo núdzové 2W, IP40, 3h núdzový režim, 200 lm, pripojenie na CBS - stropné, antipanikové	8	ks		42,95	343,6		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	343,60
1.1.1.5.2.1.1.4.20.		Montáž svietidla interiérového, núdzového na stenu do 2 kg	29	ks		8,52	247,08		0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	247,08
1.1.1.5.2.1.1.4.21.		Montáž svietidla interiérového núdzového na strop do 2 kg	8	ks		9	72		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	72,00
1.1.1.5.2.1.1.4.22.		Montáž svietidla interiérového na strop/stenu do 5 kg	36	ks		9,54	343,44		0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	343,44
1.1.1.5.2.1.1.4.23.		Ekvipotenciálna svorkovnica HUP	1	ks		20,52	20,52		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,52
1.1.1.5.2.1.1.4.24.		Svorka ekvipotenciálna OBO 5015073 1809	1	KS		8,17	8,17		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,17
1.1.1.5.2.1.1.4.25.		Príchytka káblová kovová pre pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu	200	ks		0,79	158		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	158,00
1.1.1.5.2.1.1.4.26.		Príchytka káblová kovová, požiarne odolná	200	ks		0,22	44		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	44,00
1.1.1.5.2.1.1.4.27.		Podružný materiál	1	KPL		10	10		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
1.1.1.5.2.1.1.4.28.		Podiel pridružených výkonov	1	KPL		10	10		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00
1.1.1.5.2.2.	**HZS**	**Hodinové zúčtovacie sadzby**	**1**				**2 465,00**			**1 440,00**	**0,00**	**2 065,00**	**1,00**	**400,00**
1.1.1.5.2.2.1.		Stavebné úpravy, frézovanie ryhy pre kabeláž, stavbné úpravy pre osadenie výfuku	80	hod		18	1440		80,00	1 440,00	80,00	1 440,00	0,00	0,00
1.1.1.5.2.2.2.		Zapojenie elektroinštalácie, ukončenie káblov, práce v existujúcom rozvádzači, uvedenie zariadenia do prevádzky	25	hod		25	625		0,00	0,00	25,00	625,00	0,00	0,00
1.1.1.5.2.2.3.		Odborná prehliadka a skúška	16	hod		25	400		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	400,00
1.1.1.5.3.		**Vzduchotechnika**	**1**			**8402,36**	**8 402,36**			**240,00**	**0,00**	**240,00**	**1,00**	**8 162,36**
1.1.1.5.3.1.		**Vetranie CHÚC-AE - prívod vzduchu**	**1**			**1271,2**	**1 271,20**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1 271,20**
1.1.1.5.3.1.1.		Odstredivý potrubný ventilátor Lineo 315	1	ks		573	573		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	573,00
1.1.1.5.3.1.2.		Včítane rychlospon CA-FU 315 - 2 ks	2	ks		41	82		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	82,00
1.1.1.5.3.1.3.		Protidažďová žalúzia IMOS PZ AL 400 x 400 - UR	1	ks		110	110		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	110,00
1.1.1.5.3.1.4.		Výustka do štvorhranného potrubia Nova-B-1-1-400x400-UR-V-ZN	1	ks		37,4	37,4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	37,40
1.1.1.5.3.1.5.		Hranaté potrubie PA 12 0405 - z pozinkovaného plechu do obvodu 1600	1	bm		110	110		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	110,00
1.1.1.5.3.1.6.		Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu do obvodu 315, 30 % tvarovky	6	bm		59,8	358,8		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	358,80
1.1.1.5.3.2.		**Vetranie CHÚC-AE - prívod vzduchu**	**1**			**4050**	**4 050,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**4 050,00**
1.1.1.5.3.2.1.		Stenový odvodný ventilátor, AW 560 E4 Sileo, pri 150 Pa	2	ks		1455	2910		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2 910,00
1.1.1.5.3.2.2.		včítane rele tepelnej ochrany S-ET 10, 0,4 až 10 A, IP 585	2	ks		92,5	185		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	185,00
1.1.1.5.3.2.3.		Výustka do štvorhranného potrubia Nova-A-2-2-1200x500-R1-UR-H-AN	1	ks		223	223		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	223,00
1.1.1.5.3.2.4.		Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu do obvodu 630, 40 % tvarovky	12	bm		61	732		0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	732,00
1.1.1.5.3.3.		**Pomocný materiál a práce**	**1**			**3081,16**	**3 081,16**			**240,00**	**0,00**	**240,00**	**1,00**	**2 841,16**
1.1.1.5.3.3.1.		Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka	1	celok		240	240	-1	1,00	240,00	1,00	240,00	0,00	0,00
1.1.1.5.3.3.2.		Požiarna izolácia potrubia vzt - Nobasil EI30	30	m2		55,3	1659		0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1 659,00
1.1.1.5.3.3.3.		Izolácia sacieho prívodného potrubia v stene vzt - Izoflex 15 zo samolepom	4	m2		15,2	60,8		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	60,80

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861

Betpres®

[redacted]

1.1.1.5.3.3.4.		Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m	4	ks		9,55	38,2		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	38,20
1.1.1.5.3.3.5.		Držiak potrubia IMOS - DPK 630, 315	16	ks		4,56	72,96		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	72,96
1.1.1.5.3.3.6.		Závesne tyče M6 - 1000, kotvy M 6,	16	ks		3,25	52		0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	52,00
1.1.1.5.3.3.7.		Pomocný materiál na zhotovenie konzol a podpier potrubia	12	bm		10,85	130,2		0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	130,20
1.1.1.5.3.3.8.		Spojovací, kotviaci a tesiaci materiál	15	kg		5,2	78		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	78,00
1.1.1.5.3.3.9.		Doprava	1	KPL		300	300		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300,00
1.1.1.5.3.3.10.		Zaregulovanie VZT	1	KPL		300	300		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300,00
1.1.1.5.3.3.11.		Presun materiálu	1	KPL		100	100		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
1.1.1.5.3.3.12.		PPV	1	KPL		50	50		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
1.2.		Lehota výstavby	1	počet dní		530								